

Medição da 28ª Parcela

21/01/10 a 20/02/10



Fiscalização:

Eng.º Civil Amon Micael Fernandes Flores

Eng.º Civil João Luiz Bitencourt

25/1/2010

RESUMO TÉCNICO

- VALOR TOTAL INICIAL DA OBRA - R\$ 41.600.000,00
- VALOR TOTAL DA OBRA - com o primeiro reajuste (agosto/2008) e descontada a CPMF R\$ 44.842.084 ,70
- ÁREA DA CONSTRUÇÃO - 17.724,12 m²
- TEMPO PREVISTO DE CONSTRUÇÃO - 20 meses
- ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS - 19 de setembro de 2007
- LICENÇA DE INSTALAÇÃO - n° 02.093/2007-27 de setembro de 2007
- ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - n° 2168/2007 -17 de outubro de 2007
- INÍCIO DA OBRA - 22 de outubro de 2007
- LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO - 1º de dezembro de 2007
- LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL - 13 de dezembro de 2007
- LOCAÇÃO DO PRIMEIRO PILAR - Nº22 - 05 de dezembro de 2007
- CRAVAÇÃO DA PRIMEIRA ESTACA - 19 de dezembro de 2007
- 1^a ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 30 de dezembro de 2007
- 2^a ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 18 de Abril de 2008
- De 28 de março até 17 de abril ficou suspensa a concretagem da 1^a laje, aguardando a revisão do cálculo estrutural
- 1^a Revisão do projeto estrutural - 17 de Abril de 2008
- 3^a ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – 13 de Agosto de 2008



Detalhe da cobertura dos plenários.

RESUMO TÉCNICO

- CONCRETAGEM DA 1^a LAJE – 28 de Abril de 2008
- CONCRETAGEM DA 2^a LAJE – 17 de Junho de 2008
- CONCRETAGEM DA 3^a LAJE – 18 de Julho de 2008
- CONCRETAGEM DA 4^a LAJE – 23 de Julho de 2008
- CONCRETAGEM DA 5^a LAJE - Junta B – 30 de Julho de 2008
- CONCRETAGEM DA 5^a LAJE - Junta A -14 de Agosto de 2008
- CONCRETAGEM DA 6^a LAJE - Junta B– 27 de Agosto de 2008
- CONCRETAGEM DA 6^a LAJE - Junta A – 15 de Setembro de 2008
- CONCRETAGEM 1º Pav. - 2º teto - junta C - parte A – 29 de outubro de 2008
- CONCRETAGEM 2º Pav. - 3º teto - junta C - parte A – 18 de novembro de 2008
- Inauguração do viveiro de mudas – 19 de setembro de 2008.
- CONCRETAGEM DA 7^a LAJE - Junta B - parte A – 29 de Setembro de 2008
- CONCRETAGEM DA 7^a LAJE - Junta A - Parte A – 15 de Setembro de 2008
- Valor do primeiro reajuste: 10,38% (INCC –DI) a partir de 24/07/08
- Renovação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO - n° 02.093/2007-24 de outubro de 2008 – pela SEMADES
- 4^a Alteração do Cronograma Físico-Financeiro – 2 de dezembro de 2008.
- 7º Termo aditivo do cronograma – 16 de outubro de 2009
- Renovação da licença ambiental de instalação-n° 02.093/2007-20 de outubro de 2009 –pela SEMADES
- 26 à 30 de outubro semana interna de prevenção de acidente do trabalho



Detalhe da aplicação do revestimento cerâmico (azulejo) dos banheiros.

RESUMO TÉCNICO

- Interrupção das atividades, devido a férias coletivas, de 22 de dezembro de 2008 a 4 de janeiro de 2009
- Concretagem da laje dos Plenários pequenos e da Secretaria do Tribunal Pleno – 22 de janeiro de 2009
- Concretagem da laje do 1º pavimento - Junta C - parte B – 22 de janeiro de 2009
- Concretagem da laje do 1º pavimento - Junta B - Parte B -20 de fevereiro de 2009
- 5ª Alteração do Cronograma Físico-Financeiro – 20 de fevereiro de 2008 - a obra é projetada para ser entregue em junho de 2010 e o seu valor é atualizado para R\$ 47.540.395,35.
- Concretagem da laje do térreo - junta A - parte B – 30/03/09
- Concretagem da laje do térreo - junta A - parte B -22/04/2009
- Concretagem dos blocos e baldrames do almoxarifado - 28 a 30/04/09
- 9 de abril de 2009 - contingenciamento do valor de R\$3.173.047,00 pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho
- 6º aditivo do cronograma – 19 de junho/09
- 2º reajuste do contrato, utilizando o INCC – DI dos últimos 12 meses (6,4%) – a partir de 24/07/09, passando o valor do contrato para R\$ 49.500.906,69
- 7º termo aditivo do cronograma – 16 de outubro de 2009 – Descontingenciamento de recursos orçamento retido pelo CSJT.
- 8º termo aditivo do contrato – Aumento do quantitativo de aço –17 de dezembro de 2009.
- 9º termo aditivo do contrato – alteração de cronograma – 11 de fevereiro de 2010.



Detalhe do revestimento cerâmico aplicado na parede interna do hall da recepção no andar térreo.

Equipamentos e máquinas utilizadas

- 1 Estação Total
- 4 Caçambas de Entulho
- 1 Betoneira 400 litros
- 1 Bomba de sucção de água
- 2 Vibradores com mangotes a gasolina
- 2 Vibradores com mangotes elétricos
- 1 Caminhão Munk
- 1 Rodo alisador de concreto (Bico de pato)
- 15 Torres metálicas de andaime
- 3 Bebedouros elétricos
- Sistema de Cimbramento e Formas
- 2 Marteletes pneumáticos
- 2 Compactadores mecânicos
- 1 Bancada com serra
- 1 Máquina de corte e dobra de aço
- Máquina de refresco e expositores elétricos de alimentos
- Máquina de lavar de alta pressão
- Serra circular com coifa e bancada
- Dois elevadores de carga e pessoal
- Dois Guinchos de 450KG
- Televisão de 29" para o refeitório
- Extratora de concreto
- 3 Betoneiras auto carregável
- Perfuratriz de concreto
- Maçarico a gás
- Pá Escavadeira
- 2 Balancim
- 4 fachadeiros
- Guindaste de 18t
- Alisadeira de concreto
- Cortador de concreto
- Nível eletrônico
- Bobcat – niveladora
- Bobcat – Retroescavadeira
- Rolo compressor
- Empilhadeira a gás
- Prensa para dobrar de chapa
- Equipamento de solda em oxiacetileno



Detalhe da máquina para corte e dobrado de revestimento em alumínio composto.

Equipes de Trabalho

- Armadores (armação das vigas)
- Carpinteiros (execução de fôrmas)
- Topógrafos (locação e nivelamento do piso interno)
- Regularização de piso
- Lançamento e concretagem
- Concreto estrutural
- Serviços de vedação (alvenaria)
- Revestimentos – Emboço interno, chapisco (interno e externo)
- Revestimento interno e externo em cerâmica (Barros Lima)
- Impermeabilização (Imperplan)
- Esgoto, água fria e águas pluviais (Engemisa)
- Instalações elétricas (Engemisa)
- Instalação do sistema de climatização (Aeroclima)
- Transporte vertical
- Estrutura metálica e cobertura (Sulmetal)
- Serviços Gerais
- Serviços técnico-administrativos
- Recebimento de materiais



Detalhe da máquina de teste de pressão da tubulação de água fria.

- 92 Funcionários da OAS na produção (em média)
- 44 Funcionários técnico-administrativos
- 41 Funcionários terceirizados (em média)
- 177 Funcionários no total

Serviços constantes da 28ª Etapa

- Administração do Canteiro
- Alvenaria de vedação
- Cobertura
- Impermeabilização
- Tratamento térmico
- Pavimentação
- Revestimentos da alvenaria (chapisco, emboço e massa única)
- Revestimentos cerâmicos (pastilha 10x10 cm)
- Serralheria
- Vidraçaria
- Instalações elétricas e telecomunicações
- Instalações de água
- Instalações contra incêndio
- Instalações sanitárias, esgotos e águas pluviais
- Instalações de Transporte Vertical
- Instalações de condicionador de ar e ventilação mecânica
- Limpeza Geral da Obra



Detalhe da tubulação de esgoto sanitário dos banheiros.

Detalhes da execução de alvenaria e vedações



Detalhe da alvenaria da caixa de elevador panorâmico.




Detalhe do elemento vazado em concreto.

Detalhes da execução da estrutura de cobertura - Sulmetal



Aplicação de lã de vidro e segunda camada de telha na cobertura dos plenários das turmas.



Aplicação de lã de vidro e segunda camada de telha na cobertura do plenário principal.



Vista geral das coberturas.



Vista geral das coberturas dos plenários.

Detalhes da impermeabilização



Detalhe da imprimação em laje da cobertura



Detalhe da manta de impermeabilização em laje da cobertura

Detalhes da pavimentação



Detalhe da regularização de contra-piso dos banheiros internos.



Detalhe da regularização de contra-piso das copas.

Detalhes do revestimento (externo e interno)



Detalhe do revestimento externo da junta C parte B.



Detalhe do revestimento externo da junta A parte A (térreo).



Detalhe do reboco interno na área dos sheds.



Detalhe do reboco interno no subsolo.

Detalhes do revestimento (externo e interno)



Detalhe do reboco externo do almoxarifado.



Detalhe do revestimento externo da junta C parte B.



Detalhe do reboco interno no subsolo.



Detalhe do revestimento interno em banheiros coletivos.

Detalhes do revestimento (externo e interno)



Detalhe do revestimento interno em banheiros coletivos.



Detalhe do revestimento interno em banheiros coletivos.



Detalhe do revestimento interno em banheiros coletivos.



Detalhe do piso interno em banheiro coletivo.

Detalhes de materiais postos em obra da Vidraçaria



Detalle do sistema “Structural Glazing” para pele de vidro.



Detalle do sistema “Structural Glazing” para pele de vidro.

Detalhes de revestimento



Detalhe do equipamento para corte de chapas de alumínio composto.



Detalhe dos suportes para alumínio composto de paredes e pilares do térreo (junta A parte B).

Detalhes de instalações elétricas e telecomunicações



Detalhe do chumbamento de eletroduto rígido e caixa 2"x4" para instalações elétricas.



Detalhe do posicionamento dos eletrodutos rígidos e caixas 2"x4" para instalações elétricas.



Detalhe da fixação na laje de suporte para eletrocalha.



Detalhe do posicionamento dos eletrodutos rígidos e caixas 2"x4" para instalações elétricas.

Detalhes de instalações de água



Detalhe da tubulação de água fria para válvulas de descarga dos banheiros.



Detalhe do teste de pressão na tubulação de água fria (6 m.c.a.)



Detalhe do teste de pressão na tubulação de água fria (6 m.c.a.)



Detalhe das colunas de água fria, prumadas de águas pluviais e tubos de queda de esgoto.

Detalhes de instalações sanitárias, esgotos de águas pluviais



Detalhe do ramal de descarga e ramal de esgoto dos banheiros coletivos.



Detalhe da tubulação de águas pluviais no entre forro do 5º pavimento.



Detalhe do ramal de descarga e ramal de esgoto dos banheiros coletivos.

Detalhes de instalação de transporte vertical



Detalhe da plataforma vertical, depositada em obra, para pessoas deficientes.



Detalhe da plataforma vertical, depositada em obra, para pessoas deficientes.



Detalhe da plataforma vertical, depositada em obra, para pessoas deficientes.

Detalhes da execução do sistema de climatização



Detalhe dos dutos de exaustão/insuflamento e tubulação frigorífica.



Detalhe dos dutos de exaustão/insuflamento e tubulação frigorífica.



Detalhe dos dutos de exaustão/insuflamento fabricados e depositados na obra (3º pavimento).

DESEMPENHO DA CONTRATADA

- a. Atendimento aos projetos/especificações
 SATISFAZ NÃO SATISFAZ
 - b. Atendimento às solicitações da Fiscalização
 SATISFAZ NÃO SATISFAZ
 - c. Suprimento de materiais e mão-de-obra
 SATISFAZ NÃO SATISFAZ
 - d. Padrão técnico de execução
 SATISFAZ NÃO SATISFAZ
 - e. Presença do responsável técnico na Obra
 SATISFAZ NÃO SATISFAZ
 - f. Atuação junto a empresas sub-contratadas
 SATISFAZ NÃO SATISFAZ

CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DO ITEM

02. IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

02	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO			0,00	5.860.501,98	240623,87	240.623,87		240623,87	223.831,48		PORCENTAGEM	VALOR R\$	QUANTIDADE	PORCENTAGEM	VALOR R\$	QUANTIDADE		
												PREVISTO				EXECUTADO			
												fevereiro/10				fevereiro/10			
												28				28			
02.01	CANTEIRO DE OBRAS			0,00	4,10585773518%				4,10585773518%										
02.01.01	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	6.821,13	4,31	29.399,07														
02.01.02	ABRIGO PROVISÓRIO EM MADEIRA ALOJAMENTO, ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E VESTIÁRIOS	M2	200,00	282,76	56.552,00														
02.01.03	ABRIGO PROVISÓRIO EM MADEIRA DEPÓSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS E OFICINAS	M2	100,00	182,76	18.276,00														
02.01.04	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA	M2	567,71	39,12	22.208,82														
02.01.05	PLACA DA OBRA	UN	4,00	2.945,40	11.781,60														
02.01.06	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA E BARRACÃO	UN	1,00	2.749,63	2.749,63														
02.01.07	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA E BARRACÃO	UN	1,00	15.925,94	15.925,94														
02.02	ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO			0,00															
02.02.01	Engenheiro Civil Senior	MES	20,00	16.792,39	335.847,80	5,00%	16.792,39	1,00		5,00%	16.792,39	1,00							
02.02.02	Engenheiro Eletricista Senior	MES	20,00	16.792,39	335.847,80	7,50%	25.188,59	1,50		5,00%	16.792,39	1,00							
02.02.03	Engenheiro Mecânico Senior	MES	20,00	16.792,39	335.847,80	7,50%	25.188,59	1,50		5,00%	16.792,39	1,00							
02.02.04	Engenheiro Civil Pleno	MES	20,00	11.254,50	225.090,00	5,00%	11.254,50	1,00		5,00%	11.254,50	1,00							
02.02.05	Engenheiro de Segurança do Trabalho	MES	20,00	9.516,00	190.320,00	5,00%	9.516,00	1,00		5,00%	9.516,00	1,00							
02.02.06	Médico do Trabalho	MES	10,00	7.535,68	75.356,80	5,00%	3.767,84	0,50		5,00%	3.767,84	0,50							
02.03	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO			0,00															
02.03.01	Gerente Administrativo Financeiro	MES	20,00	8.784,00	175.680,00	5,00%	8.784,00	1,00		5,00%	8.784,00	1,00							
02.03.02	Chefi contas a pagar	MES	20,00	2.937,50	58.750,00	5,00%	2.937,50	1,00		5,00%	2.937,50	1,00							
02.03.03	Chefia de pessoal	MES	20,00	2.937,50	58.750,00	5,00%	2.937,50	1,00		5,00%	2.937,50	1,00							
02.03.04	Apontador de Pessoal	MES	20,00	1.399,47	27.989,40	5,00%	1.399,47	1,00		5,00%	1.399,47	1,00							
02.03.05	Auxiliar administrativo	MES	20,00	1.399,75	27.995,00	5,00%	1.399,75	1,00		5,00%	1.399,75	1,00							
02.03.06	Auxiliar de serviços gerais	MES	20,00	1.399,47	27.989,40	5,00%	1.399,47	1,00		5,00%	1.399,47	1,00							
02.03.07	Apropriador	MES	20,00	2.104,21	42.084,20	5,00%	2.104,21	1,00		5,00%	2.104,21	1,00							
02.03.08	Chefia de Almoxarifado	MES	20,00	2.581,90	51.638,00	5,00%	2.581,90	1,00		5,00%	2.581,90	1,00							
02.03.09	Auxiliar de Almoxarifado	MES	20,00	1.399,75	27.995,00	5,00%	1.399,75	1,00		5,00%	1.399,75	1,00							
02.03.10	Motorista	MES	20,00	1.292,50	25.850,00	5,00%	1.292,50	1,00		5,00%	1.292,50	1,00							
02.03.11	Técnico de edificações (Desenhista)	MES	20,00	3.655,24	73.104,80	5,00%	3.655,24	1,00		5,00%	3.655,24	1,00							
02.03.12	Técnico de segurança do trabalho	MES	20,00	2.965,85	59.317,00	5,00%	2.965,85	1,00		5,00%	2.965,85	1,00							
02.03.13	Montador de equipamentos de segurança	MES	24,00	1.292,50	31.020,00														
02.03.14	Técnico de enfermagem	MES	20,00	2.831,75	56.635,00														
02.03.15	Mestre de Obra	MES	20,00	9.908,22	198.164,40	5,00%	9.908,22	1,00		5,00%	9.908,22	1,00							
02.03.16	Encarregado de carpinteiro	MES	20,00	2.606,95	52.139,00														
02.03.17	Encarregado de armador	MES	12,00	2.606,95	31.283,40														
02.03.18	Encarregado de pedreiro	MES	40,00	2.606,95	104.278,00	5,00%	5.213,90	2,00		5,00%	5.213,90	2,00							
02.03.19	Encarregado de instalações eletricas	MES	20,00	2.606,95	52.139,00	10,00%	5.213,90	2,00		10,00%	5.213,90	2,00							
02.03.20	Encarregado de instalações hidráulicas	MES	20,00	2.606,95	52.139,00	10,00%	5.213,90	2,00		10,00%	5.213,90	2,00							
02.03.21	Topógrafo	MES	6,00	4.198,47	25.190,82	16,67%	4.199,31	1,00		16,67%	4.199,31	1,00							
02.03.22	Operador de Betoneira	MES	15,00	940,00	14.100,00	6,64%	936,24	1,00		6,64%	936,24	1,00							
02.03.23	Operador de grua	MES	14,00	2.937,50	41.125,00														
02.03.24	Soldador	MES	8,00	1.292,50	10.340,00														
02.03.25	Encanador	MES	2,00	1.292,50	2.585,00														
02.03.26	Eletricista	MES	20,00	1.292,50	25.850,00	5,00%	1.292,50	1,00		5,00%	1.292,50	1,00							
02.03.27	Guincheiro	MES	42,00	1.292,50	54.285,00	4,76%	2.583,97	2,00		4,76%	2.583,97	2,00							
02.03.28	Continuo / Limpeza	MES	40,00	940,00	37.600,00	5,00%	1.880,00	2,00		5,00%	1.880,00	2,00							
02.03.29	Recepçãoista/Telefonista	MES	20,00	1.399,47	27.989,40	5,00%	1.399,47	1,00		5,00%	1.399,47	1,00							
02.03.30	Vigia	MES	80,00	940,00	75.200,00	5,00%	3.760,00	4,00		5,00%	3.760,00	4,00							
02.04	DESESSOES, TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO																		

CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DO ITEM

02. IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

02.04	REFEIÇÕES, TRANSPORTES E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO			0,00	PORCENTAGEM		VALOR R\$		QUANTIDADE		PORCENTAGEM		VALOR R\$		QUANTIDADE	
					PREVISTO		EXECUTADO		fevereiro/10		fevereiro/10		28		28	
02.04.01	Refeição da Administração	MESxFUN	760,00	132,00	100,320,00	5,00%	5.016,00	38,00	5,00%	5.016,00	38,00	5,00%	5.016,00	38,00	5,00%	38,00
02.04.02	Vale transporte da Administração	MESxFUN	720,00	126,00	90.720,00	5,00%	4.536,00	36,00	5,00%	4.536,00	36,00	5,00%	4.536,00	36,00	5,00%	36,00
02.04.03	Consumo de água	MES	20,00	2.411,90	48.238,00	5,00%	2.411,90	1,00	5,00%	2.411,90	1,00	5,00%	2.411,90	1,00	5,00%	1,00
02.04.04	Consumo de energia	MES	20,00	4.421,83	88.436,60	5,00%	4.421,83	1,00	5,00%	4.421,83	1,00	5,00%	4.421,83	1,00	5,00%	1,00
02.04.05	Consumo de telefone	MES	20,00	2.411,90	48.238,00	5,00%	2.411,90	1,00	5,00%	2.411,90	1,00	5,00%	2.411,90	1,00	5,00%	1,00
02.04.06	Cópias heliográficas	MES	20,00	1.205,96	24.119,20	5,00%	1.205,96	1,00	5,00%	1.205,96	1,00	5,00%	1.205,96	1,00	5,00%	1,00
02.04.07	Material de escritório	MES	20,00	1.178,16	23.563,20	5,00%	1.178,16	1,00	5,00%	1.178,16	1,00	5,00%	1.178,16	1,00	5,00%	1,00
02.04.08	Medicamentos	MES	20,00	389,36	7.787,20	5,00%	389,36	1,00	5,00%	389,36	1,00	5,00%	389,36	1,00	5,00%	1,00
02.04.09	Material de limpeza	MES	20,00	895,40	17.908,00	5,00%	895,40	1,00	5,00%	895,40	1,00	5,00%	895,40	1,00	5,00%	1,00
02.04.10	PCMAT	UN	1,00	5.890,80	5.890,80											
02.04.11	PCMSO	UN	1,00	5.890,80	5.890,80											
02.04.12	PPRA	UN	1,00	23.563,21	23.563,21											
02.04.13	Refeição de Operários (café da manhã+Almoço)	MESxFUN	4.500,00	126,00	567.000,00	2,71%	15.365,70	121,95	2,71%	15.365,70	121,95	2,71%	15.365,70	121,95	2,71%	121,95
02.04.14	Vale transporte de operários	MESxFUN	4.500,00	126,00	567.000,00	2,71%	15.365,70	121,95	2,71%	15.365,70	121,95	2,71%	15.365,70	121,95	2,71%	121,95
02.05	EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS			0,00												
02.05.01	Motor para vibrador (2 POR MÊS)	MES	24,00	58,15	1.395,60											
02.05.02	Mangote para vibrador 35 mm (3 POR MÊS)	MES	36,00	58,15	2.093,40											
02.05.03	Mangote para vibrador 45 mm (3 POR MÊS)	MES	36,00	58,15	2.093,40											
02.05.04	Máquina para corte de aço	MES	10,00	807,17	8.071,70											
02.05.05	Máquina para dobrar de aço	MES	10,00	607,17	6.071,70											
02.05.06	Serra fita	MES	12,00	207,06	2.484,72											
02.05.07	Serra circular de bancada	MES	12,00	111,65	1.339,80											
02.05.08	Betoneira 520l	MES	10,00	358,26	3.582,60											
02.05.09	Desengrossadeira	MES	10,00	248,91	2.489,10											
02.05.10	Foradeira	MES	10,00	100,02	1.000,20											
02.05.11	Serra para mármore (4 POR MÊS) (tipo makita)	MES	24,00	121,96	2.927,04	3,10%	90,74	0,74	3,10%	90,74	0,74	3,10%	90,74	0,74	3,10%	0,74
02.05.12	Grua torre 30m (1)	MES	12,00	10.285,71	123.428,52											
02.05.13	Torre até 30m c/ cabine (carga) (2 POR MÊS)	MES	24,00	3.530,16	84.723,84	8,33%	7.057,50	2,00	8,33%	7.057,50	2,00	8,33%	7.057,50	2,00	8,33%	2,00
02.05.14	Torre até 30m c/ cabine (pessoal)	MES	12,00	3.530,16	42.361,92	8,33%	3.528,75	1,00	8,33%	3.528,75	1,00	8,33%	3.528,75	1,00	8,33%	1,00
02.05.15	Andaime fachadeiro (6 meses) m2/mês	M2/MES	9.000,00	4,98	44.820,00											
02.05.16	Andaimes tubulares (6meses) m2/mês	M2/MES	2.000,00	4,98	9.960,00											
02.05.17	Bomba submersível elétrica 3"	MES	10,00	186,09	1.860,90											
02.05.18	Caminhão Munck 5 t	MES	2,00	8.645,35	17.290,70											
02.05.19	Compressor diesel - XA 120	MES	2,00	7.310,74	14.621,48											
02.05.20	Caminhão carroceria 10 t	MES	6,00	7.953,47	47.720,82											
02.05.21	Máquina para solda 250/375 Amp.	MES	10,00	268,05	2.680,50											
02.05.22	Ar condicionado 10000 BTU (6 POR MÊS)	MES	120,00	348,91	41.869,20	5,00%	2.093,46	6,00	5,00%	2.093,46	6,00	5,00%	2.093,46	6,00	5,00%	6,00
02.05.23	Relógio de ponto	UN	1,00	4.093,91	4.093,91	1,56%	63,86	0,02	1,56%	63,86	0,02	1,56%	63,86	0,02	1,56%	0,02
02.05.24	Computadores/sistemas (2 POR MÊS)	MES	100,00	238,10	23.810,00	5,00%	1.190,50	5,00	5,00%	1.190,50	5,00	5,00%	1.190,50	5,00	5,00%	5,00
02.05.25	Cofre de aço	UN	1,00	554,13	554,13											
02.05.26	Nível	MES	6,00	267,50	1.605,00	16,67%	267,55	1,00	16,67%	267,55	1,00	16,67%	267,55	1,00	16,67%	1,00
02.05.27	Teodolito	MES	6,00	418,69	2.512,14	16,67%	418,77	1,00	16,67%	418,77	1,00	16,67%	418,77	1,00	16,67%	1,00
02.05.28	Acessórios para topografia	MES	6,00	33,04	198,24	16,67%	33,05	1,00	16,67%	33,05	1,00	16,67%	33,05	1,00	16,67%	1,00
02.05.29	Veículo com combustível	MES	20,00	2.000,00	40.000,00	5,00%	2.000,00	1,00	5,00%	2.000,00	1,00	5,00%	2.000,00	1,00	5,00%	1,00
02.05.30	Ferramentas (Gericas, carros, pás etc)	MES	20,00	1.428,57	28.571,40	5,00%	1.428,57	1,00	5,00%	1.428,57	1,00	5,00%	1.428,57	1,00	5,00%	1,00

CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DO ITEM

02. IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO (SERVIÇO) CÓDIGO PESO	PESO	VALOR	INTERVALO	VALOR R\$	PORCENTAGEM		VALOR R\$		QUANTIDADE		PORCENTAGEM		VALOR R\$		QUANTIDADE							
						PREVISTO				EXECUTADO				fevereiro/10									
						fevereiro/10				fevereiro/10				28									
														28									
02.06	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				0,00																		
02.06.01	Botas de borracha	PAR	400,00	20,35	8.140,00	1,25%		101,75	5,00	1,25%		101,75			5,00								
02.06.02	Botina de couro	PAR	750,00	40,71	30.532,50	1,25%		381,66	9,38	1,25%		381,66			9,38								
02.06.03	Capacetes	UN	250,00	15,12	3.780,00	1,25%		47,25	3,13	1,25%		47,25			3,13								
02.06.04	Capas p/ chuva	UN	300,00	10,35	3.105,00	1,25%		38,81	3,75	1,25%		38,81			3,75								
02.06.05	Carneiras	UN	250,00	7,07	1.767,50	1,25%		22,09	3,13	1,25%		22,09			3,13								
02.06.06	Cintos de segurança	UN	50,00	36,05	1.802,50	1,25%		22,53	0,63	1,25%		22,53			0,63								
02.06.07	Cracha	UN	250,00	0,40	100,00	1,25%		1,25	3,13	1,25%		1,25			3,13								
02.06.08	Extintores	CJ	12,00	85,85	1.030,20	1,25%		12,88	0,15	1,25%		12,88			0,15								
02.06.09	Luva raspa	PAR	500,00	4,19	2.095,00	1,25%		26,19	6,25	1,25%		26,19			6,25								
02.06.10	Luva plástica	PAR	375,00	1,92	720,00	1,25%		9,00	4,69	1,25%		9,00			4,69								
02.06.11	Uniformes	UN	750,00	33,73	25.297,50	1,25%		316,22	9,38	1,25%		316,22			9,38								
02.06.12	Oculos de proteção	UN	250,00	5,41	1.352,50	1,25%		16,91	3,13	1,25%		16,91			3,13								
02.06.13	Protetor auricular	UN	750,00	0,93	697,50	1,25%		8,72	9,38	1,25%		8,72			9,38								
02.06.14	Protetor facial	UN	38,00	17,62	669,56	1,25%		8,37	0,48	1,25%		8,37			0,48								
02.06.15	Respirador real	UN	750,00	2,50	1.875,00	1,25%		23,44	9,38	1,25%		23,44			9,38								
02.06.16	Sinalização e avisos	UN	28,00	289,56	8.107,68	1,25%		101,35	0,35	1,25%		101,35			0,35								
02.06.17	Bebedouro elétrico	UN	4,00	383,80	1.535,20	1,25%		19,19	0,05	1,25%		19,19			0,05								
02.06.18	Eventuais (%)	UN	0,05	72.820,34	3.641,02	1,25%		45,51	0,0006	1,25%		45,51			0,0006								
02.07	TAXAS				0,00																		
02.07.01	Exames admissionais/demissionais/per.	UN	500,00	67,94	33.970,00	1,25%		424,63	6,25	1,25%		424,63			6,25								
02.07.02	As built	UN	1,00	21.206,89	21.206,89	6,88%		1.459,03	0,07	6,88%		1.459,03			0,07								
02.07.03	Seguro de risco de engenharia	UN	1,00	144.782,99	144.782,99																		
02.07.04	Seguro de Responsabilidade Civil	UN	1,00	136.506,42	136.506,42																		
02.07.05	CREA	UN	1,00	1.845,00	1.845,00																		
02.07.06	Alvara de construção	UN	1,00	20.881,72	20.881,72																		
02.07.07	Habite-se	UN	1,00	9.853,45	9.853,45																		
02.07.08	Corpo de Bombeiro	UN	1,00	5.890,80	5.890,80																		

Valor previsto da administração, considerado nesta parcela:

$$(\text{R\$ } 240.623,87 \times 1,2847 \times 1,1038 \times 1,064) = \text{R\$ } 363.055,02$$

Valor aferido da administração, considerado nesta parcela:

$$(\text{R\$ } 223.831,48 \times 1,2847 \times 1,1038 \times 1,064) = \text{R\$ } 337.718,54$$

CONTROLE DE APLICAÇÃO DO ITEM 06. ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES

06	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	VEDAÇÕES		0,00	835.537,76	PORCENTAGEM	VALOR R\$	QUANTIDADE	PORCENTAGEM	VALOR R\$	QUANTIDADE
						PREVISTO			EXECUTADO		
						fevereiro/10			fevereiro/10		
						28			28		
06.01	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	VEDAÇÕES		0,00	835.537,76	1169,75	1.169,75		1169,75	1.169,75	
06.01.01	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 15cm BLOCO CERÂMICO FURADO 9x19x39		M2	10.706,75	23,62	252.893,44	0,14%		0,14%		
06.01.02	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 15cm (ESCADA CORTA-FOGO) BLOCO CONCRETO 9x19x39		M2	1.336,04	36,13	48.271,13					
06.01.03	DIVISÓRIA DRY WALL ESP=12,8cm CONF. ESPEC.		M2	4.259,13	69,50	296.009,54					
06.01.04	DIVISÓRIA DRY WALL ESP=12,8cm ESPECÍFICA P/ ÁREAS MOLHADAS CONF. ESPEC.		M2	1.209,37	74,98	90.678,56					
06.01.05	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO TIPO 20x20		M2	26,24	86,51	2.270,02	50,00%	1.169,75	13,12	50,00%	1.169,75
06.01.06	MURO DE FECHAMENTO REVESTIDO, C/ ESTRUTURA E FUNDAÇÃO		M2	724,72	200,65	145.415,07					

CONTROLE DE APLICAÇÃO DO ITEM 07. COBERTURA

07	COBERTURA 07.01 TELHAS, RUFOS E CALHAS			0,00	613.956,83	PORCENTAGEM	VALOR R\$	QUANTIDADE	PORCENTAGEM	VALOR R\$	QUANTIDADE
						PREVISTO			EXECUTADO		
						fevereiro/10	28		fevereiro/10	28	
07.01.01	TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE, CURVA EM ABÓBADA, THERMO-ACÚSTICA, TRAPEZOIDAL EM CHAPA ZINCADA C/ CAMADA DUPLA DE EPOXI, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO EM LÂ DE ROCHA, DENSIDADE 32kg/m ³ E=100mm, COM CHAPA METÁLICA INFERIOR PERFURADA CONF. ESPECIFICAÇÃO	M2	205,80	121,00	24.901,80	0,47968786340%	2945,08	2.945,08	0,47968786340%	2945,08	2.945,08
07.01.02	TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE, CURVA EM ABÓBADA, THERMO-ACÚSTICA, TRAPEZOIDAL EM CHAPA ZINCADA C/ CAMADA DUPLA DE EPOXI, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO EM LÂ DE ROCHA, DENSIDADE 32kg/m ³ E=64mm CONF. ESPECIFICAÇÃO	M2	140,70	124,00	17.446,80						
07.01.03	TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE, THERMO-ACÚSTICA, TRAPEZOIDAL EM CHAPA ZINCADA C/ CAMADA DUPLA DE EPOXI, C/ ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO EM LÂ DE ROCHA, DENSIDADE 32kg/m ³ E=100mm CONF. ESPECIFICAÇÃO	M2	2.783,10	105,82	294.507,64		1,00%	2.945,08	27,83	1,00%	2.945,08
07.01.04	ESTRUTURA EM MADEIRA P/ TELHA METÁLICA	M2	872,15	28,10	24.507,42						
07.01.05	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO USI SAC 300 C/ PINTURA DE TRATAMENTO P/ TELHA METÁLICA	KG	20.236,06	9,73	196.896,86						
07.01.06	RUFU EM CONCRETO L=30cm CONF. PROJ.	M	480,88	14,26	6.857,35						
07.01.07	RUFU METÁLICO EM "L" CONF. PROJ.	M	208,47	74,73	15.578,96						
07.01.08	CALHA EM CONCRETO (40x35cm)	M	22,89	162,34	3.715,96						
07.01.09	CALHA EM CONCRETO (68x75cm)	M	48,65	208,05	10.121,63						
07.01.10	CALHA METÁLICA (60x66cm)	M	84,20	119,31	10.045,90						
07.01.11	CALHA METÁLICA (31x25cm)	M	48,30	77,86	3.760,64						
07.01.12	CHAPIM METALICO "U"	M	77,89	72,10	5.615,87						

CONTROLE DE APLICAÇÃO DO ITEM 08. IMPERMEABILIZAÇÃO

08	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,00	285.370,01	PORCENTAGEM	VALOR R\$	QUANTIDADE	PORCENTAGEM	VALOR R\$	QUANTIDADE
						PREVISTO		EXECUTADO			
						fevereiro/10		fevereiro/10		28	28
08.01	TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÕES			0,00		2485,54	2.485,54		2485,54	18,20	
08.01.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	M2	299,26	54,63	16.348,57	0,8709877%			0,8709877%		
08.01.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES EXPOSTAS SEM TRÂNSITO E PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	43,60	54,63	2.381,87						
08.01.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTA DE ACABAMENTO ESTRUTURAL (VERTICAL E HORIZONTAL)	M	287,00	20,81	5.972,47						
08.01.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES P/ EVENTUAL TRÂNSITO DE PEDESTRE-COBERTURA	M2	806,30	70,29	56.674,83						
08.01.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES EXPOSTA COM TRÂNSITO DE PEDESTRE-TERRACOS, JARDINS SÉCO, ESP. D'ÁGUA E VARANDA	M2	2.096,17	51,37	107.680,25	0,01%	10,77	0,21	0,01%	10,77	0,21
08.01.06	TRATAMENTO DE JUNTA ESTRUTURAL DA LAJE	M2	297,00	40,81	12.120,57						
08.01.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS - SANITÁRIOS, COPAS E DML	M2	1.583,68	46,93	74.322,10	0,01%	7,43	0,16	0,01%	7,43	0,16
08.01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO DE POÇO DOS ELEVADORES, RESEVATÓRIO ENTERRADO	M2	192,31	51,32	9.869,35	25,00%	2.467,34	48,08	0,00%	-	0,00

CONTROLE DE APLICAÇÃO DO ITEM 10. PAVIMENTAÇÃO

10	PAVIMENTAÇÃO			0,00	1.060.400,58	15425,59	15.425,59	PORCENTAGEM		VALOR R\$		QUANTIDADE		PORCENTAGEM		VALOR R\$		QUANTIDADE		
								PREVISTO		EXECUTADO		fevereiro/10		fevereiro/10		28		28		
10.01	INTERNA			0,00				1.4546946061%				1.4546946061%								
10.01.01	PISO EM CONCRETO POLIDO C/ JUNTA PLÁSTICA 3mm	M2	2.242,63	41,27	92.553,34															
10.01.02	PISO EM CIMENTADO RÚSTICO DESEMPOLADO	M2	715,08	15,07	10.776,26															
10.01.03	PISO EM ALTA RESISTÊNCIA POLIDO (korodur)	M2	1.914,08	29,54	56.541,92	15,00%	8.481,29	287,11	0,00%	-	0,00									
10.01.04	PISO CERÂMICO TIPO I 30X30 CONF. ESPEC. (WCs, copas)	M2	1.428,51	33,11	47.297,97															
10.01.05	PISO CERÂMICO TIPO II 30X30 CONF. ESPEC. (varandas, terraços)	M2	228,94	56,46	12.925,95															
10.01.06	PISO CERÂMICO TIPO III ANTIDERRAPANTE ESPECIAL P/ COZINHA CONF. ESPEC.	M2	124,34	85,55	10.637,29															
10.01.07	PISO EM GRANITO TIPO BLUE STAR 50x50 CONF. ESPEC.	M2	1.133,97	167,74	190.212,13															
10.01.08	PORCELANATO 50X50 CONF. ESPEC.	M2	434,15	94,56	41.053,22															
10.01.09	PISO VINÍLICO EM PLACAS 50X50 CONF. ESPEC.	M2	419,78	80,91	33.964,40															
10.01.10	PISO EM CARPETE AGULHADO CONF. ESPECIF.	M2	484,76	31,98	15.502,62															
10.01.11	PISO EM PASTILHA VITROSA TIPO II 2x2cm CONF. ESPEC.	M2	65,62	235,49	15.452,85															
10.01.12	REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO	M2	3.001,62	2,58	7.744,18															
10.01.13	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO	M2	12.181,46	14,38	175.169,39	3,60%	6.306,10	438,53	3,60%	6.306,10	438,53									
10.01.14	ENCHIMENTO DE LASTRO EM CONCRETO CELULAR	M3	216,55	204,91	44.373,26															
10.01.15	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO TIPO VAZADO P/ GRAMA	M2	350,61	34,69	12.162,66															
10.01.16	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	469,74	46,09	21.650,32															
10.01.17	MEIO-FIO TIPO DNER	M	171,33	37,25	6.382,04	10,00%	638,20	17,13	10,00%	638,20	17,13									
10.01.18	RAMPA EM CONCRETO, PRÉ-MOLDADA P/ DEFICIENTE CONF. DET.	UN	2,00	29,73	59,46															
10.01.19	PISO TÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA PLACA 25x25 CONF. ESPEC.	M2	14,04	87,18	1.224,01															
10.02	EXTERNA			0,00																
10.02.01	MEIO-FIO TIPO DNER	M	463,70	37,25	17.272,83															
10.02.02	PASSEIO EM CONCRETO C/ JUNTAS DE 2x2m	M2	944,67	32,84	31.022,96															
10.02.03	RAMPA EM CONCRETO, PRÉ-MOLDADA P/ DEFICIENTE CONF. DET.	UN	3,00	29,73	89,19															
10.02.04	PLACA EM CONCRETO 50x50cm	UN	24,00	9,68	232,32															
10.02.05	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO TIPO VAZADO P/ GRAMA	M2	198,35	34,69	6.880,76															
10.02.06	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.827,13	46,09	84.212,42															
10.02.07	PISO TÁTIL DE ALERTA PRÉ-MOLDADO PLACA 40x40 CONF. ESPEC.	M2	9,50	87,18	828,21															
10.02.08	PISO CERÂMICO TIPO II 30X30 CONF. ESPEC.	M2	1,98	56,46	111,79															
10.03	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS			0,00																
10.03.01	RODAPÉ EM ALTA RESISTÊNCIA	M	332,96	10,63	3.539,36															
10.03.02	RODAPÉ EM GRANITO H=15cm CONF. ESPEC.	M	1.107,89	28,99	32.117,73															
10.03.03	SOLEIRA EM ALTA RESISTÊNCIA	M	15,83	23,92	378,65															
10.03.04	SOLEIRA EM GRANITO CONF. ESPEC.	M	335,03	42,01	14.074,61															
10.03.05	PEITORIL EM GRANITO CONF. ESPEC.	M	611,79	47,17	28.858,13															
10.03.06	RODAPÉ VINÍLICO CONF. ESPEC.	M	15,77	12,14	191,45															
10.03.07	RODAPÉ EM MADEIRA MACIÇA H=15cm	M	2.908,91	13,54	39.386,64															
10.03.08	FILETE P/ PORTAL DE ELEVADOR EM GRANITO POLIDO CONF. ESPEC. E DET.	M	138,70	39,80	5.520,26															

CONTROLE DE APLICAÇÃO DO ITEM 11. REVESTIMENTO

11	REVESTIMENTO			0,00	1.978.711,72	107920,39	107.920,39	PORCENTAGEM		107920,39	38.678,99	28		
								PREVISTO		EXECUTADO				
								fevereiro/10		fevereiro/10				
								28		28				
11.01	INTERNO			0,00	1.978.711,72	107920,39	107.920,39			107920,39	38.678,99			
11.01.01	CHAPISCO	M2	16.673,74	1,94	32.347,06	5.4540733773%				5.4540733773%				
11.01.02	MASSA ÚNICA	M2	14.038,38	12,69	178.147,04	5,42%	9.655,57	760,88	5,42%	9.655,57	760,88			
11.01.03	EMBOÇO INTERNO	M2	2.688,96	11,17	30.035,68	17,19%	5.163,13	462,23	17,19%	5.163,13	462,23			
11.01.04	CERÂMICA TIPO I ATÉ 2,00m DE ALTURA CONF. ESPEC.	M2	2.976,75	34,85	103.739,74	8,00%	8.299,18	238,14	8,00%	8.299,18	238,14			
11.01.05	CERÂMICA TIPO I ATÉ O TETO CONF. ESPEC.	M2	186,03	34,85	6.483,15									
11.01.06	GRANITO TIPO I	M2	121,44	184,73	22.433,61									
11.01.07	PASTILHA CERÂMICA SEM BITE EM MÁRMORE BRANCO CONF. ESPEC.	M2	759,07	133,94	101.669,84									
11.01.08	BITE EM MÁRMORE BRANCO 2x2cm	M	818,50	32,81	26.854,99									
11.01.09	PASTILHA VITROSA TIPO I CONF. ESPEC.	M2	286,01	454,35	129.948,64									
11.01.10	PASTILHA VITROSA TIPO II 2x2cm CONF. ESPEC.	M2	22,73	239,10	5.434,74									
11.01.11	ALUMÍNIO COMPOSTO CONF. ESPEC. E DET.	M2	233,17	237,00	55.261,29		n							
11.02	EXTERN			0,00										
11.02.01	CHAPISCO	M2	3.832,47	2,31	8.853,01									
11.02.02	MASSA ÚNICA IMPERMEÁVEL P/ PAREDES EXTERNA	M2	1.145,65	10,89	12.476,13	2,22%	276,97	25,43	2,22%	276,97	25,43			
11.02.03	EMBOÇO EXTERNO	M2	2.686,83	13,95	37.481,28	3,21%	1.203,15	86,25	3,21%	1.203,15	86,25			
11.02.04	PASTILHA CERÂMICA SEM BITE EM MÁRMORE BRANCO CONF. ESPEC.	M2	2.005,98	133,94	268.680,96	5,00%	13.434,05	100,30	5,00%	13.434,05	100,30			
11.02.05	BITE EM MÁRMORE BRANCO 2x2cm	M	275,10	32,81	9.026,03									
11.02.06	PASTILHA VITROSA TIPO I CONF. ESPEC.	M2	705,12	454,35	320.371,27									
11.02.07	ALUMÍNIO COMPOSTO CONF. ESPEC. E DET.	M2	2.655,98	237,00	629.467,26	11,00%	69.241,40	292,16	0,00%	-	0,00			

CONTROLE DE APLICAÇÃO DO ITEM 16. VIDRAÇARIA

					PORCENTAGEM	VALOR R\$	QUANTIDADE	PORCENTAGEM	VALOR R\$	QUANTIDADE
		PREVISTO				EXECUTADO				
		fevereiro/10				fevereiro/10				
		28				28				
16	VIDRAÇARIA									
16.01	VIDROS			0,00	1.143.919,97	310733,49	310.733,49		310733,49	310.733,49
16.01.01	VIDRO PLANO AZUL 4mm	M2	298,66	90,00	26.879,40	27,1639187182%			27,1639187182%	
16.01.02	VIDRO LISO LAMINADO 10mm P/ GUARDA CORPO	M2	35,20	176,00	6.195,20					
16.01.03	VIDRO FANTASIA 4mm	M2	15,84	76,00	1.203,84					
16.02	ESQUADRIAS EM VIDRO			0,00						
16.02.01	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm INCL. PERFIS E FERRAGENS CONF. DET.	M2	636,74	256,00	163.005,44					
16.02.02	ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm INCL. PERFIS E FERRAGENS CONF. DET.	M2	107,94	279,77	30.198,37					
16.02.03	ESQUADRIAS EM PELE DE VIDRO SISTEMA "STRUCTURAL GLAZING" INCL. VIDRO REFLETIVO AZUL LAMINADO 6mm CONF. DET.	M2	2.073,67	441,94	916.437,72	33,91%	310.733,49	703,18	33,91%	310.733,49

CONTROLE DE APLICAÇÃO DO ITEM 25. INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL

25	INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL			0,00	524.089,81	PORCENTAGEM			VALOR R\$			QUANTIDADE			PORCENTAGEM			VALOR R\$			QUANTIDADE		
						PREVISTO			EXECUTADO														
						fevereiro/10			fevereiro/10			28			28								
25.01	TRANSPORTE VERTICAL			0,00		9260,58		9.260,58				9260,58		9.260,58									
25.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 5 ELEVADORES SENDO 2 PANORÂMICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES (INCL. GARANTIA DE 1 ANO)	CJ	1,00	462.756,78	462.756,78	1,766983411%						1,766983411%											
25.01.02	PLATAFORMA VERTICAL P/ DEFICIENTE FÍSICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES (INCL. GARANTIA DE 1 ANO)	UN	1,00	23.151,45	23.151,45		40,00%	9.260,58	0,40			40,00%	9.260,58	0,40									
25.01.03	MANUTENÇÃO INTEGRAL DE TODO O SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL	MES	12,00	2.169,30	26.031,60																		
25.01.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR BÁSICO PARA REGIME DE TRABALHO 24h DURANTE 7 DIAS DA SEMANA, INCL. SOFTWARES E NO-BREAK, PARA CONTROLE DE TRÁFEGO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	CJ	1,00	12.149,98	12.149,98																		

CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DO ITEM 26. LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL


30	LIMPEZA			0,00	111.028,61	PORCENTAGEM		VALOR R\$	QUANTIDADE	PORCENTAGEM		VALOR R\$	QUANTIDADE				
						PREVISTO				EXECUTADO							
						fevereiro/10				fevereiro/10							
						28				28							
30.01	LIMPEZA PERMANENTE			0,00	2,830818105%					2,830818105%							
30.01.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	17.724,12	3,45	61.148,21	5,14%	3.143,02	911,02		5,14%	3.143,02	911,02					
30.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA			0,00													
30.02.01	LIMPEZA FINAL DE PISOS E REV. CERÂMICO / GRANITO	M2	14.580,76	2,05	29.890,56												
30.02.02	LIMPEZA FINAL DE PISOS E REV. VINÍLICO / LAMINADO / ACM	M2	3.576,52	1,84	6.580,80												
30.02.03	LIMPEZA FINAL DE VIDROS / ESPELHOS	M2	3.022,89	3,31	10.005,77												
30.02.04	LIMPEZA FINAL DE PEÇAS SANITÁRIAS / COPAS	UN	557,00	6,11	3.403,27												

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE MATERIAIS DEPOSITADOS E TERMOS DE FIEL DEPOSITÁRIO

descrição	Quantidade declarada termo fiel depositário	un	item de planilha	TOTAL termo fiel depositário	TOTAL planilha	TOTAL pago	MEDIÇÃO	PERÍODO
grupo gerador stamac	1,00	un	19.14.39	1,00	1,00	1,00	20 ^a	21/05 A 20/06/09
cerâmica cargo plus AD white 31x31	810,00	m2	10.01.04	810,00	1428,51	97,11	25 ^a / 26 ^a	21/10 a 20/12/09
porcelanato panna plus PO 60x60	583,20	m2	12.03.02	583,20	5161,27	1075,75	25 ^a	21/10 a 20/11/09
pastilha cinza claro mesh	3064,50	m2	11.01.07 / 11.02.04	3064,50	2765,05	2764,92	25 ^a	21/10 a 20/11/09
piso elevado em aço pintura cinza 600x600x30mm	2880,00	m2	12.03.01 / 12.03.02 / 12.03.03 / 12.03.04	2880,00	6075,55	2880,00	25 ^a	21/10 a 20/11/09
piso elevado em aço pintura cinza 600x600x30mm	1440,00	m2	12.03.01 / 12.03.02 / 12.03.03 / 12.03.04	4320,00	6075,55	2880,00	26 ^a	21/11 A 20/12/09
cerâmica classic white 20x30	2430,00	m2	11.01.04 / 11.01.05	2430,00	3162,78	3162,80	26 ^a	21/11 A 20/12/09
porcelanato panna plus PO 60x60	5038,56	m2	12.03.02	5621,76	5161,27	2995,13	26 ^a	21/11 A 20/12/09
ar condicionado mitsubishi	tabela	-	26.05	1,00	1,00	1,00	26 ^a	21/11 A 20/12/09
piso elevado em aço pintura cinza 600x600x30mm	-	m2	12.03.01 / 12.03.02 / 12.03.03 / 12.03.04	4320,00	6075,55	4582,28	26 ^a	21/11 A 20/12/09
porcelanato panna plus PO 60x60	-	m2	12.03.02	5621,76	5161,27	5025,09	27 ^a	21/12 a 20/01/10
piso elevado em aço pintura cinza 600x600x30mm	-	m2	12.03.01 / 12.03.02 / 12.03.03 / 12.03.04	4320,00	6075,55	5075,55	27 ^a	21/12 a 20/01/10
alumínio composto ACM	2860,00	m2	11.01.11 / 11.02.07	2860,00	2889,15	2857,22	27 ^a	21/12 a 20/01/10
plataforma elevatória	1,00	un	25.01.02	1,00	1,00	1,00	28 ^a	21/01 a 20/02/10
cerâmica cargo plus AD white 31x31	990,00	m2	10.01.04	1800,00	1428,51	97,11	28 ^a	21/01 a 20/02/10
piso elevado em aço pintura cinza 600x600x30mm	518,76	m2	12.03.01 / 12.03.02 / 12.03.03 / 12.03.04	4838,76	6075,55	4838,76	28 ^a	21/01 a 20/02/10
ar condicionado mitsubishi	tabela	-	26.05	1,00	1,00	-	28 ^a	21/01 a 20/02/10
structural glazing pele de vidro	2236,58	m2	16.02.03	2236,58	2073,67	1036,74	28 ^a	21/01 a 20/02/10
porcelanato panna plus PO 60x60	-	m2	12.03.02	5621,76	5161,27	5029,18	28 ^a	21/01 a 20/02/10
porcelanato panna plus PO 60x60	-	m2	10.01.08	-	434,15	434,15	28 ^a	21/01 a 20/02/10

OBSERVAÇÃO:

- 1) O item Cerâmica Cargo Plus AD white 31x31 corresponde ao subitem 10.01.04 da planilha, totalizando 1.428,51 m².
- 2) Em relação a Cerâmica Classic white 20x30 corresponde aos subitens 11.01.04 e 11.01.05 da planilha, sendo que o total de material pago posto em obra, na medição da parcela 25^a equivale a 3.162,80 m².
- 3) O item porcelanato Panna Plus PO 60x60 foi separado em dois totais diferentes, devido a diferença de valores dos custos unitários, quando aplicado sobre piso elevado e aplicado sobre contrapiso, conforme composição de custos unitários apresentada pela Contratada à época da Licitação.



PLANILHAS DE VERIFICAÇÃO EM ANEXO, UTILIZANDO O SISTEMA DE MEDIÇÃO TIPO WBS (POR GRUPO DE ATIVIDADES):

- DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO;
- DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES;
- DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA;
- DAS INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO;
- DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS;
- DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA.

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL

PARCELAS DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL			
	CONJUNTO 5 ELEVADORES	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	TOTAL
PARCELA			
16	161.964,87	-	161.964,87
17	23.137,84	-	23.137,84
18	23.137,84	-	23.137,84
19	23.137,84	-	23.137,84
20	23.137,84	-	23.137,84
21	23.137,84	-	23.137,84
22	23.137,84	-	23.137,84
23	23.137,84	-	23.137,84
24	23.137,84	-	23.137,84
25	23.137,84	-	23.137,84
26	23.137,84	-	23.137,84
27	23.137,84	11.575,72	34.713,56
28	-	9.260,48	9.260,48
TOTAL	416.481,11	20.836,20	437.317,31

As parcelas acima representam apenas o pagamento dos equipamentos (elevadores e plataforma elevatória), ainda não instalados na obra.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Antecipação dos equipamentos de transporte vertical (Otis):

2ª Parcela - Fevereiro/2010: R\$ 9.260,58 (plataforma elevatória)
R\$ 9.260,58 (total)

Cobertura (Sulmetal):

07.01.03 – Estrutura e telha
metálica em aço R\$ 2.945,08

Impermeabilização (Imperplan):

08.01.05 e 08.01.07 R\$ 18,20

Revestimento (Barros Lima):

11.01.04 – cerâmica tipo I azulejo R\$ 8.299,18
11.02.04 – pastilha cerâmica R\$ 13.434,05
R\$ 21.733,23 (total)

Instalações sanitárias esgotos de águas pluviais, de água fria, contra incêndio e elétricas (Engemisa):

Sanitárias esgotos de águas pluviais R\$ 19.127,14
De água fria R\$ 26.964,70
Elétricas R\$ 3.250,61
R\$ 49.342,45 (total)

Instalações de ar condicionado (Aeroclima):

Total do item R\$ 163.708,06

Total terceirizado na 28ª parcela: R\$ 247.007,60

Com o BDI de 28,47% e o INCC de 10,38% e INCC de 6,40%, temos:

Valor terceirizado total da parcela: R\$ 372.686,84

VERIFICAÇÕES DAS TERCEIRIZAÇÕES

- Serviços sub-empreitados: elevadores, cobertura, impermeabilização, revestimento, instalações sanitárias esgoto de águas pluviais, água fria, contra incêndio e instalações elétricas, instalações de condicionador de ar.
- Porcentagem acumulada da parcela = **20,65%**
- Porcentagem em relação ao valor total do contrato = **11,78%**
- Portanto, menor que o limite de 35% previsto no contrato.

	Valor subcontratado	Valor contratual	Percentual (%)
1ª Etapa	R\$ 41.051,54	R\$ 401.610,46	10,47
2ª Etapa	R\$ 376.533,07	R\$ 946.175,55	39,80
3ª Etapa	R\$ 651.015,55	R\$ 1.598.561,41	40,72
4ª Etapa	R\$ 384.748,90	R\$ 1.501.878,32	25,62
5ª Etapa	R\$ 180.169,15	R\$ 1.014.453,89	17,76
6ª Etapa	R\$ 672,01	R\$ 568.082,48	0,12
7ª Etapa	R\$ 672,01	R\$ 701.177,22	0,10
8ª Etapa		R\$ 949.016,13	0,00
9ª Etapa		R\$ 898.353,61	0,00
10ª Etapa		R\$ 635.012,64	0,00
11ª Etapa		R\$ 591.554,17	0,00
12ª Etapa		R\$ 591.316,58	0,00
13ª Etapa		R\$ 634.611,79	0,00
14ª Etapa		R\$ 342.969,92	0,00
15ª Etapa		R\$ 437.736,69	0,00
16ª Etapa	R\$ 229.674,57	R\$ 852.947,95	18,99
17ª Etapa	R\$ 32.810,65	R\$ 628.586,28	5,22
18ª Etapa	R\$ 49.747,68	R\$ 638.946,81	7,79
19ª Etapa	R\$ 1.397.895,98	R\$ 1.706.836,42	81,90
20ª Etapa	R\$ 243.524,66	R\$ 796.007,37	30,59
21ª Etapa	R\$ 230.707,76	R\$ 653.353,43	35,31
22ª Etapa	R\$ 304.447,44	R\$ 780.974,14	38,98
23ª Etapa	R\$ 363.123,18	R\$ 1.126.925,20	32,22
24ª Etapa	R\$ 280.400,50	R\$ 919.481,04	30,50
25ª Etapa	R\$ 248.847,72	R\$ 2.077.809,85	11,98
26ª Etapa	R\$ 88.029,76	R\$ 3.579.664,10	2,46
27ª Etapa	R\$ 403.934,24	R\$ 1.675.425,23	24,11
28ª Etapa	R\$ 372.686,84	R\$ 1.805.025,02	20,65
Total Acumulado	R\$ 5.880.693,21	R\$ 29.054.493,70	20,24
Total Geral		R\$ 49.925.286,74	11,78

PLANILHA RESUMO DOS VALORES PREVISTOS

Etapa	Período	Valor da Etapa	%Realizado no mês	% Acumulado	Valor da Obra
1ª Etapa	21/10 à 20/11/07	R\$ 401.610,46	0,965	0,965	R\$ 41.600.000,00
2ª Etapa	21/11 à 20/12/07	R\$ 946.175,55	2,274	3,240	R\$ 41.600.000,00
3ª Etapa	21/12 à 20/01/08	R\$ 1.598.561,41	3,843	7,083	R\$ 41.600.000,00
4ª Etapa	21/01 à 20/02/08	R\$ 1.501.878,32	3,610	10,693	R\$ 41.600.000,00
5ª Etapa	21/02 à 20/03/08	R\$ 1.014.453,89	2,439	13,131	R\$ 41.600.000,00
6ª Etapa	21/03 à 20/04/08	R\$ 568.082,48	1,366	14,497	R\$ 41.600.000,00
7ª Etapa	21/04 à 20/05/08	R\$ 701.177,22	1,686	16,183	R\$ 41.600.000,00
8ª Etapa	21/05 à 20/06/08	R\$ 949.016,13	2,281	18,464	R\$ 41.600.000,00
9ª Etapa	21/06 à 20/07/08	R\$ 898.353,61	2,160	20,623	R\$ 41.600.000,00
*10ª Etapa	21/07 à 20/08/08	R\$ 635.012,64	1,447	22,071	R\$ 43.879.187,47
11ª Etapa	21/08 à 20/09/08	R\$ 591.554,17	1,348	23,419	R\$ 43.879.187,47
12ª Etapa	21/09 à 20/10/08	R\$ 591.316,58	1,348	24,766	R\$ 43.879.187,47
13ª Etapa	21/10 à 20/11/08	R\$ 634.611,79	1,446	26,213	R\$ 43.879.187,47
14ª Etapa	21/11 à 20/12/08	R\$ 342.969,92	0,782	26,994	R\$ 43.879.187,47
15ª Etapa	21/12 à 20/01/09	R\$ 437.736,69	0,998	27,992	R\$ 43.879.187,47
**16ª Etapa	21/01 à 20/02/09	R\$ 852.947,95	1,794	29,786	R\$ 47.540.395,35
17ª Etapa	21/02 à 20/03/09	R\$ 628.586,28	1,322	31,108	R\$ 47.540.395,35
18ª Etapa	21/03 à 20/04/09	R\$ 638.946,81	1,344	32,452	R\$ 47.540.395,35
19ª Etapa	21/04 à 20/05/09	R\$ 1.706.836,42	3,590	36,042	R\$ 47.540.395,35
20ª Etapa	21/05 à 20/06/09	R\$ 796.007,37	1,674	37,717	R\$ 47.540.395,35
21ª Etapa	21/06 à 20/07/09	R\$ 653.353,43	1,374	39,091	R\$ 47.540.395,35
22ª Etapa	21/07 à 20/08/09	R\$ 780.974,14	1,578	40,669	R\$ 49.500.906,69
23ª Etapa	21/08 à 20/09/09	R\$ 1.126.925,20	2,277	42,945	R\$ 49.500.906,69
24ª Etapa	21/09 à 20/10/09	R\$ 919.481,04	1,858	44,803	R\$ 49.500.906,69
25ª Etapa	21/10 à 20/10/09	R\$ 2.077.809,85	4,198	49,000	R\$ 49.500.906,69
***26ª Etapa	21/11 à 20/12/09	R\$ 3.579.664,10	7,232	56,232	R\$ 49.500.906,69
27ª Etapa	21/12/09 à 20/01/10	R\$ 1.675.425,23	3,356	59,588	R\$ 49.925.286,74
28ª Etapa	21/01/10 à 20/02/10	R\$ 1.805.025,02	3,615	63,203	R\$ 49.925.286,74
Subtotal		R\$ 29.054.493,70		58,196	

VERIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Serviços executados	Valor Planilha	Valor Apropriado	Valor verificado
Administração da obra	R\$ 240.623,87	R\$ 16.792,39	R\$ 223.831,48
Alvenaria e Vedações	R\$ 1.169,75	R\$ -	R\$ 1.169,75
Cobertura	R\$ 2.945,08	R\$ -	R\$ 2.945,08
Impermeabilização	R\$ 2.485,54	R\$ 2.467,34	R\$ 18,20
Tratamento térmico	R\$ 6.285,35	R\$ 6.285,35	R\$ -
Pavimentação	R\$ 15.425,59	R\$ 8.481,29	R\$ 6.944,30
Revestimento	R\$ 107.920,39	R\$ 69.241,40	R\$ 38.678,99
Divisórias, Forros e Pisos falsos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Carpintaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serralheria	R\$ 37.801,06	R\$ 37.801,06	R\$ -
Ferragens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vidraçaria	R\$ 310.733,49	R\$ -	R\$ 310.733,49
Pintura	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Lustração e enceramento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
instalações elétricas e telecomunicações	R\$ 3.250,61	R\$ -	R\$ 3.250,61
Instalação de água	R\$ 26.964,70	R\$ -	R\$ 26.964,70
Instalação contra incêndio	R\$ 53.219,80	R\$ 53.219,80	R\$ -
Instalações sanit. esgoto/água pluviais	R\$ 19.127,14	R\$ -	R\$ 19.127,14
Instalação de transporte vertical	R\$ 9.260,58	R\$ -	R\$ 9.260,58
Instalação de condic. ar e ventil. Mec.	R\$ 163.708,06	R\$ -	R\$ 163.708,06
Equip. sanitários e de cozinha	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Limpeza geral e verificação final	R\$ 3.143,02	R\$ -	R\$ 3.143,02
Valor verificado	R\$ 1.004.064,03		
Valor apropriado		R\$ 194.288,63	
Valor total verificado da parcela			R\$ 809.775,40
Valor total verificado da parcela, com BDI (28,47%) e reajustes de 10,38% e 6,40%			R\$ 1.221.794,94

CRONOGRAMA DESCRIPTIVO DA 28^a PARCELA

Vigésima oitava parcela.

6,10%

R\$ 1.536.919,81

Sendo :	M.O./Enc. Sociais / Subempreitada	45,50%	R\$ 699.298,51	1,52%
	Materiais	46,50%	R\$ 714.667,71	1,56%
	Equipamentos	8,00%	R\$ 122.953,58	0,27%
	TOTAL	100%	R\$ 1.536.919,81	3,35%

Data-limite para Retomada e Conclusão dos serviços 20/2/2010

O pagamento será efetuado quando satisfeitas as seguintes condições :

- 1 Execução de alvenaria e vedações
- 2 Impermeabilização
- 3 Tratamento térmico
- 4 Cobertura
- 5 Pavimentação
- 6 Execução de revestimento
- 7 Execução de serralheria
- 8 Execução de vidraçaria
- 9 Execução de instalações Elétricas
- 10 Execução de instalações de água
- 11 Execução de instalações contra incêndio
- 12 Execução de instalações Sanitárias Esgotos de Águas Pluviais
- 13 Equipamento de transporte vertical
- 14 Execução de instalação de Cond. de Ar e Ventilação Mecânica
- 15 Administração, limpeza e consumos permanentes da obra.

O valor total, considerando o BDI (28,47%) e os reajustes pelos INCC (10,38% + 6,40%) desta parcela, é de **R\$ 1.805.025,02**.

Assim, o valor considerado a ser pago nesta medição é de **R\$ 1.221.794,94**, sendo **R\$ 335.424,57** de instalações e **R\$ 886.370,37** de obra.

Pleito do valor glosado da 27^a parcela

material piso elevado dos itens 12.03.01 / 12.03.02 /	256,48	128,00	32.829,80	49.533,83
porcelanato panna plus PO 60x60 item 12.03.02	4,09	66,05	270,29	407,81
porcelanato panna plus PO 60x60 item 10.01.08	434,15	69,19	30.038,84	45.322,81
				95.264,45
				95.264,45

Glosa efetuada na 27^a parcela devido a não apresentação por parte da Contratada do Termo De Fiel Depositário e Recibo de Quitação referente ao porcelanato sobre piso elevado.

Valor a ser glosado na 28^a parcela, referente a pagamento efetuado, por equívoco, na 25^a parcela, dos subitens 11.01.04 e 11.01.05 (Cerâmica tipo I – azulejo)

	R\$	custo unit.	m ²
	49.354,76		
valores pagos na parcela 25, fl. 21	3.084,39		
Total	52.439,15	16,58	3.162,80
	m ²	custo unit.	R\$
quantidade existente na planilha	3.162,78		
quantidade existente no termo de fiel depositário (posto em obra)	2.430,00		
quantidade que deveria ter sido paga na parcela 25 ^a , considerando perdas de material 5%	2.300,00	16,58	38.134,00
diferença paga a mais na 25 ^a parcela (custo direto)			14.305,15
diferença paga a mais na 25 ^a parcela preço com BDI e reajustes			21.583,71

CONCLUSÕES

- A construtora não atingiu as metas estabelecidas nesta parcela, sendo que apenas os projetos executivos de instalações elétricas encontram-se em revisão junto a empresa responsável pelos projetos (Globo Engenharia) e a fiscalização está no aguardo dos mesmos. Não obstante, alguns serviços de instalações elétricas estão sendo executados.
- A fiscalização recomenda o pagamento desta parcela, correspondente a **R\$ 1.221.794,94** (um milhão, duzentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), juntamente com o pleito do valor glosado na 27^a parcela, correspondente ao item 12 - Divisórias, Forros e Pisos Falsos, no subitem 12.03.02 - Porcelanato sobre piso elevado, conf. especificações, referente a **R\$ 95.264,45**.
- Do valor da medição correspondente a 28^a parcela (**R\$ 1.221.794,94**), a fiscalização recomenda a glosa de **R\$ 21.583,71**, referente a pagamento efetuado por equívoco na 25^a medição, considerando que a quantidade de 2.430,00m², comprovada através de Termo de Fiel Depositário e Recibo de Quitação do material cerâmica tipo I (azulejo), não atingiu o quantitativo previsto em planilha que é de 3.162,78m², quantidade esta paga na 25^a parcela.
- Assim, o valor a ser pago nesta parcela é de R\$ (1.221.794,94 - 21.583,71) + R\$ (95.264,45) = **R\$ 1.295.475,68** (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).
- Engº Civil Amon Micael Fernandes Flores
- Engº Civil João Luiz Bitencourt

Campo Grande-MS, 22 de março de 2010.



ANEXOS

Vista atual da obra



19 3 2010