

Avanços - Instalações de ar condicionado

															28ª PARCELA		29ª PARCELA				
item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS					PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS					RECEBIDO ACUMULADO		fevereiro-10		março-10	
															Valor Financeiro p/ cada ambiente	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
A	B	C	D	E	A%	B%	C%	D%	E%	A\$	B\$	C\$	D\$	E\$							
1	1.1				INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	100%				R\$ 4.333.016,61											
	1.1				REDE DE DUTOS DE VENTILAÇÃO e EXAUSTÃO		7,86978%	100,00%			R\$ 340.998,88										
		1.1.0			Conferência e Recebimento			5,00%					17.049,94								
			1.1.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%				17.049,94			0,00		0,00	0,00	
			1.1.0.1.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					17.049,94			0,00		0,00	
		1.1.1			Dutos			95,00%	100,00%	100,00%			323.948,94				0,00		0,00	0,00	
			1.1.1.1		Parte A				76,70%				248.468,83				0,00		0,00	0,00	
				1.1.1.1.0	Cobertura					8,50%				27.535,66			0,00		0,00	0,00	
				1.1.1.1.1	5º Pavimento					9,91%				32.103,34			0,00	100,00%	32.103,33	100,00%	32.103,34
				1.1.1.1.2	4º Pavimento					9,91%				32.103,34			0,00	100,00%	32.103,33	100,00%	32.103,34
				1.1.1.1.3	3º Pavimento					9,91%				32.103,34			0,00	70,00%	22.471,76	100,00%	32.103,34
				1.1.1.1.4	2º Pavimento					9,91%				32.103,34			0,00	39,05%	12.536,35	100,00%	32.103,34
				1.1.1.1.5	1º Pavimento					14,28%				46.259,91			0,00		0,00		0,00
				1.1.1.1.6	Térreo					12,27%				39.748,53			0,00		0,00		0,00
				1.1.1.1.7	Subsolo					2,01%				6.511,37			0,00		0,00		0,00
			1.1.1.2		Parte B					23,30%			75.480,10				0,00		0,00		0,00
				1.1.1.2.0	Cobertura					4,74%				15.355,18			0,00		0,00		0,00
				1.1.1.2.1	1º Pavimento					10,28%				33.301,95			0,00		0,00		0,00
				1.1.1.2.2	Térreo					8,28%				26.822,97			0,00		0,00		0,00
				1.1.1.2.3	Subsolo					0,00%				0,00			0,00		0,00		0,00
																	0,00		0,00		0,00
1.2					TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA		8,60832%	100,00%			R\$ 372.999,93						0,00		0,00		0,00
		1.2.0			Conferência e Recebimento			5,00%					18.650,00				0,00		0,00		0,00
			1.2.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%				18.650,00			0,00		0,00		0,00
			1.2.0.1.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					18.650,00			0,00		0,00	0,00
		1.2.1			Tubulação			95,00%	100,00%	100,00%			354.349,93				0,00		0,00		0,00
			1.2.1.1		Parte A				82,02%				290.637,82				0,00		0,00		0,00
				1.2.1.1.0	Cobertura					3,34%				11.835,29			0,00		0,00		0,00
				1.2.1.1.1	5º Pavimento					12,88%				45.640,27			0,00	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.2	4º Pavimento					12,88%				45.640,27			0,00	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.3	3º Pavimento					12,88%				45.640,27			0,00	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.4	2º Pavimento					12,88%				45.640,27			0,00	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.5	1º Pavimento					12,88%				45.640,27			0,00	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.6	Térreo					12,27%				43.478,74			0,00	100,00%	45.640,27	100,00%	43.478,74
				1.2.1.1.7	Subsolo					2,01%				7.122,43			0,00		0,00		0,00
			1.2.1.2		Parte B					17,98%			63.712,12				0,00		0,00		0,00
				1.2.1.2.0	Cobertura					2,00%				7.087,00			0,00		0,00		7.087,00
				1.2.1.2.1	1º Pavimento					6,47%				22.926,44			0,00	100,00%			22.926,44
				1.2.1.2.2	Térreo					9,51%				33.698,68			0,00	100,00%			33.698,68
				1.2.1.2.3	Subsolo					0,00%				0,00			0,00		0,00		0,00
																	0,00		0,00		0,00
1.3					SISTEMA ELETRICO		7,48809%	100,00%			R\$ 324.460,00						0,00		0,00		0,00
		1.3.0			Conferência e Recebimento			5,00%					16.223,00				0,00		0,00		0,00
			1.3.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%				16.223,00			0,00		0,00		0,00
			1.3.0.1.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					16.223,00			0,00		0,00	0,00
		1.3.1			Elétrica			95,00%	100,00%	100,00%			308.237,00				0,00		0,00		0,00
			1.3.1.1		Parte A				81,48%				251.151,51				0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.0	Cobertura					4,81%				14.826,20			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.1	5º Pavimento					12,48%				38.467,98			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.2	4º Pavimento					12,48%				38.467,98			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.3	3º Pavimento					12,48%				38.467,98			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.4	2º Pavimento					12,48%				38.467,98			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.5	1º Pavimento					12,48%				38.467,98			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.6	Térreo					12,27%				37.820,68			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.7	Subsolo					2,00%				6.164,74			0,00		0,00		0,00
			1.3.1.2		Parte B					18,52%			57.085,49				0,00		0,00		0,00
				1.3.1.2.0	Cobertura					2,00%				6.164,74			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.2.1	1º Pavimento					6,15%				18.956,58			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.2.2	Térreo					10,37%				31.964,18			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.2.3	Subsolo					0,00%				0,00			0,00		0,00		0,00
																	0,00		0,00		0,00
1.4					SISTEMA LÓGICO		6,31559%	100,00%			R\$ 273.655,50						0,00		0,00		0,00
		1.3.0			Conferência e Recebimento			5,00%					13.682,78				0,00		0,00		0,00
			1.3.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%				13.682,78			0,00		0,00		0,00
			1.3.0.1.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					13.682,78			0,00		0,00	0,00
		1.3.1			Elétrica			95,00%	100,00%	100,00%			259.972,73				0,00		0,00		0,00
			1.3.1.1		Parte A				81,48%				211.825,78				0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.0	Cobertura					4,81%				12.504,69			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.1	5º Pavimento					12,48%				32.444,60			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.2	4º Pavimento					12,48%				32.444,60			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.3	3º Pavimento					12,48%				32.444,60			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.4	2º Pavimento					12,48%				32.444,60			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.5	1º Pavimento					12,48%				32.444,60			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.6	Térreo					12,27%				31.898,65			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.7	Subsolo					2,00%				5.199,45			0,00		0,00		0,00
			1.3.1.2		Parte B					18,52%			48.146,95				0,00		0,00		0,00
				1.3.1.2.0	Cobertura					2,00%				5.199,45			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.2.1	1º Pavimento					6,15%				15.988,32			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.2.2	Térreo					10,37%				26.959,17			0,00		0,00		0,00
				1.3.1.2.3	Subsolo					0,00%				0,00			0,00		0,00		0,00
																	0,00		0,00		0,00
1.5					EQUIPAMENTOS		65,64869%	100,00%			R\$ 2.844.568,71						0,00		0,00		0,00
		1.5.0			Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%				142.228,44				0,00		0,00		0,00
			1.5.0.1.1		Conferência e Recebimento					100,00%				142.228,44			0,00		0,00		0,00
		1.5.1			Fabricação			75,00%	100,00%				2.133.426,53				0,00		0,00		0,00
			1.5.1.1		Fabricação												0,00		0,00		0,00

															28ª PARCELA		29ª PARCELA								
Ítem de EAP					DESCRIÇÃO					PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS					PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS					RECEBIDO ACUMULADO		fevereiro-10		março-10	
																				EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
				1.5.1.1.1	Fabricação					100,00%				2.133.426,53	2.133.426,53	94,67%	2.019.712,76		0,00		0,00				
		1.5.2			Instalação no local			20,00%	20,00%				568.913,74			0,00	0,00		0,00		0,00				
			1.5.2.1		Parte A				81,48%				463.550,92			0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.5.2.1.0	Cobertura					4,81%				27.364,75		0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.5.2.1.1	5º Pavimento					12,48%				71.000,44		0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.5.2.1.2	4º Pavimento					12,48%				71.000,44		0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.5.2.1.3	3º Pavimento					12,48%				71.000,44		0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.5.2.1.4	2º Pavimento					12,48%				71.000,44		0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.5.2.1.5	1º Pavimento					12,48%				71.000,44		0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.5.2.1.6	Térreo					12,27%				69.805,72		0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.5.2.1.7	Subsolo					2,00%				11.378,27		0,00	0,00		0,00		0,00				
			1.5.2.2		Parte B				18,52%				105.362,83			0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.5.2.2.0	Cobertura					2,00%				11.378,27		0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.5.2.2.1	1º Pavimento					6,15%				34.988,20		0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.5.2.2.2	Térreo					10,37%				58.996,36		0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.5.2.2.3	Subsolo					0,00%				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				
1.6					OUTROS		4,06953%	100,00%				R\$ 176.333,59				0,00	0,00		0,00		0,00				
		1.6.0			Frete			12,70%	100,00%				22.400,00			0,00	0,00		0,00		0,00				
				1.6.0.1.1	Conferência e Recebimento					100,00%			22.400,00	22.400,00	100,00%	22.400,00	0,00	0,00		0,00					
		1.6.1			Start Up			87,30%	100,00%			153.933,59				0,00	0,00		0,00		0,00				
			1.6.1.1.1		Start Up					100,00%			153.933,59	153.933,59		0,00	0,00		0,00		0,00				
															TOTAL CAUMULADO ACUMULADO ANTERIOR	2.096.540,71	TOTAL CAUMULADO ACUMULADO ANTERIOR	327.416,12	TOTAL CAUMULADO ACUMULADO ANTERIOR	463.805,57					
															4.333.016,61	4.333.016,61	4.333.016,61	4.333.016,61	ESTA MEDIÇÃO	2.096.540,71	ESTA MEDIÇÃO	163.708,06	ESTA MEDIÇÃO	136.389,45	