

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DO ITEM 26 - INSTALAÇÕES DE CONDICIONADOR DE
Avanços - Instalações de ar condicionado

															29ª PARCELA		30ª PARCELA				
Ítem de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS					PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS					RECEBIDO ACUMULADO		março-10		abril-10	
						A%	B%	C%	D%	E%						EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
A	B	C	D	E		A%	B%	C%	D%	E%	A\$	B\$	C\$	D\$	E\$						
1					INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	100%					R\$ 4.333.016,61										
1.1					REDE DE DUTOS DE VENTILAÇÃO e EXAUSTÃO		7,86978%	100,00%				R\$ 340.998,88									
		1.1.0			Conferência e Recebimento			5,00%						17.049,94							
			1.1.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					17.049,94		0,00				
				1.1.0.1.1	Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					17.049,94		0,00		0,00		0,00
		1.1.1			Dutos			95,00%	100,00%	100,00%				323.948,94			0,00				
			1.1.1.1		Parte A				76,70%					248.468,83			0,00				
				1.1.1.1.0	Cobertura					8,50%					27.535,66		0,00		0,00		0,00
				1.1.1.1.1	5º Pavimento					9,91%					32.103,34		0,00	100,00%	32.103,34	100,00%	32.103,34
				1.1.1.1.2	4º Pavimento					9,91%					32.103,34		0,00	100,00%	32.103,34	100,00%	32.103,34
				1.1.1.1.3	3º Pavimento					9,91%					32.103,34		0,00	100,00%	32.103,34	100,00%	32.103,34
				1.1.1.1.4	2º Pavimento					9,91%					32.103,34		0,00	100,00%	32.103,34	100,00%	32.103,34
				1.1.1.1.5	1º Pavimento					14,28%					46.259,91		0,00		0,00	7,41%	3.426,66
				1.1.1.1.6	Térreo					12,27%					39.748,53		0,00		0,00		0,00
				1.1.1.1.7	Subsolo					2,01%					6.511,37		0,00		0,00		0,00
			1.1.1.2		Parte B				23,30%					75.480,10			0,00				
				1.1.1.2.0	Cobertura					4,74%					15.355,18		0,00		0,00		0,00
				1.1.1.2.1	1º Pavimento					10,28%					33.301,95		0,00		0,00	7,41%	2.466,81
				1.1.1.2.2	Térreo					8,28%					26.822,97		0,00		0,00		0,00
				1.1.1.2.3	Subsolo					0,00%					0,00		0,00		0,00		0,00
1.2					TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA		8,60832%	100,00%				R\$ 372.999,93									
		1.2.0			Conferência e Recebimento			5,00%						18.650,00			0,00				
			1.2.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					18.650,00		0,00				
				1.2.0.1.1	Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					18.650,00		0,00		0,00		0,00
		1.2.1			Tubulação			95,00%	100,00%	100,00%				354.349,93			0,00				
			1.2.1.1		Parte A				82,02%					290.637,82			0,00				
				1.2.1.1.0	Cobertura					3,34%					11.835,29		0,00		0,00		0,00
				1.2.1.1.1	5º Pavimento					12,88%					45.640,27		0,00	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.2	4º Pavimento					12,88%					45.640,27		0,00	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.3	3º Pavimento					12,88%					45.640,27		0,00	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.4	2º Pavimento					12,88%					45.640,27		0,00	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.5	1º Pavimento					12,88%					45.640,27		0,00	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.6	Térreo					12,27%					43.478,74		0,00	100,00%	43.478,74	100,00%	43.478,74
				1.2.1.1.7	Subsolo					2,01%					7.122,43		0,00		0,00		0,00
			1.2.1.2		Parte B				17,98%					63.712,12			0,00				
				1.2.1.2.0	Cobertura					2,00%					7.087,00		0,00	100,00%	7.087,00	100,00%	7.087,00
				1.2.1.2.1	1º Pavimento					6,47%					22.926,44		0,00	100,00%	22.926,44	100,00%	22.926,44
				1.2.1.2.2	Térreo					9,51%					33.698,68		0,00	100,00%	33.698,68	100,00%	33.698,68
				1.2.1.2.3	Subsolo					0,00%					0,00		0,00		0,00		0,00
1.3					SISTEMA ELÉTRICO		7,48809%	100,00%				R\$ 324.460,00									
		1.3.0			Conferência e Recebimento			5,00%						16.223,00			0,00				
			1.3.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					16.223,00		0,00				
				1.3.0.1.1	Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					16.223,00		0,00		0,00		0,00
		1.3.1			Elétrica			95,00%	100,00%	100,00%				308.237,00			0,00				
			1.3.1.1		Parte A				81,48%					251.151,51			0,00				
				1.3.1.1.0	Cobertura					4,81%					14.826,20		0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.1	5º Pavimento					12,48%					38.467,98		0,00		0,00	100,00%	38.467,98
				1.3.1.1.2	4º Pavimento					12,48%					38.467,98		0,00		0,00	100,00%	38.467,98
				1.3.1.1.3	3º Pavimento					12,48%					38.467,98		0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.4	2º Pavimento					12,48%					38.467,98		0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.5	1º Pavimento					12,48%					38.467,98		0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.6	Térreo					12,27%					37.820,68		0,00		0,00		0,00
				1.3.1.1.7	Subsolo					2,00%					6.164,74		0,00		0,00		0,00
			1.3.1.2		Parte B				18,52%					57.085,49			0,00				
				1.3.1.2.0	Cobertura					2,00%					6.164,74		0,00		0,00		0,00
				1.3.1.2.1	1º Pavimento					6,15%					18.956,58		0,00		0,00		0,00
				1.3.1.2.2	Térreo					10,37%					31.964,18		0,00		0,00		0,00
				1.3.1.2.3	Subsolo					0,00%					0,00		0,00		0,00		0,00
1.4					SISTEMA LÓGICO		6,31559%	100,00%				R\$ 273.655,50									
		1.3.0			Conferência e Recebimento			5,00%						13.682,78			0,00				
			1.3.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					13.682,78		0,00				
				1.3.0.1.1	Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					13.682,78		0,00		0,00		0,00
		1.3.1			Elétrica			95,00%	100,00%	100,00%				259.972,73			0,00				
			1.3.1.1		Parte A				81,4												

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DO ITEM 26 - INSTALAÇÕES DE CONDICIONADOR DE
Avanços - Instalações de ar condicionado

														29ª PARCELA		30ª PARCELA			
Ítem de EAP				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS				PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS					RECEBIDO ACUMULADO		março-10		abril-10	
												Valor Financeiro p/ cada ambiente	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	
		1.5.1		Fabricação			75,00%	100,00%			2.133.426,53			0,00					
			1.5.1.1	Fabricação										0,00					
				1.5.1.1.1	Fabricação				100,00%			2.133.426,53	2.133.426,53	94,67%	2.019.712,76	0,00		0,00	
		1.5.2		Instalação no local			20,00%	20,00%			568.913,74			0,00					
			1.5.2.1	Parte A				81,48%				463.550,92		0,00					
				1.5.2.1.0	Cobertura				4,81%				27.364,75	0,00		0,00		0,00	
				1.5.2.1.1	5º Pavimento				12,48%				71.000,44	0,00		0,00		0,00	
				1.5.2.1.2	4º Pavimento				12,48%				71.000,44	0,00		0,00		0,00	
				1.5.2.1.3	3º Pavimento				12,48%				71.000,44	0,00		0,00		0,00	
				1.5.2.1.4	2º Pavimento				12,48%				71.000,44	0,00		0,00		0,00	
				1.5.2.1.5	1º Pavimento				12,48%				71.000,44	0,00		0,00		0,00	
				1.5.2.1.6	Térreo				12,27%				69.805,72	0,00		0,00		0,00	
				1.5.2.1.7	Subsolo				2,00%				11.378,27	0,00		0,00		0,00	
			1.5.2.2	Parte B				18,52%				105.362,83		0,00					
				1.5.2.2.0	Cobertura				2,00%				11.378,27	0,00		0,00		0,00	
				1.5.2.2.1	1º Pavimento				6,15%				34.988,20	0,00		0,00		0,00	
				1.5.2.2.2	Térreo				10,37%				58.996,36	0,00		0,00		0,00	
				1.5.2.2.3	Subsolo				0,00%				0,00	0,00		0,00		0,00	
														0,00					
1.6				OUTROS		4,06953%	100,00%				R\$ 176.333,59			0,00					
		1.6.0		Frete			12,70%	100,00%				22.400,00		0,00					
				1.6.0.1.1	Conferência e Recebimento				100,00%			22.400,00	22.400,00	100,00%	22.400,00	0,00		0,00	
		1.6.1		Start Up			87,30%	100,00%			153.933,59			0,00					
			1.6.1.1.1	Start Up				100,00%				153.933,59	153.933,59		0,00		0,00	0,00	
														TOTAL CAUMULADO ACUMULADO ANTERIOR	2.096.540,71	TOTAL CAUMULADO ACUMULADO ANTERIOR	463.805,57	TOTAL CAUMULADO ACUMULADO ANTERIOR	611.524,19
															0,00		327.416,12		463.805,57
														4.333.016,61	4.333.016,61	4.333.016,61	4.333.016,61		
														ESTA MEDIÇÃO	2.096.540,71	ESTA MEDIÇÃO	136.389,45	ESTA MEDIÇÃO	147.718,62