

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DO ITEM 26 - INSTALAÇÕES DE CONDICIONADOR DE AR E
Avanços - Instalações de ar condicionado

															30ª PARCELA		31ª PARCELA		
Item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS					PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS					abril-10		maio-10	
																EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
A	B	C	D	E		A%	B%	C%	D%	E%	A\$	B\$	C\$	D\$	E\$				
1					INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	100%					R\$ 4.333.016,61								
	1.1				REDE DE DUTOS DE VENTILAÇÃO e EXAUSTÃO		7,86978%	100,00%				R\$ 340.998,88							
		1.1.0			Conferência e Recebimento			5,00%					17.049,94						
			1.1.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%				17.049,94					
				1.1.0.1.1	Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					17.049,94		0,00	0,00%	-
		1.1.1			Dutos			95,00%	100,00%	100,00%			323.948,94						
			1.1.1.1		Parte A				76,70%					248.468,83					
				1.1.1.1.0	Cobertura					8,50%					27.535,66		0,00	0,00%	-
				1.1.1.1.1	5º Pavimento					9,91%					32.103,34	100,00%	32.103,34	100,00%	32.103,34
				1.1.1.1.2	4º Pavimento					9,91%					32.103,34	100,00%	32.103,34	100,00%	32.103,34
				1.1.1.1.3	3º Pavimento					9,91%					32.103,34	100,00%	32.103,34	100,00%	32.103,34
				1.1.1.1.4	2º Pavimento					9,91%					32.103,34	100,00%	32.103,34	100,00%	32.103,34
				1.1.1.1.5	1º Pavimento					14,28%					46.259,91	7,41%	3.426,66	100,00%	46.259,91
				1.1.1.1.6	Térreo					12,27%					39.748,53		0,00	0,00%	-
				1.1.1.1.7	Subsolo					2,01%					6.511,37		0,00	0,00%	-
			1.1.1.2		Parte B				23,30%					75.480,10					
				1.1.1.2.0	Cobertura					4,74%					15.355,18		0,00	0,00%	-
				1.1.1.2.1	1º Pavimento					10,28%					33.301,95	7,41%	2.466,81	100,00%	33.301,95
				1.1.1.2.2	Térreo					8,28%					26.822,97		0,00	0,00%	-
				1.1.1.2.3	Subsolo					0,00%					0,00		0,00	0,00%	-
	1.2				TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA		8,60832%	100,00%				R\$ 372.999,93							
		1.2.0			Conferência e Recebimento			5,00%					18.650,00						
			1.2.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%				18.650,00					
				1.2.0.1.1	Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					18.650,00		0,00	0,00%	-
		1.2.1			Tubulação			95,00%	100,00%	100,00%			354.349,93						
			1.2.1.1		Parte A				82,02%					290.637,82					
				1.2.1.1.0	Cobertura					3,34%					11.835,29		0,00	0,00%	-
				1.2.1.1.1	5º Pavimento					12,88%					45.640,27	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.2	4º Pavimento					12,88%					45.640,27	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.3	3º Pavimento					12,88%					45.640,27	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.4	2º Pavimento					12,88%					45.640,27	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.5	1º Pavimento					12,88%					45.640,27	100,00%	45.640,27	100,00%	45.640,27
				1.2.1.1.6	Térreo					12,27%					43.478,74	100,00%	43.478,74	100,00%	43.478,74
				1.2.1.1.7	Subsolo					2,01%					7.122,43		0,00	0,00%	-
			1.2.1.2		Parte B				17,98%					63.712,12					
				1.2.1.2.0	Cobertura					2,00%					7.087,00	100,00%	7.087,00	100,00%	7.087,00
				1.2.1.2.1	1º Pavimento					6,47%					22.926,44	100,00%	22.926,44	100,00%	22.926,44
				1.2.1.2.2	Térreo					9,51%					33.698,68	100,00%	33.698,68	100,00%	33.698,68
				1.2.1.2.3	Subsolo					0,00%					0,00		0,00	0,00%	-
	1.3				SISTEMA ELETRICO		7,48809%	100,00%				R\$ 324.460,00							
		1.3.0			Conferência e Recebimento			5,00%					16.223,00						
			1.3.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%				16.223,00					
				1.3.0.1.1	Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					16.223,00		0,00	0,00%	-
		1.3.1			Elétrica			95,00%	100,00%	100,00%			308.237,00						
			1.3.1.1		Parte A				81,48%					251.151,51					
				1.3.1.1.0	Cobertura					4,81%					14.826,20		0,00	0,00%	-
				1.3.1.1.1	5º Pavimento					12,48%					38.467,98	100,00%	38.467,98	100,00%	38.467,98
				1.3.1.1.2	4º Pavimento					12,48%					38.467,98	100,00%	38.467,98	100,00%	38.467,98
				1.3.1.1.3	3º Pavimento					12,48%					38.467,98		0,00	0,00%	-
				1.3.1.1.4	2º Pavimento					12,48%					38.467,98		0,00	0,00%	-
				1.3.1.1.5	1º Pavimento					12,48%					38.467,98		0,00	0,00%	-
				1.3.1.1.6	Térreo					12,27%					37.820,68		0,00	0,00%	-
				1.3.1.1.7	Subsolo					2,00%					6.164,74		0,00	0,00%	-
			1.3.1.2		Parte B				18,52%					57.085,49					
				1.3.1.2.0	Cobertura					2,00%					6.164,74		0,00	0,00%	-
				1.3.1.2.1	1º Pavimento					6,15%					18.956,58		0,00	0,00%	-
				1.3.1.2.2	Térreo					10,37%					31.964,18		0,00	0,00%	-
				1.3.1.2.3	Subsolo					0,00%					0,00		0,00	0,00%	-
	1.4				SISTEMA LÓGICO		6,31559%	100,00%				R\$ 273.655,50							
		1.3.0			Conferência e Recebimento			5,00%					13.682,78						
			1.3.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%				13.682,78					
				1.3.0.1.1	Conferência e Recebimento				100,00%	100,00%					13.682,78		0,00	0,00%	-
		1.3.1			Elétrica			95,00%	100,00%	100,00%			259.972,73						
			1.3.1.1		Parte A				81,48%					211.825,78					
				1.3.1.1.0	Cobertura					4,81%					12.504,69		0,00	0,00%	-
				1.3.1.1.1	5º Pavimento					12,48%					32.444,60	100,00%	32.444,60	100,00%	32.444,60
				1.3.1.1.2	4º Pavimento					12,48%					32.444,60	100,00%	32.444,60	100,00%	32.444,60
				1.3.1.1.3	3º Pavimento					12,48%					32.444,60		0,00	0,00%	-
				1.3.1.1.4	2º Pavimento					12,48%					32.444,60		0,00	0,00%	-
				1.3.1.1.5	1º Pavimento					12,48%					32.444,60		0,00	0,00%	-
				1.3.1.1.6	Térreo					12,27%					31.898,65		0,00	0,00%	-

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DO ITEM 26 - INSTALAÇÕES DE CONDICIONADOR DE AR E
Avanços - Instalações de ar condicionado

										30ª PARCELA				31ª PARCELA				
Ítem de EAP				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS				PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				abril-10		maio-10			
													EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]		
			1.3.1.2	1.3.1.1.7 Parte B				18,52%	2,00%				48.146,95	5.199,45		0,00	0,00%	-
				1.3.1.2.0	Cobertura				2,00%					5.199,45		0,00	0,00%	-
				1.3.1.2.1	1º Pavimento				6,15%					15.988,32		0,00	0,00%	-
				1.3.1.2.2	Térreo				10,37%					26.959,17		0,00	0,00%	-
				1.3.1.2.3	Subsolo				0,00%					0,00		0,00	0,00%	-
1.5				EQUIPAMENTOS								R\$ 2.844.568,71						
	1.5.0			Conferência e Recebimento								142.228,44						
		1.5.0.1.1		Conferência e Recebimento								142.228,44	142.228,44		0,00	0,00%	-	
	1.5.1			Fabricação								2.133.426,53						
		1.5.1.1		Fabricação														
		1.5.1.1.1		Fabricação								2.133.426,53	2.133.426,53		0,00	0,00%	-	
	1.5.2			Instalação no local								568.913,74						
		1.5.2.1		Parte A								463.550,92						
			1.5.2.1.0	Cobertura					4,81%					27.364,75		0,00	0,00%	-
			1.5.2.1.1	5º Pavimento					12,48%					71.000,44	0,00%	0,00	100,00%	71.000,44
			1.5.2.1.2	4º Pavimento					12,48%					71.000,44	0,00%	0,00	100,00%	71.000,44
			1.5.2.1.3	3º Pavimento					12,48%					71.000,44		0,00	100,00%	71.000,44
			1.5.2.1.4	2º Pavimento					12,48%					71.000,44		0,00	4,30%	3.049,79
			1.5.2.1.5	1º Pavimento					12,48%					71.000,44		0,00	0,00%	-
			1.5.2.1.6	Térreo					12,27%					69.805,72		0,00	0,00%	-
			1.5.2.1.7	Subsolo					2,00%					11.378,27		0,00	0,00%	-
		1.5.2.2		Parte B								105.362,83						
			1.5.2.2.0	Cobertura					2,00%					11.378,27		0,00	0,00%	-
			1.5.2.2.1	1º Pavimento					6,15%					34.988,20		0,00	0,00%	-
			1.5.2.2.2	Térreo					10,37%					58.996,36		0,00	0,00%	-
			1.5.2.2.3	Subsolo					0,00%					0,00		0,00	0,00%	-
1.6				OUTROS								R\$ 176.333,59						
	1.6.0			Frete								22.400,00						
			1.6.0.1.1	Conferência e Recebimento								22.400,00	22.400,00		0,00	0,00%	-	
	1.6.1			Start Up								153.933,59						
			1.6.1.1.1	Start Up								153.933,59	153.933,59		0,00	0,00%	-	
														TOTAL CAUMULADO	611.524,19	TOTAL CAUMULADO	901.243,68	
														ACUMULADO ANTERIOR	463.805,57	ACUMULADO ANTERIOR	611.524,19	
														ESTA MEDIÇÃO	147.718,62	ESTA MEDIÇÃO	289.719,49	