

Cronograma Físico e Financeiro (CFF) - ANEXO III - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 48/2015

Obra **REFORMA DO PREDIO DO TRT**
Local Rua Jornalista Belizario Lima 419 - Campo Grande/MS
Data Fevereiro de 2015

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (em dias)

Item	Descrição	Total (R\$)	%	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	189.712,38	1,09%	7,47%	28,39%	28,39%	28,81%	8,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	364.915,07	2,10%	50,00%	39,99%	8,29%	0,81%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	ALVENARIA/ESTRUTURA	543.961,64	3,14%	4,63%	12,04%	37,75%	18,65%	6,78%	0,00%	0,00%	13,58%	6,59%	0,00%
4	COBERTURAS	292.644,21	1,69%	0,00%	24,45%	29,05%	37,20%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	2,02%	7,15%
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	129.599,03	0,75%	0,00%	9,89%	26,05%	37,50%	21,06%	5,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	251.440,90	1,45%	0,00%	0,00%	21,99%	14,66%	14,66%	16,40%	23,66%	8,64%	0,00%	0,00%
7	ESQUADRIAS METÁLICAS E PVC	950.289,24	5,48%	0,00%	17,80%	34,44%	31,15%	4,45%	5,67%	5,67%	2,88%	0,01%	2,77%
8	ESQUADRIAS DE VIDRO	13.234,52	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%
9	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNA	206.389,90	1,19%	0,00%	29,20%	21,42%	23,45%	16,12%	7,69%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS	559.225,68	3,23%	0,00%	2,41%	4,10%	12,03%	24,75%	24,26%	26,45%	2,69%	0,00%	4,67%
11	REVESTIMENTO DE TETOS	947.089,09	5,46%	0,00%	24,10%	1,07%	12,03%	24,75%	24,26%	26,45%	2,69%	0,00%	4,67%
12	PISOS INTERNO	1.597.268,69	9,21%	0,00%	0,55%	2,41%	23,14%	8,24%	8,41%	5,10%	4,70%	1,97%	27,52%
13	PASSEIO PÚBLICO	57.070,34	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,96%	10,96%	0,00%	0,00%
14	PINTURAS	509.632,23	2,94%	0,00%	0,00%	5,14%	2,41%	8,29%	10,78%	6,48%	16,93%	0,49%	6,59%
15	OBRAS COMPLEMENTARES	281.850,66	1,63%	0,00%	0,00%	7,74%	10,01%	19,31%	10,78%	6,48%	16,93%	0,49%	30,98%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.185.739,80	12,61%	0,67%	6,72%	11,52%	15,01%	5,26%	18,53%	12,92%	11,45%	15,05%	2,88%
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	58.413,64	0,34%	0,00%	4,77%	0,29%	21,47%	0,29%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS	148.354,26	0,86%	0,00%	36,52%	12,56%	0,00%	8,63%	0,29%	15,54%	19,96%	3,12%	0,00%
19	LOUÇAS E METAIS	232.012,27	1,34%	0,00%	5,84%	5,84%	2,00%	1,85%	14,90%	30,69%	3,12%	35,75%	0,00%
20	INST. PREVENÇÃO E COMBATE INCENDIO	177.515,19	1,02%	0,00%	18,11%	0,09%	0,05%	0,09%	24,12%	0,29%	36,04%	0,00%	20,48%
21	SEGURANÇA INSTITUCIONAL	2.783.041,93	16,05%	0,00%	0,00%	0,00%	20,91%	20,91%	7,63%	0,96%	7,89%	17,14%	3,98%
22	SISTEMA DE CONDIÇÃOAMENTO DE AR	3.879.429,44	22,38%	0,00%	26,92%	31,73%	31,73%	2,86%	2,75%	0,97%	0,85%	2,51%	0,09%
23	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	941.716,54	5,43%	8,25%	10,81%	10,27%	5,35%	9,18%	9,18%	14,57%	8,90%	13,99%	6,90%
24	MOBILIZAÇÃO/REMORB E DESMOBILIZAÇÃO	37.491,00	0,22%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%
PERCENTUAL MENSAL			100,00%	1,87%	13,30%	19,53%	19,57%	8,98%	10,42%	5,51%	7,70%	9,92%	3,21%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				1,87%	15,17%	34,69%	54,27%	63,25%	73,67%	79,18%	86,87%	96,79%	100,00%
TOTAL MENSAL		17.338.017,66		323.566,96	2.305.899,99	3.385.674,96	3.383.521,55	1.557.208,93	1.806.419,38	955.166,36	1.334.192,19	1.720.279,21	556.088,43
TOTAL MENSAL ACUMULADO				323.566,96	2.629.466,95	6.015.141,71	9.408.663,26	10.965.872,09	12.772.291,47	13.727.457,83	15.061.650,02	16.781.929,23	17.338.017,66

323.566,96	2.305.899,99	3.385.674,96	3.383.521,55	1.557.208,93	1.806.419,38	955.166,36	1.334.192,19	1.720.279,21	556.088,43
323.566,96	2.629.466,95	6.015.141,71	9.408.663,26	10.965.872,09	12.772.291,47	13.727.457,83	15.061.650,02	16.781.929,23	17.338.017,66

7

