



RELATÓRIO DA MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA

REFORMA DO FORO DE DOURADOS

PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO À 28 DE MARÇO



RESUMO DO CONTRATO

- ▶ Processo nº 5.465/2013
- ▶ Tomada de Preços nº 05/2013
- ▶ Contrato nº67/2013
- ▶ Ordem de início: 20 de Janeiro de 2014
- ▶ Valor do Contrato: R\$469.540,61
- ▶ Prazo: 120 dias – 4 etapas de 30 dias
- ▶ Fiscal da reforma: Eng.º Marcelo Nakao.
- ▶ Construtora responsável: Eletroline - CREA/MS 2937
- ▶ Engenheiros Responsáveis:
 - ▶ Vanderli Raiter Maximo – MS3117/D – Tecnólogo em Telefonia
 - ▶ Airton Lima Menezes – MS289/D – Engenheiro Civil
 - ▶ Cleiton Freitas Franco – MS8099/D – Engenheiro Eletricista



OCORRÊNCIAS NO PERÍODO

- ▶ Foi aprovado pela comissão de segurança o Projeto de infraestrutura da Segurança Institucional, e a Engenharia irá desenvolver os projetos executivos da Segurança Institucional para formalizar os aditivos.
- ▶ Foram danificados todos os vasos sanitários e as peças de granito (bancadas e divisórias), durante o processo de substituição das tubulações hidrossanitárias, desta forma será sugerida um aditivo para substituir os elementos sanitários danificados.
- ▶ Foram propostos algumas melhorias no projeto pelos usuários, e a Fiscalização aguarda a manifestação sobre os pleitos.
- ▶ A Caixa Econômica Federal não apresentou ainda o projeto de mudança para avaliação da Fiscalização, bem como o seu Plano de Trabalho e Cronograma Físico. A obra corre o risco de sofrer atrasos, pois não há possibilidade de prosseguir a reforma com CEF ocupando o espaço que esta dentro do nosso escopo de trabalho.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Detalhe do material retirado, todos os vasos sanitário tiveram avarias durante o processo de retirada



Detalhe da retirada das esquadrias no Núcleo de Conciliação



Detalhe do peitoril em granito tipo "cadeirinha", e das janelas instalada sobre vergas com as paredes já emboçadas



Detalhe da parede acabada da sala dos Juízes auxiliares com a porta instalada



Detalhe do Contrapiso regularizado da sala de espera do Núcleo de Conciliação




Detalhe das portas instaladas e da parede acabada das novas salas de audiência



Detalhe da abertura do muro para a criação da entrada de serviço





Detalhe da divisória danificada durante a substituição do sistema de esgoto, e da bacia sanitária substituída.



Bancada danificada durante o processo de substituição do sistema de água fria.



Detalhe da caixa d'água instalada com o barrilete



Detalhe da sala de espera coberta e com todos os elementos estruturais concluídos.



Detalhe da sala da OAB com o piso sendo instalado.



Detalhe da infraestrutura do Split na sala de Audiência



Detalhe do quadro de energia na sala da Secretaria do Foro.



Detalhe da infraestrutura elétrica e de lógica



Detalhe da execução de uma caixa de areia





CONCLUSÃO

- ▶ A etapa foi concluída atendendo as expectativas de qualidade, observando as especificações técnicas e entro do prazo estipulado, assim sendo recomendo o pagamento no valor de R\$ 80.143,70 conforme planilha em anexo.



▶ Marcelo Nakao
▶ Eng. Civil CREA 7881-D/MS