

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de São Gabriel d'Oeste-MS

5ª ETAPA (31 de Maio a 29 de Junho de 2012)

Valor s/ BDI: R\$ 62.396,86

Valor c/ BDI: R\$ 77.359,62

Descrição:

SERVIÇOS PRELIMINARES: 4,375%

Locações e Consumos – (4,375%) – 86,87%

R\$ 1.966,63

Conformidade (x)

IMPERMEABILIZAÇÕES – 50,00%

Imperm. WC – (55,00%)

Imperm. Laje – (55,00%)

R\$ 1.324,80

Conformidade (x)

Conformidade (x)

ESTRUTURA METÁLICA – 33,39%

Estrutura metálica – (43,49%) - 100%

Pintura da estrutura – 100%

Telha termoacústica – 25,00%

R\$ 22.116,01

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

ESQUADRIA METÁLICA – 5,44%

Janela maxim-ar - 10,00%

Janela correr 10,00%

R\$ 2.272,52

Conformidade (x)

Conformidade (x)

REVESTIMENTO – 40,00%

Chapisco - (34,47%) - (100%)

Emboço - (65,00%) – 90,00%

Reboco – (40,00%) – 65,00%

Chapisco teto – 100%

Reboco em teto – 100%

R\$ 9.589,20

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS – 20,00%

Tubos e conexões – (49,22%) - 100%

Reservatório superior – 100%

R\$ 1.730,44

Conformidade (x)

Conformidade (x)

INST. SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS – 30,00%

Tubos e Conexões – (37,15%) – 70,00%

R\$ 5.105,32

Conformidade (x)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 20,00%

Tomadas e inter. (caixas) -20,00%

Quadros e disj. 50,00%

Condutores 50,00%

R\$ 7.525,03

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

CLIMATIZAÇÃO – 14,83%

Instalação – 20,00%

Tubulação frigorígena – 100%

Elétrica – 100%

R\$ 4.780,32

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

ADMINISTRAÇÃO – 12,50%

Responsável Técnico (12,50%) – 62,50%

Mestre (12,50%) – 62,50%

Almoxarife (12,50%) – 62,50%

R\$ 5.986,60

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

TOTAL DA ETAPA:

Total c/ BDI:

R\$ 62.396,86

R\$ 77.359,62