

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de São Gabriel d'Oeste-MS

6ª ETAPA (30 de Junho a 29 de Julho de 2012)

Valor s/ BDI: R\$ 96.751,53
Valor c/ BDI: R\$ 119.952,54

Descrição:

SERVIÇOS PRELIMINARES: 4,375% Locações e Consumos – (4,375%) – 91.245%	R\$ 1.966,63
IMPERMEABILIZAÇÕES – 40,00% Imperm. WC – (45,00%) - 100% Imperm. Laje – (45,00%) - 100%	R\$ 1.059,84
ESTRUTURA METÁLICA – 39,58% Telha termoacústica –(75,00%) – 100%	R\$ 26.218,03
ESQUADRIA METÁLICA – 34,56% Janela maxim-ar (52,40%) - 67,40% Janela correr (90,00%) -100%	R\$ 14.451,89
ESQUADRIAS DE MADEIRA -20,00% Portas de abrir 80cm- (25,00%) – 50,00% Portas de abrir 90cm –(25,00%) – 50,00%	R\$ 1.504,99
REVESTIMENTO – 21,00% Emboço - (10,00%) – 100% Reboco – (35,00%) – 100%	R\$ 5.034,33
PAVIMENTAÇÃO – 35,51% Cimentado – (25,00%) – 75,00% Porcelanato – (47,00%) – 90,00% Soleiras - 100% Rodapé granito – 50,00%	R\$ 20.985,43
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS – 25,17% Registros - 100% Automação – 100% Bombas – 75,00%	R\$ 2.177,76
INST. SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS – 16,00% Tubos e Conexões – (20,00%) – 90,00%	R\$ 2.722,84
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 4,78% Tomadas e inter. (caixas) –(30,00%) - 50,00%	R\$ 1.799,26

SPDA – 100% Barramentos, cabos e hastes –100%	R\$ 5.286,29
CABEAMENTO ESTRUTURADO - 35,83% Caixas de passagens - 100% Eletrodutos e condutores - 100%	R\$ 4.608,97
ALARME E SEGURANÇA – 30,00% Eletrodutos e condutores 100%	R\$ 1.246,90
INSTALAÇÕES DE SOM – 20% Eletrodutos e conexões 30%	R\$ 67,56
BANCADAS, LOUÇAS E METAIS – 10,00% Peitoril granito – 100% Pia Granito – 100%	R\$ 1.634,22
ADMINISTRAÇÃO – 12,50% Responsável Técnico (12,50%) – 75,00% Mestre (12,50%) – 75,00% Almoxarife (12,50%) – 75,00%	R\$ 5.986,60
TOTAL DA ETAPA:	R\$ 96.751,53
Total c/ BDI:	R\$ 119.952,54