

## CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Amambai-MS

**8ª ETAPA (04 de Setembro a 03 de Outubro de 2012)** Valor s/ BDI: R\$ 116.437,05  
Valor c/ BDI: R\$ 145.222,29

### Descrição:

<b>SERVIÇOS PRELIMINARES: 5,30%</b> Locações e Consumos – (5,30%) – 100%	<b>R\$ 2.159,74</b>
<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES– 40%</b> Gesso acartonado – 100%	<b>R\$ 14.579,43</b>
<b>ESQUADRIA METÁLICA – 28,97%</b> Gradil e Portão – 100% Brise (60,00%) – 100%	<b>R\$ 12.751,50</b>
<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA -30,00%</b> Portas de abrir 80cm- (25,00%) – 75,00% Portas de abrir 90cm –(25,00%) – 75,00% Porta Pivotante - 50%	<b>R\$ 2.304,59</b>
<b>VIDROS – 36,53%</b> Vidro liso 4,00mm – 60% Vidros Temperados - 30%	<b>R\$ 2.942,31</b>
<b>FORROS – 40,00%</b> Forro de placa mineral – 40,00%	<b>R\$ 6.777,25</b>
<b>REVESTIMENTO – 5,00%</b> Reboco – (5,00%) – 100% Cerâmica – (23,50% ) – 47%	<b>R\$ 925,01</b>
<b>PAVIMENTAÇÃO – 20,00%</b> Porcelanato – (4%) – 100% Rodapé – 84% Piso tátil/hidráulico/cerâmico – 100% Rejunte – 100%	<b>R\$ 11.209,88</b>
<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS – 10,00%</b> Registros e Pertences – (25%) – 100% Bombas – (45%) – 100%	<b>R\$ 881,23</b>
<b>INST. SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS – 15,00%</b> Tubos e Conexões – (8,15%) – 100,00% Caixas de passagens/inpeção – (40%) – 100%	<b>R\$ 2.442,45</b>

<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 35%</b>	<b>R\$ 14.136,91</b>
Tomadas e inter.– 100%	
Quadros e disj. – (55%) - 100%	
Condutores. – (75%) - 100%	
Eletroduto – (30%) – 100	
Cx. De passagens – (30%) – 100%	
<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO – 50%</b>	<b>R\$ 6.809,45</b>
Tomadas e plugs (50%) - 100%	
Eletrodutos e condutes (50%) - 100%	
Cabos - 100%	
<b>ALARME E SEGURANÇA – 80%</b>	<b>R\$ 3.591,90</b>
Cabos - 100%	
Eletrodutos – (30%) – 100%	
<b>CFTV – 90%</b>	<b>R\$ 1.068,27</b>
Eletrodutos – (85%) - 100%	
Cabos – 100%	
<b>CLIMATIZAÇÃO – 10%</b>	<b>R\$ 3.609,57</b>
Instalação de ar – 100%	
Elétrica – 100%	
<b>INSTALAÇÕES DE SOM – 70%</b>	<b>R\$ 255,11</b>
Eletrodutos e conexões (55%) – 100%	
Cabos – 100%	
<b>PINTURAS – 60%</b>	<b>R\$ 17.837,56</b>
Emassamento – (60%) – 100%	
Emassamento e pintura em madeira – (50%) – 100%	
Pintura látex - 65%	
<b>BANCADAS, LOUÇAS E METAIS – 30%</b>	<b>R\$ 5.303,88</b>
Louças – 85%	
Metais e pertences – 20,00%	
<b>ADMINISTRAÇÃO – 12,50%</b>	<b>R\$ 6.851,00</b>
Responsável Técnico (12,50%) – 87,5%	
Mestre (12,50%) – 87,5%	
Almoxarife (12,50%) – 87,5%	
<b>TOTAL DA ETAPA:</b>	<b>R\$ 116.437,05</b>
<b>Total c/ BDI:</b>	<b>R\$ 145.222,29</b>