

## **CRONOGRAMA DESCRITIVO (prazo)**

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Amambai

**9ª ETAPA (04 de Outubro de 2012 a 3 de Novembro)** Valor s/ BDI: R\$ 86.976,79  
Valor c/ BDI: R\$ 108.006,58

### **Descrição:**

<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA -30,00%</b>	<b>R\$ 2.304,59</b>
Portas de abrir 80cm- (25,00%) – 100,00%	Conformidade (x)
Portas de abril 90cm –(25,00%) – 100,00%	Conformidade (x)
Porta Pivotante – (50,00%) – 100,00%	Conformidade (x)
<b>VIDROS – 63,47%</b>	<b>R\$ 5.111,20</b>
Vidro liso 4,00mm – 40%	Conformidade (x)
Vidros Temperados - 70%	Conformidade (x)
Espelhos – 100%	Conformidade (x)
<b>FORROS – 30,00%</b>	<b>R\$ 5.082,94</b>
Forro de placa mineral – 30,00%	Conformidade (x)
<b>REVESTIMENTO – 5%</b>	<b>R\$ 925,01</b>
Cerâmica – (53%) – 100%	Conformidade (x)
Rejunte – 100%	Conformidade (x)
<b>PAVIMENTAÇÃO – 3,50%</b>	<b>R\$ 1.961,73</b>
Soleira/tabeira – 100%	Conformidade (x)
Rodapé – (16%) – 100%	Conformidade (x)
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 39,44%</b>	<b>R\$ 15.930,58</b>
Iluminação– 100%	Conformidade (x)
<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO – 30%</b>	<b>R\$ 4.085,67</b>
Gabinetes, rack e pach. - 100%	Conformidade (x)
<b>CLIMATIZAÇÃO – 80%</b>	<b>R\$ 28.876,55</b>
Equipamentos – 100%	Conformidade (x)
<b>PINTURAS – 20%</b>	<b>R\$ 5.945,85</b>
Pintura em sup. Metálicas – 100%	Conformidade (x)
Pintura látex – (35%) – 100%	Conformidade (x)
<b>INCÊNDIO E PÂNICO – 100%</b>	<b>R\$ 1.739,85</b>
Extintores – 100%	Conformidade (x)
Sinalização – 100%	Conformidade (x)
Iluminação de emergência – 100%	Conformidade (x)

**BANCADAS, LOUÇAS E METAIS – 60%**

Louças – (85%) – 100%

Metais e pertences – (80%) – 100%

Barras de apoio e transf. – 100%

**R\$ 10.607,75**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

**SERVIÇOS COMPLEMENTARES – 100%**

Limpezas – 100%

Complementos – 100%

**R\$ 4.405,05**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

**TOTAL DA ETAPA:**

**Total c/ BDI:**

**R\$ 86.976,79**

**R\$ 108.006,58**