

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Rio Brillhante/MS

Descrição:

9ª ETAPA (11 de setembro a 10 de outubro de 2013)

2.0 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Consumo – 12,71%

Total – 7,74%

Conformidade (x)

R\$ 3.996,25

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA

Transporte – 11,56%

Total – 0,95%

Conformidade (x)

R\$ 111,88

8.0 – ESTRUTURA DE COBERTURA E PROTEÇÃO

Telha – 100,00%

Rufos e calhas – 61,71%

Total – 40,55%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 21.488,43

9.0 – ESQUADRIAS METÁLICAS

Janelas – 60,00%

Portas – 10,00%

Total – 46,88%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 11.450,90

12.0 – FORRO

Forro gesso – 49,69%

Total – 25,29%

Conformidade (x)

R\$ 5.882,97

13.0 - REVESTIMENTO

Reboco (aditivo) – 100,00%

Rejunte cerâmico – 70,00%

Revestimento cerâmico – 100,00%

Pastilha cerâmica – 70,00%

Total – 18,95%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 8.599,07

14.0 - PAVIMENTAÇÃO

Regularização – 34,57%

Piso cerâmico – 100,00%

Piso cerâmico anti derrapante – 100,00%

Soleira e tabeiras em granito – 86,83%

Rodapé em cerâmica – 100,00%

Total – 56,04%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 25.815,65

15.0 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (VER FL. 1823)

Infra sistema pex (água fria) – 72,49%

Instalação do cavalete – 100%

Registros (aditivo) – 100,00%

NÃO SERÁ EXECUTADO (SUPRESSÃO)

NÃO SERÁ EXECUTADO (SUPRESSÃO)

Conformidade (x)

Tubos e conexões – 100,00%	NÃO SERÁ EXECUTADO (SUPRESSÃO)
Pontos de alimentação – 100,00%	Conformidade (x)
Total – (-29,61)%	(-R\$ 1.191,22)
16.0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	
Caixa de passagem – 47,89%	Conformidade (x)
Caixa sifonada – 40,73%	Conformidade (x)
Fossa séptica e sumidouro – 97,00%	Conformidade (x)
Total – 20,89%	R\$ 4.652,02
17.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Cabos – 75,00%	Conformidade (x)
Total – 18,12%	R\$ 9,991,50
19.0 – CABEAMENTO ESTRUTURADO	
Cabos e conectores – 100,00%	Conformidade (x)
Equipamentos – 2,47%	Conformidade (x)
Total – 39,76%	R\$ 4.004,14
27.0 - ADMINISTRAÇÃO	
Engenheiro ou arquiteto – 12,50%	Conformidade (x)
Mestre de obras 12,50%	Conformidade (x)
Apontarife 12,50%	Conformidade (x)
Total – 12,50%	R\$ 11.262,80
28.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ITEM 28.19)	
Muro, gradil e motor p/ portão – 100,00%	Conformidade (x)
Total – 21,17%	R\$ 10.344,35
Total geral da 9ª etapa	R\$ 117.599,96
Desconto gerado pelas supressões de materiais do item 15.0	R\$ 1.191,22
Total geral da 9ª etapa com o desconto gerado do item 15.0	R\$ 116.408,74
Total geral da 9ª etapa com o desconto gerado do item 15.0 c/ BDI (25,45%)	R\$ 146.034,76
Total com BDI (25,45%) mantendo o desconto inicial e proporcional de 4,997% sobre os itens de aditivo (ver fl. 1819) sobre as parcelas vincendas	R\$ 145.680,67