

CRONOGRAMA DESCRITIVO

OBRA: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Bataguassu/MS
Processo n. 5969/2013

8ª ETAPA (24 de outubro a 24 de novembro de 2014)

14	PISOS EXTERNO	% PREV.	%VERIF.	VALOR PREV.	VALOR VERIFICADO	CONFORMIDADE
14.02	Piso concreto 18MPa, esp.7cm, polido, junta seca serrada, inclusive lastro de brita 3cm	50,00%	50,00%	5.690,62	5.690,62	OK
14.03	Piso concreto 18MPa, esp.8cm, polido, junta seca serrada, armado com CA60 4,2mm 30x30cm, inclusive lastro de brita 3cm	50,00%	50,00%	3.544,76	3.544,76	OK
14.05	Grama esmeralda em placas ou rolos	50,00%	50,00%	1.383,53	1.383,53	OK
	TOTAL	45,66%	45,66%	10.618,90	10.618,90	OK

15	PINTURAS	% PREV.	%VERIF.	VALOR PREV.	VALOR VERIFICADO	CONFORMIDADE
15.01	Emassamento em paredes com massa PVA, 2 demãos	60,00%	60,00%	2.308,61	2.308,61	OK
15.02	Liquido selador acrilico em paredes, 1 demão	60,00%	60,00%	1.034,06	1.034,06	OK
15.03	Pintura latex acrilica em paredes, duas demãos	80,00%	80,00%	10.950,40	10.950,40	OK
15.04	Emassamento em tetos com massa PVA, 2 demãos	60,00%	60,00%	308,74	308,74	OK
15.05	Liquido selador acrilico em tetos, 1 demão	60,00%	60,00%	138,29	138,29	OK
15.06	Pintura latex acrilica em teto, 2 demãos	80,00%	80,00%	621,76	621,76	OK
15.13	Pintura silicone base agua conc.aparente, 1 demão	100,00%	100,00%	493,97	493,97	OK
15.15	Demarcação vagas com simbolo universal para portadores de necessidades especiais	100,00%	100,00%	105,92	105,92	OK
15.16	Demarcação vagas com simbolo universal para idosos	100,00%	100,00%	135,51	135,51	OK
	TOTAL	60,18%	60,18%	16.097,26	16.097,26	OK

16	MUROS	% PREV.	%VERIF.	VALOR PREV.	VALOR VERIFICADO	CONFORMIDADE
16.20	Liquido selador acrilico em paredes, 1 demão	80,00%	80,00%	459,58	459,58	OK
	TOTAL	1,08%	1,08%	459,58	459,58	OK

17	OBRAS COMPLEMENTARES	% PREV.	%VERIF.	VALOR PREV.	VALOR VERIFICADO	CONFORMIDADE
17.07	Barra de apoio reta 80cm inox polido	100,00%	100,00%	699,48	699,48	OK

CRONOGRAMA DESCRITIVO

OBRA: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Bataguassu/MS
Processo n. 5969/2013

8ª ETAPA (24 de outubro a 24 de novembro de 2014)

17.08	Barra de apoio U 530x720x530mm inox polido	100,00%	100,00%	610,60	610,60	OK
17.14	Taxa habite-se	100,00%	100,00%	106,80	106,80	OK
17.15	Projetos 'as built'	100,00%	100,00%	1.780,00	1.780,00	OK
17.16	Limpeza de revestimento cerâmico	100,00%	100,00%	616,62	616,62	OK
17.17	Limpeza de piso cerâmico	100,00%	100,00%	1.029,60	1.029,60	OK
17.18	Limpeza de vidros	100,00%	100,00%	148,20	148,20	OK
17.19	Limpeza geral com materias inclusive esquadrias	100,00%	100,00%	694,20	694,20	OK
	TOTAL	64,74%	64,74%	5.685,50	5.685,50	OK

21	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	% PREV.	%VERIF.	VALOR PREV.	VALOR VERIFICADO	CONFORMIDADE
21.01	Extintor Po Quimico seco 4 kg	100,00%	100,00%	222,08	222,08	OK
21.02	Extintor po quimico seco 12kg	100,00%	100,00%	193,05	193,05	OK
21.03	Extintor Agua Pressurizado 10 lt	100,00%	100,00%	130,11	130,11	OK
21.04	Extintor Gas Carbonico CO2 6 kg	100,00%	100,00%	433,24	433,24	OK
21.05	Placa indicativa EXTINTOR plastico rigido 10x20cm	100,00%	100,00%	39,50	39,50	OK
21.06	Placa indicativa SAIDA plastico rigido 20x10cm	100,00%	100,00%	87,20	87,20	OK
21.07	Bloco autonomo emergencia balizamento com lampada fluorescente compacta 9W 6VDC 600 lumens D9 Aureon	100,00%	100,00%	779,16	779,16	OK
21.08	Bloco autonomo emergencia aclaramento com lampada fluorescente compacta 9W 6VDC 600 lumens D9 Aureon	100,00%	100,00%	389,58	389,58	OK
	TOTAL	100,00%	100,00%	2.273,92	2.273,92	OK

22	LOUÇAS E METAIS	% PREV.	%VERIF.	VALOR PREV.	VALOR VERIFICADO	CONFORMIDADE
22.03	Assento sanitario poliester	100,00%	100,00%	363,58	363,58	OK
22.04	Assento sanitario poliester com abertura frontal	100,00%	100,00%	1.265,37	1.265,37	OK
22.10	Ligação flexivel metal cromado 1/2'x30cm	100,00%	100,00%	127,86	127,86	OK
22.11	Valvula crom. p/lavat.c/ladrão	100,00%	100,00%			OK

CRONOGRAMA DESCRITIVO

OBRA: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Bataguassu/MS
Processo n. 5969/2013

8ª ETAPA (24 de outubro a 24 de novembro de 2014)

	23/8'x1'			132,54	132,54	
22.12	Sifão metal cromado para lavatorio 1'x11/2'	100,00%	100,00%	509,16	509,16	OK
22.13	Torneira cromada Pressmatic mesa luxo Docol	100,00%	100,00%	934,08	934,08	OK
22.15	Valvula metal crom. p/pia americana 31/2'x11/2'	100,00%	100,00%	36,13	36,13	OK
22.16	Sifão metal cromado pia americana 11/2'x11/2'	100,00%	100,00%	85,78	85,78	OK
22.17	Torneira cromada p/pia c/bica movel parede	100,00%	100,00%	166,68	166,68	OK
22.20	Valvula crom. p/tanque c/ladr. 21/2'x11/4'	100,00%	100,00%	32,09	32,09	OK
22.21	Sifão plastico para tanque	100,00%	100,00%	12,94	12,94	OK
22.22	Torneira cromada para tanque	100,00%	100,00%	56,78	56,78	OK
22.23	Torneira cromada para jardim/limpeza	100,00%	100,00%	397,46	397,46	OK
22.24	Ducha manual Activa cromado C50, Deca	100,00%	100,00%	473,76	473,76	OK
22.25	Acabamento cromado 1/2' a 1' C50, Deca	100,00%	100,00%	381,52	381,52	OK
22.28	Papeleira ABS dupla	100,00%	100,00%	159,87	159,87	OK
22.29	Saboneteira p/sabonete liquido ABS	100,00%	100,00%	196,45	196,45	OK
22.30	Toalheiro tipo americano ABS	100,00%	100,00%	221,45	221,45	OK
	TOTAL	66,19%	66,19%	5.553,50	5.553,50	OK

23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	% PREV.	%VERIF.	VALOR PREV.	VALOR VERIFICADO	CONFORMIDADE
23.39	Interruptor 1 tecla simples 611100, PIALPlus	60,00%	60,00%	111,64	111,64	OK
23.40	Interruptor 2 teclas simples 612100, PIALPlus	60,00%	60,00%	28,26	28,26	OK
23.41	Interruptor 3 teclas simples 613100, PIALPlus	60,00%	60,00%	39,96	39,96	OK
23.42	Interruptor 1 tecla paralelo 611101, PIALPlus	60,00%	60,00%	83,76	83,76	OK
23.43	Interruptor 2 teclas paralelas 612104, PIALPlus	60,00%	60,00%	33,29	33,29	OK
23.44	Interruptor intermediario 612107, PIALPlus	60,00%	60,00%	20,19	20,19	OK
23.45	Tomada 2P+T e universal 20A 615077, PIALPlus	60,00%	60,00%	470,74	470,74	OK
23.46	Conj. 2 tomadas 2P universal 615075, PIALPlus	60,00%	60,00%	446,32	446,32	OK
23.47	Modulo tomada 2P+T 20A	60,00%	60,00%			OK

CRONOGRAMA DESCRITIVO

OBRA: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Bataguassu/MS
Processo n. 5969/2013

8ª ETAPA (24 de outubro a 24 de novembro de 2014)

	615079, PialPlus			451,44	451,44	
23.48	Placa 4x4 2+2 postos separados 618514, PialPlus	60,00%	60,00%	84,17	84,17	OK
23.49	Suporte 4x4 6 modulos 612124, PialPlus	60,00%	60,00%	56,95	56,95	OK
23.50	Saida de fio 611148, PialPlus	60,00%	60,00%	37,58	37,58	OK
23.51	Plugue 2P+T com rabicho 1,5m cabo PP	60,00%	60,00%	329,18	329,18	OK
23.52	Sensor de presença teto MI700 Teckron ou similar	60,00%	60,00%	76,72	76,72	OK
23.53	Luminaria arandela sobrepor com grade para 1xFC18W	100,00%	100,00%	1.542,96	1.542,96	OK
23.56	Luminaria poste decoratio 2,00m para 1xFC23W	100,00%	100,00%	551,44	551,44	OK
23.57	Projeto aluminio com vidro para Vmet 250W	100,00%	100,00%	267,86	267,86	OK
23.59	Reator vapor metalica c/ignitor 220V 250W	100,00%	100,00%	83,81	83,81	OK
23.61	Lampada fluorescente compacta eletrônica 18W 127V	100,00%	100,00%	168,96	168,96	OK
23.63	Lampada vapor metalico tubular 250W E40	100,00%	100,00%	49,99	49,99	OK
	TOTAL	10,58%	10,58%	4.935,21	4.935,21	OK

24	CABEAMENTO ESTRUTURADO	% PREV.	% VERIF.	VALOR PREV.	VALOR VERIFICADO	CONFORMIDADE
24.18	Serviços de certificação dos pontos	100,00%	100,00%	1.738,88	1.738,88	OK
	TOTAL	12,08%	12,08%	1.738,88	1.738,88	OK

28	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% PREV.	% VERIF.	VALOR PREV.	VALOR VERIFICADO	CONFORMIDADE
28.01	Engenheiro civil ou arquiteto junior	11,01%	11,01%	1.204,29	1.204,29	OK
28.02	Encarregado geral	11,01%	11,01%	1.989,84	1.989,84	OK
28.03	Apontador/almozarife	11,01%	11,01%	1.974,98	1.974,98	OK
28.04	Alimentação (refeição, suco e sobremesa)	11,01%	11,01%	1.724,17	1.724,17	OK
28.06	Consumo de agua	12,00%	12,00%	152,64	152,64	OK
28.07	Consumo de energia	12,00%	12,00%	80,64	80,64	OK
	TOTAL	9,01%	9,01%	7.126,56	7.126,56	OK
	TOTAL GERAL				54.489,31	

CRONOGRAMA DESCRITIVO

OBRA: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Bataguassu/MS
Processo n. 5969/2013

8ª ETAPA (24 de outubro a 24 de novembro de 2014)

	TOTAL C/ BDI (25,60%)	8,05%	8,05%	68.438,58	68.438,58	OK
	DESONERAÇÃO				8.249,33	
	TOTAL C/ BDI (25,60%) DESCONTADO A DESONERAÇÃO				60.189,25	OK

O valor final total da obra ficou em R\$ 827.073,32, após a desoneração de R\$ 24.747,99 referente à mão de obra (ref. Despacho SOF datado de 04 de novembro de 2014). A desoneração foi dividida pelo número de parcelas vincendas, total de 03 parcelas (6ª, 7ª e 8ª ETAPAS), perfazendo um desconto de R\$ 8.249,33 sobre cada parcela a saldar.

MARCELO ANTÔNIO NAKAO
Chefe da Seção de Projetos