

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM SPDA, EM CORUMBÁ-MS

1ª medição
23 de julho de 2019

DADOS DA OBRA:

- CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: ANCEMA Construções LTDA. - ME
- ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA OBRA: MARCELO FALCHEMBACK
- REGISTRO: A49789-4 RRT Nº 8089709
- VALOR DO CONTRATO: R\$ 188.396,80
- CONTRATO Nº 50/2018
- PROCESSO Nº 5995/2018
- TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
- FISCAL: ENG. AMON MICAEL FERNANDES FLORES
- AUTOR DO PROJETO: GAMA GP INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
- VALOR DA PARCELA MEDIDA: R\$ 21.721,74

CANTEIRO DE OBRA



Detalhe da locação da obra, gabarito e estaqueamento



CANTEIRO DE OBRA



Detalhe da locação (linha de eixo das fundações) e instalação do portão provisório

CANTEIRO DE OBRA



Detalhe da mobilização de máquina e mão de obra



CANTEIRO DE OBRA



Detalhe da mobilização de equipamentos e entrega de parte da estrutura pré-moldada

ESTRUTURA



Detalhe da montagem da perfuratriz e início das perfurações

ESTRUTURA



Detalhe da escavação (com encontro de rocha) e do material retirado
Escavações interrompidas devido ao método de trabalho ser inadequado pelo tipo de solo

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS



Detalhes da valeta, lançamento dos cabos de cobre nú e hastes de aterramento com conector