

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO *ON GRID* DE 45KWP
NA VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU-MS

(PROCESSO N. 20.977/2019)

(CONTRATO N. 28/2019)

1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA

1ª, 2ª E 3ª ETAPAS DO CONTRATO

1ª, 2ª E 3ª ETAPAS



Detalhe dos painéis solares de 335Wp. A contratada entregou 100% do que está contemplado no subitem 1.2

1ª, 2ª E 3ª ETAPAS



Detalhe de 35% dos perfis de alumínio para fixação das placas e de 100% dos ganchos de sustentação dos painéis (subitens 1.7 e 1.8, respectivamente)

1ª, 2ª E 3ª ETAPAS



Detalhe do quadro geral de baixa tensão (QGBT – item 5). Este quadro está dentro do abrigo dos inversores e interligado por meio subterrâneo no padrão de energia do imóvel. (item 4). Os dois itens 100% contemplados.

1ª, 2ª E 3ª ETAPAS



Detalhe do abrigo dos inversores 100% executado.(item 6)

Detalhe dos três inversores já instalados.

1ª, 2ª E 3ª ETAPAS



Detalhe da infraestrutura
de interligação dos
painéis com os
inversores



Aluguel de caçamba para retirada de
entulho.

1ª, 2ª E 3ª ETAPAS



Detalhe de 100% da estrutura de concreto armado pré-moldado, a fim de suportar os painéis fotovoltaicos (item 7). As terças metálicas serão instaladas na primeira semana do mês de maio/2020.

1ª, 2ª E 3ª ETAPAS



Detalhe da estrutura de suporte dos painéis fotovoltaicos (item 7). Por consequência, subitens 8.11, 8.12 e 8.13 contemplados 100%.

1ª, 2ª E 3ª ETAPAS



Detalhe da demolição e reaproveitamento do pavimento intertravado
(subitem 8.5)

1ª, 2ª E 3ª ETAPAS



Detalhe da demolição e construção da alvenaria, tapumes com telhas metálicas trapezoidal e da retirada e posterior recolocação do portão basculante. (subitens 8.1 a 8.5)
