

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

etapa atrasada
 etapa adiantada

GOMES	BDI (%) para serviços	20,54%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

SEGUNDO TERMO ADITIVO

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	MÊS 1			MÊS 2			
					M.O	MAT.			R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									M.O	MAT.			M.O	MAT.	
1 SERVIÇOS INICIAIS															
1.1 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS															
1.1.1	74209 ADAP SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	R\$ 328,21	R\$ 2.625,00	R\$ 2.953,21	100,00%	R\$328,21	R\$2.625,00	R\$2.953,21				
1.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 08/2018	69,12	M2	R\$ 1.124,78	R\$ 8.979,93	R\$ 10.104,71	100,00%	R\$1.124,78	R\$8.979,93	R\$10.104,71				
1.1.3	10507 ADAPT SIURB	PORTÃO DE PEDESTRES(4948 SINAPI) - 1,0M PARA TAPUME	4,40	M2	R\$ 276,45	R\$ 2.655,44	R\$ 2.933,89	100,00%	R\$276,45	R\$2.655,44	R\$2.933,89				
1.1.4	91849	ELETROTUDO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	36,60	M	R\$ 175,14	R\$ 198,08	R\$ 373,22	100,00%	R\$175,14	R\$198,08	R\$373,22				
1.1.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	330,00	M	R\$ 123,31	R\$ 3.798,82	R\$ 3.922,13	100,00%	R\$123,31	R\$3.798,82	R\$3.922,13				
					R\$ 2.029,89	R\$ 18.257,27	R\$ 20.287,16								

1.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
1.2.1	I41805 SINAPI	LOCAÇÃO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 9.257,47	R\$ 9.257,47	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49
1.2.2	I10775 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57
1.2.3	I10775 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57
1.2.4	I10776 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 4.689,71	R\$ 4.689,71	20,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94	20,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94
1.2.5	01_PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	3,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.735,78	R\$ 1.735,78	50,00%	R\$0,00	R\$867,89	R\$867,89				
1.2.6	101878 ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	3,00	UN	R\$ 685,99	R\$ 4.420,30	R\$ 5.106,29	100,00%	R\$685,99	R\$4.420,30	R\$5.106,29				
1.2.7	I20193 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	952,02	M2XMES	R\$ 0,00	R\$ 9.169,04	R\$ 9.169,04	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80
1.2.8	73618 ADAPT SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	952,02	M2	R\$ 13.678,98	R\$ 3.545,97	R\$ 17.224,95	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19	R\$3.444,98	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19	R\$3.444,98
					R\$ 14.364,97	R\$ 44.824,05	R\$ 59.189,02								

1.3 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI															
1.3.1	I36148 SINAPI	EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 799,54	R\$ 799,54	50,00%	R\$0,00	R\$399,77	R\$399,77	50,00%	R\$0,00	R\$399,77	R\$399,77
1.3.2	14400 ADAPT_INF_SBC	EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20,00	CJ	R\$ 0,00	R\$ 594,02	R\$ 594,02	20,00%	R\$0,00	R\$118,80	R\$118,80	20,00%	R\$0,00	R\$118,80	R\$118,80
1.3.3	12639 ADAPT_ORSE	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	146,01	M	R\$ 876,48	R\$ 612,48	R\$ 1.488,96	25,00%	R\$219,12	R\$153,12	R\$372,24	25,00%	R\$219,12	R\$153,12	R\$372,24
1.3.4	04554 ADAPT_ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20	100,00	M	R\$ 324,25	R\$ 1.317,50	R\$ 1.641,75	50,00%	R\$162,12	R\$658,75	R\$820,87	50,00%	R\$162,12	R\$658,75	R\$820,87
1.3.5	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO AF 11/2017	476,00	M2	R\$ 1.131,15	R\$ 2.564,75	R\$ 3.895,90	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18
					R\$ 2.531,88	R\$ 5.888,29	R\$ 8.420,17								

2 SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS															
2.1.1	11022 ADAPT_INF_SBC (ADAPTADA SINAPI)	EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO)	6,00	MES	R\$ 75.602,16	R\$ 4.901,04	R\$ 80.503,20	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02
2.1.2	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	R\$ 33.822,32	R\$ 2.738,55	R\$ 36.560,87	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54
2.1.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48	100,00%	R\$3.885,49	R\$85,99	R\$3.971,48				
2.1.4	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48	100,00%	R\$3.885,49	R\$85,99	R\$3.971,48				
2.1.5	2001004053	ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 306,88	R\$ 306,88	100,00%	R\$0,00	R\$306,88	R\$306,88				
					R\$ 117.195,46	R\$ 8.118,45	R\$ 125.313,91								

3 FACHADA															
3.1 SUBSTITUIÇÃO - ACM															
3.1.1	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01	280,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 304.889,20	R\$ 304.889,20								
3.1.2	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 02	213,05	M2	R\$ 0,00	R\$ 231.988,01	R\$ 231.988,01					100,00%	R\$0,00	R\$231.988,01	R\$231.988,01
3.1.3	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 03	209,85	M2	R\$ 0,00	R\$ 228.503,57	R\$ 228.503,57					100,00%	R\$0,00	R\$228.503,57	R\$228.503,57
3.1.4	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04	166,36	M2	R\$ 0,00	R\$ 181.147,74	R\$ 181.147,74					100,00%	R\$0,00	R\$181.147,74	R\$181.147,74

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

etapa atrasada
etapa adiantada

GOMES

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

SEGUNDO TERMO ADITIVO

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2				
					M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									M.O	MAT.		M.O	MAT.	
3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29							
3.1.6	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29							
3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61	M2	R\$ 0,00	R\$ 234.775,57	R\$ 234.775,57							
3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29							
3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89	M2	R\$ 0,00	R\$ 110.947,00	R\$ 110.947,00							
3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10	34,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 37.022,26	R\$ 37.022,26							
3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 339.385,24	R\$ 339.385,24							
3.1.12	COTAÇÃO 03_12.22	Substituição de estrutura metálica; retirada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM.	1151,24	M2	R\$ 0,00	R\$ 725.753,21	R\$ 725.753,21							
					R\$ 0,00	R\$ 3.232.900,67	R\$ 3.232.900,67							
3.2	VEDAÇÃO - ESQUADRIAS													
3.2.1	COTAÇÃO 01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PR7) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 519.755,19	R\$ 519.755,19							
3.2.2	COTAÇÃO 01.01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PR7) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 514.043,59	R\$ 514.043,59							
					R\$ 0,00	R\$ 1.033.798,78	R\$ 1.033.798,78							
3.3	TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA													
3.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 06/2018	50,27	M	R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55							
					R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55							
4	SUBSTITUIÇÃO - RUFOS													
4.1	10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METÁLICA	1377,22	M	R\$ 7.453,86	R\$ 2.041,92	R\$ 9.495,78							
4.2	101979	CHAPIM (RUFOS CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF. 11/2020	1377,22	M	R\$ 7.337,64	R\$ 62.552,61	R\$ 69.890,25							
					R\$ 14.791,50	R\$ 64.594,53	R\$ 79.386,03							
5	REDEQUAÇÃO - SPDA													
5.1	09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACM DE 18MM/2)	294,65	M	R\$ 1.576,96	R\$ 475,93	R\$ 2.052,89							
5.2	96973	RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	294,65	M	R\$ 5.419,91	R\$ 16.561,63	R\$ 21.981,54							
					R\$ 6.996,87	R\$ 17.037,56	R\$ 24.034,43							
6	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS													
6.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	25,62	M2	R\$ 65,16	R\$ 23,47	R\$ 88,63							
6.2	160114_INF_SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL	85,40	M	R\$ 7.157,50	R\$ 46.575,73	R\$ 53.733,23							
6.3	C1245_3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI)	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE O TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	85,40	M	R\$ 1.127,21	R\$ 608,38	R\$ 1.735,59							
6.4	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF. 08/2022	25,62	M2	R\$ 1.256,91	R\$ 845,56	R\$ 2.102,47							
6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 06/2014	25,62	M2	R\$ 204,75	R\$ 454,89	R\$ 659,64							

30,00%	R\$0,00	R\$217.725,96	R\$217.725,96
--------	---------	---------------	---------------

30,00%	R\$0,00	R\$155.926,55	R\$155.926,55
--------	---------	---------------	---------------

30,00%	R\$0,00	R\$154.213,07	R\$154.213,07
--------	---------	---------------	---------------

50,00%	R\$3.726,93	R\$1.020,96	R\$4.747,89
--------	-------------	-------------	-------------

50,00%	R\$788,48	R\$237,96	R\$1.026,44
--------	-----------	-----------	-------------

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

etapa atrasada
etapa adiantada

GOMES

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

SEGUNDO TERMO ADITIVO

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS			MÊS 1				MÊS 2							
					M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS				
									M.O	MAT.			M.O	MAT.					
7																			
RETIRADA DE ENTULHOS																			
7.1	22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	M3	R\$ 5.869,09	R\$ 5.049,42	R\$ 10.918,51	15,00%	R\$880,36	R\$757,41	R\$1.637,77	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69				
7.2	17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	UN	R\$ 403,09	R\$ 162,97	R\$ 566,06	50,00%	R\$201,54	R\$81,48	R\$283,02	50,00%	R\$201,55	R\$81,49	R\$283,04				
7.3	17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90	M3	R\$ 1.101,51	R\$ 442,57	R\$ 1.544,08					50,00%	R\$550,75	R\$221,28	R\$772,03				
7.4	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	815,90	M3	R\$ 1.081,83	R\$ 7.110,61	R\$ 8.192,44	15,00%	R\$162,27	R\$1.066,59	R\$1.228,86	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48				
					R\$ 8.455,52	R\$ 12.765,57	R\$ 21.221,09												
8																			
LIMPEZA FINAL																			
8.1	93811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99	M2	R\$ 7.047,49	R\$ 2.681,79	R\$ 9.729,28												
8.2	ADAPT_INF_SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	UN	R\$ 1.868,47	R\$ 2.729,22	R\$ 4.597,69	50,00%	R\$934,23	R\$1.364,61	R\$2.298,84								
					R\$ 8.915,96	R\$ 5.411,01	R\$ 14.326,97												
					R\$ 187.422,27														
						R\$ 4.495.815,07													
							R\$ 4.683.237,34												
								1,54%	R\$34.103,55	R\$38.131,89	R\$72.235,44	25,89%	R\$28.096,18	R\$1.184.336,07	R\$1.212.432,25				
								1,54%	R\$34.103,55	R\$38.131,89	R\$72.235,44	27,43%	R\$62.199,73	R\$1.222.467,96	R\$1.284.667,69				

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²

GOMES	BDI (%) para serviços	20,54%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS			MÊS 3			MÊS 4				
					M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									M.O	MAT.			M.O	MAT.	
					R\$ 9.811,53	R\$ 48.508,03	R\$ 58.319,56								
7															
RETIRADA DE ENTULHOS															
7.1	22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	M3	R\$ 5.869,09	R\$ 5.049,42	R\$ 10.918,51	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69
7.2	17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	UN	R\$ 403,09	R\$ 162,97	R\$ 566,06								
7.3	17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90	M3	R\$ 1.101,51	R\$ 442,57	R\$ 1.544,08	50,00%	R\$550,76	R\$221,29	R\$772,05				
7.4	100982	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³- CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	815,90	M3	R\$ 1.081,83	R\$ 7.110,61	R\$ 8.192,44	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48
					R\$ 8.455,52	R\$ 12.765,57	R\$ 21.221,09								
8															
LIMPEZA FINAL															
8.1	93811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99	M2	R\$ 7.047,49	R\$ 2.681,79	R\$ 9.729,28								
8.2	ADAPT_INF_SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	UN	R\$ 1.868,47	R\$ 2.729,22	R\$ 4.597,69								
					R\$ 8.915,96	R\$ 5.411,01	R\$ 14.326,97								
					R\$ 187.422,27			26,96%	R\$35.275,62	R\$1.227.243,74	R\$1.262.519,36	21,83%	R\$34.416,98	R\$988.142,00	R\$1.022.558,98
					R\$ 4.495.815,07		R\$ 4.683.237,34	54,39%	R\$97.475,35	R\$2.449.711,70	R\$2.547.187,05	76,22%	R\$131.892,33	R\$3.437.853,70	R\$3.569.746,03

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²

GOMES	BDI (%) para serviços	20,54%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 5			MÊS 6				
					M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									M.O	MAT.			M.O	MAT.	
1 SERVIÇOS INICIAIS															
1.1 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS															
1.1.1	74209_ADAPT_SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	R\$ 328,21	R\$ 2.625,00	R\$ 2.953,21								
1.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 08/2018	69,12	M2	R\$ 1.124,78	R\$ 8.979,93	R\$ 10.104,71								
1.1.3	10507_ADAPT_SIUORB	PORTÃO DE PEDESTRES (4948_SINAPI) - 1,0M PARA TAPUME	4,40	M2	R\$ 276,45	R\$ 2.655,44	R\$ 2.933,89								
1.1.4	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	36,60	M	R\$ 175,14	R\$ 198,08	R\$ 373,22								
1.1.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	330,00	M	R\$ 123,31	R\$ 3.798,82	R\$ 3.922,13								
					R\$ 2.029,89	R\$ 18.257,27	R\$ 20.287,16								
1.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
1.2.1	I41805_SINAPI	LOCAÇÃO DE 2 UNIDADES DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 9.257,47	R\$ 9.257,47	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,51	R\$1.851,51				
1.2.2	I10775_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO EQUIPADO COM MESA PARA 12 PESSOAS E 1 AR COND. - MÓDULO 02	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,61	R\$1.200,61				
1.2.3	I10775_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO - MÓDULO 1 - (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,61	R\$1.200,61				
1.2.4	I10776_SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO - MÓDULO 03 (SEM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 4.689,71	R\$ 4.689,71	20,00%	R\$0,00	R\$937,95	R\$937,95				
1.2.5	01_PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO JUNTO COM A DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTAINER	3,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 1.735,78	R\$ 1.735,78					50,00%	R\$0,00	R\$867,89	R\$867,89
1.2.6	101878_ADAPTADA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	3,00	UN	R\$ 685,99	R\$ 4.420,30	R\$ 5.106,29								
1.2.7	I20193_SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	952,02	M2XMES	R\$ 0,00	R\$ 9.169,04	R\$ 9.169,04	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,84	R\$1.833,84				
1.2.8	73618_ADAPT_SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	952,02	M2	R\$ 13.678,98	R\$ 3.545,97	R\$ 17.224,95	20,00%	R\$2.735,82	R\$709,21	R\$3.445,03				
					R\$ 14.364,97	R\$ 44.824,05	R\$ 59.189,02								
1.3 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI															
1.3.1	I36148_SINAPI	EPI - CINTURÃO SEGURANÇA TRAVA-QUEDAS	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 799,54	R\$ 799,54								
1.3.2	14400_ADAPT_INF_SBC	EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	20,00	CJ	R\$ 0,00	R\$ 594,02	R\$ 594,02	10,00%	R\$0,00	R\$59,40	R\$59,40	10,00%	R\$0,00	R\$59,42	R\$59,42
1.3.3	12639_ADAPT_ORSE	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS COM CONE PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	146,01	M	R\$ 876,48	R\$ 612,48	R\$ 1.488,96								
1.3.4	04554_ADAPT_ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELA DE POLIETILENO H=1,20	100,00	M	R\$ 324,25	R\$ 1.317,50	R\$ 1.641,75								
1.3.5	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO AF 11/2017	476,00	M2	R\$ 1.331,15	R\$ 2.564,75	R\$ 3.895,90	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18				
					R\$ 2.531,88	R\$ 5.888,29	R\$ 8.420,17								
2 SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS															
2.1.1	11022_ADAPT_INF_SBC (ADAPTADA SINAPI)	EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO)	6,00	MES	R\$ 75.602,16	R\$ 4.901,04	R\$ 80.503,20	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02	17,50%	R\$13.230,41	R\$857,69	R\$14.088,10
2.1.2	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	R\$ 33.822,32	R\$ 2.738,55	R\$ 36.560,87	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54	17,50%	R\$5.918,92	R\$479,25	R\$6.398,17
2.1.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48								
2.1.4	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48								
2.1.5	2001004053	ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 306,88	R\$ 306,88								
					R\$ 117.195,46	R\$ 8.118,45	R\$ 125.313,91								
3 FACHADA															
3.1 SUBSTITUIÇÃO - ACM															
3.1.1	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 01	280,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 304.889,20	R\$ 304.889,20								
3.1.2	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 02	213,05	M2	R\$ 0,00	R\$ 231.988,01	R\$ 231.988,01								
3.1.3	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 03	209,85	M2	R\$ 0,00	R\$ 228.503,57	R\$ 228.503,57								
3.1.4	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 04	166,36	M2	R\$ 0,00	R\$ 181.147,74	R\$ 181.147,74								

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
 PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS
 EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²

GOMES	BDI (%) para serviços	20,54%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 5			MÊS 6				
					M.O	MAT.		% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									M.O	MAT.			M.O	MAT.	
3.1.5	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 05	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29								
3.1.6	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 06	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29								
3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61	M2	R\$ 0,00	R\$ 234.775,57	R\$ 234.775,57	100,00%	R\$0,00	R\$234.775,57	R\$234.775,57				
3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29	100,00%	R\$0,00	R\$279.496,29	R\$279.496,29				
3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89	M2	R\$ 0,00	R\$ 110.947,00	R\$ 110.947,00	100,00%	R\$0,00	R\$110.947,00	R\$110.947,00				
3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10	34,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 37.022,26	R\$ 37.022,26	100,00%	R\$0,00	R\$37.022,26	R\$37.022,26				
3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÁMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 339.385,24	R\$ 339.385,24								
3.1.12	COTAÇÃO 03_12.22	Substituição de estrutura metálica, retirada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM.	1151,24	M2	R\$ 0,00	R\$ 725.753,21	R\$ 725.753,21	20,00%	R\$0,00	R\$145.150,65	R\$145.150,65				
					R\$ 0,00	R\$ 3.232.900,67	R\$ 3.232.900,67								
3.2	VEDAÇÃO - ESQUADRIAS														
3.2.1	COTAÇÃO 01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PR7) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 519.755,19	R\$ 519.755,19	20,00%	R\$0,00	R\$103.951,06	R\$103.951,06				
3.2.2	COTAÇÃO 01.01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PR7) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 514.043,59	R\$ 514.043,59	20,00%	R\$0,00	R\$102.808,74	R\$102.808,74				
					R\$ 0,00	R\$ 1.033.798,78	R\$ 1.033.798,78								
3.3	TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA														
3.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF. 06/2018	50,27	M	R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55								
					R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55								
4	SUBSTITUIÇÃO - RUFOS														
4.1	10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METÁLICA	1377,22	M	R\$ 7.453,86	R\$ 2.041,92	R\$ 9.495,78								
4.2	101979	CHAPIM (RUFOS CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF. 11/2020	1377,22	M	R\$ 7.337,64	R\$ 62.552,61	R\$ 69.890,25								
					R\$ 14.791,50	R\$ 64.594,53	R\$ 79.386,03								
5	READEQUAÇÃO - SPDA														
5.1	09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACM DE 18MM2)	294,65	M	R\$ 1.576,96	R\$ 475,93	R\$ 2.052,89								
5.2	96973	RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	294,65	M	R\$ 5.419,91	R\$ 16.561,63	R\$ 21.981,54								
					R\$ 6.996,87	R\$ 17.037,56	R\$ 24.034,43								
6	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS														
6.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	25,62	M2	R\$ 65,16	R\$ 23,47	R\$ 88,63								
6.2	160114_INF_SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL	85,40	M	R\$ 7.157,50	R\$ 46.575,73	R\$ 53.733,23	50,00%	R\$3.578,75	R\$23.287,87	R\$26.866,62				
6.3	C1245_3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI)	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE O TRINCA / P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	85,40	M	R\$ 1.127,21	R\$ 608,38	R\$ 1.735,59	50,00%	R\$563,61	R\$304,19	R\$867,80				
6.4	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF. 08/2022	25,62	M2	R\$ 1.256,91	R\$ 845,56	R\$ 2.102,47	100,00%	R\$1.256,91	R\$845,56	R\$2.102,47				
6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 08/2014	25,62	M2	R\$ 204,75	R\$ 454,89	R\$ 659,64	100,00%	R\$204,75	R\$454,89	R\$659,64				

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
PROJETO: REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DE CAMPO GRANDE - MS
EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 16.092,86 M²

GOMES	BDI (%) para serviços	20,54%
	BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ TOTAIS			MÊS 5			MÊS 6				
					M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	% PREVISTO	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS
									M.O	MAT.			M.O	MAT.	
					R\$ 9.811,53	R\$ 48.508,03	R\$ 58.319,56								
7		RETIRADA DE ENTULHOS													
7.1	22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	M3	R\$ 5.869,09	R\$ 5.049,42	R\$ 10.918,51	15,00%	R\$880,36	R\$757,41	R\$1.637,77	10,00%	R\$586,94	R\$504,96	R\$1.091,90
7.2	17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	UN	R\$ 403,09	R\$ 162,97	R\$ 566,06								
7.3	17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90	M3	R\$ 1.101,51	R\$ 442,57	R\$ 1.544,08								
7.4	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	815,90	M3	R\$ 1.081,83	R\$ 7.110,61	R\$ 8.192,44	15,00%	R\$162,27	R\$1.066,59	R\$1.228,86	10,00%	R\$108,21	R\$711,07	R\$819,28
					R\$ 8.455,52	R\$ 12.765,57	R\$ 21.221,09								
8		LIMPEZA FINAL													
8.1	93811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2586,99	M2	R\$ 7.047,49	R\$ 2.681,79	R\$ 9.729,28	50,00%	R\$3.523,74	R\$1.340,89	R\$4.864,63	50,00%	R\$3.523,75	R\$1.340,90	R\$4.864,65
8.2	ADAPT_INF_SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	UN	R\$ 1.868,47	R\$ 2.729,22	R\$ 4.597,69					50,00%	R\$934,24	R\$1.364,61	R\$2.298,85
					R\$ 8.915,96	R\$ 5.411,01	R\$ 14.326,97								
					R\$ 187.422,27			23,13%	R\$31.227,47	R\$1.051.775,56	R\$1.083.003,05	0,65%	R\$24.302,47	R\$6.185,79	R\$30.488,26
						R\$ 4.495.815,07		99,35%	R\$163.119,80	R\$4.489.629,26	R\$4.652.749,06	100,00%	R\$187.422,27	R\$4.495.815,07	R\$4.683.237,34