

# GOMES & AZEVEDO LTDA

Avenida Tiradentes nº 697 - Bairro: Vila Taveirópolis CEP: 79090-000  
 CNPJ: 05.556.275/0001-20 Telefone.: (67) 3056-9400 Fax: (67) 3056-9422

e-mail: [env.gomesazevedo@gmail.com](mailto:env.gomesazevedo@gmail.com)

GOMES

BDI (%) para serviços	20,54%
BDI (%) diferenciado para materiais, equipamentos e serviços especializados	14,62%

Sinapi DEZEMBRO/2022 Não Desonerado

seq	ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	R\$ UNITÁRIOS			BDI (%)	R\$ TOTAIS		R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS	MÊS 4					
						M.O	MAT.	TOTAL		M.O	MAT.		% PREVISTO	M.O	MAT.	R\$ GLOBAL DO SERVIÇOS		
1	1		SERVIÇOS INICIAIS															
2	1.1		INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS															
3	1.1.1	74209	ADAP SINAPI	6,00	M2	R\$ 45,38	R\$ 362,95	R\$ 408,33	20,54%	R\$ 328,21	R\$ 2.625,00	R\$ 2.953,21						
4	1.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF 05/2018	69,12	M2	R\$ 13,50	R\$ 107,78	R\$ 121,28	20,54%	R\$ 1.124,78	R\$ 8.979,93	R\$ 10.104,71						
5	1.1.3	10507	ADAPT SIURB	4,40	M2	R\$ 52,50	R\$ 500,67	R\$ 553,17	20,54%	R\$ 278,45	R\$ 2.655,44	R\$ 2.933,89						
6	1.1.4	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	36,60	M	R\$ 3,97	R\$ 4,49	R\$ 8,46	20,54%	R\$ 175,14	R\$ 198,08	R\$ 373,22						
7	1.1.5	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	330,00	M	R\$ 0,31	R\$ 9,55	R\$ 9,86	20,54%	R\$ 123,31	R\$ 3.798,82	R\$ 3.922,13						
8										<b>R\$ 2.029,89</b>	<b>R\$ 18.257,27</b>	<b>R\$ 20.287,16</b>						
9	1.2		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
10	1.2.1	I41805	SINAPI	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	20,54%	R\$ 0,00	R\$ 9.257,47	R\$ 9.257,47	20,00%	R\$0,00	R\$1.851,49	R\$1.851,49		
11	1.2.2	I10775	SINAPI	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00	20,54%	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57		
12	1.2.3	I10775	SINAPI	6,00	MÊS	R\$ 0,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00	20,54%	R\$ 0,00	R\$ 6.002,89	R\$ 6.002,89	20,00%	R\$0,00	R\$1.200,57	R\$1.200,57		
13	1.2.4	I10776	SINAPI	6,00	MES	R\$ 0,00	R\$ 648,43	R\$ 648,43	20,54%	R\$ 0,00	R\$ 4.689,71	R\$ 4.689,71	20,00%	R\$0,00	R\$937,94	R\$937,94		
14	1.2.5	01	PRÓPRIO	3,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	20,54%	R\$ 0,00	R\$ 1.735,78	R\$ 1.735,78						
15	1.2.6	101878	ADAPTADA	3,00	UN	R\$ 189,70	R\$ 1.222,36	R\$ 1.412,06	20,54%	R\$ 685,99	R\$ 4.420,30	R\$ 5.106,29						
16	1.2.7	I20193	SINAPI	952,02	M2XMS	R\$ 0,00	R\$ 7,99	R\$ 7,99	20,54%	R\$ 0,00	R\$ 9.169,04	R\$ 9.169,04	20,00%	R\$0,00	R\$1.833,80	R\$1.833,80		
17	1.2.8	73618	ADAPT SINAPI	952,02	M2	R\$ 11,92	R\$ 3,09	R\$ 15,01	20,54%	R\$ 13.678,98	R\$ 3.545,97	R\$ 17.224,95	20,00%	R\$2.735,79	R\$709,19	R\$3.444,98		
18										<b>R\$ 14.364,97</b>	<b>R\$ 44.824,05</b>	<b>R\$ 59.189,02</b>						
19	1.3		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL - EPC E EPI															
20	1.3.1	I36148	SINAPI	10,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 66,33	R\$ 66,33	20,54%	R\$ 0,00	R\$ 799,54	R\$ 799,54						
21	1.3.2	14400	ADAPT INF-SBC	20,00	CJ	R\$ 0,00	R\$ 24,64	R\$ 24,64	20,54%	R\$ 0,00	R\$ 594,02	R\$ 594,02	20,00%	R\$0,00	R\$118,80	R\$118,80		
22	1.3.3	12639	ADAPT_ORSE	146,01	M	R\$ 4,98	R\$ 3,48	R\$ 8,46	20,54%	R\$ 876,48	R\$ 612,48	R\$ 1.488,96	25,00%	R\$219,12	R\$153,12	R\$372,24		
23	1.3.4	04554	ADAPT_ORSE	100,00	M	R\$ 2,69	R\$ 10,93	R\$ 13,62	20,54%	R\$ 324,25	R\$ 1.317,50	R\$ 1.641,75						
24	1.3.5	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO, AF 11/2017	476,00	M2	R\$ 2,32	R\$ 4,47	R\$ 6,79	20,54%	R\$ 1.331,15	R\$ 2.564,75	R\$ 3.895,90	20,00%	R\$266,23	R\$512,95	R\$779,18		
25										<b>R\$ 2.531,88</b>	<b>R\$ 5.888,29</b>	<b>R\$ 8.420,17</b>						
26	2		SERVIÇOS PRELIMINARES															
27	2.1		SERVIÇOS TÉCNICOS															
28	2.1.1	11022	ADAPT_INF_SBC (ADAPTADA SINAPI)	6,00	MES	R\$ 10.453,26	R\$ 677,65	R\$ 11.130,91	20,54%	R\$ 75.602,16	R\$ 4.901,04	R\$ 80.503,20	16,50%	R\$12.474,35	R\$808,67	R\$13.283,02		
29	2.1.2	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	MES	R\$ 4.676,50	R\$ 378,65	R\$ 5.055,15	20,54%	R\$ 33.822,32	R\$ 2.738,55	R\$ 36.560,87	16,50%	R\$5.580,68	R\$451,86	R\$6.032,54		
30	2.1.3	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	UN	R\$ 3.223,40	R\$ 71,34	R\$ 3.294,74	20,54%	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48						
31	2.1.4	SIURB-INFRA 16-02-09/SIURB-INFRA (adaptada SINAPI)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA REGULAMENTADORA NR-01	1,00	UN	R\$ 3.223,40	R\$ 71,34	R\$ 3.294,74	20,54%	R\$ 3.885,49	R\$ 85,99	R\$ 3.971,48						
32	2.1.5	2001004053	ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 254,59	R\$ 254,59	20,54%	R\$ 0,00	R\$ 306,88	R\$ 306,88						
33										<b>R\$ 117.195,46</b>	<b>R\$ 8.118,45</b>	<b>R\$ 125.313,91</b>						
34	3		FACHADA															
35	3.1		SUBSTITUIÇÃO - ACM															
36	3.1.1		COTAÇÃO 02.01_12.22	280,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 304.889,20	R\$ 304.889,20						
37	3.1.2		COTAÇÃO 02.01_12.22	213,05	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 231.988,01	R\$ 231.988,01						
38	3.1.3		COTAÇÃO 02.01_12.22	209,85	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 228.503,57	R\$ 228.503,57						
39	3.1.4		COTAÇÃO 02.01_12.22	166,36	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 181.147,74	R\$ 181.147,74						
40	3.1.5		COTAÇÃO 02.01_12.22	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29	100,00%	R\$0,00	R\$279.496,29	R\$279.496,29		
41	3.1.6		COTAÇÃO 02.01_12.22	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29						

50	3.1.7	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 07	215,61	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 234.775,57	R\$ 234.775,57
51	3.1.8	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 08	256,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 279.496,29	R\$ 279.496,29
52	3.1.9	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 09	101,89	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 110.947,00	R\$ 110.947,00

53	3.1.10	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE. INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 10	34,00	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 37.022,26	R\$ 37.022,26				
54	3.1.11	COTAÇÃO 02.01_12.22	SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE. INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR 4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) PRUMADA 11	311,68	M2	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 339.385,24	R\$ 339.385,24				
55	3.1.12	COTAÇÃO 03_12.22	Substituição de estrutura metálica; retirada de estrutura metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova estrutura para fixação do ACM.	1151,24	M2	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 725.753,21	R\$ 725.753,21	20,00%	R\$0,00	R\$145.150,64	R\$145.150,64
56										R\$ 0,00	R\$ 3.232.900,67	R\$ 3.232.900,67				
57																
58	<b>3.2</b>		<b>VEDAÇÃO - ESQUADRIAS</b>													
59	3.2.1	COTAÇÃO 01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 48,23	R\$ 48,23	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 519.755,19	R\$ 519.755,19	20,00%	R\$0,00	R\$103.951,03	R\$103.951,03
60	3.2.2	COTAÇÃO 01.01_12.22	RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS	9402,02	M	R\$ 0,00	R\$ 47,70	R\$ 47,70	14,62%	R\$ 0,00	R\$ 514.043,59	R\$ 514.043,59	20,00%	R\$0,00	R\$102.808,71	R\$102.808,71
61										R\$ 0,00	R\$ 1.033.798,78	R\$ 1.033.798,78				
62																
63	<b>3.3</b>		<b>TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA</b>													
64	3.3.1	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	50,27	M	R\$ 38,43	R\$ 61,24	R\$ 99,67	20,54%	R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55	50,00%	R\$1.164,35	R\$1.855,43	R\$3.019,78
65										R\$ 2.328,69	R\$ 3.710,86	R\$ 6.039,55				
66																
67	<b>4</b>		<b>SUBSTITUIÇÃO - RUFOS</b>													
68	4.1	10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINÇÕES EM CHAPA METÁLICA	1377,22	M	R\$ 4,49	R\$ 1,23	R\$ 5,72	20,54%	R\$ 7.453,86	R\$ 2.041,92	R\$ 9.495,78				
69	4.2	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF_11/2020	1377,22	M	R\$ 4,42	R\$ 37,68	R\$ 42,10	20,54%	R\$ 7.337,64	R\$ 62.552,61	R\$ 69.890,25	50,00%	R\$3.668,82	R\$31.276,31	R\$34.945,13
70										R\$ 14.791,60	R\$ 64.594,53	R\$ 79.386,03				
71																
72	<b>5</b>		<b>READEQUAÇÃO - SPDA</b>													
73	5.1	09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)	RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 18MM2)	294,65	M	R\$ 4,44	R\$ 1,34	R\$ 5,78	20,54%	R\$ 1.576,96	R\$ 475,93	R\$ 2.052,89				
74	5.2	96973	RECOLOCAÇÃO DE CORDALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	294,65	M	R\$ 15,26	R\$ 46,63	R\$ 61,89	20,54%	R\$ 5.419,91	R\$ 16.561,63	R\$ 21.981,54	50,00%	R\$2.709,96	R\$8.280,82	R\$10.990,78
75										R\$ 6.996,87	R\$ 17.037,56	R\$ 24.034,43				
76																
77	<b>6</b>		<b>TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS</b>													
78	6.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	25,62	M2	R\$ 2,11	R\$ 0,76	R\$ 2,87	20,54%	R\$ 65,16	R\$ 23,47	R\$ 88,63	100,00%	R\$65,16	R\$23,47	R\$88,63
79	6.2	160114_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL	85,40	M	R\$ 69,53	R\$ 452,45	R\$ 521,98	20,54%	R\$ 7.157,50	R\$ 46.575,73	R\$ 53.733,23	50,00%	R\$3.578,75	R\$23.287,86	R\$26.866,61
80	6.3	C1245.3_ADATP_SEINFR (ADAPTADA SINAPI)	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRELAÇÃO OU DILATAÇÃO DE TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm	85,40	M	R\$ 10,95	R\$ 5,91	R\$ 16,86	20,54%	R\$ 1.127,21	R\$ 608,38	R\$ 1.735,59	50,00%	R\$563,60	R\$304,19	R\$867,79
81	6.4	87809	EMBOCOU OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	25,62	M2	R\$ 40,70	R\$ 27,38	R\$ 68,08	20,54%	R\$ 1.256,91	R\$ 845,56	R\$ 2.102,47				
82	6.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	25,62	M2	R\$ 6,63	R\$ 14,73	R\$ 21,36	20,54%	R\$ 204,75	R\$ 454,89	R\$ 659,64				
83										R\$ 9.811,63	R\$ 48.508,03	R\$ 58.319,66				
84																
85	<b>7</b>		<b>RETIRADA DE ENTULHOS</b>													
86	7.1	22512_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA	100,00	M3	R\$ 48,69	R\$ 41,89	R\$ 90,58	20,54%	R\$ 5.869,09	R\$ 5.049,42	R\$ 10.918,51	20,00%	R\$1.173,81	R\$1.009,88	R\$2.183,69
87	7.2	17403_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M	20,00	UN	R\$ 16,72	R\$ 6,76	R\$ 23,48	20,54%	R\$ 403,09	R\$ 162,97	R\$ 566,06				
88	7.3	17402_ADAPT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO ELEVADOR DO EDIFÍCIO	815,90	M3	R\$ 1,12	R\$ 0,45	R\$ 1,57	20,54%	R\$ 1.101,51	R\$ 442,57	R\$ 1.544,08				
89	7.4	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	815,90	M3	R\$ 1,10	R\$ 7,23	R\$ 8,33	20,54%	R\$ 1.081,83	R\$ 7.110,61	R\$ 8.192,44	20,00%	R\$216,36	R\$1.422,12	R\$1.638,48
90										R\$ 8.455,62	R\$ 12.765,67	R\$ 21.221,09				
91																
92	<b>8</b>		<b>LIMPEZA FINAL</b>													
93	8.1	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	2566,99	M2	R\$ 2,26	R\$ 0,86	R\$ 3,12	20,54%	R\$ 7.047,49	R\$ 2.681,79	R\$ 9.729,28				
94	8.2	ADAPT-INF.SBC-12689 (ADAPTADA SINAPI)	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	2,00	UN	R\$ 775,04	R\$ 1.132,08	R\$ 1.907,12	20,54%	R\$ 1.868,47	R\$ 2.729,22	R\$ 4.597,69				
95										R\$ 8.915,96	R\$ 5.411,01	R\$ 14.326,97				
96																
97										R\$ 187.422,27			15,87%	R\$34.416,98	R\$708.645,71	R\$743.062,69
98											R\$ 4.495.815,07					
99												R\$ 4.683.237,34	70,26%	R\$131.892,33	R\$3.158.357,41	R\$3.290.249,74
100																
101																
102																
103																

CAMPO GRANDE, 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

ERSON GOMES DE AZEVEDO:86876163172  
3172

GOMES & AZEVEDO LTDA  
ERSON GOMES DE AZEVEDO  
CPF: 868.761.631-72

Assinado de forma digital por  
ERSON GOMES DE  
AZEVEDO:86876163172  
Dados: 2024.02.27 13:01:48  
-04'00"