

**e-mail: gomesazevedo@terra.com.br**

Sinapi DEZEMBRO/2022 Não Desonerado

|     |  |                   |  |  |
|-----|--|-------------------|--|--|
| 2.1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |
|-----|--|-------------------|--|--|

|                          |                                                                          |                                                                                                                                        |      |     |               |            |               |               |              |       |               |            |                |              |                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| 2.1.1                    | 11022_ADA<br>PT_INF.SBC<br>(ADAPTADA<br>SINAPI)                          | EQUIPE DE OBRA - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA PARA<br>OBRAS DE REFORMAS (ENGENHEIRO CIVIL, JUNIOR,<br>MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO) | 6,00 | MES | R\$ 10.453,26 | R\$ 677,65 | R\$ 11.130,91 | R\$ 62.719,56 | R\$ 4.065,90 | 0,00% | R\$ 12.882,60 | R\$ 835,14 | R\$ 75.602,16  | R\$ 4.901,04 | R\$ 80.503,20  |
| 2.1.2                    | 100321                                                                   | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM<br>ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | 6,00 | MES | R\$ 4.676,50  | R\$ 378,65 | R\$ 5.055,15  | R\$ 28.059,00 | R\$ 2.271,90 | 0,00% | R\$ 5.763,32  | R\$ 466,65 | R\$ 33.822,32  | R\$ 2.738,55 | R\$ 36.560,87  |
| 2.1.3                    | SIURB-<br>INFRA 16-<br>02-<br>09/SIURB-<br>INFRA<br>(adaptada<br>SINAPI) | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE<br>GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                      | 1,00 | UN  | R\$ 3.223,40  | R\$ 71,34  | R\$ 3.294,74  | R\$ 3.223,40  | R\$ 71,34    | 0,00% | R\$ 662,09    | R\$ 14,65  | R\$ 3.885,49   | R\$ 85,99    | R\$ 3.971,48   |
| 2.1.4                    | SIURB-<br>INFRA 16-<br>02-<br>09/SIURB-<br>INFRA<br>(adaptada<br>SINAPI) | IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE<br>GERENCIAMENTO DE RISCOS CONFORME A NORMA<br>REGULAMENTADORA NR-01                                      | 1,00 | UN  | R\$ 3.223,40  | R\$ 71,34  | R\$ 3.294,74  | R\$ 3.223,40  | R\$ 71,34    | 0,00% | R\$ 662,09    | R\$ 14,65  | R\$ 3.885,49   | R\$ 85,99    | R\$ 3.971,48   |
| 2.1.5                    | 2001004053                                                               | ART OU RRT - FAIXA 3 - CONTRATOS ACIMA DE R\$<br>15.000,00                                                                             | 1,00 | UN  | R\$ 0,00      | R\$ 254,59 | R\$ 254,59    | R\$ 0,00      | R\$ 254,59   | 0,00% | R\$ 0,00      | R\$ 52,29  | R\$ 0,00       | R\$ 306,88   | R\$ 306,88     |
| VALOR GLOBAL DO ITEM 2.1 |                                                                          |                                                                                                                                        |      |     |               |            |               |               |              |       |               |            | R\$ 117.195,46 | R\$ 8.118,45 | R\$ 125.313,91 |

|   |         |
|---|---------|
| 3 | FACHADA |
|---|---------|

|                          |                        |                                                                                                                                                                                            |         |    |          |            |            |          |                |       |          |               |          |                  |                  |         |         |              |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|------------|------------|----------|----------------|-------|----------|---------------|----------|------------------|------------------|---------|---------|--------------|
| 3.1                      | SUBSTITUIÇÃO - ACM     |                                                                                                                                                                                            |         |    |          |            |            |          |                |       |          |               |          |                  |                  |         |         |              |
| 3.1.1                    | COTAÇÃO<br>02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE,<br>INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR<br>4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO<br>EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) <b>PRUMADA<br/>01</b> | 280,00  | M2 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 266.000,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 38.889,20 | R\$ 0,00 | R\$ 304.889,20   | R\$ 304.889,20   |         |         |              |
| 3.1.2                    | COTAÇÃO<br>02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE,<br>INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR<br>4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO<br>EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) <b>PRUMADA<br/>02</b> | 213,05  | M2 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 202.397,50 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 29.590,51 | R\$ 0,00 | R\$ 231.988,01   | R\$ 231.988,01   |         |         |              |
| 3.1.3                    | COTAÇÃO<br>02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE,<br>INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR<br>4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO<br>EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) <b>PRUMADA<br/>03</b> | 209,85  | M2 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 199.357,50 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 29.146,07 | R\$ 0,00 | R\$ 228.503,57   | R\$ 228.503,57   |         |         |              |
| 3.1.4                    | COTAÇÃO<br>02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE,<br>INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR<br>4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO<br>EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) <b>PRUMADA<br/>04</b> | 166,36  | M2 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 158.042,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 23.105,74 | R\$ 0,00 | R\$ 181.147,74   | R\$ 181.147,74   |         |         |              |
| 3.1.5                    | COTAÇÃO<br>02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE,<br>INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR<br>4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO<br>EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) <b>PRUMADA<br/>05</b> | 256,68  | M2 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 243.846,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 35.650,29 | R\$ 0,00 | R\$ 279.496,29   | R\$ 279.496,29   |         |         |              |
| 3.1.6                    | COTAÇÃO<br>02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE,<br>INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR<br>4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO<br>EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) <b>PRUMADA<br/>06</b> | 256,68  | M2 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 243.846,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 35.650,29 | R\$ 0,00 | R\$ 279.496,29   | R\$ 279.496,29   |         |         |              |
| 3.1.7                    | COTAÇÃO<br>02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE,<br>INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR<br>4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO<br>EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) <b>PRUMADA<br/>07</b> | 215,61  | M2 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 204.829,50 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 29.946,07 | R\$ 0,00 | R\$ 234.775,57   | R\$ 234.775,57   |         |         |              |
| 3.1.8                    | COTAÇÃO<br>02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE,<br>INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR<br>4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO<br>EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) <b>PRUMADA<br/>08</b> | 256,68  | M2 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 243.846,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 35.650,29 | R\$ 0,00 | R\$ 279.496,29   | R\$ 279.496,29   |         |         |              |
| 3.1.9                    | COTAÇÃO<br>02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE,<br>INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR<br>4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO<br>EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) <b>PRUMADA<br/>09</b> | 101,89  | M2 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 96.795,50  | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 14.151,50 | R\$ 0,00 | R\$ 110.947,00   | R\$ 110.947,00   |         |         |              |
| 3.1.10                   | COTAÇÃO<br>02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE,<br>INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR<br>4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO<br>EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) <b>PRUMADA<br/>10</b> | 34,00   | M2 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 32.300,00  | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 4.722,26  | R\$ 0,00 | R\$ 37.022,26    | R\$ 37.022,26    | 100,00% | R\$0,00 | R\$37.022,26 |
| 3.1.11                   | COTAÇÃO<br>02.01_12.22 | SUBSTITUIÇÃO DE ACM CINZA EXISTENTE,<br>INSTALAÇÃO DE NOVO ACM CINZA MODELO KYNAR<br>4mm COM LÂMINAS REFORÇADAS PARA USO<br>EXTERNO. (Ver especificações detalhadas) <b>PRUMADA<br/>11</b> | 311,68  | M2 | R\$ 0,00 | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 | R\$ 0,00 | R\$ 296.096,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 43.289,24 | R\$ 0,00 | R\$ 339.385,24   | R\$ 339.385,24   |         |         |              |
| 3.1.12                   | COTAÇÃO<br>03_12.22    | Substituição de estrutura metálica; retirada de estrutura<br>metálica do ACM preparo de parede e instalação de nova<br>estrutura para fixação do ACM.                                      | 1151,24 | M2 | R\$ 0,00 | R\$ 550,00 | R\$ 550,00 | R\$ 0,00 | R\$ 633.182,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 92.571,21 | R\$ 0,00 | R\$ 725.753,21   | R\$ 725.753,21   |         |         |              |
| VALOR GLOBAL DO ITEM 3.1 |                        |                                                                                                                                                                                            |         |    |          |            |            |          |                |       |          |               | R\$ 0,00 | R\$ 3.232.900,67 | R\$ 3.232.900,67 |         |         |              |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 3.2 | VEDAÇÃO - ESQUADRIAS |
|-----|----------------------|

|                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |           |            |            |              |                |       |              |               |               |                  |                  |         |             |              |              |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|------------|------------|--------------|----------------|-------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------|-------------|--------------|--------------|
| 3.2.1                    | COTAÇÃO 01_12.22                         | RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2250-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS | 9402,02 | M  | R\$ 0,00  | R\$ 48,23  | R\$ 48,23  | R\$ 0,00     | R\$ 453.459,42 | 0,00% | R\$ 0,00     | R\$ 66.295,77 | R\$ 0,00      | R\$ 519.755,19   | R\$ 519.755,19   |         |             |              |              |
| 3.2.2                    | COTAÇÃO 01.01_12.22                      | RETIRADA DA BORRACHA EXISTENTE DOS CAIXILHOS - INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE NOVAS BORRACHAS EXTERNAS DOS QUADROS (BMT-GUA-2202-PRT) DE VEDAÇÃO ENTRE OS VIDROS. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, INCLUSO PTA E MATERIAL DE SEGURANÇA DOS OPERÁRIOS | 9402,02 | M  | R\$ 0,00  | R\$ 47,70  | R\$ 47,70  | R\$ 0,00     | R\$ 448.476,35 | 0,00% | R\$ 0,00     | R\$ 65.567,24 | R\$ 0,00      | R\$ 514.043,59   | R\$ 514.043,59   |         |             |              |              |
| VALOR GLOBAL DO ITEM 3.2 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |           |            |            |              |                |       |              |               | R\$ 0,00      | R\$ 1.033.798,78 | R\$ 1.033.798,78 |         |             |              |              |
| 3.3                      |                                          | TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO - FACHADA                                                                                                                                                                                                              |         |    |           |            |            |              |                |       |              |               |               |                  |                  |         |             |              |              |
| 3.3.1                    | 98575                                    | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_ 08/2018                                                                                                                     | 50,27   | M  | R\$ 38,43 | R\$ 61,24  | R\$ 99,67  | R\$ 1.931,88 | R\$ 3.078,53   | 0,00% | R\$ 396,81   | R\$ 632,33    | R\$ 2.328,69  | R\$ 3.710,86     | R\$ 6.039,55     |         |             |              |              |
| VALOR GLOBAL DO ITEM 3.3 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |           |            |            |              |                |       |              |               | R\$ 2.328,69  | R\$ 3.710,86     | R\$ 6.039,55     |         |             |              |              |
| 4                        |                                          | SUBSTITUIÇÃO - RUFOS                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |           |            |            |              |                |       |              |               |               |                  |                  |         |             |              |              |
| 4.1                      | 10-60-32/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)    | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA                                                                                                                                                                                                   | 1377,22 | M  | R\$ 4,49  | R\$ 1,23   | R\$ 5,72   | R\$ 6.183,72 | R\$ 1.693,98   | 0,00% | R\$ 1.270,14 | R\$ 347,94    | R\$ 7.453,86  | R\$ 2.041,92     | R\$ 9.495,78     |         |             |              |              |
| 4.2                      | 101979                                   | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO NUM 26, CORTE 33 CM. AF_ 11/2020                                                                                                                                                                                   | 1377,22 | M  | R\$ 4,42  | R\$ 37,68  | R\$ 42,10  | R\$ 6.087,31 | R\$ 51.893,65  | 0,00% | R\$ 1.250,33 | R\$ 10.658,96 | R\$ 7.337,64  | R\$ 62.552,61    | R\$ 69.890,25    |         |             |              |              |
| VALOR GLOBAL DO ITEM 4   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |           |            |            |              |                |       |              |               | R\$ 14.791,50 | R\$ 64.594,53    | R\$ 79.386,03    |         |             |              |              |
| 5                        |                                          | READEQUAÇÃO - SPDA                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |           |            |            |              |                |       |              |               |               |                  |                  |         |             |              |              |
| 5.1                      | 09-60-17/SIURB-EDIF (ADAPTADA SINAPI)    | RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS (RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2)                                                                                                                                                                     | 294,65  | M  | R\$ 4,44  | R\$ 1,34   | R\$ 5,78   | R\$ 1.308,25 | R\$ 394,83     | 0,00% | R\$ 268,71   | R\$ 81,10     | R\$ 1.576,96  | R\$ 475,93       | R\$ 2.052,89     |         |             |              |              |
| 5.2                      | 96973                                    | RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² EXISTENTE, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                                               | 294,65  | M  | R\$ 15,26 | R\$ 46,63  | R\$ 61,89  | R\$ 4.496,36 | R\$ 13.739,53  | 0,00% | R\$ 923,55   | R\$ 2.822,10  | R\$ 5.419,91  | R\$ 16.561,63    | R\$ 21.981,54    |         |             |              |              |
| VALOR GLOBAL DO ITEM 5   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |           |            |            |              |                |       |              |               | R\$ 6.996,87  | R\$ 17.037,56    | R\$ 24.034,43    |         |             |              |              |
| 6                        |                                          | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS                                                                                                                                                                                                                         |         |    |           |            |            |              |                |       |              |               |               |                  |                  |         |             |              |              |
| 6.1                      | 97631                                    | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                                               | 25,62   | M2 | R\$ 2,11  | R\$ 0,76   | R\$ 2,87   | R\$ 54,06    | R\$ 19,47      | 0,00% | R\$ 11,10    | R\$ 4,00      | R\$ 65,16     | R\$ 23,47        | R\$ 88,63        |         |             |              |              |
| 6.2                      | 160114_INF-SBC (ADAPTADA SINAPI)         | TRATAMENTO DE TRINCAS / FISSURAS NA FACHADA - COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ADESIVO ESTRUTURAL                                                                                                                                                                | 85,40   | M  | R\$ 69,53 | R\$ 452,45 | R\$ 521,98 | R\$ 5.937,86 | R\$ 38.639,23  | 0,00% | R\$ 1.219,64 | R\$ 7.936,50  | R\$ 7.157,50  | R\$ 46.575,73    | R\$ 53.733,23    | 50,00%  | R\$3.578,75 | R\$23.287,87 | R\$26.866,62 |
| 6.3                      | C1245.3_AD ATP_SEINF R (ADAPTADA SINAPI) | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE C/TRINCA P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=15cm REF. CENT.LARG.=5cm                                                                                                                                                 | 85,40   | M  | R\$ 10,95 | R\$ 5,91   | R\$ 16,86  | R\$ 935,13   | R\$ 504,71     | 0,00% | R\$ 192,08   | R\$ 103,67    | R\$ 1.127,21  | R\$ 608,38       | R\$ 1.735,59     | 50,00%  | R\$563,61   | R\$304,19    | R\$867,80    |
| 6.4                      | 87809                                    | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, COM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022                      | 25,62   | M2 | R\$ 40,70 | R\$ 27,38  | R\$ 68,08  | R\$ 1.042,73 | R\$ 701,48     | 0,00% | R\$ 214,18   | R\$ 144,08    | R\$ 1.256,91  | R\$ 845,56       | R\$ 2.102,47     | 100,00% | R\$1.256,91 | R\$845,56    | R\$2.102,47  |
| 6.5                      | 88420                                    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014                                                                                                   | 25,62   | M2 | R\$ 6,63  | R\$ 14,73  | R\$ 21,36  | R\$ 169,86   | R\$ 377,38     | 0,00% | R\$ 34,89    | R\$ 77,51     | R\$ 204,75    | R\$ 454,89       | R\$ 659,64       | 100,00% | R\$204,75   | R\$454,89    | R\$659,64    |
| VALOR GLOBAL DO ITEM 6   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |           |            |            |              |                |       |              |               | R\$ 9.811,53  | R\$ 48.508,03    | R\$ 58.319,56    |         |             |              |              |
| 7                        |                                          | RETIRADA DE ENTULHOS                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |           |            |            |              |                |       |              |               |               |                  |                  |         |             |              |              |
| 7.1                      | 22512_ADA PT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)   | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO - FERRAMENTA E MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                     | 100,00  | M3 | R\$ 48,69 | R\$ 41,89  | R\$ 90,58  | R\$ 4.869,00 | R\$ 4.189,00   | 0,00% | R\$ 1.000,09 | R\$ 860,42    | R\$ 5.869,09  | R\$ 5.049,42     | R\$ 10.918,51    |         |             |              |              |
| 7.2                      | 17403_ADA PT_INF.SBC (ADAPTADA SINAPI)   | TRANSPORTE HORIZONTAL DE EQUIPAMENTOS - ATÉ 10 M                                                                                                                                                                                                         | 20,00   | UN | R\$ 16,72 | R\$ 6,76   | R\$ 23,48  | R\$ 334,40   | R\$ 135,20     | 0,00% | R\$ 68,69    | R\$ 27,77     | R\$ 403,09    | R\$ 162,97       | R\$ 566,06       |         |             |              |              |

|                                          |                                                 |                                                                                                                                            |         |    |            |              |              |              |              |       |              |              |                |                  |                  |         |               |                 |                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 7.3                                      | 17402_ADA<br>PT_INF.SBC<br>(ADAPTADA<br>SINAPI) | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS COM USO<br>ELEVADOR DO EDIFÍCIO                                                                           | 815,90  | M3 | R\$ 1,12   | R\$ 0,45     | R\$ 1,57     | R\$ 913,81   | R\$ 367,16   | 0,00% | R\$ 187,70   | R\$ 75,41    | R\$ 1.101,51   | R\$ 442,57       | R\$ 1.544,08     |         |               |                 |                 |
| 7.4                                      | 100982                                          | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM<br>CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM<br>SERVENTE E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020 | 815,90  | M3 | R\$ 1,10   | R\$ 7,23     | R\$ 8,33     | R\$ 897,49   | R\$ 5.898,96 | 0,00% | R\$ 184,34   | R\$ 1.211,65 | R\$ 1.081,83   | R\$ 7.110,61     | R\$ 8.192,44     |         |               |                 |                 |
| VALOR GLOBAL DO ITEM 7                   |                                                 |                                                                                                                                            |         |    |            |              |              |              |              |       |              |              | R\$ 8.455,52   | R\$ 12.765,57    | R\$ 21.221,09    |         |               |                 |                 |
| 8                                        |                                                 | LIMPEZA FINAL                                                                                                                              |         |    |            |              |              |              |              |       |              |              |                |                  |                  |         |               |                 |                 |
| 8.1                                      | 99811                                           | LIMPEZA FINAL DE OBRA                                                                                                                      | 2586,99 | M2 | R\$ 2,26   | R\$ 0,86     | R\$ 3,12     | R\$ 5.846,60 | R\$ 2.224,81 | 0,00% | R\$ 1.200,89 | R\$ 456,98   | R\$ 7.047,49   | R\$ 2.681,79     | R\$ 9.729,28     | 50,00%  | R\$3.523,75   | R\$1.340,90     | R\$4.864,65     |
| 8.2                                      | ADAPT-INF-<br>SBC-12689<br>(ADAPTADA<br>SINAPI) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO                                                                                                   | 2,00    | UN | R\$ 775,04 | R\$ 1.132,08 | R\$ 1.907,12 | R\$ 1.550,08 | R\$ 2.264,16 | 0,00% | R\$ 318,39   | R\$ 465,06   | R\$ 1.868,47   | R\$ 2.729,22     | R\$ 4.597,69     | 50,00%  | R\$934,24     | R\$1.364,61     | R\$2.298,85     |
| VALOR GLOBAL DO ITEM 8                   |                                                 |                                                                                                                                            |         |    |            |              |              |              |              |       |              |              | R\$ 8.915,96   | R\$ 5.411,01     | R\$ 14.326,97    |         |               |                 |                 |
| VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA               |                                                 |                                                                                                                                            |         |    |            |              |              |              |              |       |              |              | R\$ 187.422,27 |                  |                  | 1,59%   | R\$10.062,01  | R\$64.620,28    | R\$74.682,29    |
| VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |                                                 |                                                                                                                                            |         |    |            |              |              |              |              |       |              |              |                | R\$ 4.495.815,07 |                  |         |               |                 |                 |
| VALOR GLOBAL DA REFORMA                  |                                                 |                                                                                                                                            |         |    |            |              |              |              |              |       |              |              |                |                  | R\$ 4.683.237,34 | 100,00% | R\$187.422,27 | R\$4.495.815,07 | R\$4.683.237,34 |

Campo Grande, MS 31 de Maio de 2024.

Gomes & Azevedo LTDA - LTDA  
CNPJ: 03.688.640.0001-24

Assinado de forma digital por ERSON GOMES DE AZEVEDO:86876163172  
GOMES DE AZEVEDO:86876163172  
Dados: 2024.07.30 08:48:18 -04'00'