

Obra: adaptações no imóvel que abriga a Nova Sede do TRT 24ª Região (refeitório, banheiro da presidência e Núcleo de Conciliação)

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	REFEITÓRIO	C. Total	1ª ETAPA		2ª ETAPA (PARCIAL)	
		80.165,75	32,09%	25.722,65	67,91%	54.443,11
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.671,17	55,76%	13.756,81	44,24%	10.914,36
1.1	Administração Direta	19.764,40	50%	9.882,20	50%	9.882,20
1.2	Ferramentas	100,00	50%	50,00	50%	50,00
1.3	Mobilizações e Desmobilizações	459,52	50%	229,76	50%	229,76
1.4	Documentação	1.003,20	25%	250,80	75%	752,40
1.5	Canteiro de Obra	2.420,00	100%	2.420,00		0,00
1.6	Retiradas/Demolições	924,05	100%	924,05		0,00
2	INFRAESTRUTURA	1.568,86	100%	1.568,86		
2.1	Fundações, Impermeabilização e Movimentação de terra	1.568,86	100%	1.568,86		
3	SUPERESTRUTURA	3.093,33	100%	3.093,33		
3.1	Moldagem e Concretagem	3.093,33	100%	3.093,33		
4	VEDAÇÕES	6.665,23			100%	6.665,23
4.1	Vedações em concreto celular	6.665,23			100%	6.665,23
5	ESQUADRIAS	6.048,20	28,28%	1.710,47	71,72%	4.337,73
5.1	Janelas	4.079,46			100%	4.079,46
5.2	Portas	258,27			100%	258,27
5.3	Requadro de esquadrias	1.710,47	100%	1.710,47		
6	COBERTURA	3.052,39			100%	3.052,39
6.1	Estrutura do Forro	3.052,39			100%	3.052,39
7	REVESTIMENTOS	16.987,13			100%	16.987,13
7.1	Revestimentos de parede	5.728,54			100%	5.728,54
7.2	Revestimentos de piso	7.855,95			100%	7.855,95
7.3	Revestimento de Teto	3.402,64			100%	3.402,64
8	CLIMATIZAÇÃO/INSTALAÇÃO DE GÁS	3.993,09	6,36%	253,95	93,64%	3.739,14
8.1	Exaustão	3.739,14			100%	3.739,14
8.2	Infraestrutura para gás	253,95	100%	253,95		
9	ELÉTRICA E LÓGICA	9.085,97	50,00%	4.542,99	50,00%	4.542,99
9.1	Material elétrico	3.940,17	50,00%	1.970,09	50,00%	1.970,09
9.2	Mão de Obra	5.145,80	50,00%	2.572,90	50,00%	2.572,90
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.726,48	21,37%	796,24	78,63%	2.930,24
10.1	Esgoto	361,08	100%	361,08		
10.2	Água fria	435,16	100%	435,16		
10.3	louças, metais e acessórios	2.930,24			100%	2.930,24
11	SERVIÇOS FINAIS	1.273,90			100%	1.273,90
11.1	Limpeza e transporte	1.273,90			100%	1.273,90
12	ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO E DECK DE MADEIRA	15.484,84	61,11%	9.462,94	13,95%	2.159,78

12.1	Demolições e retiradas	381,18	100%	381,18				
12.1.1	Retiradas	62,33	100%	62,33				
12.1.2	Demolições.	318,85	100%	318,85				
12.2	ESQUADRIAS	5.229,11	100%	5.229,11				
12.2.1	Portas	3.836,06	100%	3.836,06				
12.2.2	Ferragens	1.393,05	100%	1.393,05				
12.3	REVESTIMENTOS	1.809,36	100%	1.809,36				
12.3	Revestimentos de parede	946,46	100%	946,46				
12.4	Revestimentos de piso	296,07	100%	296,07				
12.5	Revestimento de Teto	566,83	100%	566,83				
12.6	Elétrica	507,25	100%	507,25				
12.6.1	Material Elétrico	195,61	100%	195,61				
12.6.2	Mão de Obra	311,64	100%	311,64				
12.7	Instalações Hidrossanitárias	3.494,94	43,95%	1.536,05	56,05%	1.958,90		
12.7	Louças/Acessórios e pertences	2.464,17	50%	1.232,09	50%	1.232,09		
12.8	Água fria	192,66	100%	192,66				0,00
12.9	Esgoto	111,30	100%	111,30				0,00
12.10	Metais	726,81			100%	726,81		
12.11	Limpeza/Tranporte de materiais	200,88			100%	200,88		
12.11.1	LIMPEZAS	79,80			100%	79,80		
12.11.2	TRANSPORTE MAT. GRANEL A 60M DIST. NA HORIZONTAL	121,08			100%	121,08		
12.12	Deck de PLACA CIMENTÍCIA	3.862,12			0%	0,00		
12.12.1	PISO DE BORRACHA FRISADA,	2.397,23			0%	0,00		
12.12.2	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS	1.464,89			0%	0,00		
13	REFORMA PARA A INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO	61.602,05	28,48%	17.544,93	48,08%	29.617,80	20,47%	12.610,07
13.1	RETIRADAS	491,66	100%	491,66				
	Retirada de gesso acartonado e painel de vidro	491,66	100%	491,66				
13.2	ESQUADRIAS	5.481,04			0%	0,00		
13.3	PORTAS E PERTENCES	5.481,04			0%	0,00	100%	5.481,04
13.3	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS E VEDAÇÕES	4.033,00			100%	1.869,60		
	GESSO ACARTONADO	1.869,60			100%	1.869,60		
	PAINEL DE MADEIRAL (MDF)	2.163,40			0%	0,00	100%	2.163,40
13.4	REVESTIMENTOS	31.321,12	25%	7.830,28	100%	18.525,22		
	PAREDES	6.334,15	25%	1.583,54	75%	4.750,61		
	TETO	5.124,47	25%	1.281,12	75%	3.843,35		
	PISO	19.862,50	25%	4.965,63	50%	9.931,25	25%	4965,625
13.5	ELÉTRICA	15.622,20	50%	7.811,10	50%	7.811,10		
	Mão de Obra	5.805,80	50%	2.902,90	50%	2.902,90		
	Materiais Elétricos	9.816,40	50%	4.908,20	50%	4.908,20		
13.6	SERVIÇOS FINAIS	4.653,03	30,34%	1.411,89	30,34%	1.411,89		
	LIMPEZAS	1.829,26			0%	0,00	0%	0
	CAÇAMBA/TRANSPORTES	2.823,77	50%	1.411,89	50%	1.411,89		

	Total Geral	157.252,64	33,53%	52.730,51	54,83%	86.220,68	8,02%	12.610,07
	Total com BDI (21,82 %)	191.565,16		64.236,31		105.034,03		15.361,58

PAULO MARCIO AMORIM BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5060453070/D