

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS ADITIVOS DA REFORMA DO POSTO AVANÇADO EM SIDROLÂNDIA

ITEM	FONTE	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	IND. CONS./ PRODUT.	MAT.	M.O.	VALOR CONTRATADO (R\$)	% VERIFIC.	VALOR MEDIDO MAT	VALOR MEDIDO M.O.	VALOR TOTAL MEDIDO
5.7	SINDUSCON/MS MAIO/JUNHO	MASTROS PARA TRÊS BANDEIRAS	JG	1,000	849,90	968,76	1818,66	100%	849,90	968,76	1818,66
4.3.22	SINAPI	REFLETOR C/ LAMP. METALICA 300W instalado, inclusive eletroduto/ cabo flex. 2,5mm² e disjuntor mono de 20 a	UNID	2,000	267,400	146,960	828,720	100%	534,80	293,92	828,72
TOTAL					1384,70	1262,68	2647,38		1384,70	1262,68	2647,38
TOTAL C/ BDI (25%)					1730,88	1578,35	3309,23		1730,88	1578,35	3309,23
DECONTO DE 1,37%					23,71	21,62	45,34		23,71	21,62	45,34
TOTAL GERAL					1707,16	1556,73	R\$ 3.263,89		1707,16	1556,73	3263,89
Valor Contratado							R\$ 56.950,27				
% Aditada							5,73%				
Valo Final							R\$ 60.214,16				

Eng. Marcelo Nakao
Crea 7881-D/MS

Campo Grande, 21 de agosto de 2014