

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS; EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS						27ª parcela		28ª parcela		
Item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS										Valor Financeiro p/ cada ambiente		Percetual de cada Ambiente		janeiro-10
											EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]						
A	B	C	D	E																
					Instalações	R\$ 5.059.456,31	100,00000%				R\$ 5.059.456,31									
	22.01				Água Fria		2,74174%	100,00%				R\$ 138.716,95								
		1.1.0			Conferência e Recebimento			5,00%					6.935,85							
			1.1.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%				6.935,85				0,00		0,00	
		1.1.1			Barrilhete			12,50%	100,00%				17.339,62				0,00		0,00	
			1.1.1.1		Cobertura				10,00%	100,00%			1.733,96				0,034272%	0,00	0,00	
			1.1.1.2		Subsolo Parte A				10,00%	100,00%			1.733,96				0,034272%	0,00	0,00	
				1.1.1.2.1	Casa de Bombas Esp. Dágua 01					100,00%				1.733,96			0,00		0,00	
			1.1.1.3		Subsolo Parte B				80,00%	100,00%			13.871,70				0,274174%	0,00	0,00	
				1.1.1.3.1	Casa de Bombas Esp. Dágua 02					37,50%				5.201,89			0,102815%	0,00	0,00	
				1.1.1.3.2	Bombas do Reservat. Inferior					62,50%				8.669,81			0,171359%	0,00	0,00	
		1.1.2			Prumadas e Isométricos			82,50%	100,00%				114.441,48				0,00		0,00	
			1.1.2.1		5º Pavimento				11,03%	100,00%				12.620,11			0,249436%	0,00	0,00	
				1.1.2.1.1	Sanitário Tipo Masculino					36,36%				4.589,13			0,090704%	0,00	43%	1.995,27
				1.1.2.1.2	Sanitário Tipo Feminino					34,09%				4.302,31			0,085035%	0,00	45%	1.926,41
				1.1.2.1.3	DML					2,27%				286,82			0,005669%	0,00	100%	286,82
				1.1.2.1.4	Copa Circulação					2,27%				286,82			0,005669%	0,00	100%	286,82
				1.1.2.1.5	Copa Recepção					2,27%				286,82			0,005669%	0,00	100%	286,82
				1.1.2.1.6	Sanit. Circulação					4,55%				573,64			0,011338%	0,00	100%	573,64
				1.1.2.1.7	Sanit. Secretaria Presidencia					4,55%				573,64			0,011338%	0,00	100%	573,64
				1.1.2.1.8	Sanitário Presidente					4,55%				573,64			0,011338%	0,00	100%	573,64
				1.1.2.1.9	Sanitário Gab. Desembargador					4,55%				573,64			0,011338%	0,00	100%	573,64
				1.1.2.1.10	Copa Assessoria de Apoio					2,27%				286,82			0,005669%	0,00	100%	286,82
				1.1.2.1.11	Copa Terraço					2,27%				286,82			0,005669%	0,00	100%	286,82
			1.1.2.2		4º Pavimento				13,28%	100,00%				15.201,50			0,300457%	0,00		0,00
				1.1.2.2.1	Sanitário Tipo Masculino					30,19%				4.589,13			0,090704%	0,00	100%	4.589,13
				1.1.2.2.2	Sanitário Tipo Feminino					28,30%				4.302,31			0,085035%	0,00	49,75%	2.140,38
				1.1.2.2.3	DML					1,89%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.2.4	Sanit. Gab. Do Juiz					3,77%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
				1.1.2.2.5	Copa Assesoria de Apoio					1,89%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.2.6	Copa Recepção de Apoio					1,89%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.2.7	Sanitário Gabinete Juiz 01					3,77%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
				1.1.2.2.8	Copa Recepção de Apoio 02					1,89%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.2.9	Sanitário Gab. Juiz 02					3,77%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
				1.1.2.2.10	Sanitário Gab. Juiz 03					3,77%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
				1.1.2.2.11	Copa Assesoria de Apoio 02					1,89%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.2.12	Copa Recepção de Apoio 03					1,89%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.2.13	Sanitário Gab. Juiz 04					3,77%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
				1.1.2.2.14	Sanitário Gab. Juiz 05					3,77%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
				1.1.2.2.15	Copa Assesoria de Apoio 03					1,89%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.2.16	Copa Recepção de Apoio 04					1,89%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.2.17	Sanitário Gab. Juiz 06					3,77%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
			1.1.2.3		3º Pavimento				10,53%	100,00%				12.046,47			0,238098%	0,00		0,00
				1.1.2.3.1	Sanitário Tipo Masculino					38,10%				4.589,13			0,090704%	0,00	44%	2.024,62
				1.1.2.3.2	Sanitário Tipo Feminino					35,71%				4.302,31			0,085035%	0,00	45%	1.955,60
				1.1.2.3.3	DML					2,38%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.3.4	copa sala de reunião					2,38%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.3.5	sanitário diretor geral					4,76%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
				1.1.2.3.6	sanitário Gab. Do Juiz					4,76%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
				1.1.2.3.7	Sanit. Assessoria de Apoio					2,38%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.3.8	Copa Gestão Estratégica					2,38%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.3.9	sanitário Gab. Do Juiz 02					4,76%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
				1.1.2.3.10	Copa de Assessoria de Apoio					2,38%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
			1.1.2.4		2º Pavimento Parte A				10,03%	100,00%				11.472,83			0,226760%	0,00		0,00
				1.1.2.4.1	Sanitário Tipo Masculino					40,00%				4.589,13			0,090704%	0,00	48%	2.220,55
				1.1.2.4.2	Sanitário Tipo Feminino					37,50%				4.302,31			0,085035%	0,00	48%	2.081,76
				1.1.2.4.3	DML					2,50%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.4.4	Copa sala 08 dos servidores					2,50%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.4.5	Copa Recepção 01					2,50%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.4.6	Sanitário do Diretor					5,00%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
				1.1.2.4.7	Sanitário sala 03 dos servidores					2,50%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.4.8	Sanitário sala 06 dos servidores					5,00%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
				1.1.2.4.9	Copa Recepção 02					2,50%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
			1.1.2.5		1º Pavimento Parte A				16,04%	100,00%				18.356,53			0,362816%	0,00		0,00
				1.1.2.5.1	Sanitário Tipo Masculino					25,00%				4.589,13			0,090704%	0,00	48%	2.220,55
				1.1.2.5.2	Sanitário Tipo Feminino					23,44%				4.302,31			0,085035%	0,00	48%	2.081,76
				1.1.2.5.3	DML					1,56%				286,82			0,005669%	0,00		0,00
				1.1.2.5.4	Sanitário Presidente					3,13%				573,64			0,011338%	0,00		0,00
				1.1.2.5.5	Sanitario Recepção/Secretario					3,13%				573,64						

26964,70

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS										27ª parcela		28ª parcela	
				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS									Valor Financeiro p/ cada ambiente	Perctual de cada Ambiente	janeiro-10		fevereiro-10					
Item de EAP																EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]				
				1.1.2.5.15	Copa Terraço					1,56%							0,00		0,00				
			1.1.2.6		1º Pavimento Parte B				0,25%	100,00%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.6.1	Tubos e Conexões					100,00%				286,82			0,00		0,00				
			1.1.2.7		Térreo Parte A				19,55%	100,00%				22.372,02			0,00		0,00				
				1.1.2.7.1	Sanitário Tipo Masculino					20,51%				4.589,13			0,00		0,00				
				1.1.2.7.2	Sanitário Tipo Feminino					19,23%				4.302,31			0,00		0,00				
				1.1.2.7.3	DML					1,28%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.7.4	Sanit. Gabinete Diretor					2,56%				573,64			0,00		0,00				
				1.1.2.7.5	Copa Assistente					1,28%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.7.6	Sanitário Jurisprud. Masc.					14,10%				3.155,03			0,00		0,00				
				1.1.2.7.7	Sanitário Jurisprud. Femin..					12,82%				2.868,21			0,00		0,00				
				1.1.2.7.8	Copa Autação					1,28%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.7.9	Copa Biblioteca					1,28%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.7.10	Copa Central					1,28%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.7.11	Lavatorio Expurgo					2,56%				573,64			0,00		0,00				
				1.1.2.7.12	Lavatorio Massoterapia					1,28%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.7.13	Lavatorio Consultorio Médico					1,28%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.7.14	Sanitário Enfermaria/Farmácia					3,85%				860,46			0,00		0,00				
				1.1.2.7.15	Sanitário Femin. Recep. Junta C					6,41%				1.434,10			0,00		0,00				
				1.1.2.7.16	Sanitário Masc. Recep. Junta C					7,69%				1.720,92			0,00		0,00				
				1.1.2.7.17	Copa Recep. Junta C					1,28%				286,82			0,00		0,00				
			1.1.2.8		Térreo Parte B				11,28%	100,00%				12.906,93			0,00		0,00				
				1.1.2.8.1	Vestuario das Juizas					8,89%				1.147,28			0,00		0,00				
				1.1.2.8.2	Vestário dos Juizes					24,44%				3.155,03			0,00		0,00				
				1.1.2.8.3	Copa Corredor Plenário					2,22%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.8.4	Depósito Plenário					2,22%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.8.5	Copa Secretaria Tribunal Pleno					2,22%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.8.6	Sanitário Femin. Circulação					28,89%				3.728,67			0,00		0,00				
				1.1.2.8.7	Sanitário Masc. Circulação					31,11%				4.015,49			0,00		0,00				
			1.1.2.9		Térreo Parte D				1,50%	100,00%				1.720,92			0,00		0,00				
				1.2.9.1	Copa					33,33%				573,64			0,00		0,00				
				1.2.9.2	Sanitário Almojarifado					33,33%				573,64			0,00		0,00				
				1.2.9.3	Sanitário Motorista					33,33%				573,64			0,00		0,00				
			1.1.2.10		Subsolo Parte A				5,26%	100,00%				6.023,24			0,00		0,00				
				1.1.2.10.1	DML					4,76%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.10.2	Sanitário Tipo Masculino					47,62%				2.868,21			0,00		0,00				
				1.1.2.10.3	Sanitário Tipo Feminino					47,62%				2.868,21			0,00		0,00				
			1.1.2.11		Subsolo Parte B				1,00%	100,00%				1.147,28			0,00		0,00				
				1.1.2.11.1	Tubos e Conexões					100,00%				1.147,28			0,00		0,00				
			1.1.2.12		Subsolo Parte C				0,25%	100,00%				286,82			0,00		0,00				
				1.1.2.12.1	Oficina Eletrica					100,00%				286,82			0,00		0,00				
22					Esgoto			3,77430%	100,00%					R\$ 190.958,94			0,00		0,00				
			1.2.0		Conferência e Recebimento				5,00%					9.547,95			0,00		0,00				
				1.2.0.1	Conferência e Recebimento				100,00%					9.547,95			0,00		0,00				
			1.2.1		Ventilações				1,78%	100,00%				3.392,39			0,00		0,00				
				1.2.1.1	Coertura				100,00%					3.392,39			0,00		0,00				
			1.2.2		Detalhes, Prumadas e Ventilações			93,22%	100,00%					178.018,61			0,00		0,00				
				1.2.2.1	5º Pavimento				8,38%	100,00%				14.919,65			0,00		0,00				
				1.2.2.1.1	Sanitário Tipo Masculino					36,36%				5.425,33		100%	5.425,33	100%	5.425,33				
				1.2.2.1.2	Sanitário Tipo Feminino					34,09%				5.086,25		100%	5.086,25	100%	5.086,25				
				1.2.2.1.3	DML					2,27%				339,08			0,00	100%	339,08				
				1.2.2.1.4	Copa Circulação					2,27%				339,08			0,00	100%	339,08				
				1.2.2.1.5	Copa Recepção					2,27%				339,08			0,00	100%	339,08				
				1.2.2.1.6	Sanit. Circulação					4,55%				678,17			0,00	100%	678,17				
				1.2.2.1.7	Sanit. Secretaria Presidencia					4,55%				678,17			0,00	40,65%	275,69				
				1.2.2.1.8	Sanitário Presidente					4,55%				678,17			0,00	10%	67,82				
				1.2.2.1.9	Sanitário Gab. Desembargador					4,55%				678,17			0,00	10%	67,82				
				1.2.2.1.10	Copa Assessoria de Apoio					2,27%				339,08			0,00	10%	33,91				
				1.2.2.1.11	Copa Terraço					2,27%				339,08			0,00	10%	33,91				
			1.2.2.2		4º Pavimento				10,10%	100,00%				17.971,40			0,00		0,00				
				1.2.2.2.1	Sanitário Tipo Masculino					30,19%				5.425,33		100%	5.425,33	100%	5.425,33				
				1.2.2.2.2	Sanitário Tipo Feminino					28,30%				5.086,25		100%							

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS						27ª parcela		28ª parcela	
Item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS								Valor Financeiro p/ cada ambiente	Perctual de cada Ambiente	janeiro-10		fevereiro-10	
																EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
				1.2.2.3.6	sanitario Gab. Do Juiz					4,76%				678,17	0,013404%		0,00		0,00
				1.2.2.3.7	Sanit. Assessoria de Apoio					2,38%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.3.8	Copa Gestão Estratégica					2,38%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.3.9	sanitario Gab. Do Juiz 02					4,76%				678,17	0,013404%		0,00		0,00
				1.2.2.3.10	Copa de Assessoria de Apoio					2,38%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
			1.2.2.4	2º Pavimento Parte A					7,62%	100,00%			13.563,32		0,268079%		0,00		0,00
				1.2.2.4.1	Sanitário Tipo Masculino					40,00%				5.425,33	0,107231%		0,00		0,00
				1.2.2.4.2	Sanitário Tipo Feminino					37,50%				5.086,25	0,100529%		0,00		0,00
				1.2.2.4.3	DML					2,50%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.4.4	Copa sala 08 dos servidores					2,50%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.4.5	Copa Recepção 01					2,50%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.4.6	Sanitário do Diretor					5,00%				678,17	0,013404%		0,00		0,00
				1.2.2.4.7	Sanitário sala 03 dos servidores					2,50%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.4.8	Sanitário sala 06 dos servidores					5,00%				678,17	0,013404%		0,00		0,00
				1.2.2.4.9	Copa Recepção 02					2,50%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
			1.2.2.5	1º Pavimento Parte A					12,19%	100,00%			21.701,32		0,428926%		0,00		0,00
				1.2.2.5.1	Sanitário Tipo Masculino					25,00%				5.425,33	0,107231%		0,00		0,00
				1.2.2.5.2	Sanitário Tipo Feminino					23,44%				5.086,25	0,100529%		0,00		0,00
				1.2.2.5.3	DML					1,56%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.5.4	Sanitário Presidente					3,13%				678,17	0,013404%		0,00		0,00
				1.2.2.5.5	Sanitario Recepção/Secretario					3,13%				678,17	0,013404%		0,00		0,00
				1.2.2.5.6	Copa Recepção/Secretario					1,56%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.5.7	Copa Sala 01					1,56%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.5.8	Sanitario sala 02					3,13%				678,17	0,013404%		0,00		0,00
				1.2.2.5.9	Sanitario Recepção					1,56%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.5.10	Sanitário Sala do Diretor					3,13%				678,17	0,013404%		0,00		0,00
				1.2.2.5.11	Copa Refeitório					1,56%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.5.12	Copa Limpeza					3,13%				678,17	0,013404%		0,00		0,00
				1.2.2.5.13	Sanitário Feminino Junta C					10,94%				2.373,58	0,046914%		0,00		0,00
				1.2.2.5.14	Sanitario Masculino Junta C					15,63%				3.390,83	0,067020%		0,00		0,00
				1.2.2.5.15	Copa Terraço					1,56%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
			1.2.2.6	1º Pavimento Parte B					0,19%	100,00%			339,08		0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.6.1	Tubos e Conexões					100,00%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
			1.2.2.7	Térreo Parte A					14,86%	100,00%			26.448,48		0,522753%		0,00		0,00
				1.2.2.7.1	Sanitário Tipo Masculino					20,51%				5.425,33	0,107231%		0,00		0,00
				1.2.2.7.2	Sanitário Tipo Feminino					19,23%				5.086,25	0,100529%		0,00		0,00
				1.2.2.7.3	DML					1,28%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.7.4	Sanit. Gabinete Diretor					2,56%				678,17	0,013404%		0,00		0,00
				1.2.2.7.5	Copa Assistente					1,28%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.7.6	Sanitario Jurisprud. Masc.					14,10%				3.729,91	0,073722%		0,00		0,00
				1.2.2.7.7	Sanitario Jurisprud. Femin..					12,82%				3.390,83	0,067020%		0,00		0,00
				1.2.2.7.8	Copa Autação					1,28%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.7.9	Copa Biblioteca					1,28%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.7.10	Copa Central					1,28%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.7.11	Lavatorio Expurgo					2,56%				678,17	0,013404%		0,00		0,00
				1.2.2.7.12	Lavatorio Massoterapia					1,28%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.7.13	Lavatorio Consultorio Médico					1,28%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.7.14	Sanitário Enfermaria/Farmácia					3,85%				1.017,25	0,020106%		0,00		0,00
				1.2.2.7.15	Sanitário Femin. Recep. Junta C					6,41%				1.695,42	0,033510%		0,00		0,00
				1.2.2.7.16	Sanitário Masc. Recep. Junta C					7,69%				2.034,50	0,040212%		0,00		0,00
				1.2.2.7.17	Copa Recep. Junta C					1,28%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
			1.2.2.8	Térreo Parte B					8,57%	100,00%			15.258,74		0,301588%		0,00		0,00
				1.2.2.8.1	Vestário das Juizas					8,89%				1.356,33	0,026808%		0,00		0,00
				1.2.2.8.2	Vestário dos Juizes					24,44%				3.729,91	0,073722%		0,00		0,00
				1.2.2.8.3	Copa Corredor Plenário					2,22%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.8.4	Depósito Plenário					2,22%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.8.5	Copa Secretaria Tribunal Pleno					2,22%				339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.8.6	Sanitário Femin. Circulação					28,89%				4.408,08	0,087126%		0,00		0,00
				1.2.2.8.7	Sanitário Masc. Circulação					31,11%				4.747,16	0,093828%		0,00		0,00
			1.2.2.9	Térreo Parte D					1,14%	100,00%			2.034,50		0,040212%		0,00		0,00
				1.2.2.9.1	Copa					33,33%				678,17	0,013404%		0,00		0,00
				1.2.2.															

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS					27ª parcela		28ª parcela	
Item de EAP				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS				Valor Financeiro p/ cada ambiente				Percetual de cada Ambiente	janeiro-10		fevereiro-10		
														EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	
			1.3.1.12	Subsolo Parte B				30,23%				11.797,01		0,233167%		0,00		0,00
		1.3.2		Drenagem Horizontal			78,70%	100,00%			188.373,46					0,00		0,00
			1.3.2.1	Cobertura				10,36%				19.516,17		0,385736%		0,00		0,00
			1.3.2.2	5º Pavimento				5,86%				11.030,88		0,218025%		0,00	20%	2.206,18
			1.3.2.3	2º Pavimento Parte A				2,25%				4.242,65		0,083856%		0,00		0,00
			1.3.2.4	2º Pavimento Parte B				5,41%				10.182,35		0,201254%		0,00		0,00
			1.3.2.5	1º Pamento Parte A				7,21%				13.576,47		0,268338%		0,00		0,00
			1.3.2.6	1º Pamento Parte B				5,41%				10.182,35		0,201254%		0,00		0,00
			1.3.2.7	Térreo Parte A				1,80%				3.394,12		0,067085%		0,00		0,00
			1.3.2.8	Térreo Parte B				9,01%				16.970,58		0,335423%		0,00		0,00
			1.3.2.9	Subsolo Parte A				24,77%				46.669,10		0,922413%		0,00		0,00
			1.3.2.10	Subsolo Parte B				27,93%				52.608,80		1,039811%		0,00		0,00
21				Incêndio		6,26705%	100,00%			R\$ 317.078,82					0,00		0,00	
		1.3.0		Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%			15.853,94				0,00		0,00	
			1.3.0.1	Conferência e Recebimento				100,00%				15.853,94		0,313353%		0,00		0,00
		1.4.1		Iluminação de Emergência			10,73%	100,00%			34.032,07				0,00		0,00	
			1.4.1.1	5º Pavimento e Cobertura				10,00%				3.403,21		0,067264%		0,00		0,00
			1.4.1.2	4º Pavimento				20,00%				6.806,41		0,134529%		0,00		0,00
			1.4.1.3	3º Pavimento				15,00%				5.104,81		0,100896%		0,00		0,00
			1.4.1.4	2º Pavimento Parte A				9,00%				3.062,89		0,060538%		0,00		0,00
			1.4.1.5	2º Pavimento Parte B				6,00%				2.041,92		0,040359%		0,00		0,00
			1.4.1.6	1º Pamento Parte A				9,00%				3.062,89		0,060538%		0,00		0,00
			1.4.1.7	1º Pamento Parte B				6,00%				2.041,92		0,040359%		0,00		0,00
			1.4.1.8	Térreo Parte A				9,00%				3.062,89		0,060538%		0,00		0,00
			1.4.1.9	Térreo Parte B				6,00%				2.041,92		0,040359%		0,00		0,00
			1.4.1.10	Subsolo Parte A				6,00%				2.041,92		0,040359%		0,00		0,00
			1.4.1.11	Subsolo Parte B				4,00%				1.361,28		0,026906%		0,00		0,00
		1.4.2		Extintores			2,76%	100,00%			8.735,52				0,00		0,00	
			1.4.2.1	5º Pavimento e Cobertura				10,00%				873,55		0,017266%		0,00		0,00
			1.4.2.2	4º Pavimento				15,00%				1.310,33		0,025899%		0,00		0,00
			1.4.2.3	3º Pavimento				15,00%				1.310,33		0,025899%		0,00		0,00
			1.4.2.4	2º Pavimento Parte A e B				15,00%				1.310,33		0,025899%		0,00		0,00
			1.4.2.5	1º Pamento Parte A e B				15,00%				1.310,33		0,025899%		0,00		0,00
			1.4.2.6	Térreo Parte A e B				15,00%				1.310,33		0,025899%		0,00		0,00
			1.4.2.7	Subsolo Parte A e B				15,00%				1.310,33		0,025899%		0,00		0,00
		1.4.3		Detectores			52,97%	100,00%			167.962,99				0,00		0,00	
			1.4.3.1	Infraestrutura				30,00%	100,00%			50.388,90		0,995935%		0,00		0,00
			1.4.3.1.1	5º Pavimento e Cobertura					20,00%				10.077,78	0,199187%	0,00		0,00	
			1.4.3.1.2	4º Pavimento					10,00%				5.038,89	0,099594%	0,00		0,00	
			1.4.3.1.3	3º Pavimento					10,00%				5.038,89	0,099594%	0,00		0,00	
			1.4.3.1.4	2º Pavimento Parte A					7,00%				3.527,22	0,069715%	0,00		0,00	
			1.4.3.1.5	2º Pavimento Parte B					3,00%				1.511,67	0,029878%	0,00		0,00	
			1.4.3.1.6	1º Pamento Parte A					13,00%				6.550,56	0,129472%	0,00		0,00	
			1.4.3.1.7	1º Pamento Parte B					7,00%				3.527,22	0,069715%	0,00		0,00	
			1.4.3.1.8	Térreo Parte A					9,00%				4.535,00	0,089634%	0,00		0,00	
			1.4.3.1.9	Térreo Parte B					6,00%				3.023,33	0,059756%	0,00		0,00	
			1.4.3.1.10	Subsolo Parte A					9,00%				4.535,00	0,089634%	0,00		0,00	
			1.4.3.1.11	Subsolo Parte B					6,00%				3.023,33	0,059756%	0,00		0,00	
			1.4.3.2	Cabos				40,00%	100,00%			67.185,20		1,327913%		0,00		0,00
			1.4.3.2.1	5º Pavimento e Cobertura					20,00%				13.437,04	0,265583%	0,00		0,00	
			1.4.3.2.2	4º Pavimento					10,00%				6.718,52	0,132791%	0,00		0,00	
			1.4.3.2.3	3º Pavimento					10,00%				6.718,52	0,132791%	0,00		0,00	
			1.4.3.2.4	2º Pavimento Parte A					7,00%				4.702,96	0,092954%	0,00		0,00	
			1.4.3.2.5	2º Pavimento Parte B					3,00%				2.015,56	0,039837%	0,00		0,00	
			1.4.3.2.6	1º Pamento Parte A					13,00%				8.734,08	0,172629%	0,00		0,00	
			1.4.3.2.7	1º Pamento Parte B					7,00%				4.702,96	0,092954%	0,00		0,00	
			1.4.3.2.8	Térreo Parte A					9,00%				6.046,67	0,119512%	0,00		0,00	
			1.4.3.2.9	Térreo Parte B					6,00%				4.031,11	0,079675%	0,00		0,00	
			1.4.3.2.10	Subsolo Parte A					9,00%				6.046,67	0,119512%	0,00		0,00	
			1.4.3.2.11	Subsolo Parte B					6,00%				4.031,11	0,079675%	0,00		0,00	
			1.4.3.3	Acabamentos				30,00%	100,00%			50.388,90		0,995935%		0,00		0,00
			1.4.3.3.1	5º Pavimento e Cobertura	</													

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS						27ª parcela		28ª parcela			
Item de EAP				DESCRIÇÃO		PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS								Valor Financeiro p/ cada ambiente		Perctual de cada Ambiente		janeiro-10		fevereiro-10	
																		EXECUTADO [%]		VALOR [\$]	
				1.4.4.1.11	Subsolo Parte B				6,00%						4.343,73	0,085854%		0,00		0,00	
			1.4.4.2		Acabamentos			20,00%	100,00%				18.098,86			0,357723%		0,00		0,00	
				1.4.4.2.1	5º Pavimento e Cobertura				20,00%						3.619,77	0,071545%		0,00		0,00	
				1.4.4.2.2	4º Pavimento				10,00%						1.809,89	0,035772%		0,00		0,00	
				1.4.4.2.3	3º Pavimento				10,00%						1.809,89	0,035772%		0,00		0,00	
				1.4.4.2.4	2º Pavimento Parte A				7,00%						1.266,92	0,025041%		0,00		0,00	
				1.4.4.2.5	2º Pavimento Parte B				3,00%						542,97	0,010732%		0,00		0,00	
				1.4.4.2.6	1º Pamento Parte A				13,00%						2.352,85	0,046504%		0,00		0,00	
				1.4.4.2.7	1º Pamento Parte B				7,00%						1.266,92	0,025041%		0,00		0,00	
				1.4.4.2.8	Térreo Parte A				9,00%						1.628,90	0,032195%		0,00		0,00	
				1.4.4.2.9	Térreo Parte B				6,00%						1.085,93	0,021463%		0,00		0,00	
				1.4.4.2.10	Subsolo Parte A				9,00%						1.628,90	0,032195%		0,00		0,00	
				1.4.4.2.11	Subsolo Parte B				6,00%						1.085,93	0,021463%		0,00		0,00	
22.03					Drenos de Climatização			0,22872%	100,00%					R\$ 11.571,76				0,00		0,00	
		1.5.0			Conferência e Recebimento				5,00%	100,00%			578,59					0,00		0,00	
			1.5.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%				578,59			0,011436%		0,00		0,00	
		1.5.1			Tubos e Conexões				95,00%	100,00%			10.993,17					0,00		0,00	
			1.5.1.1		5º Pavimento				10,00%				1.099,32			0,021728%		0,00		0,00	
			1.5.1.2		4º Pavimento				20,00%				2.198,63			0,043456%		0,00		0,00	
			1.5.1.3		3º Pavimento				20,00%				2.198,63			0,043456%		0,00		0,00	
			1.5.1.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%				1.648,98			0,032592%		0,00		0,00	
			1.5.1.5		1º Pamento Parte A e B				10,00%				1.099,32			0,021728%		0,00		0,00	
			1.5.1.6		Térreo Parte A e B				15,00%				1.648,98			0,032592%		0,00		0,00	
			1.5.1.7		Subsolo Parte A e B				10,00%				1.099,32			0,021728%		0,00		0,00	
19.05					Controle de Acesso			4,01698%	100,00%					R\$ 203.237,11				0,00		0,00	
		1.6.0			Conferência e Recebimento				5,00%	100,00%			10.161,86					0,00		0,00	
			1.6.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%				10.161,86			0,200849%		0,00		0,00	
		1.6.1			Tubos/Conduletes/Suportes/Fixação				0,40%	100,00%			812,95					0,00		0,00	
			1.6.1.1		5º Pavimento				10,00%				81,29			0,001607%		0,00		0,00	
			1.6.1.2		4º Pavimento				10,00%				81,29			0,001607%		0,00		0,00	
			1.6.1.3		3º Pavimento				10,00%				81,29			0,001607%		0,00		0,00	
			1.6.1.4		2º Pavimento Parte A e B				10,00%				81,29			0,001607%		0,00		0,00	
			1.6.1.5		1º Pamento Parte A e B				15,00%				121,94			0,002410%		0,00		0,00	
			1.6.1.6		Térreo Parte A e B				30,00%				243,88			0,004820%		0,00		0,00	
			1.6.1.7		Subsolo Parte A e B				15,00%				121,94			0,002410%		0,00		0,00	
		1.6.2			Cabeamento/Testes/Equipamentos				0,06%	100,00%			113,81					0,00		0,00	
			1.6.2.1		5º Pavimento				10,00%				11,38			0,000225%		0,00		0,00	
			1.6.2.2		4º Pavimento				10,00%				11,38			0,000225%		0,00		0,00	
			1.6.2.3		3º Pavimento				10,00%				11,38			0,000225%		0,00		0,00	
			1.6.2.4		2º Pavimento Parte A e B				10,00%				11,38			0,000225%		0,00		0,00	
			1.6.2.5		1º Pamento Parte A e B				15,00%				17,07			0,000337%		0,00		0,00	
			1.6.2.6		Térreo Parte A e B				30,00%				34,14			0,000675%		0,00		0,00	
			1.6.2.7		Subsolo Parte A e B				15,00%				17,07			0,000337%		0,00		0,00	
		1.6.3			Instalação de Equip./Treinamento/Documentação				94,54%	100,00%			192.148,49					0,00		0,00	
			1.6.3.1		5º Pavimento				10,00%				19.214,85			0,379781%		0,00		0,00	
			1.6.3.2		4º Pavimento				10,00%				19.214,85			0,379781%		0,00		0,00	
			1.6.3.3		3º Pavimento				10,00%				19.214,85			0,379781%		0,00		0,00	
			1.6.3.4		2º Pavimento Parte A e B				10,00%				19.214,85			0,379781%		0,00		0,00	
			1.6.3.5		1º Pamento Parte A e B				15,00%				28.822,27			0,569671%		0,00		0,00	
			1.6.3.6		Térreo Parte A e B				30,00%				57.644,55			1,139343%		0,00		0,00	
			1.6.3.7		Subsolo Parte A e B				15,00%				28.822,27			0,569671%		0,00		0,00	
19.06					Deteção e Alarme			0,51991%	100,00%					R\$ 26.304,72				0,00		0,00	
		1.7.0			Conferência e Recebimento				5,00%	100,00%			1.315,24					0,00		0,00	
			1.7.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%				1.315,24			0,025996%		0,00		0,00	
		1.7.1			Tubos/Caixas/Conduletes//Fixação				25,74%	100,00%			6.769,65			0,000000%		0,00		0,00	
			1.7.1.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%				676,97			0,013380%		0,00		0,00	
			1.7.1.2		4º Pavimento				15,00%				1.015,45			0,020070%		0,00		0,00	
			1.7.1.3		3º Pavimento				15,00%				1.015,45			0,020070%		0,00		0,00	
			1.7.1.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%				1.015,45			0,020070%		0,00		0,00	
			1.7.1.5		1º Pamento Parte A e B				15,00%				1.015,45			0,020070%		0,00		0,00	
			1.7.1.6		Térreo Parte A e B				20,00%				1.353,93			0,026760%		0,00		0	

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS			
Item de EAP								
		1.8.1.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.8.1.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.8.1.5		1º Pamento Parte A e B			20,00%	
		1.8.1.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.8.1.7		Subsolo Parte A e B			5,00%	
	1.8.2			Cabos e Suportes		3,91%	100,00%	
		1.8.2.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.8.2.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.8.2.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.8.2.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.8.2.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.8.2.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.8.2.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.8.3			Cameras		22,00%	100,00%	
		1.8.3.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.8.3.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.8.3.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.8.3.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.8.3.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.8.3.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.8.3.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.8.4			Instalação de Equipamentos		46,47%	100,00%	
		1.8.4.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.8.4.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.8.4.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.8.4.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.8.4.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.8.4.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.8.4.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.8.5			Documentação e treinamento		14,84%	100,00%	
		1.8.5.1		Documentação e Treinamento			100,00%	
19.07				Voz e Dados	6,87806%	100,00%		
	1.9.0			Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	
		1.9.0.1		Conferência e Recebimento			100,00%	
	1.9.1			Tubos/Caixas/Eletrocalhas/Fixação		11,77%	100,00%	
		1.9.1.1		5º Pavimento e Cobertura			15,00%	
		1.9.1.2		4º Pavimento			20,00%	
		1.9.1.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.9.1.4		2º Pavimento Parte A e B			10,00%	
		1.9.1.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.9.1.6		Térreo Parte A e B			15,00%	
		1.9.1.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.9.2			Cabos/Testes		71,53%	100,00%	
		1.9.2.1		5º Pavimento e Cobertura			15,00%	
		1.9.2.2		4º Pavimento			20,00%	
		1.9.2.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.9.2.4		2º Pavimento Parte A e B			10,00%	
		1.9.2.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.9.2.6		Térreo Parte A e B			15,00%	
		1.9.2.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.9.3			Acessórios e Equipamentos		11,70%	100,00%	
		1.9.3.1		5º Pavimento			15,00%	
		1.9.3.2		4º Pavimento			20,00%	
		1.9.3.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.9.3.4		2º Pavimento Parte A e B			10,00%	
		1.9.3.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.9.3.6		Térreo Parte A e B			15,00%	
		1.9.3.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
19.09				Som	10,06509%	100,00%		
	1.10.0			Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	
		1.10.0.1		Conferência e Recebimento			100,00%	
	1.10.1			Tubos/Caixas/Conduletes/Paineis		5,60%	100,00%	
		1.10.1.1		5º Pavimento			15,00%	
		1.10.1.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.10.1.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.10.1.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.10.1.5		1º Pamento Parte A e B			20,00%	
		1.10.1.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
	1.10.2			Cabos/Conectores/Plugs/Kit Montagem		4,11%	100,00%	
		1.10.2.1		5º Pavimento e Cobertura			15,00%	
		1.10.2.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.10.2.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.10.2.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.10.2.5		1º Pamento Parte A e B			20,00%	
		1.10.2.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
	1.10.3			Equipamentos/Acessorios/Conferencia		85,29%	100,00%	
		1.10.3.1		5º Pavimento e Cobertura			15,00%	
		1.10.3.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.10.3.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.10.3.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.10.3.5		1º Pamento Parte A e B			20,00%	
		1.10.3.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
19.11				TV Corporativa	1,12700%	100,00%		
	1.11.0			Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS						27ª parcela		28ª parcela	
						janeiro-10		fevereiro-10	
						EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
				2.207,49	0,043631%		0,00		0,00
				2.207,49	0,043631%		0,00		0,00
				2.943,32	0,058175%		0,00		0,00
				2.943,32	0,058175%		0,00		0,00
				735,83	0,014544%		0,00		0,00
		7.395,17					0,00		0,00
			739,52		0,014617%		0,00		0,00
			1.109,28		0,021925%		0,00		0,00
			1.109,28		0,021925%		0,00		0,00
			1.109,28		0,021925%		0,00		0,00
			1.109,28		0,021925%		0,00		0,00
			1.479,03		0,029233%		0,00		0,00
			739,52		0,014617%		0,00		0,00
		41.609,65					0,00		0,00
			4.160,97		0,082241%		0,00		0,00
			6.241,45		0,123362%		0,00		0,00
			6.241,45		0,123362%		0,00		0,00
			6.241,45		0,123362%		0,00		0,00
			6.241,45		0,123362%		0,00		0,00
			8.321,93		0,164483%		0,00		0,00
			4.160,97		0,082241%		0,00		0,00
		87.890,94					0,00		0,00
			8.789,09		0,173716%		0,00		0,00
			13.183,64		0,260574%		0,00		0,00
			13.183,64		0,260574%		0,00		0,00
			13.183,64		0,260574%		0,00		0,00
			13.183,64		0,260574%		0,00		0,00
			17.578,19		0,347432%		0,00		0,00
			8.789,09		0,173716%		0,00		0,00
		28.065,71					0,00		0,00
		R\$ 347.992,25	28.065,71		0,554718%		0,00		0,00
			17.399,61				0,00		0,00
			17.399,61		0,343903%		0,00		0,00
		40.974,35					0,00		0,00
			6.146,15		0,121479%		0,00		0,00
			8.194,87		0,161971%		0,00		0,00
			6.146,15		0,121479%		0,00		0,00
			4.097,43		0,080986%		0,00		0,00
			6.146,15		0,121479%		0,00		0,00
			6.146,15		0,121479%		0,00		0,00
			4.097,43		0,080986%		0,00		0,00
		248.903,20					0,00		0,00
			37.335,48		0,737935%		0,00		0,00
			49.780,64		0,983913%		0,00		0,00
			37.335,48		0,737935%		0,00		0,00
			24.890,32		0,491956%		0,00		0,00
			37.335,48		0,737935%		0,00		0,00
			37.335,48		0,737935%		0,00		0,00
			24.890,32		0,491956%		0,00		0,00
		40.715,09					0,00		0,00
			6.107,26		0,120710%		0,00		0,00
			8.143,02		0,160947%		0,00		0,00
			6.107,26		0,120710%		0,00		0,00
			4.071,51		0,080473%		0,00		0,00
			6.107,26		0,120710%		0,00		0,00
			6.107,26		0,120710%		0,00		0,00
			4.071,51		0,080473%		0,00		0,00
		R\$ 509.239,04					0,00		0,00
		25.461,95					0,00		0,00
			25.461,95		0,503255%		0,00		0,00
		28.512,29					0,00		0,00
			4.276,84		0,084532%		0,00		0,00
			4.276,84		0,084532%		0,00		0,00
			4.276,84		0,084532%		0,00		0,00
			4.276,84		0,084532%		0,00		0,00
			5.702,46		0,112709%		0,00		0,00
			5.702,46		0,112709%		0,00		0,00
		20.929,72					0,00		0,00
			3.139,46		0,062051%		0,00		0,00
			3.139,46		0,062051%		0,00		0,00
			3.139,46		0,062051%		0,00		0,00
			3.139,46		0,062051%		0,00		0,00
			4.185,94		0,082735%		0,00		0,00
			4.185,94		0,082735%		0,00		0,00
		434.335,07					0,00		0,00
			65.150,26		1,287693%		0,00		0,00
			65.150,26		1,287693%		0,00		0,00
			65.150,26		1,287693%		0,00		0,00
			65.150,26		1,287693%		0,00		0,00
			86.867,01		1,716924%		0,00		0,00
			86.867,01		1,716924%		0,00		0,00
		R\$ 57.019,85					0,00		0,00
		2.850,99					0,00		0,00

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS			
Item de EAP								
			1.11.0.1	Conferência e Recebimento			100,00%	
		1.11.1		Eletrodutos e Conduletes		6,25%	100,00%	
			1.11.1.1	5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
			1.11.1.2	4º Pavimento			10,00%	
			1.11.1.3	3º Pavimento			10,00%	
			1.11.1.4	2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
			1.11.1.5	1º Pamento Parte A e B			15,00%	
			1.11.1.6	Térreo Parte A e B			20,00%	
			1.11.1.7	Subsolo Parte A e B			20,00%	
		1.11.2		Cabos/Conectores		5,23%	100,00%	
			1.11.2.1	5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
			1.11.2.2	4º Pavimento			10,00%	
			1.11.2.3	3º Pavimento			10,00%	
			1.11.2.4	2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
			1.11.2.5	1º Pamento Parte A e B			15,00%	
			1.11.2.6	Térreo Parte A e B			20,00%	
			1.11.2.7	Subsolo Parte A e B			20,00%	
		1.11.3		Equipamentos/Acessorios/Treinamento/Doc.		83,51%	100,00%	
			1.11.3.1	5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
			1.11.3.2	4º Pavimento			10,00%	
			1.11.3.3	3º Pavimento			10,00%	
			1.11.3.4	2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
			1.11.3.5	1º Pamento Parte A e B			15,00%	
			1.11.3.6	Térreo Parte A e B			20,00%	
			1.11.3.7	Subsolo Parte A e B			20,00%	
19.13				SPDA e Aterramento	0,83934%	100,00%		
		1.12.0		Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	
			1.12.0.1	Conferência e Recebimento			100,00%	
		1.12.1		Interligação das Redes		47,50%	100,00%	
			1.12.1.1	Cobertura			10,00%	
			1.12.1.2	5º Pavimento			10,00%	
			1.12.1.3	4º Pavimento			10,00%	
			1.12.1.4	3º Pavimento			10,00%	
			1.12.1.5	2º Pavimento Parte A e B			10,00%	
			1.12.1.6	1º Pamento Parte A e B			10,00%	
			1.12.1.7	Térreo Parte A			10,00%	
			1.12.1.8	Térreo Parte A			10,00%	
			1.12.1.9	Subsolo Parte A			10,00%	
			1.12.1.10	Subsolo Parte B			10,00%	
		1.12.2		Captoreos da Cobertura		47,50%	100,00%	
			1.12.2.1	Cobertura			100,00%	
19				ELÉTRICA	42,09812%	100,00%		
		1.13.0		Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	
			1.13.0.1	Conferência e Recebimento			100,00%	
		1.13.1		Tubos/Caixas/Eletrocalhas/Conexões		5,35%	100,00%	
			1.13.1.1	Cobertura			7,00%	100,00%
			1.13.1.2	5º Pavimento			13,00%	100,00%
			1.13.1.2.1	Instalações-Alvenaria				45,00%
			1.13.1.2.2	Instalações-Dry Wall				10,00%
			1.13.1.2.3	Instalações-Teto				45,00%
			1.13.1.3	4º Pavimento			15,00%	100,00%
			1.13.1.3.1	Instalações-Alvenaria				45,00%
			1.13.1.3.2	Instalações-Dry Wall				10,00%
			1.13.1.3.3	Instalações-Teto				45,00%
			1.13.1.4	3º Pavimento			12,00%	100,00%
			1.13.1.4.1	Instalações-Alvenaria				45,00%
			1.13.1.4.2	Instalações-Dry Wall				10,00%
			1.13.1.4.3	Instalações-Teto				45,00%
			1.13.1.5	2º Pavimento Parte A			6,00%	100,00%
			1.13.1.5.1	Instalações-Alvenaria				45,00%
			1.13.1.5.2	Instalações-Dry Wall				10,00%
			1.13.1.5.3	Instalações-Teto				45,00%
			1.13.1.6	2º Pavimento Parte B			6,00%	100,00%
			1.13.1.6.1	Instalações-Alvenaria				50,00%
			1.13.1.6.2	Instalações-Teto				50,00%
			1.13.1.7	1º Pavimento Parte A			6,00%	100,00%
			1.13.1.7.1	Instalações-Alvenaria				45,00%
			1.13.1.7.2	Instalações-Dry Wall				10,00%
			1.13.1.7.3	Instalações-Teto				45,00%
			1.13.1.8	1º Pavimento Parte B			6,00%	100,00%
			1.13.1.8.1	Instalações-Alvenaria				50,00%
			1.13.1.8.2	Instalações-Teto				50,00%
			1.13.1.9	Térreo Parte A			11,00%	100,00%
			1.13.1.9.1	Instalações-Alvenaria				45,00%
			1.13.1.9.2	Instalações-Dry Wall				10,00%
			1.13.1.9.3	Instalações-Teto				45,00%
			1.13.1.10	Térreo Parte B			8,00%	100,00%
			1.13.1.10.1	Instalações-Alvenaria				50,00%
			1.13.1.10.2	Instalações-Teto				50,00%
			1.13.1.11	Subsolo Parte A			4,00%	100,00%
			1.13.1.11.1	Instalações-Alvenaria				50,00%
			1.13.1.11.2	Instalações-Teto				50,00%
			1.13.1.12	Subsolo Parte B			5,00%	100,00%
			1.13.1.12.1	Instalações-Alvenaria				50,00%

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS						27ª parcela		28ª parcela	
				Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	janeiro-10		fevereiro-10	
						EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
		3.564,31	2.850,99		0,056350%		0,00		0,00
			356,43		0,007045%		0,00		0,00
			356,43		0,007045%		0,00		0,00
			356,43		0,007045%		0,00		0,00
			534,65		0,010567%		0,00		0,00
			534,65		0,010567%		0,00		0,00
			712,86		0,014090%		0,00		0,00
			712,86		0,014090%		0,00		0,00
		2.984,70					0,00		0,00
			298,47		0,005899%		0,00		0,00
			298,47		0,005899%		0,00		0,00
			298,47		0,005899%		0,00		0,00
			447,71		0,008849%		0,00		0,00
			447,71		0,008849%		0,00		0,00
			596,94		0,011799%		0,00		0,00
			596,94		0,011799%		0,00		0,00
		47.619,84					0,00		0,00
			4.761,98		0,094120%		0,00		0,00
			4.761,98		0,094120%		0,00		0,00
			4.761,98		0,094120%		0,00		0,00
			7.142,98		0,141181%		0,00		0,00
			7.142,98		0,141181%		0,00		0,00
			9.523,97		0,188241%		0,00		0,00
			9.523,97		0,188241%		0,00		0,00
	R\$ 42.465,88						0,00		0,00
		2.123,29					0,00		0,00
			2.123,29		0,041967%		0,00		0,00
		20.171,29					0,00		0,00
			2.017,13		0,039868%		0,00		0,00
			2.017,13		0,039868%		0,00		0,00
			2.017,13		0,039868%		0,00		0,00
			2.017,13		0,039868%		0,00		0,00
			2.017,13		0,039868%		0,00		0,00
			2.017,13		0,039868%		0,00		0,00
			2.017,13		0,039868%		0,00		0,00
			2.017,13		0,039868%		0,00		0,00
			2.017,13		0,039868%		0,00		0,00
		20.171,29					0,00		0,00
			20.171,29		0,398685%		0,00		0,00
	R\$ 2.129.935,85						0,00		0,00
		106.496,79					0,00		0,00
			106.496,79		2,104906%		0,00		0,00
		113.951,57					0,00		0,00
			7.976,61		0,157657%		0,00		0,00
			14.813,70		0,292792%		0,00		0,00
				6.666,17	0,131757%		0,00	48,76%	3.250,61
				1.481,37	0,029279%		0,00		0,00
				6.666,17	0,131757%		0,00		0,00
			17.092,74		0,337837%		0,00		0,00
				7.691,73	0,152027%		0,00		0,00
				1.709,27	0,033784%		0,00		0,00
				7.691,73	0,152027%		0,00		0,00
			13.674,19		0,270270%		0,00		0,00
				6.153,38	0,121621%		0,00		0,00
				1.367,42	0,027027%		0,00		0,00
				6.153,38	0,121621%		0,00		0,00
			6.837,09		0,135135%		0,00		0,00
				3.076,69	0,060811%		0,00		0,00
				683,71	0,013513%		0,00		0,00
				3.076,69	0,060811%		0,00		0,00
			6.837,09		0,135135%		0,00		0,00
				3.418,55	0,067567%		0,00		0,00
				3.418,55	0,067567%		0,00		0,00
			6.837,09		0,135135%		0,00		0,00
				3.076,69	0,060811%		0,00		0,00
				683,71	0,013513%		0,00		0,00
				3.076,69	0,060811%		0,00		0,00
			6.837,09		0,135135%		0,00		0,00
				3.418,55	0,067567%		0,00		0,00
				3.418,55	0,067567%		0,00		0,00
			12.534,67		0,247747%		0,00		0,00
				5.640,60	0,111486%		0,00		0,00
				1.253,47	0,024775%		0,00		0,00
				5.640,60	0,111486%		0,00		0,00
			9.116,13		0,180180%		0,00		0,00
				4.558,06	0,090090%		0,00		0,00
				4.558,06	0,090090%		0,00		0,00
			4.558,06		0,090090%		0,00		0,00
				2.279,03	0,045045%		0,00		0,00
				2.279,03	0,045045%		0,00		0,00
			5.697,58		0,112612%		0,00		0,00
				2.848,79	0,056306%		0,00		0,00

3250,61

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS										27ª parcela		28ª parcela	
				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS										Valor Financeiro p/ cada ambiente		Perctual de cada Ambiente		janeiro-10		fevereiro-10		
Item de EAP																			EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	
				1.13.1.12.2	Instalações-Teto					50,00%						2.848,79	0,056306%			0,00		0,00	
			1.13.1.13		Almoxarifado				1,00%	100,00%				1.139,52			0,022522%			0,00		0,00	
				1.13.1.13.1	Instalações-Alvenaria					50,00%						569,76	0,011261%			0,00		0,00	
				1.13.1.13.2	Instalações-Teto					50,00%						569,76	0,011261%			0,00		0,00	
		1.13.2			Cabeamento/Testes			30,00%	100,00%				638.980,76							0,00		0,00	
			1.13.2.1		Cobertura				7,00%	100,00%				44.728,65			0,884060%			0,00		0,00	
			1.13.2.2		5º Pavimento				13,00%	100,00%				83.067,50			1,641827%			0,00		0,00	
				1.13.2.2.1	Instalações-Alvenaria					45,00%						37.380,37	0,738822%			0,00		0,00	
				1.13.2.2.2	Instalações-Dry Wall					10,00%						8.306,75	0,164183%			0,00		0,00	
				1.13.2.2.3	Instalações-Teto					45,00%						37.380,37	0,738822%			0,00		0,00	
			1.13.2.3		4º Pavimento				15,00%	100,00%				95.847,11			1,894415%			0,00		0,00	
				1.13.2.3.1	Instalações-Alvenaria					45,00%						43.131,20	0,852487%			0,00		0,00	
				1.13.2.3.2	Instalações-Dry Wall					10,00%						9.584,71	0,189442%			0,00		0,00	
				1.13.2.3.3	Instalações-Teto					45,00%						43.131,20	0,852487%			0,00		0,00	
			1.13.2.4		3º Pavimento				12,00%	100,00%				76.677,69			1,515532%			0,00		0,00	
				1.13.2.4.1	Instalações-Alvenaria					45,00%						34.504,96	0,681989%			0,00		0,00	
				1.13.2.4.2	Instalações-Dry Wall					10,00%						7.667,77	0,151553%			0,00		0,00	
				1.13.2.4.3	Instalações-Teto					45,00%						34.504,96	0,681989%			0,00		0,00	
			1.13.2.5		2º Pavimento Parte A				6,00%	100,00%				38.338,85			0,757766%			0,00		0,00	
				1.13.2.5.1	Instalações-Alvenaria					45,00%						17.252,48	0,340995%			0,00		0,00	
				1.13.2.5.2	Instalações-Dry Wall					10,00%						3.833,88	0,075777%			0,00		0,00	
				1.13.2.5.3	Instalações-Teto					45,00%						17.252,48	0,340995%			0,00		0,00	
			1.13.2.6		2º Pavimento Parte B				6,00%	100,00%				38.338,85			0,757766%			0,00		0,00	
				1.13.2.6.1	Instalações-Alvenaria					50,00%						19.169,42	0,378883%			0,00		0,00	
				1.13.2.6.2	Instalações-Teto					50,00%						19.169,42	0,378883%			0,00		0,00	
			1.13.2.7		1º Pavimento Parte A				8,00%	100,00%				51.118,46			1,010355%			0,00		0,00	
				1.13.2.7.1	Instalações-Alvenaria					45,00%						23.003,31	0,454660%			0,00		0,00	
				1.13.2.7.2	Instalações-Dry Wall					10,00%						5.111,85	0,101035%			0,00		0,00	
				1.13.2.7.3	Instalações-Teto					45,00%						23.003,31	0,454660%			0,00		0,00	
			1.13.2.8		1º Pavimento Parte B				6,00%	100,00%				38.338,85			0,757766%			0,00		0,00	
				1.13.1.2.2	Instalações-Alvenaria					50,00%						19.169,42	0,378883%			0,00		0,00	
				1.13.1.2.4	Instalações-Teto					50,00%						19.169,42	0,378883%			0,00		0,00	
			1.13.2.9		Térreo Parte A				11,00%	100,00%				70.287,88			1,389238%			0,00		0,00	
				1.13.2.9.1	Instalações-Alvenaria					45,00%						31.629,55	0,625157%			0,00		0,00	
				1.13.2.9.2	Instalações-Dry Wall					10,00%						7.028,79	0,138924%			0,00		0,00	
				1.13.2.9.3	Instalações-Teto					45,00%						31.629,55	0,625157%			0,00		0,00	
			1.13.2.10		Térreo Parte B				7,00%	100,00%				44.728,65			0,884060%			0,00		0,00	
				1.13.2.10.1	Instalações-Alvenaria					50,00%						22.364,33	0,442030%			0,00		0,00	
				1.13.2.10.2	Instalações-Teto					50,00%						22.364,33	0,442030%			0,00		0,00	
			1.13.2.11		Subsolo Parte A				4,00%	100,00%				25.559,23			0,505177%			0,00		0,00	
				1.13.2.11.1	Instalações-Alvenaria					50,00%						12.779,62	0,252589%			0,00		0,00	
				1.13.2.11.2	Instalações-Teto					50,00%						12.779,62	0,252589%			0,00		0,00	
			1.13.2.12		Subsolo Parte B				4,00%	100,00%				25.559,23			0,505177%			0,00		0,00	
				1.13.2.12.1	Instalações-Alvenaria					50,00%						12.779,62	0,252589%			0,00		0,00	
				1.13.2.12.2	Instalações-Teto					50,00%						12.779,62	0,252589%			0,00		0,00	
			1.13.2.13		Almoxarifado				1,00%	100,00%				6.389,81			0,126294%			0,00		0,00	
				1.13.2.13.1	Instalações-Alvenaria					50,00%						3.194,90	0,063147%			0,00		0,00	
				1.13.2.13.2	Instalações-Teto					50,00%						3.194,90	0,063147%			0,00		0,00	
		1.13.3			Interruptores/Tomadas			25,00%	100,00%				532.483,96							0,00		0,00	
			1.13.3.1		Cobertura				7,00%	100,00%				37.273,88			0,736717%			0,00		0,00	
			1.13.3.2		5º Pavimento				13,00%	100,00%				69.222,92			1,368189%			0,00		0,00	
				1.13.3.2.1	Instalações-Alvenaria					45,00%						31.150,31	0,615685%			0,00		0,00	
				1.13.1.2.3	Instalações-Dry Wall																		

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				27ª parcela		28ª parcela	
Item de EAP					DESCRIÇÃO					PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS				janeiro-10		fevereiro-10	
														EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
				1.13.3.11.1	Instalações-Alvenaria					50,00%				10.649,68	0,210491%		0,00
				1.13.3.11.2	Instalações-Teto					50,00%				10.649,68	0,210491%		0,00
			1.13.3.12		Subsolo Parte B				5,00%	100,00%		26.624,20		0,526226%		0,00	0,00
				1.13.3.12.1	Instalações-Alvenaria					50,00%				13.312,10	0,263113%		0,00
				1.13.3.12.2	Instalações-Teto					50,00%				13.312,10	0,263113%		0,00
			1.13.2.13		Almoxarifado				1,00%	100,00%		5.324,84		0,105245%		0,00	0,00
				1.13.3.13.1	Instalações-Alvenaria					50,00%				2.662,42	0,052623%		0,00
				1.13.3.13.2	Instalações-Teto					50,00%				2.662,42	0,052623%		0,00
		1.13.4			Luminárias			19,00%	100,00%			404.687,81				0,00	0,00
			1.13.4.1		Cobertura				3,00%				12.140,63		0,239959%		0,00
			1.13.4.2		5º Pavimento				5,00%				20.234,39		0,399932%		0,00
			1.13.4.3		4º Pavimento				5,00%				20.234,39		0,399932%		0,00
			1.13.4.4		3º Pavimento				5,00%				20.234,39		0,399932%		0,00
			1.13.4.5		2º Pavimento Parte A				5,00%				20.234,39		0,399932%		0,00
			1.13.4.6		1º Pavimento Parte A				18,00%				72.843,81		1,439756%		0,00
			1.13.4.7		1º Pavimento Parte B				2,00%				8.093,76		0,159973%		0,00
			1.13.4.8		Térreo Parte A				18,00%				72.843,81		1,439756%		0,00
			1.13.4.9		Térreo Parte B				20,00%				80.937,56		1,599728%		0,00
			1.13.4.10		Subsolo A				9,50%				38.445,34		0,759871%		0,00
			1.13.4.11		Subsolo Parte B				9,50%				38.445,34		0,759871%		0,00
		1.13.5			Quadros			5,00%	100,00%			106.496,79				0,00	0,00
			1.13.5.1		Cobertura				3,00%	100,00%			3.194,90		0,063147%		0,00
			1.13.5.2		5º Pavimento				8,00%	100,00%			8.519,74		0,168392%		0,00
				1.13.5.2.1	Junta A				50,00%					4.259,87	0,084196%		0,00
				1.13.5.2.2	Junta B				50,00%					4.259,87	0,084196%		0,00
			1.13.5.3		4º Pavimento				9,00%	100,00%		9.584,71		0,189442%		0,00	0,00
				1.13.5.3.1	Junta A				50,00%					4.792,36	0,094721%		0,00
				1.13.5.3.2	Junta B				50,00%					4.792,36	0,094721%		0,00
			1.13.5.4		3º Pavimento				9,00%	100,00%		9.584,71		0,189442%		0,00	0,00
				1.13.5.4.1	Junta A				50,00%					4.792,36	0,094721%		0,00
				1.13.5.4.2	Junta B				50,00%					4.792,36	0,094721%		0,00
			1.13.5.5		2º Pavimento Parte A				9,00%	100,00%		9.584,71		0,189442%		0,00	0,00
				1.13.5.5.1	Junta A				50,00%					4.792,36	0,094721%		0,00
				1.13.5.5.2	Junta B				50,00%					4.792,36	0,094721%		0,00
			1.13.6.7		1º Pamento Parte A				10,00%	100,00%		10.649,68		0,210491%		0,00	0,00
				1.13.6.7.1	Junta A				35,00%					3.727,39	0,073672%		0,00
				1.13.6.7.2	Junta B				35,00%					3.727,39	0,073672%		0,00
				1.13.6.7.3	Junta C				30,00%					3.194,90	0,063147%		0,00
			1.13.6.8		1º Pamento Parte B				10,00%	100,00%		10.649,68		0,210491%		0,00	0,00
				1.13.6.8.1	Junta A				50,00%					5.324,84	0,105245%		0,00
				1.13.6.8.2	Junta B				50,00%					5.324,84	0,105245%		0,00
			1.13.6.9		Térreo Parte A				20,00%	100,00%		21.299,36		0,420981%		0,00	0,00
				1.13.6.9.1	Junta A				35,00%					7.454,78	0,147343%		0,00
				1.13.6.9.2	Junta B				35,00%					7.454,78	0,147343%		0,00
				1.13.6.9.3	Junta C				30,00%					6.389,81	0,126294%		0,00
			1.13.6.10		Térreo Parte B				15,00%	100,00%		15.974,52		0,315736%		0,00	0,00
				1.13.6.10.1	Junta A				35,00%					5.591,08	0,110508%		0,00
				1.13.6.10.2	Junta B				35,00%					5.591,08	0,110508%		0,00
				1.13.6.10.3	Junta C				30,00%					4.792,36	0,094721%		0,00
			1.13.6.11		Subsolo Parte A				4,00%	100,00%		4.259,87		0,084196%		0,00	0,00
				1.13.6.11.1	Junta A				100,00%					4.259,87	0,084196%		0,00
			1.13.6.11		Subsolo Parte B				3,00%	100,00%		3.194,90		0,063147%		0,00	0,00
				1.13.6.12.1	Junta B				100,00%					3.194,90	0,063147%		0,00
		1.13.6			Elétrica - Area Externa			5,00%	100,00%			106.496,79				0,00	0,00
			1.13.6.1		Térreo					100,00%		106.496,79		2,104906%		0,00	0,00
				1.13.6.1.1	Setor A				15,00%					15.974,52	0,315736%		0,00
				1.13.6.1.2	Setor B				25,00%					26.624,20	0,526226%		0,00
				1.13.6.1.3	Setor C				60,00%					63.898,08	1,262944%		0,00
		1.13.7			Subestação			5,65%	100,00%			120.341,38				0,00	0,00
			1.13.7.1		Cobertura				70,00%	100,00%		84.238,96		1,664981%		0,00	0,00
				1.13.7.1.1	Barramento					10,00%				8.423,90	0,166498%		0,00
				1.13.7.1.2	Prumadas de Alta Tensão					10,00%				8.423,90	0,166498%		0,00
				1.13.7.1.3	Obras Civis					10,00%				8.423,90	0,166498%		0,00
				1.13.7.1.4	Equipamentos					65,00%				54.755,33	1,082237%		0,00
				1.13.7.1.5	Serralheria					5,00%				4.211,95	0,083249%		0,00
			1.13.7.2		Subsolo				30,00%	100,00%		36.102,41		0,713563%		0,00	0,00
				1.13.7.2.1	Barramento					10,00%				3.610,24	0,071356%		0,00
				1.13.7.2.2	Prumadas de Alta Tensão					10,00%				3.610,24	0,071356%		0,00
				1.13.7.2.3	Obras Civis					10,00%				3.610,24	0,071356%		0,00
				1.13.7.2.4	Equipamentos					65,00%				23.466,57	0,463816%		0,00
				1.13.7.2.5	Serralheria					5,00%				1.805,12	0,035678%		0,00
19.18					Cabeamento			3,42812%	100,00%				R\$ 173.444,39			0,00	0,00
		1.14.0			Conferência e Recebimento				5,00%	100,00%			8.672,22			0,00	0,00
			1.14.0.1		Conferência e Recebimento					100,00%			8.672,22		0,171406%		0,00
		1.14.1			Eletrodutos/Eletrocalhas/Conexões			16,89%	100,00%			29.290,42				0,00	0,00
			1.14.1.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%				2.929,04		0,057892%		0,00
			1.14.1.2		4º Pavimento				20,00%				5.858,08		0,115785%		0,00
			1.14.1.3		3º Pavimento				15,00%				4.393,56		0,086839%		0,00
			1.14.1.4		2º Pavimento Parte A				7,00%				2.050,33		0,040525%		0,00
			1.14.1.5		2º Pavimento Parte B				3,00%				878,71		0,017368%		0,00
			1.14.1.6		1º Pamento Parte A				9,00%				2.636,14		0,052103%		0,00
			1.14.1.7		1º Pamento Parte B				6,00%				1.757,43		0,034735%		0,00
			1.14.1.8		Térreo Parte A				12,00%				3.514,85		0,069471%		0,00
			1.14.1.9		Térreo Parte A				8,00%				2.343,23		0,046314%		0,00

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Ítem de EAP				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS			
		1.14.1.10		Subsolo Parte A			6,00%	
		1.14.1.11		Subsolo Parte B			4,00%	
	1.14.2			Cabos/Eletrodutos Flexíveis		39,99%	100,00%	
		1.14.2.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.14.2.2		4º Pavimento			20,00%	
		1.14.2.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.14.2.4		2º Pavimento Parte A e B			10,00%	
		1.14.2.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.14.2.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.14.2.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.14.3			Plugs e Tomadas		18,12%	100,00%	
		1.14.3.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.14.3.2		4º Pavimento			20,00%	
		1.14.3.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.14.3.4		2º Pavimento Parte A e B			10,00%	
		1.14.3.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.14.3.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.14.3.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.14.5			Certificação de Rede		20,00%	100,00%	
		1.14.5.1		Certificação de Rede			100,00%	
1.28				Equipamentos de Cozinha	9,54635%	100,00%		
	1.28.1			Louças		58,48%	100,00%	
		1.28.1.1		5º Pavimento			15,00%	
		1.28.1.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.28.1.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.28.1.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.28.1.5		1º Pamento Parte A e B			17,00%	
		1.28.1.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.28.1.7		Subsolo Parte A e B			3,00%	
	1.28.2			Acabamentos Valvulas/Sifões/Torneiras		41,52%	100,00%	
		1.28.2.1		5º Pavimento			15,00%	
		1.28.2.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.28.2.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.28.2.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.28.2.5		1º Pamento Parte A e B			17,00%	
		1.28.2.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.28.2.7		Subsolo Parte A e B			3,00%	

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS						27ª parcela		28ª parcela	
						janeiro-10		fevereiro-10	
						EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
			1.757,43		0,034735%		0,00		0,00
			1.171,62		0,023157%		0,00		0,00
		69.360,41					0,00		0,00
			6.936,04		0,137091%		0,00		0,00
			13.872,08		0,274181%		0,00		0,00
			10.404,06		0,205636%		0,00		0,00
			6.936,04		0,137091%		0,00		0,00
			10.404,06		0,205636%		0,00		0,00
			13.872,08		0,274181%		0,00		0,00
			6.936,04		0,137091%		0,00		0,00
		31.432,46					0,00		0,00
			3.143,25		0,062126%		0,00		0,00
			6.286,49		0,124252%		0,00		0,00
			4.714,87		0,093189%		0,00		0,00
			3.143,25		0,062126%		0,00		0,00
			4.714,87		0,093189%		0,00		0,00
			6.286,49		0,124252%		0,00		0,00
			3.143,25		0,062126%		0,00		0,00
		34.688,88					0,00		0,00
			34.688,88		0,685625%		0,00		0,00
	R\$ 482.993,51						0,00		0,00
		282.466,99					0,00		0,00
			42.370,05		0,837443%		0,00		0,00
			42.370,05		0,837443%		0,00		0,00
			42.370,05		0,837443%		0,00		0,00
			42.370,05		0,837443%		0,00		0,00
			48.019,39		0,949102%		0,00		0,00
			56.493,40		1,116590%		0,00		0,00
			8.474,01		0,167489%		0,00		0,00
		200.526,52					0,00		0,00
			30.078,98		0,594510%		0,00		0,00
			30.078,98		0,594510%		0,00		0,00
			30.078,98		0,594510%		0,00		0,00
			30.078,98		0,594510%		0,00		0,00
			34.089,51		0,673778%		0,00		0,00
			40.105,30		0,792680%		0,00		0,00
			6.015,80		0,118902%		0,00		0,00
						TOTAL CAUMULADO ACUMULADO ANTERIOR	31.536,36	TOTAL CAUMULADO ACUMULADO ANTERIOR	80.878,81
						ESTA MEDIÇÃO	31.536,36	ESTA MEDIÇÃO	49.342,45

Para conferencia de valores

5.059.456,315.059.456,315.059.456,31