

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS; EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS						28ª parcela		29ª parcela				
Item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS									Valor Financeiro p/ cada ambiente	Perctual de cada Ambiente	fevereiro-10		março-10			
A	B	C	D	E													EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]		
					Instalações	R\$ 5.059.456,31	100,00000%							R\$ 5.059.456,31								
	22.01				Água Fria		2,74174%	100,00%							R\$ 138.716,95							
		1.1.0			Conferência e Recebimento			5,00%								6.935,85						
			1.1.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%							6.935,85						
		1.1.1			Barrilhete			12,50%	100,00%							17.339,62			0,137087%	0,00		
			1.1.1.1		Cobertura				10,00%	100,00%						1.733,96			0,034272%	0,00		
			1.1.1.2		Subsolo Parte A				10,00%	100,00%						1.733,96			0,034272%	0,00		
				1.1.1.2.1	Casa de Bombas Esp. Dágua 01					100,00%						1.733,96				0,00		
			1.1.1.3		Subsolo Parte B				80,00%	100,00%						13.871,70			0,274174%	0,00		
				1.1.1.3.1	Casa de Bombas Esp. Dágua 02					37,50%						5.201,89			0,102815%	0,00		
				1.1.1.3.2	Bombas do Reservat. Inferior					62,50%						8.669,81			0,171359%	0,00		
		1.1.2			Prumadas e Isométricos			82,50%	100,00%							114.441,48				0,00		
			1.1.2.1		5º Pavimento				11,03%	100,00%						12.620,11			0,249436%	0,00		
				1.1.2.1.1	Sanitário Tipo Masculino					36,36%						4.589,13		43%	1.995,27	100%	4.589,13	
				1.1.2.1.2	Sanitário Tipo Feminino					34,09%						4.302,31		45%	1.926,41	100%	4.302,31	
				1.1.2.1.3	DML					2,27%						286,82		100%	286,82	100%	286,82	
				1.1.2.1.4	Copa Circulação					2,27%						286,82		100%	286,82	100%	286,82	
				1.1.2.1.5	Copa Recepção					2,27%						286,82		100%	286,82	100%	286,82	
				1.1.2.1.6	Sanit. Circulação					4,55%						573,64		100%	573,64	100%	573,64	
				1.1.2.1.7	Sanit. Secretaria Presidencia					4,55%						573,64		100%	573,64	100%	573,64	
				1.1.2.1.8	Sanitário Presidente					4,55%						573,64		100%	573,64	100%	573,64	
				1.1.2.1.9	Sanitário Gab. Desembargador					4,55%						573,64		100%	573,64	100%	573,64	
				1.1.2.1.10	Copa Assessoria de Apoio					2,27%						286,82		100%	286,82	100%	286,82	
				1.1.2.1.11	Copa Terraço					2,27%						286,82		100%	286,82	100%	286,82	
			1.1.2.2		4º Pavimento				13,28%	100,00%						15.201,50			0,300457%	0,00		
				1.1.2.2.1	Sanitário Tipo Masculino					30,19%						4.589,13		100%	4.589,13	100%	4.589,13	
				1.1.2.2.2	Sanitário Tipo Feminino					28,30%						4.302,31		49,75%	2.140,38	100,00%	4.302,31	
				1.1.2.2.3	DML					1,89%						286,82			0,005669%	0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.2.4	Sanit. Gab. Do Juiz					3,77%						573,64			0,011338%	0,00	100,00%	573,64
				1.1.2.2.5	Copa Assessoria de Apoio					1,89%						286,82			0,005669%	0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.2.6	Copa Recepção de Apoio					1,89%						286,82			0,005669%	0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.2.7	Sanitário Gabinete Juiz 01					3,77%						573,64			0,011338%	0,00	100,00%	573,64
				1.1.2.2.8	Copa Recepção de Apoio 02					1,89%						286,82			0,005669%	0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.2.9	Sanitário Gab. Juiz 02					3,77%						573,64			0,011338%	0,00	100,00%	573,64
				1.1.2.2.10	Sanitário Gab. Juiz 03					3,77%						573,64			0,011338%	0,00	100,00%	573,64
				1.1.2.2.11	Copa Assessoria de Apoio 02					1,89%						286,82			0,005669%	0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.2.12	Copa Recepção de Apoio 03					1,89%						286,82			0,005669%	0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.2.13	Sanitário Gab. Juiz 04					3,77%						573,64			0,011338%	0,00	100,00%	573,64
				1.1.2.2.14	Sanitário Gab. Juiz 05					3,77%						573,64			0,011338%	0,00	100,00%	573,64
				1.1.2.2.15	Copa Assessoria de Apoio 03					1,89%						286,82			0,005669%	0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.2.16	Copa Recepção de Apoio 04					1,89%						286,82			0,005669%	0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.2.17	Sanitário Gab. Juiz 06					3,77%						573,64			0,011338%	0,00	100,00%	573,64
			1.1.2.3		3º Pavimento				10,53%	100,00%						12.046,47			0,238098%	0,00		0,00
				1.1.2.3.1	Sanitário Tipo Masculino					38,10%						4.589,13		44%	2.024,62	98,51%	4.520,64	
				1.1.2.3.2	Sanitário Tipo Feminino					35,71%						4.302,31		45%	1.955,60	98,46%	4.236,12	
				1.1.2.3.3	DML					2,38%						286,82			0,005669%	0,00	100%	286,82
				1.1.2.3.4	copa sala de reunião					2,38%						286,82			0,005669%	0,00	100%	286,82
				1.1.2.3.5	sanitario diretor geral					4,76%						573,64			0,011338%	0,00	100%	573,64
				1.1.2.3.6	sanitario Gab. Do Juiz					4,76%						573,64			0,011338%	0,00	100%	573,64
				1.1.2.3.7	Sanit. Assessoria de Apoio					2,38%						286,82			0,005669%	0,00	100%	286,82
				1.1.2.3.8	Copa Gestão Estratégica					2,38%						286,82			0,005669%	0,00	100%	286,82
				1.1.2.3.9	sanitario Gab. Do Juiz 02					4,76%						573,64			0,011338%	0,00	100%	573,64
				1.1.2.3.10	Copa de Assessoria de Apoio					2,38%						286,82			0,005669%	0,00	100%	286,82
			1.1.2.4		2º Pavimento Parte A				10,03%	100,00%						11.472,83			0,226760%	0,00		0,00
				1.1.2.4.1	Sanitário Tipo Masculino					40,00%						4.589,13		48%	2.220,55	100%	4.589,13	
				1.1.2.4.2	Sanitário Tipo Feminino					37,50%						4.302,312						

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica															28ª parcela		29ª parcela		
										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS					fevereiro-10		março-10		
Item de EAP				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS								Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	
				1.1.2.7.1	Sanitário Tipo Masculino					20,51%				4.589,13	0,090704%		0,00	100%	4.589,13
				1.1.2.7.2	Sanitário Tipo Feminino					19,23%				4.302,31	0,085035%		0,00	100%	4.302,31
				1.1.2.7.3	DML					1,28%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.7.4	Sanit. Gabinete Diretor					2,56%				573,64	0,011338%		0,00		0,00
				1.1.2.7.5	Copa Assistente					1,28%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.7.6	Sanitario Jurisprud. Masc.					14,10%				3.155,03	0,062359%		0,00		0,00
				1.1.2.7.7	Sanitario Jurisprud. Femin..					12,82%				2.868,21	0,056690%		0,00		0,00
				1.1.2.7.8	Copa Autação					1,28%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.7.9	Copa Biblioteca					1,28%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.7.10	Copa Central					1,28%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.7.11	Lavatorio Expurgo					2,56%				573,64	0,011338%		0,00		0,00
				1.1.2.7.12	Lavatorio Massoterapia					1,28%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.7.13	Lavatorio Consultorio Médico					1,28%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.7.14	Sanitário Enfermaria/Farmácia					3,85%				860,46	0,017007%		0,00		0,00
				1.1.2.7.15	Sanitário Femin. Recep. Junta C					6,41%				1.434,10	0,028345%		0,00		0,00
				1.1.2.7.16	Sanitário Masc. Recep. Junta C					7,69%				1.720,92	0,034014%		0,00		0,00
				1.1.2.7.17	Copa Recep. Junta C					1,28%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
			1.1.2.8	Térreo Parte B						11,28%	100,00%		12.906,93		0,255105%		0,00		0,00
				1.1.2.8.1	Vestuario das Juizas					8,89%				1.147,28	0,022676%		0,00		0,00
				1.1.2.8.2	Vestiaro dos Juizes					24,44%				3.155,03	0,062359%		0,00		0,00
				1.1.2.8.3	Copa Corredor Plenário					2,22%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.8.4	Depósito Plenário					2,22%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.8.5	Copa Secretaria Tribunal Pleno					2,22%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.8.6	Sanitário Femin. Circulação					28,89%				3.728,67	0,073697%		0,00		0,00
				1.1.2.8.7	Sanitário Masc. Circulação					31,11%				4.015,49	0,079366%		0,00		0,00
			1.1.2.9	Térreo Parte D						1,50%	100,00%		1.720,92		0,034014%		0,00		0,00
				1.2.9.1	Copa					33,33%				573,64	0,011338%		0,00		0,00
				1.2.9.2	Sanitario Almoarifado					33,33%				573,64	0,011338%		0,00		0,00
				1.2.9.3	Sanitario Motorista					33,33%				573,64	0,011338%		0,00		0,00
			1.1.2.10	Subsolo Parte A						5,26%	100,00%		6.023,24		0,119049%		0,00		0,00
				1.1.2.10.1	DML					4,76%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.10.2	Sanitário Tipo Masculino					47,62%				2.868,21	0,056690%		0,00		0,00
				1.1.2.10.3	Sanitário Tipo Feminino					47,62%				2.868,21	0,056690%		0,00		0,00
			1.1.2.11	Subsolo Parte B						1,00%	100,00%		1.147,28		0,022676%		0,00		0,00
				1.1.2.11.1	Tubos e Conexões					100,00%				1.147,28	0,022676%		0,00		0,00
			1.1.2.12	Subsolo Parte C						0,25%	100,00%		286,82		0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.12.1	Oficina Eletrica					100,00%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
22				Esgoto				3,77430%	100,00%				R\$ 190.958,94				0,00		0,00
		1.2.0		Conferência e Recebimento					5,00%				9.547,95						
			1.2.0.1	Conferência e Recebimento					100,00%				9.547,95		0,188715%		0,00		0,00
		1.2.1		Ventilações					1,78%	100,00%			3.392,39				0,00		0,00
			1.2.1.1	Cobertura					100,00%				3.392,39		0,067050%		0,00		0,00
		1.2.2		Detalhes, Prumadas e Ventilações					93,22%	100,00%			178.018,61				0,00		0,00
			1.2.2.1	5º Pavimento					8,38%	100,00%			14.919,65		0,294887%		0,00		0,00
				1.2.2.1.1	Sanitário Tipo Masculino					36,36%				5.425,33	0,107231%	100%	5.425,33	100%	5.425,33
				1.2.2.1.2	Sanitário Tipo Feminino					34,09%				5.086,25	0,100529%	100%	5.086,25	100%	5.086,25
				1.2.2.1.3	DML					2,27%				339,08	0,006702%	100%	339,08	100%	339,08
				1.2.2.1.4	Copa Circulação					2,27%				339,08	0,006702%	100%	339,08	100%	339,08
				1.2.2.1.5	Copa Recepção					2,27%				339,08	0,006702%	100%	339,08	100%	339,08
				1.2.2.1.6	Sanit. Circulação					4,55%				678,17	0,013404%	100%	678,17	100%	678,17
				1.2.2.1.7	Sanit. Secretaria Presidencia					4,55%				678,17	0,013404%	40,65%	275,69	100%	678,17
				1.2.2.1.8	Sanitário Presidente					4,55%				678,17	0,013404%	10%	67,82	100%	678,17
				1.2.2.1.9	Sanitário Gab. Desembargador					4,55%				678,17	0,013404%	10%	67,82	100%	678,17
				1.2.2.1.10	Copa Assessoria de Apoio					2,27%				339,08	0,006702%	10%	33,91	100%	339,08
				1.2.2.1.11	Copa Terraço					2,27%				339,08	0,006702%	10%	33,91	100%	339,08
			1.2.2.2	4º Pavimento					10,10%	100,00%			17.971,40		0,355204%		0,00		0,00
				1.2.2.2.1	Sanitário Tipo Masculino					30,19%				5.425,33	0,107231%	100%	5.425,33	100%	5.425,33
				1.2.2.2.2	Sanitário Tipo Feminino					28,30%				5.086,25	0,100529%	100%	5.086,25	100%	5.086,25
				1.2.2.2.3	DML					1,89%				339,08	0,006702%		0,00	100%	339,08
				1.2.2.2.4	Sanit. Gab. Do Juiz					3,77%				678,17	0,013404%		0,00	100%	678,17
				1.2.2.2.5	Copa														

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica															28ª parcela		29ª parcela			
										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS					fevereiro-10		março-10			
					PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS										EXECUTADO [%]		VALOR [\$]			
DESCRIÇÃO										Valor Financeiro p/ cada ambiente					Percetual de cada Ambiente		EXECUTADO [%]		VALOR [\$]	
Item de EAP																				
				1.2.2.4.3	DML				2,50%					339,08	0,006702%		0,00	100%	339,08	
				1.2.2.4.4	Copa sala 08 dos servidores				2,50%					339,08	0,006702%		0,00	100%	339,08	
				1.2.2.4.5	Copa Recepção 01				2,50%					339,08	0,006702%		0,00	100%	339,08	
				1.2.2.4.6	Sanitário do Diretor				5,00%					678,17	0,013404%		0,00	100%	678,17	
				1.2.2.4.7	Sanitário sala 03 dos servidores				2,50%					339,08	0,006702%		0,00	100%	339,08	
				1.2.2.4.8	Sanitário sala 06 dos servidores				5,00%					678,17	0,013404%		0,00	100%	678,17	
				1.2.2.4.9	Copa Recepção 02				2,50%					339,08	0,006702%		0,00	100%	339,08	
			1.2.2.5	1º Pavimento Parte A				12,19%	100,00%			21.701,32		0,428926%		0,00			0,00	
				1.2.2.5.1	Sanitário Tipo Masculino				25,00%					5.425,33	0,107231%		0,00	100%	5.425,33	
				1.2.2.5.2	Sanitário Tipo Feminino				23,44%					5.086,25	0,100529%		0,00	100%	5.086,25	
				1.2.2.5.3	DML				1,56%					339,08	0,006702%		0,00	100%	339,08	
				1.2.2.5.4	Sanitário Presidente				3,13%					678,17	0,013404%		0,00	100%	678,17	
				1.2.2.5.5	Sanitario Recepção/Secretario				3,13%					678,17	0,013404%		0,00	100%	678,17	
				1.2.2.5.6	Copa Recepção/Secretário				1,56%					339,08	0,006702%		0,00	100%	339,08	
				1.2.2.5.7	Copa Sala 01				1,56%					339,08	0,006702%		0,00	100%	339,08	
				1.2.2.5.8	Sanitario sala 02				3,13%					678,17	0,013404%		0,00	100%	678,17	
				1.2.2.5.9	Sanitario Recepção				1,56%					339,08	0,006702%		0,00	100%	339,08	
				1.2.2.5.10	Sanitário Sala do Diretor				3,13%					678,17	0,013404%		0,00	100%	678,17	
				1.2.2.5.11	Copa Refeitório				1,56%					339,08	0,006702%		0,00	100%	339,08	
				1.2.2.5.12	Copa Limpeza				3,13%					678,17	0,013404%		0,00	73,38%	497,61	
				1.2.2.5.13	Sanitario Feminino Junta C				10,94%					2.373,58	0,046914%		0,00		0,00	
				1.2.2.5.14	Sanitario Masculino Junta C				15,63%					3.390,83	0,067020%		0,00		0,00	
				1.2.2.5.15	Copa Terraço				1,56%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
			1.2.2.6	1º Pavimento Parte B				0,19%	100,00%			339,08		0,006702%		0,00			0,00	
				1.2.2.6.1	Tubos e Conexões				100,00%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
			1.2.2.7	Térreo Parte A				14,86%	100,00%			26.448,48		0,522753%		0,00			0,00	
				1.2.2.7.1	Sanitário Tipo Masculino				20,51%					5.425,33	0,107231%		0,00	100%	5.425,33	
				1.2.2.7.2	Sanitário Tipo Feminino				19,23%					5.086,25	0,100529%		0,00	100%	5.086,25	
				1.2.2.7.3	DML				1,28%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.4	Sanit. Gabinete Diretor				2,56%					678,17	0,013404%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.5	Copa Assistente				1,28%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.6	Sanitario Jurisprud. Masc.				14,10%					3.729,91	0,073722%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.7	Sanitario Jurisprud. Femin..				12,82%					3.390,83	0,067020%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.8	Copa Autação				1,28%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.9	Copa Biblioteca				1,28%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.10	Copa Central				1,28%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.11	Lavatorio Expurgo				2,56%					678,17	0,013404%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.12	Lavatorio Massoterapia				1,28%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.13	Lavatorio Consultorio Médico				1,28%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.14	Sanitário Enfermaria/Farmácia				3,85%					1.017,25	0,020106%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.15	Sanitário Femin. Recep. Junta C				6,41%					1.695,42	0,033510%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.16	Sanitário Masc. Recep. Junta C				7,69%					2.034,50	0,040212%		0,00		0,00	
				1.2.2.7.17	Copa Recep. Junta C				1,28%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
			1.2.2.8	Térreo Parte B				8,57%	100,00%			15.258,74		0,301588%		0,00			0,00	
				1.2.2.8.1	Vestário das Juizas				8,89%					1.356,33	0,026808%		0,00		0,00	
				1.2.2.8.2	Vestário dos Juizes				24,44%					3.729,91	0,073722%		0,00		0,00	
				1.2.2.8.3	Copa Corredor Plenário				2,22%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
				1.2.2.8.4	Depósito Plenário				2,22%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
				1.2.2.8.5	Copa Secretaria Tribunal Pleno				2,22%					339,08	0,006702%		0,00		0,00	
				1.2.2.8.6	Sanitário Femin. Circulação				28,89%					4.408,08	0,087126%		0,00		0,00	
				1.2.2.8.7	Sanitário Masc. Circulação				31,11%					4.747,16	0,093828%		0,00		0,00	
			1.2.2.9	Térreo Parte D				1,14%	100,00%			2.034,50		0,040212%		0,00			0,00	
				1.2.2.9.1	Copa				33,33%					678,17	0,013404%		0,00		0,00	
				1.2.2.9.2	Sanitario Almoxarifado				33,33%					678,17	0,013404%		0,00		0,00	
				1.2.2.9.3	Sanitario Motorista				33,33%					678,17	0,013404%		0,00		0,00	
			1.2.2.10	Subsolo Parte A				26,86%	100,00%			47.810,71		0,944977%		0,00			0,00	
				1.2.2.10.1	DML				4,76%					2.276,70	0,044999%		0,00		0,00	
				1.2.2.10.2	Sanitário Tipo Masculino				47,62%					22.767,01	0,449989%		0,00		0,00	
				1.2.2.																

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

				PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				Valor Financeiro p/ cada ambiente		Perctual de cada Ambiente		fevereiro-10		março-10		
Item de EAP												EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	
21				Incêndio		6,26705%	100,00%		R\$ 317.078,82				0,00		0,00	
	1.3.0			Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%		15.853,94			0,00		0,00	
		1.3.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%		15.853,94		0,313353%	0,00		0,00	
	1.4.1			Iluminação de Emergência			10,73%	100,00%		34.032,07			0,00		0,00	
		1.4.1.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%				0,067264%	0,00		0,00	
		1.4.1.2		4º Pavimento				20,00%			6.806,41	0,134529%	0,00		0,00	
		1.4.1.3		3º Pavimento				15,00%			5.104,81	0,100896%	0,00		0,00	
		1.4.1.4		2º Pavimento Parte A				9,00%			3.062,89	0,060538%	0,00		0,00	
		1.4.1.5		2º Pavimento Parte B				6,00%			2.041,92	0,040359%	0,00		0,00	
		1.4.1.6		1º Pamento Parte A				9,00%			3.062,89	0,060538%	0,00		0,00	
		1.4.1.7		1º Pamento Parte B				6,00%			2.041,92	0,040359%	0,00		0,00	
		1.4.1.8		Térreo Parte A				9,00%			3.062,89	0,060538%	0,00		0,00	
		1.4.1.9		Térreo Parte B				6,00%			2.041,92	0,040359%	0,00		0,00	
		1.4.1.10		Subsolo Parte A				6,00%			2.041,92	0,040359%	0,00		0,00	
		1.4.1.11		Subsolo Parte B				4,00%			1.361,28	0,026906%	0,00		0,00	
	1.4.2			Extintores			2,76%	100,00%		8.735,52			0,00		0,00	
		1.4.2.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%			873,55	0,017266%	0,00		0,00	
		1.4.2.2		4º Pavimento				15,00%			1.310,33	0,025899%	0,00		0,00	
		1.4.2.3		3º Pavimento				15,00%			1.310,33	0,025899%	0,00		0,00	
		1.4.2.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%			1.310,33	0,025899%	0,00		0,00	
		1.4.2.5		1º Pamento Parte A e B				15,00%			1.310,33	0,025899%	0,00		0,00	
		1.4.2.6		Térreo Parte A e B				15,00%			1.310,33	0,025899%	0,00		0,00	
		1.4.2.7		Subsolo Parte A e B				15,00%			1.310,33	0,025899%	0,00		0,00	
	1.4.3			Detectores			52,97%	100,00%		167.962,99			0,00		0,00	
		1.4.3.1		Infraestrutura				30,00%			50.388,90	0,995935%	0,00		0,00	
			1.4.3.1.1	5º Pavimento e Cobertura				20,00%				10.077,78	0,199187%	0,00	100,00%	10.077,78
			1.4.3.1.2	4º Pavimento				10,00%				5.038,89	0,099594%	0,00	85,71%	4.319,05
			1.4.3.1.3	3º Pavimento				10,00%				5.038,89	0,099594%	0,00		0,00
			1.4.3.1.4	2º Pavimento Parte A				7,00%				3.527,22	0,069715%	0,00		0,00
			1.4.3.1.5	2º Pavimento Parte B				3,00%				1.511,67	0,029878%	0,00		0,00
			1.4.3.1.6	1º Pamento Parte A				13,00%				6.550,56	0,129472%	0,00		0,00
			1.4.3.1.7	1º Pamento Parte B				7,00%				3.527,22	0,069715%	0,00		0,00
			1.4.3.1.8	Térreo Parte A				9,00%				4.535,00	0,089634%	0,00		0,00
			1.4.3.1.9	Térreo Parte B				6,00%				3.023,33	0,059756%	0,00		0,00
			1.4.3.1.10	Subsolo Parte A				9,00%				4.535,00	0,089634%	0,00		0,00
			1.4.3.1.11	Subsolo Parte B				6,00%				3.023,33	0,059756%	0,00		0,00
		1.4.3.2		Cabos				40,00%			67.185,20	1,327913%	0,00		0,00	
			1.4.3.2.1	5º Pavimento e Cobertura				20,00%				13.437,04	0,265583%	0,00		0,00
			1.4.3.2.2	4º Pavimento				10,00%				6.718,52	0,132791%	0,00		0,00
			1.4.3.2.3	3º Pavimento				10,00%				6.718,52	0,132791%	0,00		0,00
			1.4.3.2.4	2º Pavimento Parte A				7,00%				4.702,96	0,092954%	0,00		0,00
			1.4.3.2.5	2º Pavimento Parte B				3,00%				2.015,56	0,039837%	0,00		0,00
			1.4.3.2.6	1º Pamento Parte A				13,00%				8.734,08	0,172629%	0,00		0,00
			1.4.3.2.7	1º Pamento Parte B				7,00%				4.702,96	0,092954%	0,00		0,00
			1.4.3.2.8	Térreo Parte A				9,00%				6.046,67	0,119512%	0,00		0,00
			1.4.3.2.9	Térreo Parte B				6,00%				4.031,11	0,079675%	0,00		0,00
			1.4.3.2.10	Subsolo Parte A				9,00%				6.046,67	0,119512%	0,00		0,00
			1.4.3.2.11	Subsolo Parte B				6,00%				4.031,11	0,079675%	0,00		0,00
		1.4.3.3		Acabamentos				30,00%			50.388,90	0,995935%	0,00		0,00	
			1.4.3.3.1	5º Pavimento e Cobertura				20,00%				10.077,78	0,199187%	0,00		0,00
			1.4.3.3.2	4º Pavimento				10,00%				5.038,89	0,099594%	0,00		0,00
			1.4.3.3.3	3º Pavimento				10,00%				5.038,89	0,099594%	0,00		0,00
			1.4.3.3.4	2º Pavimento Parte A				7,00%				3.527,22	0,069715%	0,00		0,00
			1.4.3.3.5	2º Pavimento Parte B				3,00%				1.511,67	0,029878%	0,00		0,00
			1.4.3.3.6	1º Pamento Parte A				13,00%				6.550,56	0,129472%	0,00		0,00
			1.4.3.3.7	1º Pamento Parte B				7,00%				3.527,22	0,069715%	0,00		0,00
			1.4.3.3.8	Térreo Parte A				9,00%				4.535,00	0,089634%	0,00		0,00
			1.4.3.3.9	Térreo Parte B				6,00%				3.023,33	0,059756%	0,00		0,00
			1.4.3.3.10	Subsolo Parte A				9,00%				4.535,00	0,089634%	0,00		0,00
			1.4.3.3.11	Subsolo Parte B				6,00%				3.023,33	0,059756%	0,00		0,00
	1.4.4			Hidrante			28,54%	100,00%		90.494,30			0,00		0,00	
		1.4.4.1		Infraestrutura				80,00%			72.395,44	1,430894%	0,00		0,00	
			1.4.4.1.1	5º Pavimento e Cobertura				20,00%				14.479,09	0,286179%	0,00	100%	14.479,09
			1.4.4.1.2	4º Pavimento				10,00%				7.239,54	0,143089%	0,00		0,00
			1.4.4.1.3	3º Pavimento				10,00%				7.239,54	0,143089%	0,00		0,00
			1.4.4.1.4	2º Pavimento Parte A				7,00%				5.067,68	0,100163%	0,00		0,00
			1.4.4.1.5	2º Pavimento Parte B				3,00%				2.171,86	0,042927%	0,00		0,00
			1.4.4.1.6	1º Pamento Parte A				13,00%				9.411,41	0,186016%	0,00		0,00
			1.4.4.1.7	1º Pamento Parte B				7,00%				5.067,68	0,100163%	0,00		0,00
			1.4.4.1.8	Térreo Parte A				9,00%				6.515,59	0,128780%	0,00		0,00
			1.4.4.1.9	Térreo Parte B				6,00%				4.343,73	0,085854%	0,00		0,00
			1.4.4.1.10	Subsolo Parte A				9,00%				6.515,59	0,128780%	0,00		0,00
			1.4.4.1.11	Subsolo Parte B				6,00%				4.343,73	0,085854%	0,00		0,00
		1.4.4.2		Acabamentos				20,00%			18.098,86	0,357723%	0,00		0,00	
			1.4.4.2.1	5º Pavimento e Cobertura				20,00%				3.619,77	0,071545%	0,00		0,00
			1.4.4.2.2	4º Pavimento				10,00%				1.809,89	0,035772%	0,00		0,00
			1.4.4.2.3	3º Pavimento				10,00%				1.809,89	0,035772%	0,00		0,00
			1.4.4.2.4	2º Pavimento Parte A				7,00%				1.266,92	0,025041%	0,00		0,00
			1													

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS			
	1.5.1			Tubos e Conexões		95,00%	100,00%	
		1.5.1.1		5º Pavimento			10,00%	
		1.5.1.2		4º Pavimento			20,00%	
		1.5.1.3		3º Pavimento			20,00%	
		1.5.1.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.5.1.5		1º Pamento Parte A e B			10,00%	
		1.5.1.6		Térreo Parte A e B			15,00%	
		1.5.1.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
19.05				Controle de Acesso	4,01698%	100,00%		
	1.6.0			Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	
		1.6.0.1		Conferência e Recebimento			100,00%	
	1.6.1			Tubos/Conduletes/Suportes/Fixação		0,40%	100,00%	
		1.6.1.1		5º Pavimento			10,00%	
		1.6.1.2		4º Pavimento			10,00%	
		1.6.1.3		3º Pavimento			10,00%	
		1.6.1.4		2º Pavimento Parte A e B			10,00%	
		1.6.1.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.6.1.6		Térreo Parte A e B			30,00%	
		1.6.1.7		Subsolo Parte A e B			15,00%	
	1.6.2			Cabeamento/Testes/Equipamentos		0,06%	100,00%	
		1.6.2.1		5º Pavimento			10,00%	
		1.6.2.2		4º Pavimento			10,00%	
		1.6.2.3		3º Pavimento			10,00%	
		1.6.2.4		2º Pavimento Parte A e B			10,00%	
		1.6.2.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.6.2.6		Térreo Parte A e B			30,00%	
		1.6.2.7		Subsolo Parte A e B			15,00%	
	1.6.3			Instalação de Equip./Treinamento/Documentação		94,54%	100,00%	
		1.6.3.1		5º Pavimento			10,00%	
		1.6.3.2		4º Pavimento			10,00%	
		1.6.3.3		3º Pavimento			10,00%	
		1.6.3.4		2º Pavimento Parte A e B			10,00%	
		1.6.3.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.6.3.6		Térreo Parte A e B			30,00%	
		1.6.3.7		Subsolo Parte A e B			15,00%	
19.06				Deteccão e Alarme	0,51991%	100,00%		
	1.7.0			Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	
		1.7.0.1		Conferência e Recebimento			100,00%	
	1.7.1			Tubos/Caixas/Conduletes//Fixação		25,74%	100,00%	
		1.7.1.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.7.1.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.7.1.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.7.1.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.7.1.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.7.1.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.7.1.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.7.2			Cabos/Testes/Central		24,00%	100,00%	
		1.7.2.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.7.2.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.7.2.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.7.2.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.7.2.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.7.2.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.7.2.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.7.3			Instalação e Fornecimento de Acessórios		45,27%	100,00%	
		1.7.3.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.7.3.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.7.3.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.7.3.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.7.3.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.7.3.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.7.3.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
19.08				Circuito Interno de TV	3,73824%	100,00%		
	1.8.0			Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	
		1.8.0.1		Conferência e Recebimento			100,00%	
	1.8.1			Tubos/Caixas/Conduletes		7,78%	100,00%	
		1.8.1.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.8.1.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.8.1.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.8.1.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.8.1.5		1º Pamento Parte A e B			20,00%	
		1.8.1.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.8.1.7		Subsolo Parte A e B			5,00%	
	1.8.2			Cabos e Suportes		3,91%	100,00%	
		1.8.2.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.8.2.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.8.2.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.8.2.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.8.2.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.8.2.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.8.2.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.8.3			Cameras		22,00%	100,00%	
		1.8.3.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.8.3.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.8.3.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.8.3.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.8.3.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.8.3.6		Térreo Parte A e B			20,00%	

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	28ª parcela		29ª parcela	
						fevereiro-10		março-10	
						EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
			10.993,17				0,00		0,00
			1.099,32		0,021728%		0,00	100%	1.099,32
			2.198,63		0,043456%		0,00	20%	439,73
			2.198,63		0,043456%		0,00		0,00
			1.648,98		0,032592%		0,00		0,00
			1.099,32		0,021728%		0,00		0,00
			1.648,98		0,032592%		0,00		0,00
			1.099,32		0,021728%		0,00		0,00
			1.099,32		0,021728%		0,00		0,00
	R\$ 203.237,11						0,00		0,00
		10.161,86			0,200849%		0,00		0,00
		812,95	10.161,86				0,00		0,00
			81,29		0,001607%		0,00	100%	81,29
			81,29		0,001607%		0,00	100%	81,29
			81,29		0,001607%		0,00	28,57%	23,23
			81,29		0,001607%		0,00		0,00
			121,94		0,002410%		0,00		0,00
			243,88		0,004820%		0,00		0,00
			121,94		0,002410%		0,00		0,00
		113,81					0,00		0,00
			11,38		0,000225%		0,00		0,00
			11,38		0,000225%		0,00		0,00
			11,38		0,000225%		0,00		0,00
			11,38		0,000225%		0,00		0,00
			17,07		0,000337%		0,00		0,00
			34,14		0,000675%		0,00		0,00
			17,07		0,000337%		0,00		0,00
		192.148,49					0,00		0,00
			19.214,85		0,379781%		0,00		0,00
			19.214,85		0,379781%		0,00		0,00
			19.214,85		0,379781%		0,00		0,00
			19.214,85		0,379781%		0,00		0,00
			28.822,27		0,569671%		0,00		0,00
			57.644,55		1,139343%		0,00		0,00
			28.822,27		0,569671%		0,00		0,00
	R\$ 26.304,72						0,00		0,00
		1.315,24					0,00		0,00
		6.769,65			0,025996%		0,00		0,00
			676,97		0,000000%		0,00		0,00
			1.015,45		0,013380%		0,00	100%	676,97
			1.015,45		0,020070%		0,00	100%	1.015,45
			1.015,45		0,020070%		0,00	100%	1.015,45
			1.015,45		0,020070%		0,00	53,33%	541,57
			1.015,45		0,020070%		0,00		0,00
			1.353,93		0,026760%		0,00		0,00
			676,97		0,013380%		0,00		0,00
		6.312,34					0,00		0,00
			631,23		0,012476%		0,00		0,00
			946,85		0,018714%		0,00		0,00
			946,85		0,018714%		0,00		0,00
			946,85		0,018714%		0,00		0,00
			946,85		0,018714%		0,00		0,00
			1.262,47		0,024953%		0,00		0,00
			631,23		0,012476%		0,00		0,00
		11.907,49					0,00		0,00
			1.190,75		0,023535%		0,00		0,00
			1.786,12		0,035303%		0,00		0,00
			1.786,12		0,035303%		0,00		0,00
			1.786,12		0,035303%		0,00		0,00
			1.786,12		0,035303%		0,00		0,00
			2.381,50		0,047070%		0,00		0,00
			1.190,75		0,023535%		0,00		0,00
	R\$ 189.134,79						0,00		0,00
		9.456,74					0,00		0,00
			9.456,74		0,186912%		0,00		0,00
		14.716,58					0,00		0,00
			1.471,66		0,029087%		0,00		0,00
			2.207,49		0,043631%		0,00		0,00
			2.207,49		0,043631%		0,00		0,00
			2.207,49		0,043631%		0,00		0,00
			2.943,32		0,058175%		0,00		0,00
			2.943,32		0,058175%		0,00		0,00
			735,83		0,014544%		0,00		0,00
		7.395,17					0,00		0,00
			739,52		0,014617%		0,00		0,00
			1.109,28		0,021925%		0,00		0,00
			1.109,28		0,021925%		0,00		0,00
			1.109,28		0,021925%		0,00		0,00
			1.109,28		0,021925%		0,00		0,00
			1.479,03		0,029233%		0,00		0,00
			739,52		0,014617%		0,00		0,00
		41.609,65					0,00		0,00
			4.160,97		0,082241%		0,00		0,00
			6.241,45		0,123362%		0,00		0,00
			6.241,45		0,123362%		0,00		0,00
			6.241,45		0,123362%		0,00		0,00
			6.241,45		0,123362%		0,00		0,00
			8.321,93		0,164483%		0,00		0,00

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS			
Ítem de EAP								
		1.8.3.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.8.4			Instalação de Equipamentos		46,47%	100,00%	
		1.8.4.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.8.4.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.8.4.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.8.4.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.8.4.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.8.4.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.8.4.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.8.5			Documentação e treinamento		14,84%	100,00%	
		1.8.5.1		Documentação e Treinamento			100,00%	
19.07				Voz e Dados	6,87806%	100,00%		
	1.9.0			Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	
		1.9.0.1		Conferência e Recebimento			100,00%	
	1.9.1			Tubos/Caixas/Eletrocalhas/Fixação		11,77%	100,00%	
		1.9.1.1		5º Pavimento e Cobertura			15,00%	
		1.9.1.2		4º Pavimento			20,00%	
		1.9.1.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.9.1.4		2º Pavimento Parte A e B			10,00%	
		1.9.1.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.9.1.6		Térreo Parte A e B			15,00%	
		1.9.1.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.9.2			Cabos/Testes		71,53%	100,00%	
		1.9.2.1		5º Pavimento e Cobertura			15,00%	
		1.9.2.2		4º Pavimento			20,00%	
		1.9.2.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.9.2.4		2º Pavimento Parte A e B			10,00%	
		1.9.2.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.9.2.6		Térreo Parte A e B			15,00%	
		1.9.2.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
	1.9.3			Acessórios e Equipamentos		11,70%	100,00%	
		1.9.3.1		5º Pavimento			15,00%	
		1.9.3.2		4º Pavimento			20,00%	
		1.9.3.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.9.3.4		2º Pavimento Parte A e B			10,00%	
		1.9.3.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.9.3.6		Térreo Parte A e B			15,00%	
		1.9.3.7		Subsolo Parte A e B			10,00%	
19.09				Som	10,06509%	100,00%		
	1.10.0			Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	
		1.10.0.1		Conferência e Recebimento			100,00%	
	1.10.1			Tubos/Caixas/Conduletes/Paineis		5,60%	100,00%	
		1.10.1.1		5º Pavimento			15,00%	
		1.10.1.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.10.1.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.10.1.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.10.1.5		1º Pamento Parte A e B			20,00%	
		1.10.1.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
	1.10.2			Cabos/Conectores/Plugs/Kit Montagem		4,11%	100,00%	
		1.10.2.1		5º Pavimento e Cobertura			15,00%	
		1.10.2.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.10.2.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.10.2.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.10.2.5		1º Pamento Parte A e B			20,00%	
		1.10.2.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
	1.10.3			Equipamentos/Acessorios/Conferencia		85,29%	100,00%	
		1.10.3.1		5º Pavimento e Cobertura			15,00%	
		1.10.3.2		4º Pavimento			15,00%	
		1.10.3.3		3º Pavimento			15,00%	
		1.10.3.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.10.3.5		1º Pamento Parte A e B			20,00%	
		1.10.3.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
19.11				TV Corporativa	1,12700%	100,00%		
	1.11.0			Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	
		1.11.0.1		Conferência e Recebimento			100,00%	
	1.11.1			Eletrodutos e Conduletes		6,25%	100,00%	
		1.11.1.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.11.1.2		4º Pavimento			10,00%	
		1.11.1.3		3º Pavimento			10,00%	
		1.11.1.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.11.1.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.11.1.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.11.1.7		Subsolo Parte A e B			20,00%	
	1.11.2			Cabos/Conectores		5,23%	100,00%	
		1.11.2.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.11.2.2		4º Pavimento			10,00%	
		1.11.2.3		3º Pavimento			10,00%	
		1.11.2.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.11.2.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.11.2.6		Térreo Parte A e B			20,00%	
		1.11.2.7		Subsolo Parte A e B			20,00%	
	1.11.3			Equipamentos/Acessorios/Treinamento/Doc.		83,51%	100,00%	
		1.11.3.1		5º Pavimento e Cobertura			10,00%	
		1.11.3.2		4º Pavimento			10,00%	
		1.11.3.3		3º Pavimento			10,00%	
		1.11.3.4		2º Pavimento Parte A e B			15,00%	
		1.11.3.5		1º Pamento Parte A e B			15,00%	
		1.11.3.6		Térreo Parte A e B			20,00%	

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS					fevereiro-10		março-10	
					EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
			Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente				
		87.890,94	4.160,97	0,082241%		0,00		0,00
			8.789,09	0,173716%		0,00		0,00
			13.183,64	0,260574%		0,00		0,00
			13.183,64	0,260574%		0,00		0,00
			13.183,64	0,260574%		0,00		0,00
			13.183,64	0,260574%		0,00		0,00
			17.578,19	0,347432%		0,00		0,00
			8.789,09	0,173716%		0,00		0,00
		28.065,71				0,00		0,00
			28.065,71	0,554718%		0,00		0,00
	R\$ 347.992,25					0,00		0,00
		17.399,61				0,00		0,00
			17.399,61	0,343903%		0,00		0,00
		40.974,35				0,00		0,00
			6.146,15	0,121479%		0,00	6,5351%	401,66
			8.194,87	0,161971%		0,00		0,00
			6.146,15	0,121479%		0,00		0,00
			4.097,43	0,080986%		0,00		0,00
			6.146,15	0,121479%		0,00		0,00
			6.146,15	0,121479%		0,00		0,00
			4.097,43	0,080986%		0,00		0,00
		248.903,20				0,00		0,00
			37.335,48	0,737935%		0,00		0,00
			49.780,64	0,983913%		0,00		0,00
			37.335,48	0,737935%		0,00		0,00
			24.890,32	0,491956%		0,00		0,00
			37.335,48	0,737935%		0,00		0,00
			37.335,48	0,737935%		0,00		0,00
			24.890,32	0,491956%		0,00		0,00
		40.715,09				0,00		0,00
			6.107,26	0,120710%		0,00		0,00
			8.143,02	0,160947%		0,00		0,00
			6.107,26	0,120710%		0,00		0,00
			4.071,51	0,080473%		0,00		0,00
			6.107,26	0,120710%		0,00		0,00
			6.107,26	0,120710%		0,00		0,00
			4.071,51	0,080473%		0,00		0,00
	R\$ 509.239,04					0,00		0,00
		25.461,95				0,00		0,00
			25.461,95	0,503255%		0,00		0,00
		28.512,29				0,00		0,00
			4.276,84	0,084532%		0,00	67,46%	2.885,35
			4.276,84	0,084532%		0,00		0,00
			4.276,84	0,084532%		0,00		0,00
			4.276,84	0,084532%		0,00		0,00
			5.702,46	0,112709%		0,00		0,00
			5.702,46	0,112709%		0,00		0,00
		20.929,72				0,00		0,00
			3.139,46	0,062051%		0,00		0,00
			3.139,46	0,062051%		0,00		0,00
			3.139,46	0,062051%		0,00		0,00
			3.139,46	0,062051%		0,00		0,00
			4.185,94	0,082735%		0,00		0,00
			4.185,94	0,082735%		0,00		0,00
		434.335,07				0,00		0,00
			65.150,26	1,287693%		0,00		0,00
			65.150,26	1,287693%		0,00		0,00
			65.150,26	1,287693%		0,00		0,00
			65.150,26	1,287693%		0,00		0,00
			86.867,01	1,716924%		0,00		0,00
			86.867,01	1,716924%		0,00		0,00
	R\$ 57.019,85					0,00		0,00
		2.850,99				0,00		0,00
			2.850,99	0,056350%		0,00		0,00
		3.564,31				0,00		0,00
			356,43	0,007045%		0,00	100%	356,43
			356,43	0,007045%		0,00	100%	356,43
			356,43	0,007045%		0,00		0,00
			534,65	0,010567%		0,00		0,00
			534,65	0,010567%		0,00		0,00
			712,86	0,014090%		0,00		0,00
			712,86	0,014090%		0,00		0,00
		2.984,70				0,00		0,00
			298,47	0,005899%		0,00		0,00
			298,47	0,005899%		0,00		0,00
			298,47	0,005899%		0,00		0,00
			447,71	0,008849%		0,00		0,00
			447,71	0,008849%		0,00		0,00
			596,94	0,011799%		0,00		0,00
			596,94	0,011799%		0,00		0,00
		47.619,84				0,00		0,00
			4.761,98	0,094120%		0,00		0,00
			4.761,98	0,094120%		0,00		0,00
			4.761,98	0,094120%		0,00		0,00
			7.142,98	0,141181%		0,00		0,00
			7.142,98	0,141181%		0,00		0,00
			9.523,97	0,188241%		0,00		0,00

28ª parcela	29ª parcela
-------------	-------------

Página 7 de 10

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

								PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS			28ª parcela		29ª parcela		
				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS							fevereiro-10		março-10	
Ítem de EAP										Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
			1.13.2.7.3	Instalações-Teto				45,00%			0,454660%		0,00		0,00
		1.13.2.8		1º Pavimento Parte B			6,00%	100,00%	38.338,85	23.003,31	0,757766%		0,00		0,00
			1.13.1.2.2	Instalações-Alvenaria				50,00%		19.169,42	0,378883%		0,00		0,00
			1.13.1.2.4	Instalações-Teto				50,00%		19.169,42	0,378883%		0,00		0,00
		1.13.2.9		Térreo Parte A			11,00%	100,00%	70.287,88		1,389238%		0,00		0,00
			1.13.2.9.1	Instalações-Alvenaria				45,00%		31.629,55	0,625157%		0,00		0,00
			1.13.2.9.2	Instalações-Dry Wall				10,00%		7.028,79	0,138924%		0,00		0,00
			1.13.2.9.3	Instalações-Teto				45,00%		31.629,55	0,625157%		0,00		0,00
		1.13.2.10		Térreo Parte B			7,00%	100,00%	44.728,65		0,884060%		0,00		0,00
			1.13.2.10.1	Instalações-Alvenaria				50,00%		22.364,33	0,442030%		0,00		0,00
			1.13.2.10.2	Instalações-Teto				50,00%		22.364,33	0,442030%		0,00		0,00
		1.13.2.11		Subsolo Parte A			4,00%	100,00%	25.559,23		0,505177%		0,00		0,00
			1.13.2.11.1	Instalações-Alvenaria				50,00%		12.779,62	0,252589%		0,00		0,00
			1.13.2.11.2	Instalações-Teto				50,00%		12.779,62	0,252589%		0,00		0,00
		1.13.2.12		Subsolo Parte B			4,00%	100,00%	25.559,23		0,505177%		0,00		0,00
			1.13.2.12.1	Instalações-Alvenaria				50,00%		12.779,62	0,252589%		0,00		0,00
			1.13.2.12.2	Instalações-Teto				50,00%		12.779,62	0,252589%		0,00		0,00
		1.13.2.13		Almoxarifado			1,00%	100,00%	6.389,81		0,126294%		0,00		0,00
			1.13.2.13.1	Instalações-Alvenaria				50,00%		3.194,90	0,063147%		0,00		0,00
			1.13.2.13.2	Instalações-Teto				50,00%		3.194,90	0,063147%		0,00		0,00
	1.13.3			Interruptores/Tomadas		25,00%	100,00%		532.483,96				0,00		0,00
		1.13.3.1		Cobertura			7,00%	100,00%	37.273,88		0,736717%		0,00		0,00
		1.13.3.2		5º Pavimento			13,00%	100,00%	69.222,92		1,368189%		0,00		0,00
			1.13.3.2.1	Instalações-Alvenaria				45,00%		31.150,31	0,615685%		0,00		0,00
			1.13.1.2.3	Instalações-Dry Wall				10,00%		6.922,29	0,136819%		0,00		0,00
			1.13.1.2.4	Instalações-Teto				45,00%		31.150,31	0,615685%		0,00		0,00
		1.13.3.3		4º Pavimento			12,00%	100,00%	63.898,08		1,262944%		0,00		0,00
			1.13.3.3.1	Instalações-Alvenaria				45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00		0,00
			1.13.3.3.2	Instalações-Dry Wall				10,00%		6.389,81	0,126294%		0,00		0,00
			1.13.3.3.3	Instalações-Teto				45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00		0,00
		1.13.3.4		3º Pavimento			12,00%	100,00%	63.898,08		1,262944%		0,00		0,00
			1.13.3.4.1	Instalações-Alvenaria				45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00		0,00
			1.13.3.4.2	Instalações-Dry Wall				10,00%		6.389,81	0,126294%		0,00		0,00
			1.13.3.4.3	Instalações-Teto				45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00		0,00
		1.13.3.5		2º Pavimento Parte A			9,00%	100,00%	47.923,56		0,947208%		0,00		0,00
			1.13.3.5.1	Instalações-Alvenaria				45,00%		21.565,60	0,426243%		0,00		0,00
			1.13.3.5.2	Instalações-Dry Wall				10,00%		4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
			1.13.3.5.3	Instalações-Teto				45,00%		21.565,60	0,426243%		0,00		0,00
		1.13.3.6		2º Pavimento Parte B			3,00%	100,00%	15.974,52		0,315736%		0,00		0,00
			1.13.3.6.1	Instalações-Alvenaria				50,00%		7.987,26	0,157868%		0,00		0,00
			1.13.3.6.2	Instalações-Teto				50,00%		7.987,26	0,157868%		0,00		0,00
		1.13.3.7		1º Pavimento Parte A			12,00%	100,00%	63.898,08		1,262944%		0,00		0,00
			1.13.3.8.1	Instalações-Alvenaria				45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00		0,00
			1.13.3.8.2	Instalações-Dry Wall				10,00%		6.389,81	0,126294%		0,00		0,00
			1.13.3.8.3	Instalações-Teto				45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00		0,00
		1.13.3.8		1º Pavimento Parte B			4,00%	100,00%	21.299,36		0,420981%		0,00		0,00
			1.13.3.8.1	Instalações-Alvenaria				50,00%		10.649,68	0,210491%		0,00		0,00
			1.13.3.8.2	Instalações-Teto				50,00%		10.649,68	0,210491%		0,00		0,00
		1.13.3.9		Térreo Parte A			12,00%	100,00%	63.898,08		1,262944%		0,00		0,00
			1.13.3.9.1	Instalações-Alvenaria				45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00		0,00
			1.13.3.9.2	Instalações-Dry Wall				10,00%		6.389,81	0,126294%		0,00		0,00
			1.13.3.9.3	Instalações-Teto				45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00		0,00
		1.13.3.10		Térreo Parte B			6,00%	100,00%	31.949,04		0,631472%		0,00		0,00
			1.13.3.10.1	Instalações-Alvenaria				50,00%		15.974,52	0,315736%		0,00		0,00
			1.13.3.10.2	Instalações-Teto				50,00%		15.974,52	0,315736%		0,00		0,00
		1.13.3.11		Subsolo Parte A			4,00%	100,00%	21.299,36		0,420981%		0,00		0,00
			1.13.3.11.1	Instalações-Alvenaria				50,00%		10.649,68	0,210491%		0,00		0,00
			1.13.3.11.2	Instalações-Teto				50,00%		10.649,68	0,210491%		0,00		0,00
		1.13.3.12		Subsolo Parte B			5,00%	100,00%	26.624,20		0,526226%		0,00		0,00
			1.13.3.12.1	Instalações-Alvenaria				50,00%		13.312,10	0,263113%		0,00		0,00
			1.13.3.12.2	Instalações-Teto				50,00%		13.312,10	0,263113%		0,00		0,00
		1.13.2.13		Almoxarifado			1,00%	100,00%	5.324,84		0,105245%		0,00		0,00
			1.13.3.13.1	Instalações-Alvenaria				50,00%		2.662,42	0,052623%		0,00		0,00
			1.13.3.13.2	Instalações-Teto				50,00%		2.662,42	0,052623%		0,00		0,00
	1.13.4			Luminárias		19,00%	100,00%		404.687,81				0,00		0,00
		1.13.4.1		Cobertura			3,00%			12.140,63	0,239959%		0,00		0,00
		1.13.4.2		5º Pavimento			5,00%			20.234,39	0,399932%		0,00		0,00
		1.13.4.3		4º Pavimento			5,00%			20.234,39	0,399932%		0,00		0,00
		1.13.4.4		3º Pavimento			5,00%			20.234,39	0,399932%		0,00		0,00
		1.13.4.5		2º Pavimento Parte A			5,00%			20.234,39	0,399932%		0,00		0,00
		1.13.4.6		1º Pavimento Parte A			18,00%			72.843,81	1,439756%		0,00		0,00
		1.13.4.7		1º Pavimento Parte B			2,00%			8.093,76	0,159973%		0,00		0,00
		1.13.4.8		Térreo Parte A			18,00%			72.843,81	1,439756%		0,00		0,00
		1.13.4.9		Térreo Parte B			20,00%			80.937,56	1,599728%		0,00		0,00
		1.13.4.10		Subsolo A			9,50%			38.445,34	0,759871%		0,00		0,00
		1.13.4.11		Subsolo Parte B			9,50%			38.445,34	0,759871%		0,00		0,00
	1.13.5			Quadros		5,00%	100,00%		106.496,79				0,00		0,00
		1.13.5.1		Cobertura			3,00%	100,00%		3.194,90	0,063147%		0,00		0,00
		1.13.5.2		5º Pavimento			8,00%	100,00%		8.519,74	0,168392%		0,00		0,00
			1.13.5.2.1	Junta A				50,00%		4.259,87	0,084196%		0,00		0,00
			1.13.5.2.2	Junta B				50,00%		4.259,87	0,084196%		0,00		0,00
		1.13.5.3		4º Pavimento			9,00%	100,00%	9.584,71		0,189442%		0,00		0,00
			1.13.5.3.1	Junta A				50,00%		4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
			1.13.5.3.2	Junta B				50,00%		4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
		1.13.5.4		3º Pavimento			9,00%	100,00%	9.584,71		0,189442%		0,00		0,00
			1.13.5.4.1	Junta A				50,00%		4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
			1.13.5.4.2	Junta B				50,00%		4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
		1.13.5.5		2º Pavimento Parte A			9,00%	100,00%	9.584,71		0,189442%		0,00		0,00

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Ítem de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS				
				1.13.5.5.1	Junta A					50,00%
				1.13.5.5.2	Junta B					50,00%
			1.13.6.7		1º Pamento Parte A				10,00%	100,00%
				1.13.6.7.1	Junta A					35,00%
				1.13.6.7.2	Junta B					35,00%
				1.13.6.7.3	Junta C					30,00%
			1.13.6.8		1º Pamento Parte B				10,00%	100,00%
				1.13.6.8.1	Junta A					50,00%
				1.13.6.8.2	Junta B					50,00%
			1.13.6.9		Térreo Parte A				20,00%	100,00%
				1.13.6.9.1	Junta A					35,00%
				1.13.6.9.2	Junta B					35,00%
				1.13.6.9.3	Junta C					30,00%
			1.13.6.10		Térreo Parte B				15,00%	100,00%
				1.13.6.10.1	Junta A					35,00%
				1.13.6.10.2	Junta B					35,00%
				1.13.6.10.3	Junta C					30,00%
			1.13.6.11		Subsolo Parte A				4,00%	100,00%
				1.13.6.11.1	Junta A					100,00%
			1.13.6.11		Subsolo Parte B				3,00%	100,00%
				1.13.6.12.1	Junta B					100,00%
		1.13.6			Elétrica - Área Externa				5,00%	100,00%
			1.13.6.1		Térreo					100,00%
				1.13.6.1.1	Setor A					15,00%
				1.13.6.1.2	Setor B					25,00%
				1.13.6.1.3	Setor C					60,00%
		1.13.7			Subestação				5,65%	100,00%
			1.13.7.1		Cobertura				70,00%	100,00%
				1.13.7.1.1	Barramento					10,00%
				1.13.7.1.2	Prumadas de Alta Tensão					10,00%
				1.13.7.1.3	Obras Cívis					10,00%
				1.13.7.1.4	Equipamentos					65,00%
				1.13.7.1.5	Serralheria					5,00%
			1.13.7.2		Subsolo				30,00%	100,00%
				1.13.7.2.1	Barramento					10,00%
				1.13.7.2.2	Prumadas de Alta Tensão					10,00%
				1.13.7.2.3	Obras Cívis					10,00%
				1.13.7.2.4	Equipamentos					65,00%
				1.13.7.2.5	Serralheria					5,00%
19.18					Cabeamento			3,42812%	100,00%	
		1.14.0			Conferência e Recebimento				5,00%	100,00%
			1.14.0.1		Conferência e Recebimento					100,00%
		1.14.1			Eletrodutos/Eletrocalhas/Conexões				16,89%	100,00%
			1.14.1.1		5º Pavimento e Cobertura					10,00%
			1.14.1.2		4º Pavimento					20,00%
			1.14.1.3		3º Pavimento					15,00%
			1.14.1.4		2º Pavimento Parte A					7,00%
			1.14.1.5		2º Pavimento Parte B					3,00%
			1.14.1.6		1º Pamento Parte A					9,00%
			1.14.1.7		1º Pamento Parte B					6,00%
			1.14.1.8		Térreo Parte A					12,00%
			1.14.1.9		Térreo Parte A					8,00%
			1.14.1.10		Subsolo Parte A					6,00%
			1.14.1.11		Subsolo Parte B					4,00%
		1.14.2			Cabos/Eletrodutos Flexíveis				39,99%	100,00%
			1.14.2.1		5º Pavimento e Cobertura					10,00%
			1.14.2.2		4º Pavimento					20,00%
			1.14.2.3		3º Pavimento					15,00%
			1.14.2.4		2º Pavimento Parte A e B					10,00%
			1.14.2.5		1º Pamento Parte A e B					15,00%
			1.14.2.6		Térreo Parte A e B					20,00%
			1.14.2.7		Subsolo Parte A e B					10,00%
		1.14.3			Plugs e Tomadas				18,12%	100,00%
			1.14.3.1		5º Pavimento e Cobertura					10,00%
			1.14.3.2		4º Pavimento					20,00%
			1.14.3.3		3º Pavimento					15,00%
			1.14.3.4		2º Pavimento Parte A e B					10,00%
			1.14.3.5		1º Pamento Parte A e B					15,00%
			1.14.3.6		Térreo Parte A e B					20,00%
			1.14.3.7		Subsolo Parte A e B					10,00%
		1.14.5			Certificação de Rede				20,00%	100,00%
			1.14.5.1		Certificação de Rede					100,00%
1.28					Equipamentos de Cozinha			9,54635%	100,00%	
		1.28.1			Louças				58,48%	100,00%
			1.28.1.1		5º Pavimento					15,00%
			1.28.1.2		4º Pavimento					15,00%
			1.28.1.3		3º Pavimento					15,00%
			1.28.1.4		2º Pavimento Parte A e B					15,00%
			1.28.1.5		1º Pamento Parte A e B					17,00%
			1.28.1.6		Térreo Parte A e B					20,00%
			1.28.1.7		Subsolo Parte A e B					3,00%
		1.28.2			Acabamentos Valvulas/Sifões/Torneiras				41,52%	100,00%
			1.28.2.1		5º Pavimento					15,00%
			1.28.2.2		4º Pavimento					15,00%
			1.28.2.3		3º Pavimento					15,00%
			1.28.2.4		2º Pavimento Parte A e B					15,00%
			1.28.2.5		1º Pamento Parte A e B					17,00%
			1.28.2.6		Térreo Parte A e B					20,00%

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS						fevereiro-10		março-10	
						EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
				Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente				
				4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
				4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
			10.649,68		0,210491%		0,00		0,00
				3.727,39	0,073672%		0,00		0,00
				3.727,39	0,073672%		0,00		0,00
				3.194,90	0,063147%		0,00		0,00
			10.649,68		0,210491%		0,00		0,00
				5.324,84	0,105245%		0,00		0,00
				5.324,84	0,105245%		0,00		0,00
			21.299,36		0,420981%		0,00		0,00
				7.454,78	0,147343%		0,00		0,00
				7.454,78	0,147343%		0,00		0,00
				6.389,81	0,126294%		0,00		0,00
			15.974,52		0,315736%		0,00		0,00
				5.591,08	0,110508%		0,00		0,00
				5.591,08	0,110508%		0,00		0,00
				4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
			4.259,87		0,084196%		0,00		0,00
				4.259,87	0,084196%		0,00		0,00
				3.194,90	0,063147%		0,00		0,00
				3.194,90	0,063147%		0,00		0,00
		106.496,79					0,00		0,00
			106.496,79		2,104906%		0,00		0,00
				15.974,52	0,315736%		0,00		0,00
				26.624,20	0,526226%		0,00		0,00
				63.898,08	1,262944%		0,00		0,00
		120.341,38					0,00		0,00
			84.238,96		1,664981%		0,00		0,00
				8.423,90	0,166498%		0,00		0,00
				8.423,90	0,166498%		0,00		0,00
				8.423,90	0,166498%		0,00		0,00
				54.755,33	1,082237%		0,00		0,00
				4.211,95	0,083249%		0,00		0,00
			36.102,41		0,713563%		0,00		0,00
				3.610,24	0,071356%		0,00		0,00
				3.610,24	0,071356%		0,00		0,00
				3.610,24	0,071356%		0,00		0,00
				23.466,57	0,463816%		0,00		0,00
				1.805,12	0,035678%		0,00		0,00
	R\$ 173.444,39						0,00		0,00
		8.672,22					0,00		0,00
			8.672,22		0,171406%		0,00		0,00
		29.290,42					0,00		0,00
			2.929,04		0,057892%		0,00	100%	2.929,04
			5.858,08		0,115785%		0,00	100%	5.858,08
			4.393,56		0,086839%		0,00	100%	4.393,56
			2.050,33		0,040525%		0,00	2,1628%	44,34
			878,71		0,017368%		0,00		0,00
			2.636,14		0,052103%		0,00		0,00
			1.757,43		0,034735%		0,00		0,00
			3.514,85		0,069471%		0,00		0,00
			2.343,23		0,046314%		0,00		0,00
			1.757,43		0,034735%		0,00		0,00
			1.171,62		0,023157%		0,00		0,00
		69.360,41					0,00		0,00
			6.936,04		0,137091%		0,00		0,00
			13.872,08		0,274181%		0,00		0,00
			10.404,06		0,205636%		0,00		0,00
			6.936,04		0,137091%		0,00		0,00
			10.404,06		0,205636%		0,00		0,00
			13.872,08		0,274181%		0,00		0,00
			6.936,04		0,137091%		0,00		0,00
		31.432,46					0,00		0,00
			3.143,25		0,062126%		0,00		0,00
			6.286,49		0,124252%		0,00		0,00
			4.714,87		0,093189%		0,00		0,00
			3.143,25		0,062126%		0,00		0,00
			4.714,87		0,093189%		0,00		0,00
			6.286,49		0,124252%		0,00		0,00
			3.143,25		0,062126%		0,00		0,00
		34.688,88					0,00		0,00
			34.688,88		0,685625%		0,00		0,00
	R\$ 482.993,51						0,00		0,00
		282.466,99					0,00		0,00
			42.370,05		0,837443%		0,00		0,00
			42.370,05		0,837443%		0,00		0,00
			42.370,05		0,837443%		0,00		0,00
			42.370,05		0,837443%		0,00		0,00
			48.019,39		0,949102%		0,00		0,00
			56.493,40		1,116590%		0,00		0,00
			8.474,01		0,167489%		0,00		0,00
		200.526,52					0,00		0,00
			30.078,98		0,594510%		0,00		0,00
			30.078,98		0,594510%		0,00		0,00
			30.078,98		0,594510%		0,00		0,00
			30.078,98		0,594510%		0,00		0,00
			34.089,51		0,673778%		0,00		0,00
			40.105,30		0,792680%		0,00		0,00

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Ítem de EAP				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS			
		1.28.2.7		Subsolo Parte A e B				3,00%

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS					Valor Financeiro p/ cada ambiente	Perctual de cada Ambiente
				6.015,80		0,118902%

Para
conferencia de
valores

5.059.456,31 5.059.456,31 5.059.456,31

28ª parcela		29ª parcela	
fevereiro-10		março-10	
EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
	0,00		0,00
TOTAL CAUMULADO	80.878,81	TOTAL CAUMULADO	372.725,06
ACUMULADO ANTERIOR	31.536,36	ACUMULADO ANTERIOR	80.878,81
ESTA MEDIÇÃO		ESTA MEDIÇÃO	
49.342,45		291.846,25	