

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS; EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS				PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				29ª parcela		30ª parcela		
						R\$	%	%	%	R\$	%	Valor Financeiro p/ cada ambiente	Perctual de cada Ambiente	março-10	abril-10	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]
A	B	C	D	E														
					Instalações	R\$ 5.059.456,31	100,0000%			R\$ 5.059.456,31								
					Água Fria		2,74174%	100,00%			R\$ 138.716,95							
					Conferência e Recebimento		5,00%				6.935,85							
					Conferência e Recebimento			100,00%			6.935,85		0,137087%		0,00		0,00	
					Barrilhete		12,50%	100,00%			17.339,62							
					Cobertura		10,00%	100,00%			1.733,96		0,034272%	100,00%	1.733,96	100,00%	1.733,96	
					Subsolo Parte A		10,00%	100,00%			1.733,96		0,034272%					
					1.1.1.2.1 Casa de Bombas Esp. Dágua 01			100,00%				1.733,96			0,00		0,00	
					Subsolo Parte B		80,00%	100,00%			13.871,70		0,274174%					
					1.1.1.3.1 Casa de Bombas Esp. Dágua 02			37,50%				5.201,89		0,102815%		0,00	0,00	
					1.1.1.3.2 Bombas do Reservat. Inferior			62,50%				8.669,81		0,171359%		0,00	0,00	
					Prumadas e Isométricos		82,50%	100,00%			114.441,48							
					5º Pavimento		11,03%	100,00%			12.620,11		0,249436%					
					1.1.2.1.1 Sanitário Tipo Masculino			36,36%				4.589,13		0,090704%	100,00%	4.589,13	100,00%	4.589,13
					1.1.2.1.2 Sanitário Tipo Feminino			34,09%				4.302,31		0,085035%	100,00%	4.302,31	100,00%	4.302,31
					1.1.2.1.3 DML			2,27%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.1.4 Copa Circulação			2,27%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.1.5 Copa Recepção			2,27%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.1.6 Sanit. Circulação			4,55%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.1.7 Sanit. Secretaria Presidencia			4,55%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.1.8 Sanitário Presidente			4,55%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.1.9 Sanitário Gab. Desembargador			4,55%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.1.10 Copa Assessoria de Apoio			2,27%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.1.11 Copa Terraço			2,27%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					4º Pavimento		13,28%	100,00%			15.201,50		0,300457%					
					1.1.2.2.1 Sanitário Tipo Masculino			30,19%				4.589,13		0,090704%	100,00%	4.589,13	100,00%	4.589,13
					1.1.2.2.2 Sanitário Tipo Feminino			28,30%				4.302,31		0,085035%	100,00%	4.302,31	100,00%	4.302,31
					1.1.2.2.3 DML			1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.2.4 Sanit. Gab. Do Juiz			3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.2.5 Copa Assessoria de Apoio			1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.2.6 Copa Recepção de Apoio			1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.2.7 Sanitário Gabinete Juiz 01			3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.2.8 Copa Recepção de Apoio 02			1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.2.9 Sanitário Gab. Juiz 02			3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.2.10 Sanitário Gab. Juiz 03			3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.2.11 Copa Assessoria de Apoio 02			1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.2.12 Copa Recepção de Apoio 03			1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.2.13 Sanitário Gab. Juiz 04			3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.2.14 Sanitário Gab. Juiz 05			3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.2.15 Copa Assessoria de Apoio 03			1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.2.16 Copa Recepção de Apoio 04			1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.2.17 Sanitário Gab. Juiz 06			3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					3º Pavimento		10,53%	100,00%			12.046,47		0,238098%					
					1.1.2.3.1 Sanitário Tipo Masculino			38,10%				4.589,13		0,090704%	98,51%	4.520,64	100,00%	4.589,13
					1.1.2.3.2 Sanitário Tipo Feminino			35,71%				4.302,31		0,085035%	98,46%	4.236,12	100,00%	4.302,31
					1.1.2.3.3 DML			2,38%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.3.4 copa sala de reunião			2,38%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.3.5 sanitario diretor geral			4,76%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.3.6 sanitario Gab. Do Juiz			4,76%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.3.7 Sanit. Assessoria de Apoio			2,38%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.3.8 Copa Gestão Estratégica			2,38%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					1.1.2.3.9 sanitario Gab. Do Juiz 02			4,76%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
					1.1.2.3.10 Copa de Assessoria de Apoio			2,38%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
					2º Pavimento Parte A		10,03%	100,00%			11.472,83		0,226760%					
					1.1.2.4.1 Sanitário Tipo Masculino			40,00%				4.589,13		0,090704%	100,00%	4.589,13	100,00%	4.589,13
					1.1.2.4.2 Sanitário Tipo Feminino			37,50%				4.302,31		0,085035%	100,00%	4.302,31	100,00%	4.302,31
					1.1.2.4.3 DML			2,50%				286,82		0,005669%		0,00	100,00%	286,82
					1.1.2.4.4 Copa sala 08 dos servidores			2,50%				286,82		0,005669%		0,00	100,00%	286,82
					1.1.2.4.5 Copa Recepção 01			2,50%				286,82		0,005669%		0,00	100,00%	286,82
					1.1.2.4.6 Sanitário do Diretor			5,00%				573,64		0,011338%		0,00	100,00%	573,64
					1.1.2.4.7 Sanitário sala 03 dos servidores			2,50%				286,82		0,005669%		0,00	100,00%	286,82
					1.1.2.4.8 Sanitário sala 06 dos servidores			5,00%				573,64		0,011338%		0,00	100,00%	573,64
					1.1.2.4.9 Copa Recepção 02			2,50%				286,82		0,005669%		0,00	100,00%	286,82
					1º Pavimento Parte A		16,04%	100,00%			18.356,53		0,362816%					
					1.1.2.5.1 Sanitário Tipo Masculino			25,00%				4.589,13		0,090704%	100,00%	4.589,13	100,00%	4.589,13
					1.1.2.5.2 Sanitário Tipo Feminino			23,44%				4.302,31		0,085035%	100,00%	4.302,31	100,00%	4.302,31
					1.1.2.5.3 DML			1,56%				286,82		0,005669%		0,00	100,00%	286,82
					1.1.2.5.4 Sanitário Presidente			3,13%				573,64		0,011338%		0,00	100,00%	573,64
					1.1.2.5.5 Sanitário Recepção/Secretario			3,13%				573,64		0,011338%		0,00	100,00%	573,64
					1.1.2.5.6 Copa Recepção/Secretario			1,56%				286,82		0,005669%		0,00	100,00%	286,82
					1.1.2.5.7 Copa Sala 01			1,56%				286,82		0,005669%		0,00	100,00%	286,82
					1.1.2.5.8 Sanitário sala 02			3,13%				573,64		0,011338%		0,00	100,00%	573,64
					1.1.2.5.9 Sanitário Recepção			1,56%				286,82		0,005669%		0,00	100,00%	286,82
					1.1.2.5.10 Sanitário Sala do Diretor			3,13%				573,64		0,011338%		0,00	100,00%	573,64
		</																

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP	DESCRÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS				PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				29ª parcela		30ª parcela		
										março-10		abril-10		
										EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	
	1.1.2.6.1	Tubos e Conexões			100,00%									
	1.1.2.7	Térreo Parte A			19,55%	100,00%		22.372,02	286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.7.1	Sanitário Tipo Masculino				20,51%			4.589,13	0,090704%	100,00%	4.589,13	100,00%	4.589,13
	1.1.2.7.2	Sanitário Tipo Feminino				19,23%			4.302,31	0,085035%	100,00%	4.302,31	100,00%	4.302,31
	1.1.2.7.3	DML				1,28%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.7.4	Sanit. Gabinete Diretor				2,56%			573,64	0,011338%		0,00		0,00
	1.1.2.7.5	Copa Assistente				1,28%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.7.6	Sanitário Jurisprud. Masc.				14,10%			3.155,03	0,062359%		0,00		0,00
	1.1.2.7.7	Sanitário Jurisprud. Femin.				12,82%			2.868,21	0,056690%		0,00		0,00
	1.1.2.7.8	Copa Autação				1,28%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.7.9	Copa Biblioteca				1,28%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.7.10	Copa Central				1,28%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.7.11	Lavatório Expurgo				2,56%			573,64	0,011338%		0,00		0,00
	1.1.2.7.12	Lavatório Massoterapia				1,28%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.7.13	Lavatório Consultório Médico				1,28%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.7.14	Sanitário Enfermaria/Farmácia				3,85%			860,46	0,017007%		0,00		0,00
	1.1.2.7.15	Sanitário Femin. Recep. Junta C				6,41%			1.434,10	0,028345%		0,00		0,00
	1.1.2.7.16	Sanitário Masc. Recep. Junta C				7,69%			1.720,92	0,034014%		0,00		0,00
	1.1.2.7.17	Copa Recep. Junta C				1,28%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.8	Térreo Parte B			11,28%	100,00%		12.906,93	1.147,28	0,255105%		0,00		0,00
	1.1.2.8.1	Vestibulo das Juizas				8,89%			3.155,03	0,062359%		0,00		0,00
	1.1.2.8.2	Vestibulo dos Juizes				24,44%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.8.3	Copa Corredor Plenário				2,22%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.8.4	Depósito Plenário				2,22%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.8.5	Copa Secretaria Tribunal Pleno				2,22%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.8.6	Sanitário Femin. Circulação				28,89%			3.728,67	0,073697%		0,00		0,00
	1.1.2.8.7	Sanitário Masc. Circulação				31,11%			4.015,49	0,079366%		0,00		0,00
	1.1.2.9	Térreo Parte D			1,50%	100,00%		1.720,92	573,64	0,034014%		0,00		0,00
	1.2.9.1	Copa				33,33%			573,64	0,011338%		0,00		0,00
	1.2.9.2	Sanitário Almoarifado				33,33%			573,64	0,011338%		0,00		0,00
	1.2.9.3	Sanitário Motorista				33,33%			573,64	0,011338%		0,00		0,00
	1.1.2.10	Subsolo Parte A			5,26%	100,00%		6.023,24	286,82	0,119049%		0,00		0,00
	1.1.2.10.1	DML				4,76%			2.868,21	0,056690%		0,00		0,00
	1.1.2.10.2	Sanitário Tipo Masculino				47,62%			2.868,21	0,056690%		0,00		0,00
	1.1.2.10.3	Sanitário Tipo Feminino				47,62%			2.868,21	0,056690%		0,00		0,00
	1.1.2.11	Subsolo Parte B			1,00%	100,00%		1.147,28	1.147,28	0,022676%		0,00		0,00
	1.1.2.11.1	Tubos e Conexões				100,00%			1.147,28	0,022676%		0,00		0,00
	1.1.2.12	Subsolo Parte C			0,25%	100,00%		286,82	286,82	0,005669%		0,00		0,00
	1.1.2.12.1	Oficina Elétrica				100,00%			286,82	0,005669%		0,00		0,00
22		Esgoto			3,77430%	100,00%								
	1.2.0	Conferência e Recebimento			5,00%			R\$ 190.958,94						
	1.2.0.1	Conferência e Recebimento			100,00%			9.547,95						
	1.2.1	Ventilações			1,78%	100,00%		3.392,39						
	1.2.1.1	Cobertura			100,00%			3.392,39						
	1.2.2	Detalhes, Prumadas e Ventilações			93,22%	100,00%		178.018,61						
	1.2.2.1	5º Pavimento			8,38%	100,00%		14.919,65						
	1.2.2.1.1	Sanitário Tipo Masculino				36,36%			5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33
	1.2.2.1.2	Sanitário Tipo Feminino				34,09%			5.086,25	0,100529%	100,00%	5.086,25	100,00%	5.086,25
	1.2.2.1.3	DML				2,27%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.1.4	Copa Circulação				2,27%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.1.5	Copa Recepção				2,27%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.1.6	Sanit. Circulação				4,55%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.1.7	Sanit. Secretaria Presidencia				4,55%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.1.8	Sanitário Presidente				4,55%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.1.9	Sanitário Gab. Desembargador				4,55%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.1.10	Copa Assessoria de Apoio				2,27%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.1.11	Copa Terraço				2,27%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.2	4º Pavimento			10,10%	100,00%		17.971,40						
	1.2.2.2.1	Sanitário Tipo Masculino				30,19%			5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33
	1.2.2.2.2	Sanitário Tipo Feminino				28,30%			5.086,25	0,100529%	100,00%	5.086,25	100,00%	5.086,25
	1.2.2.2.3	DML				1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.2.4	Sanit. Gab. Do Juiz				3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.2.5	Copa Assessoria de Apoio				1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.2.6	Copa Recepção de Apoio				1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.2.7	Sanitário Gabinete Juiz 01				3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.2.8	Copa Recepção de Apoio 02				1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.2.9	Sanitário Gab. Juiz 02				3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.2.10	Sanitário Gab. Juiz 03				3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.2.11	Copa Assessoria de Apoio 02				1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.2.12	Copa Recepção de Apoio 03				1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.2.13	Sanitário Gab. Juiz 04				3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.2.14	Sanitário Gab. Juiz 05				3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.2.15	Copa Assessoria de Apoio 03				1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.2.16	Copa Recepção de Apoio 04				1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.2.17	Sanitário Gab. Juiz 06				3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.3	3º Pavimento			8,00%	100,00%		14.241,49						
	1.2.2.3.1	Sanitário Tipo Masculino				38,10%			5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33
	1.2.2.3.2	Sanitário Tipo Feminino				38,10%			5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33
	1.2.2.3.3	DML				2,38%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.3.4	copa sala de reunião				2,38%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.3.5	sanitario diretor geral				2,38%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.3.6	sanitario Gab. Do Juiz				4,76%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.3.7	Sanit. Assessoria de Apoio				2,38%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.3.8	Copa Gestão Estratégica				2,38%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
	1.2.2.3.9	sanitario Gab. Do Juiz 02				4,76%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
	1.2.2.3.10	Copa de Assessoria de Apoio				2,38%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

				PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS				PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				29ª parcela		30ª parcela			
Item de EAP				DESCRÇÃO				Valor Financeiro p/ cada ambiente				março-10		abril-10			
				PERCENTUAL				PERCENTUAL DE CADA AMBIENTE				EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]		
		1.3.2.7	Térreo Parte A				1,80%				3.394,12		0,067085%		0,00	100,00%	3.394,12
		1.3.2.8	Térreo Parte B				9,01%				16.970,58		0,335423%		0,00	100,00%	16.970,58
		1.3.2.9	Subsolo Parte A				24,77%				46.669,10		0,922413%		0,00	60,00%	28.001,46
		1.3.2.10	Subsolo Parte B				27,93%				52.608,80		1,039811%		0,00	28,02%	14.739,61
21			Incêndio		6,26705%	100,00%				R\$ 317.078,82							
	1.3.0		Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%			15.853,94							
		1.3.0.1	Conferência e Recebimento				100,00%			15.853,94					0,00		0,00
	1.4.1		Iluminação de Emergência			10,73%	100,00%			34.032,07							
		1.4.1.1	5º Pavimento e Cobertura				10,00%			3.403,21			0,067264%		0,00		0,00
		1.4.1.2	4º Pavimento				20,00%			6.806,41			0,134529%		0,00		0,00
		1.4.1.3	3º Pavimento				15,00%			5.104,81			0,100896%		0,00		0,00
		1.4.1.4	2º Pavimento Parte A				9,00%			3.062,89			0,060538%		0,00		0,00
		1.4.1.5	2º Pavimento Parte B				6,00%			2.041,92			0,040359%		0,00		0,00
		1.4.1.6	1º Pavimento Parte A				9,00%			3.062,89			0,060538%		0,00		0,00
		1.4.1.7	1º Pavimento Parte B				6,00%			2.041,92			0,040359%		0,00		0,00
		1.4.1.8	Térreo Parte A				9,00%			3.062,89			0,060538%		0,00		0,00
		1.4.1.9	Térreo Parte B				6,00%			2.041,92			0,040359%		0,00		0,00
		1.4.1.10	Subsolo Parte A				6,00%			2.041,92			0,040359%		0,00		0,00
		1.4.1.11	Subsolo Parte B				4,00%			1.361,28			0,026906%		0,00		0,00
	1.4.2		Extintores			2,76%	100,00%			8.735,52							
		1.4.2.1	5º Pavimento e Cobertura				10,00%			873,55			0,017266%		0,00		0,00
		1.4.2.2	4º Pavimento				15,00%			1.310,33			0,025899%		0,00		0,00
		1.4.2.3	3º Pavimento				15,00%			1.310,33			0,025899%		0,00		0,00
		1.4.2.4	2º Pavimento Parte A e B				15,00%			1.310,33			0,025899%		0,00		0,00
		1.4.2.5	1º Pavimento Parte A e B				15,00%			1.310,33			0,025899%		0,00		0,00
		1.4.2.6	Térreo Parte A e B				15,00%			1.310,33			0,025899%		0,00		0,00
		1.4.2.7	Subsolo Parte A e B				15,00%			1.310,33			0,025899%		0,00		0,00
	1.4.3		Detectores			52,97%	100,00%			167.962,99							
		1.4.3.1	Infraestrutura				30,00%	100,00%		50.388,90			0,995935%				
		1.4.3.1.1	5º Pavimento e Cobertura				20,00%			10.077,78			0,199187%	100,00%	10.077,78	100,00%	10.077,78
		1.4.3.1.2	4º Pavimento				10,00%			5.038,89			0,099594%	85,71%	4.319,05	100,00%	4.319,05
		1.4.3.1.3	3º Pavimento				10,00%			5.038,89			0,099594%		0,00	100,00%	5.038,89
		1.4.3.1.4	2º Pavimento Parte A				7,00%			3.527,22			0,069715%		0,00	100,00%	3.527,22
		1.4.3.1.5	2º Pavimento Parte B				3,00%			1.511,67			0,029878%		0,00	100,00%	1.511,67
		1.4.3.1.6	1º Pavimento Parte A				13,00%			6.550,56			0,129472%		0,00	100,00%	6.550,56
		1.4.3.1.7	1º Pavimento Parte B				7,00%			3.527,22			0,069715%		0,00	11,11%	391,91
		1.4.3.1.8	Térreo Parte A				9,00%			4.535,00			0,089634%		0,00		0,00
		1.4.3.1.9	Térreo Parte B				6,00%			3.023,33			0,059756%		0,00		0,00
		1.4.3.1.10	Subsolo Parte A				9,00%			4.535,00			0,089634%		0,00		0,00
		1.4.3.1.11	Subsolo Parte B				6,00%			3.023,33			0,059756%		0,00		0,00
		1.4.3.2	Cabos				40,00%	100,00%		67.185,20			1,327913%				
		1.4.3.2.1	5º Pavimento e Cobertura				20,00%			13.437,04			0,265583%		0,00	100,00%	13.437,04
		1.4.3.2.2	4º Pavimento				10,00%			6.718,52			0,132791%		0,00	100,00%	6.718,52
		1.4.3.2.3	3º Pavimento				10,00%			6.718,52			0,132791%		0,00	80,00%	5.374,82
		1.4.3.2.4	2º Pavimento Parte A				7,00%			4.702,96			0,092954%		0,00	50,00%	2.351,48
		1.4.3.2.5	2º Pavimento Parte B				3,00%			2.015,56			0,039837%		0,00		0,00
		1.4.3.2.6	1º Pavimento Parte A				13,00%			8.734,08			0,172629%		0,00		0,00
		1.4.3.2.7	1º Pavimento Parte B				7,00%			4.702,96			0,092954%		0,00		0,00
		1.4.3.2.8	Térreo Parte A				9,00%			6.046,67			0,119512%		0,00		0,00
		1.4.3.2.9	Térreo Parte B				6,00%			4.031,11			0,079675%		0,00		0,00
		1.4.3.2.10	Subsolo Parte A				9,00%			6.046,67			0,119512%		0,00		0,00
		1.4.3.2.11	Subsolo Parte B				6,00%			4.031,11			0,079675%		0,00		0,00
		1.4.3.3	Acabamentos				30,00%	100,00%		50.388,90			0,995935%				
		1.4.3.3.1	5º Pavimento e Cobertura				20,00%			10.077,78			0,199187%		0,00		0,00
		1.4.3.3.2	4º Pavimento				10,00%			5.038,89			0,099594%		0,00		0,00
		1.4.3.3.3	3º Pavimento				10,00%			5.038,89			0,099594%		0,00		0,00
		1.4.3.3.4	2º Pavimento Parte A				7,00%			3.527,22			0,069715%		0,00		0,00
		1.4.3.3.5	2º Pavimento Parte B				3,00%			1.511,67			0,029878%		0,00		0,00
		1.4.3.3.6	1º Pavimento Parte A				13,00%			6.550,56			0,129472%		0,00		0,00
		1.4.3.3.7	1º Pavimento Parte B				7,00%			3.527,22			0,069715%		0,00		0,00
		1.4.3.3.8	Térreo Parte A				9,00%			4.535,00			0,089634%		0,00		0,00
		1.4.3.3.9	Térreo Parte B				6,00%			3.023,33			0,059756%		0,00		0,00
		1.4.3.3.10	Subsolo Parte A				9,00%			4.535,00			0,089634%		0,00		0,00
		1.4.3.3.11	Subsolo Parte B				6,00%			3.023,33			0,059756%		0,00		0,00
	1.4.4		Hidrante			28,54%	100,00%			90.494,30							
		1.4.4.1	Infraestrutura				80,00%	100,00%		72.395,44			1,430894%				
		1.4.4.1.1	5º Pavimento e Cobertura				20,00%			14.479,09			0,286179%	100,00%	14.479,09	100,00%	14.479,09
		1.4.4.1.2	4º Pavimento				10,00%			7.239,54			0,143089%		0,00	50,00%	3.619,77
		1.4.4.1.3	3º Pavimento				10,00%			7.239,54			0,143089%		0,00	50,00%	3.619,77
		1.4.4.1.4	2º Pavimento Parte A				7,00%			5.067,68			0,100163%		0,00	50,00%	2.533,84
		1.4.4.1.5	2º Pavimento Parte B				3,00%			2.171,86			0,042927%		0,00	50,00%	1.085,93
		1.4.4.1.6	1º Pavimento Parte A				13,00%			9.411,41			0,186016%		0,00	50,00%	4.705,70
		1.4.4.1.7	1º Pavimento Parte B				7,00%			5.067,68			0,100163%		0,00	50,00%	2.533,84
		1.4.4.1.8	Térreo Parte A				9,00%			6.515,59			0,128780%		0,00	50,00%	3.257,79
		1.4.4.1.9	Térreo Parte B				6,00%			4.343,73			0,085854%		0,00	50,00%	2.171,86
		1.4.4.1.10	Subsolo Parte A				9,00%			6.515,59			0,128780%		0,00	78,16%	5.092,36
		1.4.4.1.11	Subsolo Parte B				6,00%			4.343,73			0,085854%		0,00		0,00
		1.4.4.2	Acabamentos				20,00%	100,00%		18.098,86			0,357723%				
		1.4.4.2.1	5º Pavimento e Cobertura				20,00%			3.619,77			0,071545%		0,00		0,00
		1.4.4.2.2	4º Pavimento				10,00%			1.809,89			0,035772%		0,00		0,00
		1.4.4.2.3	3º Pavimento				10,00%			1.809,89			0,035772%		0,00		0,00
		1.4.4.2.4	2º Pavimento Parte A				7,00%			1.266,92			0,025041%		0,00		0,00
		1.4.4.2.5	2º Pavimento Parte B				3,00%			542,97			0,010732%		0,00		0,00
		1.4.4.2.6	1º Pavimento Parte A				13,00%			2.352,85			0,046504%		0,00		0,00
		1.4.4.2.7	1º Pavimento Parte B				7,00%			1.266,92			0,025041%		0,00		0,00
		1.4.4.2.8	Térreo Parte A				9,00%			1.628,90			0,032195%		0,00		0,00
		1.4.4.2.9	Térreo Parte B				6,00%			1.085,93			0,021463%		0,00		0,00

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP	DESCRÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS	
	1.4.4.2.10 Subsolo Parte A		
	1.4.4.2.11 Subsolo Parte B		
22.03	Drenos de Climatização	0,22872%	100,00%
1.5.0	Conferência e Recebimento		5,00%
1.5.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%
1.5.1	Tubos e Conexões		95,00%
1.5.1.1	5º Pavimento		10,00%
1.5.1.2	4º Pavimento		20,00%
1.5.1.3	3º Pavimento		20,00%
1.5.1.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.5.1.5	1º Pavimento Parte A e B		10,00%
1.5.1.6	Térreo Parte A e B		15,00%
1.5.1.7	Subsolo Parte A e B		10,00%
19.05	Controle de Acesso	4,01698%	100,00%
1.6.0	Conferência e Recebimento		5,00%
1.6.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%
1.6.1	Tubos/Conduletes/Suportes/Fixação		0,40%
1.6.1.1	5º Pavimento		10,00%
1.6.1.2	4º Pavimento		10,00%
1.6.1.3	3º Pavimento		10,00%
1.6.1.4	2º Pavimento Parte A e B		10,00%
1.6.1.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.6.1.6	Térreo Parte A e B		30,00%
1.6.1.7	Subsolo Parte A e B		15,00%
1.6.2	Cabeamento/Testes/Equipamentos		0,06%
1.6.2.1	5º Pavimento		10,00%
1.6.2.2	4º Pavimento		10,00%
1.6.2.3	3º Pavimento		10,00%
1.6.2.4	2º Pavimento Parte A e B		10,00%
1.6.2.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.6.2.6	Térreo Parte A e B		30,00%
1.6.2.7	Subsolo Parte A e B		15,00%
1.6.3	Instalação de Equip./Treinamento/Documentação		94,54%
1.6.3.1	5º Pavimento		10,00%
1.6.3.2	4º Pavimento		10,00%
1.6.3.3	3º Pavimento		10,00%
1.6.3.4	2º Pavimento Parte A e B		10,00%
1.6.3.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.6.3.6	Térreo Parte A e B		30,00%
1.6.3.7	Subsolo Parte A e B		15,00%
19.06	Deteção e Alarme	0,51991%	100,00%
1.7.0	Conferência e Recebimento		5,00%
1.7.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%
1.7.1	Tubos/Caixas/Conduletes/Fixação		25,74%
1.7.1.1	5º Pavimento e Cobertura		10,00%
1.7.1.2	4º Pavimento		15,00%
1.7.1.3	3º Pavimento		15,00%
1.7.1.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.7.1.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.7.1.6	Térreo Parte A e B		20,00%
1.7.1.7	Subsolo Parte A e B		10,00%
1.7.2	Cabos/Testes/Central		24,00%
1.7.2.1	5º Pavimento e Cobertura		10,00%
1.7.2.2	4º Pavimento		15,00%
1.7.2.3	3º Pavimento		15,00%
1.7.2.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.7.2.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.7.2.6	Térreo Parte A e B		20,00%
1.7.2.7	Subsolo Parte A e B		10,00%
1.7.3	Instalação e Fornecimento de Acessórios		45,27%
1.7.3.1	5º Pavimento e Cobertura		10,00%
1.7.3.2	4º Pavimento		15,00%
1.7.3.3	3º Pavimento		15,00%
1.7.3.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.7.3.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.7.3.6	Térreo Parte A e B		20,00%
1.7.3.7	Subsolo Parte A e B		10,00%
19.08	Circuito Interno de TV	3,73824%	100,00%
1.8.0	Conferência e Recebimento		5,00%
1.8.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%
1.8.1	Tubos/Caixas/Conduletes		7,78%
1.8.1.1	5º Pavimento e Cobertura		10,00%
1.8.1.2	4º Pavimento		15,00%
1.8.1.3	3º Pavimento		15,00%
1.8.1.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.8.1.5	1º Pavimento Parte A e B		20,00%
1.8.1.6	Térreo Parte A e B		20,00%
1.8.1.7	Subsolo Parte A e B		5,00%
1.8.2	Cabos e Suportes		3,91%
1.8.2.1	5º Pavimento e Cobertura		10,00%
1.8.2.2	4º Pavimento		15,00%
1.8.2.3	3º Pavimento		15,00%
1.8.2.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.8.2.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.8.2.6	Térreo Parte A e B		20,00%
1.8.2.7	Subsolo Parte A e B		10,00%
1.8.3	Cameras		22,00%

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				29ª parcela		30ª parcela	
				março-10		abril-10	
				EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
				Valor Financeiro p/ cada ambiente	Perctual de cada Ambiente		
			9,00%	1.628,90	0,032195%		0,00
			6,00%	1.085,93	0,021463%		0,00
				R\$ 11.571,76			
				578,59			
				578,59	0,011436%		0,00
				10.993,17			
				1.099,32	0,021728%	100,00%	1.099,32
				2.198,63	0,043456%	20,00%	439,73
				2.198,63	0,043456%		0,00
				1.648,98	0,032592%		0,00
				1.099,32	0,021728%		0,00
				1.648,98	0,032592%		0,00
				1.099,32	0,021728%		0,00
				R\$ 203.237,11			
				10.161,86			
				10.161,86	0,200849%		0,00
				812,95			
				81,29	0,001607%	100,00%	81,29
				81,29	0,001607%	100,00%	81,29
				81,29	0,001607%	28,57%	23,23
				81,29	0,001607%		0,00
				121,94	0,002410%		0,00
				243,88	0,004820%		0,00
				121,94	0,002410%		0,00
				113,81			
				11,38	0,000225%		0,00
				11,38	0,000225%		0,00
				11,38	0,000225%		0,00
				11,38	0,000225%		0,00
				17,07	0,000337%		0,00
				34,14	0,000675%		0,00
				17,07	0,000337%		0,00
				192.148,49			
				19.214,85	0,379781%		0,00
				19.214,85	0,379781%		0,00
				19.214,85	0,379781%		0,00
				19.214,85	0,379781%		0,00
				28.822,27	0,569671%		0,00
				57.644,55	1,139343%		0,00
				28.822,27	0,569671%		0,00
				R\$ 26.304,72			
				1.315,24			
				1.315,24	0,025996%		0,00
				6.769,65	0,000000%		0,00
				676,97	0,013380%	100,00%	676,97
				1.015,45	0,020070%	100,00%	1.015,45
				1.015,45	0,020070%	100,00%	1.015,45
				1.015,45	0,020070%	53,33%	541,57
				1.015,45	0,020070%		0,00
				1.353,93	0,026760%		0,00
				676,97	0,013380%		0,00
				6.312,34			
				631,23	0,012476%		0,00
				946,85	0,018714%		0,00
				946,85	0,018714%		0,00
				946,85	0,018714%		0,00
				946,85	0,018714%		0,00
				1.262,47	0,024953%		0,00
				631,23	0,012476%		0,00
				11.907,49			
				1.190,75	0,023535%		0,00
				1.786,12	0,035303%		0,00
				1.786,12	0,035303%		0,00
				1.786,12	0,035303%		0,00
				1.786,12	0,035303%		0,00
				2.381,50	0,047070%		0,00
				1.190,75	0,023535%		0,00
				R\$ 189.134,79			
				9.456,74			
				9.456,74	0,186912%		0,00
				14.716,58			
				1.471,66	0,029087%		0,00
				2.207,49	0,043631%	100,00%	1.471,66
				2.207,49	0,043631%	100,00%	2.207,49
				2.207,49	0,043631%		0,00
				2.943,32	0,058175%		0,00
				2.943,32	0,058175%	80,00%	2.354,65
				735,83	0,014544%		0,00
				7.395,17			
				739,52	0,014617%		0,00
				1.109,28	0,021925%	100,00%	1.109,28
				1.109,28	0,021925%		0,00
				1.109,28	0,021925%		0,00
				1.109,28	0,021925%		0,00
				1.479,03	0,029233%		0,00
				739,52	0,014617%		0,00
				41.609,65			

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP	DESCRÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS	
1.8.3.1	5º Pavimento e Cobertura		10,00%
1.8.3.2	4º Pavimento		15,00%
1.8.3.3	3º Pavimento		15,00%
1.8.3.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.8.3.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.8.3.6	Térreo Parte A e B		20,00%
1.8.3.7	Subsolo Parte A e B		10,00%
1.8.4	Instalação de Equipamentos	46,47%	100,00%
1.8.4.1	5º Pavimento e Cobertura		10,00%
1.8.4.2	4º Pavimento		15,00%
1.8.4.3	3º Pavimento		15,00%
1.8.4.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.8.4.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.8.4.6	Térreo Parte A e B		20,00%
1.8.4.7	Subsolo Parte A e B		10,00%
1.8.5	Documentação e treinamento	14,84%	100,00%
1.8.5.1	Documentação e Treinamento		100,00%
19.07	Voz e Dados	6,87806%	100,00%
1.9.0	Conferência e Recebimento		5,00%
1.9.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%
1.9.1	Tubos/Caixas/Eletrocalhas/Fixação	11,77%	100,00%
1.9.1.1	5º Pavimento e Cobertura		15,00%
1.9.1.2	4º Pavimento		20,00%
1.9.1.3	3º Pavimento		15,00%
1.9.1.4	2º Pavimento Parte A e B		10,00%
1.9.1.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.9.1.6	Térreo Parte A e B		15,00%
1.9.1.7	Subsolo Parte A e B		10,00%
1.9.2	Cabos/Testes	71,53%	100,00%
1.9.2.1	5º Pavimento e Cobertura		15,00%
1.9.2.2	4º Pavimento		20,00%
1.9.2.3	3º Pavimento		15,00%
1.9.2.4	2º Pavimento Parte A e B		10,00%
1.9.2.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.9.2.6	Térreo Parte A e B		15,00%
1.9.2.7	Subsolo Parte A e B		10,00%
1.9.3	Acessórios e Equipamentos	11,70%	100,00%
1.9.3.1	5º Pavimento		15,00%
1.9.3.2	4º Pavimento		20,00%
1.9.3.3	3º Pavimento		15,00%
1.9.3.4	2º Pavimento Parte A e B		10,00%
1.9.3.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.9.3.6	Térreo Parte A e B		15,00%
1.9.3.7	Subsolo Parte A e B		10,00%
19.09	Som	10,06509%	100,00%
1.10.0	Conferência e Recebimento		5,00%
1.10.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%
1.10.1	Tubos/Caixas/Conduletes/Painéis	5,60%	100,00%
1.10.1.1	5º Pavimento		15,00%
1.10.1.2	4º Pavimento		15,00%
1.10.1.3	3º Pavimento		15,00%
1.10.1.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.10.1.5	1º Pavimento Parte A e B		20,00%
1.10.1.6	Térreo Parte A e B		20,00%
1.10.2	Cabos/Conectores/Plugs/Kit Montagem	4,11%	100,00%
1.10.2.1	5º Pavimento e Cobertura		15,00%
1.10.2.2	4º Pavimento		15,00%
1.10.2.3	3º Pavimento		15,00%
1.10.2.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.10.2.5	1º Pavimento Parte A e B		20,00%
1.10.2.6	Térreo Parte A e B		20,00%
1.10.3	Equipamentos/Acessorios/Conferencia	85,29%	100,00%
1.10.3.1	5º Pavimento e Cobertura		15,00%
1.10.3.2	4º Pavimento		15,00%
1.10.3.3	3º Pavimento		15,00%
1.10.3.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.10.3.5	1º Pavimento Parte A e B		20,00%
1.10.3.6	Térreo Parte A e B		20,00%
19.11	TV Corporativa	1,12700%	100,00%
1.11.0	Conferência e Recebimento		5,00%
1.11.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%
1.11.1	Eletrodutos e Conduletes	6,25%	100,00%
1.11.1.1	5º Pavimento e Cobertura		10,00%
1.11.1.2	4º Pavimento		10,00%
1.11.1.3	3º Pavimento		10,00%
1.11.1.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.11.1.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.11.1.6	Térreo Parte A e B		20,00%
1.11.1.7	Subsolo Parte A e B		20,00%
1.11.2	Cabos/Conectores	5,23%	100,00%
1.11.2.1	5º Pavimento e Cobertura		10,00%
1.11.2.2	4º Pavimento		10,00%
1.11.2.3	3º Pavimento		10,00%
1.11.2.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.11.2.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%
1.11.2.6	Térreo Parte A e B		20,00%
1.11.2.7	Subsolo Parte A e B		20,00%

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				29ª parcela		30ª parcela	
Valor Financeiro p/ cada ambiente	Perctual de cada Ambiente	março-10		abril-10			
		EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]		
4.160,97	0,082241%		0,00		0,00		
6.241,45	0,123362%		0,00		0,00		
6.241,45	0,123362%		0,00		0,00		
6.241,45	0,123362%		0,00		0,00		
6.241,45	0,123362%		0,00		0,00		
8.321,93	0,164483%		0,00		0,00		
4.160,97	0,082241%		0,00		0,00		
87.890,94							
8.789,09	0,173716%		0,00		0,00		
13.183,64	0,260574%		0,00		0,00		
13.183,64	0,260574%		0,00		0,00		
13.183,64	0,260574%		0,00		0,00		
13.183,64	0,260574%		0,00		0,00		
17.578,19	0,347432%		0,00		0,00		
8.789,09	0,173716%		0,00		0,00		
28.065,71							
28.065,71	0,554718%		0,00		0,00		
R\$ 347.992,25							
17.399,61							
17.399,61	0,343903%		0,00		0,00		
40.974,35							
6.146,15	0,121479%	6,54%	401,66	100,00%	6.146,15		
8.194,87	0,161971%		0,00	100,00%	8.194,87		
6.146,15	0,121479%		0,00	100,00%	6.146,15		
4.097,43	0,080986%		0,00		0,00		
6.146,15	0,121479%		0,00		0,00		
6.146,15	0,121479%		0,00		0,00		
4.097,43	0,080986%		0,00		0,00		
248.903,20							
37.335,48	0,737935%		0,00	70,00%	26.134,84		
49.780,64	0,983913%		0,00		0,00		
37.335,48	0,737935%		0,00		0,00		
24.890,32	0,491956%		0,00		0,00		
37.335,48	0,737935%		0,00		0,00		
37.335,48	0,737935%		0,00		0,00		
24.890,32	0,491956%		0,00		0,00		
40.715,09							
6.107,26	0,120710%		0,00		0,00		
8.143,02	0,160947%		0,00		0,00		
6.107,26	0,120710%		0,00		0,00		
4.071,51	0,080473%		0,00		0,00		
6.107,26	0,120710%		0,00		0,00		
6.107,26	0,120710%		0,00		0,00		
4.071,51	0,080473%		0,00		0,00		
R\$ 509.239,04							
25.461,95							
25.461,95	0,503255%		0,00		0,00		
28.512,29							
4.276,84	0,084532%	67,46%	2.885,35	100,00%	4.276,84		
4.276,84	0,084532%		0,00	100,00%	4.276,84		
4.276,84	0,084532%		0,00	53,33%	2.280,98		
4.276,84	0,084532%		0,00		0,00		
5.702,46	0,112709%		0,00		0,00		
5.702,46	0,112709%		0,00		0,00		
20.929,72							
3.139,46	0,062051%		0,00	80,00%	2.511,57		
3.139,46	0,062051%		0,00	50,00%	1.569,73		
3.139,46	0,062051%		0,00		0,00		
3.139,46	0,062051%		0,00		0,00		
4.185,94	0,082735%		0,00		0,00		
4.185,94	0,082735%		0,00		0,00		
434.335,07							
65.150,26	1,287693%		0,00		0,00		
65.150,26	1,287693%		0,00		0,00		
65.150,26	1,287693%		0,00		0,00		
65.150,26	1,287693%		0,00		0,00		
86.867,01	1,716924%		0,00		0,00		
86.867,01	1,716924%		0,00		0,00		
R\$ 57.019,85							
2.850,99							
2.850,99	0,056350%		0,00		0,00		
3.564,31							
356,43	0,007045%	100,00%	356,43	100,00%	356,43		
356,43	0,007045%	100,00%	356,43	100,00%	356,43		
356,43	0,007045%		0,00	100,00%	356,43		
534,65	0,010567%		0,00	100,00%	534,65		
534,65	0,010567%		0,00	86,67%	463,36		
712,86	0,014090%		0,00		0,00		
712,86	0,014090%		0,00		0,00		
2.984,70							
298,47	0,005899%		0,00	100,00%	298,47		
298,47	0,005899%		0,00	80,00%	238,78		
298,47	0,005899%		0,00		0,00		
447,71	0,008849%		0,00		0,00		
447,71	0,008849%		0,00		0,00		
596,94	0,011799%		0,00		0,00		
596,94	0,011799%		0,00		0,00		

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP	DESCRÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS		PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS		29ª parcela		30ª parcela	
		%	%	Valor Financeiro p/ cada ambiente	Perctual de cada Ambiente	março-10		abril-10	
						EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
1.11.3	Equipamentos/Acessorios/Treinamento/Doc.	83,51%	100,00%	47.619,84					
1.11.3.1	5º Pavimento e Cobertura		10,00%	4.761,98	0,094120%		0,00		0,00
1.11.3.2	4º Pavimento		10,00%	4.761,98	0,094120%		0,00		0,00
1.11.3.3	3º Pavimento		10,00%	4.761,98	0,094120%		0,00		0,00
1.11.3.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%	7.142,98	0,141181%		0,00		0,00
1.11.3.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%	7.142,98	0,141181%		0,00		0,00
1.11.3.6	Térreo Parte A e B		20,00%	9.523,97	0,188241%		0,00		0,00
1.11.3.7	Subsolo Parte A e B		20,00%	9.523,97	0,188241%		0,00		0,00
19.13	SPDA e Aterramento	0,83934%	100,00%	R\$ 42.465,88					
1.12.0	Conferência e Recebimento	5,00%	100,00%	2.123,29					
1.12.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%	2.123,29	0,041967%		0,00		0,00
1.12.1	Interligação das Redes	47,50%	100,00%	20.171,29					
1.12.1.1	Cobertura		10,00%	2.017,13	0,039868%		0,00		0,00
1.12.1.2	5º Pavimento		10,00%	2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
1.12.1.3	4º Pavimento		10,00%	2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
1.12.1.4	3º Pavimento		10,00%	2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
1.12.1.5	2º Pavimento Parte A e B		10,00%	2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
1.12.1.6	1º Pavimento Parte A e B		10,00%	2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
1.12.1.7	Térreo Parte A		10,00%	2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
1.12.1.8	Térreo Parte A		10,00%	2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
1.12.1.9	Subsolo Parte A		10,00%	2.017,13	0,039868%		0,00	40,00%	806,85
1.12.1.10	Subsolo Parte B		10,00%	2.017,13	0,039868%		0,00		0,00
1.12.2	Captadores da Cobertura	47,50%	100,00%	20.171,29					
1.12.2.1	Cobertura		100,00%	20.171,29	0,398685%		0,00		0,00
19	ELÉTRICA	42,09812%	100,00%	R\$ 2.129.935,85					
1.13.0	Conferência e Recebimento	5,00%	100,00%	106.496,79					
1.13.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%	106.496,79	2,104906%		0,00		0,00
1.13.1	Tubos/Caixas/Eletrocalhas/Conexões	5,35%	100,00%	113.951,57					
1.13.1.1	Cobertura	7,00%	100,00%	7.976,61	0,157657%		0,00		0,00
1.13.1.2	5º Pavimento	13,00%	100,00%	14.813,70	0,292792%				
1.13.1.2.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		6.666,17	0,131757%	100,00%	6.666,17	100,00%
1.13.1.2.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		1.481,37	0,029279%		0,00	0,00
1.13.1.2.3	Instalações-Teto		45,00%		6.666,17	0,131757%	100,00%	6.666,17	100,00%
1.13.1.3	4º Pavimento	15,00%	100,00%	17.092,74	0,337837%				
1.13.1.3.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		7.691,73	0,152027%	100,00%	7.691,73	100,00%
1.13.1.3.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		1.709,27	0,033784%		0,00	0,00
1.13.1.3.3	Instalações-Teto		45,00%		7.691,73	0,152027%	100,00%	7.691,73	100,00%
1.13.1.4	3º Pavimento	12,00%	100,00%	13.674,19	0,270270%				
1.13.1.4.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		6.153,38	0,121621%	100,00%	6.153,38	100,00%
1.13.1.4.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		1.367,42	0,027027%		0,00	0,00
1.13.1.4.3	Instalações-Teto		45,00%		6.153,38	0,121621%	100,00%	6.153,38	100,00%
1.13.1.5	2º Pavimento Parte A	6,00%	100,00%	6.837,09	0,135135%				
1.13.1.5.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		3.076,69	0,060811%	100,00%	3.076,69	100,00%
1.13.1.5.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		683,71	0,013513%		0,00	0,00
1.13.1.5.3	Instalações-Teto		45,00%		3.076,69	0,060811%	100,00%	3.076,69	100,00%
1.13.1.6	2º Pavimento Parte B	6,00%	100,00%	6.837,09	0,135135%				
1.13.1.6.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		3.418,55	0,067567%	100,00%	3.418,55	100,00%
1.13.1.6.2	Instalações-Teto		50,00%		3.418,55	0,067567%		0,00	80,00%
1.13.1.7	1º Pavimento Parte A	6,00%	100,00%	6.837,09	0,135135%				
1.13.1.7.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		3.076,69	0,060811%	100,00%	3.076,69	100,00%
1.13.1.7.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		683,71	0,013513%		0,00	0,00
1.13.1.7.3	Instalações-Teto		45,00%		3.076,69	0,060811%		0,00	50,00%
1.13.1.8	1º Pavimento Parte B	6,00%	100,00%	6.837,09	0,135135%				
1.13.1.8.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		3.418,55	0,067567%	100,00%	3.418,55	100,00%
1.13.1.8.2	Instalações-Teto		50,00%		3.418,55	0,067567%		0,00	0,00
1.13.1.9	Térreo Parte A	11,00%	100,00%	12.534,67	0,247747%				
1.13.1.9.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		5.640,60	0,111486%	100,00%	5.640,60	100,00%
1.13.1.9.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		1.253,47	0,024775%		0,00	0,00
1.13.1.9.3	Instalações-Teto		45,00%		5.640,60	0,111486%		0,00	0,00
1.13.1.10	Térreo Parte B	8,00%	100,00%	9.116,13	0,180180%				
1.13.1.10.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		4.558,06	0,090090%	100,00%	4.558,06	100,00%
1.13.1.10.2	Instalações-Teto		50,00%		4.558,06	0,090090%		0,00	0,00
1.13.1.11	Subsolo Parte A	4,00%	100,00%	4.558,06	0,090090%				
1.13.1.11.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		2.279,03	0,045045%	100,00%	2.279,03	100,00%
1.13.1.11.2	Instalações-Teto		50,00%		2.279,03	0,045045%		0,00	0,00
1.13.1.12	Subsolo Parte B	5,00%	100,00%	5.697,58	0,112612%				
1.13.1.12.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		2.848,79	0,056306%		0,00	0,00
1.13.1.12.2	Instalações-Teto		50,00%		2.848,79	0,056306%		0,00	0,00
1.13.1.13	Almoxarifado	1,00%	100,00%	1.139,52	0,022522%				
1.13.1.13.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		569,76	0,011261%		0,00	0,00
1.13.1.13.2	Instalações-Teto		50,00%		569,76	0,011261%		0,00	0,00
1.13.2	Cabeamento/Testes	30,00%	100,00%	638.980,76					
1.13.2.1	Cobertura	7,00%	100,00%	44.728,65	0,884060%		0,00		0,00
1.13.2.2	5º Pavimento	13,00%	100,00%	83.067,50	1,641827%				
1.13.2.2.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		37.380,37	0,738822%		0,00	0,00
1.13.2.2.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		8.306,75	0,164183%		0,00	0,00
1.13.2.2.3	Instalações-Teto		45,00%		37.380,37	0,738822%		0,00	0,00
1.13.2.3	4º Pavimento	15,00%	100,00%	95.847,11	1,894415%				
1.13.2.3.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		43.131,20	0,852487%		0,00	0,00
1.13.2.3.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		9.584,71	0,189442%		0,00	0,00
1.13.2.3.3	Instalações-Teto		45,00%		43.131,20	0,852487%		0,00	0,00
1.13.2.4	3º Pavimento	12,00%	100,00%	76.677,69	1,515532%				
1.13.2.4.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		34.504,96	0,681989%		0,00	0,00
1.13.2.4.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		7.667,77	0,151553%		0,00	0,00
1.13.2.4.3	Instalações-Teto		45,00%		34.504,96	0,681989%		0,00	0,00
1.13.2.5	2º Pavimento Parte A	6,00%	100,00%	38.338,85	0,757766%				
1.13.2.5.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		17.252,48	0,340995%		0,00	0,00

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP	DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS				PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				29ª parcela		30ª parcela	
		%	%	%	%	%	%	%	%	março-10		abril-10	
										EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
	1.13.2.5.2	Instalações-Dry Wall				10,00%				3.833,88	0,075777%	0,00	0,00
	1.13.2.5.3	Instalações-Teto				45,00%				17.252,48	0,340995%	0,00	0,00
	1.13.2.6	2º Pavimento Parte B				6,00%	100,00%		38.338,85		0,757766%		
	1.13.2.6.1	Instalações-Alvenaria				50,00%				19.169,42	0,378883%	0,00	0,00
	1.13.2.6.2	Instalações-Teto				50,00%				19.169,42	0,378883%	0,00	0,00
	1.13.2.7	1º Pavimento Parte A				8,00%	100,00%		51.118,46		1,010355%		
	1.13.2.7.1	Instalações-Alvenaria				45,00%				23.003,31	0,454660%	0,00	0,00
	1.13.2.7.2	Instalações-Dry Wall				10,00%				5.111,85	0,101035%	0,00	0,00
	1.13.2.7.3	Instalações-Teto				45,00%				23.003,31	0,454660%	0,00	0,00
	1.13.2.8	1º Pavimento Parte B				6,00%	100,00%		38.338,85		0,757766%		
	1.13.1.2.2	Instalações-Alvenaria				50,00%				19.169,42	0,378883%	0,00	0,00
	1.13.1.2.4	Instalações-Teto				50,00%				19.169,42	0,378883%	0,00	0,00
	1.13.2.9	Térreo Parte A				11,00%	100,00%		70.287,88		1,389238%		
	1.13.2.9.1	Instalações-Alvenaria				45,00%				31.629,55	0,625157%	0,00	0,00
	1.13.2.9.2	Instalações-Dry Wall				10,00%				7.028,79	0,138924%	0,00	0,00
	1.13.2.9.3	Instalações-Teto				45,00%				31.629,55	0,625157%	0,00	0,00
	1.13.2.10	Térreo Parte B				7,00%	100,00%		44.728,65		0,884060%		
	1.13.2.10.1	Instalações-Alvenaria				50,00%				22.364,33	0,442030%	0,00	0,00
	1.13.2.10.2	Instalações-Teto				50,00%				22.364,33	0,442030%	0,00	0,00
	1.13.2.11	Subsolo Parte A				4,00%	100,00%		25.559,23		0,505177%		
	1.13.2.11.1	Instalações-Alvenaria				50,00%				12.779,62	0,252589%	0,00	0,00
	1.13.2.11.2	Instalações-Teto				50,00%				12.779,62	0,252589%	0,00	0,00
	1.13.2.12	Subsolo Parte B				4,00%	100,00%		25.559,23		0,505177%		
	1.13.2.12.1	Instalações-Alvenaria				50,00%				12.779,62	0,252589%	0,00	0,00
	1.13.2.12.2	Instalações-Teto				50,00%				12.779,62	0,252589%	0,00	0,00
	1.13.2.13	Almoxarifado				1,00%	100,00%		6.389,81		0,126294%		
	1.13.2.13.1	Instalações-Alvenaria				50,00%				3.194,90	0,063147%	0,00	0,00
	1.13.2.13.2	Instalações-Teto				50,00%				3.194,90	0,063147%	0,00	0,00
1.13.3		Interruptores/Tomadas				25,00%	100,00%		532.483,96				
	1.13.3.1	Cobertura				7,00%	100,00%		37.273,88		0,736717%	0,00	0,00
	1.13.3.2	5º Pavimento				13,00%	100,00%		69.222,92		1,368189%		
	1.13.3.2.1	Instalações-Alvenaria				45,00%				31.150,31	0,615685%	0,00	0,00
	1.13.1.2.3	Instalações-Dry Wall				10,00%				6.922,29	0,136819%	0,00	0,00
	1.13.1.2.4	Instalações-Teto				45,00%				31.150,31	0,615685%	0,00	0,00
	1.13.3.3	4º Pavimento				12,00%	100,00%		63.898,08		1,262944%		
	1.13.3.3.1	Instalações-Alvenaria				45,00%				28.754,13	0,568325%	0,00	0,00
	1.13.3.3.2	Instalações-Dry Wall				10,00%				6.389,81	0,126294%	0,00	0,00
	1.13.3.3.3	Instalações-Teto				45,00%				28.754,13	0,568325%	0,00	0,00
	1.13.3.4	3º Pavimento				12,00%	100,00%		63.898,08		1,262944%		
	1.13.3.4.1	Instalações-Alvenaria				45,00%				28.754,13	0,568325%	0,00	0,00
	1.13.3.4.2	Instalações-Dry Wall				10,00%				6.389,81	0,126294%	0,00	0,00
	1.13.3.4.3	Instalações-Teto				45,00%				28.754,13	0,568325%	0,00	0,00
	1.13.3.5	2º Pavimento Parte A				9,00%	100,00%		47.923,56		0,947208%		
	1.13.3.5.1	Instalações-Alvenaria				45,00%				21.565,60	0,426243%	0,00	0,00
	1.13.3.5.2	Instalações-Dry Wall				10,00%				4.792,36	0,094721%	0,00	0,00
	1.13.3.5.3	Instalações-Teto				45,00%				21.565,60	0,426243%	0,00	0,00
	1.13.3.6	2º Pavimento Parte B				3,00%	100,00%		15.974,52		0,315736%		
	1.13.3.6.1	Instalações-Alvenaria				50,00%				7.987,26	0,157868%	0,00	0,00
	1.13.3.6.2	Instalações-Teto				50,00%				7.987,26	0,157868%	0,00	0,00
	1.13.3.7	1º Pavimento Parte A				12,00%	100,00%		63.898,08		1,262944%		
	1.13.3.8.1	Instalações-Alvenaria				45,00%				28.754,13	0,568325%	0,00	0,00
	1.13.3.8.2	Instalações-Dry Wall				10,00%				6.389,81	0,126294%	0,00	0,00
	1.13.3.8.3	Instalações-Teto				45,00%				28.754,13	0,568325%	0,00	0,00
	1.13.3.8	1º Pavimento Parte B				4,00%	100,00%		21.299,36		0,420981%		
	1.13.3.8.1	Instalações-Alvenaria				50,00%				10.649,68	0,210491%	0,00	0,00
	1.13.3.8.2	Instalações-Teto				50,00%				10.649,68	0,210491%	0,00	0,00
	1.13.3.9	Térreo Parte A				12,00%	100,00%		63.898,08		1,262944%		
	1.13.3.9.1	Instalações-Alvenaria				45,00%				28.754,13	0,568325%	0,00	0,00
	1.13.3.9.2	Instalações-Dry Wall				10,00%				6.389,81	0,126294%	0,00	0,00
	1.13.3.9.3	Instalações-Teto				45,00%				28.754,13	0,568325%	0,00	0,00
	1.13.3.10	Térreo Parte B				6,00%	100,00%		31.949,04		0,631472%		
	1.13.3.10.1	Instalações-Alvenaria				50,00%				15.974,52	0,315736%	0,00	0,00
	1.13.3.10.2	Instalações-Teto				50,00%				15.974,52	0,315736%	0,00	0,00
	1.13.3.11	Subsolo Parte A				4,00%	100,00%		21.299,36		0,420981%		
	1.13.3.11.1	Instalações-Alvenaria				50,00%				10.649,68	0,210491%	0,00	0,00
	1.13.3.11.2	Instalações-Teto				50,00%				10.649,68	0,210491%	0,00	0,00
	1.13.3.12	Subsolo Parte B				5,00%	100,00%		26.624,20		0,526226%		
	1.13.3.12.1	Instalações-Alvenaria				50,00%				13.312,10	0,263113%	0,00	0,00
	1.13.3.12.2	Instalações-Teto				50,00%				13.312,10	0,263113%	0,00	0,00
	1.13.2.13	Almoxarifado				1,00%	100,00%		5.324,84		0,105245%		
	1.13.3.13.1	Instalações-Alvenaria				50,00%				2.662,42	0,052623%	0,00	0,00
	1.13.3.13.2	Instalações-Teto				50,00%				2.662,42	0,052623%	0,00	0,00
1.13.4		Luminárias				19,00%	100,00%		404.687,81				
	1.13.4.1	Cobertura				3,00%				12.140,63	0,239959%	0,00	0,00
	1.13.4.2	5º Pavimento				5,00%				20.234,39	0,399932%	0,00	0,00
	1.13.4.3	4º Pavimento				5,00%				20.234,39	0,399932%	0,00	0,00
	1.13.4.4	3º Pavimento				5,00%				20.234,39	0,399932%	0,00	0,00
	1.13.4.5	2º Pavimento Parte A				5,00%				20.234,39	0,399932%	0,00	0,00
	1.13.4.6	1º Pavimento Parte A				18,00%				72.843,81	1,439756%	0,00	0,00
	1.13.4.7	1º Pavimento Parte B				2,00%				8.093,76	0,159973%	0,00	0,00
	1.13.4.8	Térreo Parte A				18,00%				72.843,81	1,439756%	0,00	0,00
	1.13.4.9	Térreo Parte B				20,00%				80.937,56	1,599728%	0,00	0,00
	1.13.4.10	Subsolo A				9,50%				38.445,34	0,759871%	0,00	0,00
	1.13.4.11	Subsolo Parte B				9,50%				38.445,34	0,759871%	0,00	0,00
1.13.5		Quadros				5,00%	100,00%		106.496,79				
	1.13.5.1	Cobertura				3,00%	100,00%			3.194,90	0,063147%	0,00	0,00
	1.13.5.2	5º Pavimento				8,00%	100,00%			8.519,74	0,168392%		

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP	DESCRICOÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS				PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				29ª parcela		30ª parcela	
		%	%	%	%	Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percentual de cada Ambiente	março-10		abril-10			
								EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]		
	1.13.5.2.1 Junta A				50,00%		0,084196%			0,00			0,00
	1.13.5.2.2 Junta B				50,00%		0,084196%			0,00			0,00
	1.13.5.3 4º Pavimento			9,00%	100,00%	9.584,71	0,189442%						
	1.13.5.3.1 Junta A				50,00%		0,094721%			0,00			0,00
	1.13.5.3.2 Junta B				50,00%		0,094721%			0,00			0,00
	1.13.5.4 3º Pavimento			9,00%	100,00%	9.584,71	0,189442%						
	1.13.5.4.1 Junta A				50,00%		0,094721%			0,00			0,00
	1.13.5.4.2 Junta B				50,00%		0,094721%			0,00			0,00
	1.13.5.5 2º Pavimento Parte A			9,00%	100,00%	9.584,71	0,189442%						
	1.13.5.5.1 Junta A				50,00%		0,094721%			0,00			0,00
	1.13.5.5.2 Junta B				50,00%		0,094721%			0,00			0,00
	1.13.6.7 1º Pavimento Parte A			10,00%	100,00%	10.649,68	0,210491%						
	1.13.6.7.1 Junta A				35,00%		0,073672%			0,00			0,00
	1.13.6.7.2 Junta B				35,00%		0,073672%			0,00			0,00
	1.13.6.7.3 Junta C				30,00%		0,063147%			0,00			0,00
	1.13.6.8 1º Pavimento Parte B			10,00%	100,00%	10.649,68	0,210491%						
	1.13.6.8.1 Junta A				50,00%		0,105245%			0,00			0,00
	1.13.6.8.2 Junta B				50,00%		0,105245%			0,00			0,00
	1.13.6.9 Térreo Parte A			20,00%	100,00%	21.299,36	0,420981%						
	1.13.6.9.1 Junta A				35,00%		0,147343%			0,00			0,00
	1.13.6.9.2 Junta B				35,00%		0,147343%			0,00			0,00
	1.13.6.9.3 Junta C				30,00%		0,126294%			0,00			0,00
	1.13.6.10 Térreo Parte B			15,00%	100,00%	15.974,52	0,315736%						
	1.13.6.10.1 Junta A				35,00%		0,110508%			0,00			0,00
	1.13.6.10.2 Junta B				35,00%		0,110508%			0,00			0,00
	1.13.6.10.3 Junta C				30,00%		0,094721%			0,00			0,00
	1.13.6.11 Subsolo Parte A			4,00%	100,00%	4.259,87	0,084196%						
	1.13.6.11.1 Junta A				100,00%		0,084196%			0,00			0,00
	1.13.6.11 Subsolo Parte B			3,00%	100,00%	3.194,90	0,063147%						
	1.13.6.11.1 Junta A				100,00%		0,063147%			0,00			0,00
	1.13.6.12.1 Junta B				100,00%		0,063147%			0,00			0,00
	1.13.6 Elétrica - Area Externa			5,00%	100,00%	106.496,79							
	1.13.6.1 Térreo				100,00%	106.496,79	2,104906%						
	1.13.6.1.1 Setor A				15,00%		0,315736%			0,00			0,00
	1.13.6.1.2 Setor B				25,00%		0,526226%			0,00			0,00
	1.13.6.1.3 Setor C				60,00%		1,262944%			0,00			0,00
	1.13.7 Subestação			5,65%	100,00%	120.341,38							
	1.13.7.1 Cobertura			70,00%	100,00%	84.238,96	1,664981%						
	1.13.7.1.1 Barramento				10,00%		0,166498%			0,00			0,00
	1.13.7.1.2 Prumadas de Alta Tensão				10,00%		0,166498%			0,00			0,00
	1.13.7.1.3 Obras Civis				10,00%		0,166498%			0,00			0,00
	1.13.7.1.4 Equipamentos				65,00%		1,082237%			0,00			0,00
	1.13.7.1.5 Serralheria				5,00%		0,083249%			0,00			0,00
	1.13.7.2 Subsolo			30,00%	100,00%	36.102,41	0,713563%						
	1.13.7.2.1 Barramento				10,00%		0,071356%			0,00			0,00
	1.13.7.2.2 Prumadas de Alta Tensão				10,00%		0,071356%			0,00			0,00
	1.13.7.2.3 Obras Civis				10,00%		0,071356%			0,00			0,00
	1.13.7.2.4 Equipamentos				65,00%		0,463816%			0,00			0,00
	1.13.7.2.5 Serralheria				5,00%		0,035678%			0,00			0,00
	19.18 Cabeamento			3,42812%	100,00%	R\$ 173.444,39							
	1.14.0 Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%	8.672,22							
	1.14.0.1 Conferência e Recebimento				100,00%	8.672,22	0,171406%			0,00			0,00
	1.14.1 Eletrodutos/Eletrocalhas/Conexões			16,89%	100,00%	29.290,42							
	1.14.1.1 5º Pavimento e Cobertura				10,00%	2.929,04	0,057892%			100,00%	2.929,04	100,00%	2.929,04
	1.14.1.2 4º Pavimento				20,00%	5.858,08	0,115785%			100,00%	5.858,08	100,00%	5.858,08
	1.14.1.3 3º Pavimento				15,00%	4.393,56	0,086839%			100,00%	4.393,56	100,00%	4.393,56
	1.14.1.4 2º Pavimento Parte A				7,00%	2.050,33	0,040525%			2,16%	44,34	100,00%	2.050,33
	1.14.1.5 2º Pavimento Parte B				3,00%	878,71	0,017368%				100,00%		878,71
	1.14.1.6 1º Pavimento Parte A				9,00%	2.636,14	0,052103%			0,00	78,15%		2.060,06
	1.14.1.7 1º Pavimento Parte B				6,00%	1.757,43	0,034735%			0,00			0,00
	1.14.1.8 Térreo Parte A				12,00%	3.514,85	0,069471%			0,00			0,00
	1.14.1.9 Térreo Parte A				8,00%	2.343,23	0,046314%			0,00			0,00
	1.14.1.10 Subsolo Parte A				6,00%	1.757,43	0,034735%			0,00			0,00
	1.14.1.11 Subsolo Parte B				4,00%	1.171,62	0,023157%			0,00			0,00
	1.14.2 Cabos/Eletrodutos Flexíveis			39,99%	100,00%	69.360,41							
	1.14.2.1 5º Pavimento e Cobertura				10,00%	6.936,04	0,137091%			0,00			0,00
	1.14.2.2 4º Pavimento				20,00%	13.872,08	0,274181%			0,00			0,00
	1.14.2.3 3º Pavimento				15,00%	10.404,06	0,205636%			0,00			0,00
	1.14.2.4 2º Pavimento Parte A e B				10,00%	6.936,04	0,137091%			0,00			0,00
	1.14.2.5 1º Pavimento Parte A e B				15,00%	10.404,06	0,205636%			0,00			0,00
	1.14.2.6 Térreo Parte A e B				20,00%	13.872,08	0,274181%			0,00			0,00
	1.14.2.7 Subsolo Parte A e B				10,00%	6.936,04	0,137091%			0,00			0,00
	1.14.3 Plugs e Tomadas			18,12%	100,00%	31.432,46							
	1.14.3.1 5º Pavimento e Cobertura				10,00%	3.143,25	0,062126%			0,00			0,00
	1.14.3.2 4º Pavimento				20,00%	6.286,49	0,124252%			0,00			0,00
	1.14.3.3 3º Pavimento				15,00%	4.714,87	0,093189%			0,00			0,00
	1.14.3.4 2º Pavimento Parte A e B				10,00%	3.143,25	0,062126%			0,00			0,00
	1.14.3.5 1º Pavimento Parte A e B				15,00%	4.714,87	0,093189%			0,00			0,00
	1.14.3.6 Térreo Parte A e B				20,00%	6.286,49	0,124252%			0,00			0,00
	1.14.3.7 Subsolo Parte A e B				10,00%	3.143,25	0,062126%			0,00			0,00
	1.14.5 Certificação de Rede			20,00%	100,00%	34.688,88							
	1.14.5.1 Certificação de Rede				100,00%	34.688,88	0,685625%			0,00			0,00
	1.28 Equipamentos de Cozinha			9,54635%	100,00%	R\$ 482.993,51							
	1.28.1 Louças			58,48%	100,00%	282.466,99							
	1.28.1.1 5º Pavimento				15,00%	42.370,05	0,837443%			0,00			0,00
	1.28.1.2 4º Pavimento				15,00%	42.370,05	0,837443%			0,00			0,00
	1.28.1.3 3º Pavimento				15,00%	42.370,05	0,837443%			0,00			0,00
	1.28.1.4 2º Pavimento Parte A e B				15,00%	42.370,05	0,837443%			0,00			0,00

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP		DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS			
	1.28.1.5	1º Pamento Parte A e B				17,00%
	1.28.1.6	Térreo Parte A e B				20,00%
	1.28.1.7	Subsolo Parte A e B				3,00%
	1.28.2	Acabamentos Valvulas/Sifões/Torneiras		41,52%		100,00%
	1.28.2.1	5º Pavimento				15,00%
	1.28.2.2	4º Pavimento				15,00%
	1.28.2.3	3º Pavimento				15,00%
	1.28.2.4	2º Pavimento Parte A e B				15,00%
	1.28.2.5	1º Pamento Parte A e B				17,00%
	1.28.2.6	Térreo Parte A e B				20,00%
	1.28.2.7	Subsolo Parte A e B				3,00%

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS			
		Valor Financeiro p/ cada ambiente	Perctual de cada Ambiente
		48.019,39	0,949102%
		56.493,40	1,116590%
		8.474,01	0,167489%
	200.526,52		
		30.078,98	0,594510%
		30.078,98	0,594510%
		30.078,98	0,594510%
		30.078,98	0,594510%
		34.089,51	0,673778%
		40.105,30	0,792680%
		6.015,80	0,118902%

29ª parcela		30ª parcela	
março-10		abril-10	
EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
TOTAL CAUMULADO	372.725,06	TOTAL CAUMULADO	636.486,28
ACUMULADO ANTERIOR	80.878,81	ACUMULADO ANTERIOR	372.725,06
ESTA MEDIÇÃO	291.846,25	ESTA MEDIÇÃO	263.761,22

Para conferencia de valores 5.059.456,31 5.059.456,31 5.059.456,31