

**PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS;
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA**

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS					PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS			30ª parcela		31ª parcela	
A	B	C	D	E		R\$ 5.059.456,31	100,0000%				R\$ 5.059.456,31	Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percentual de cada Ambiente	abril-10 EXECUTADO [%]	abril-10 VALOR [\$]	maio-10 EXECUTADO [%]	maio-10 VALOR [\$]
					Instalações	R\$ 5.059.456,31	100,0000%				R\$ 5.059.456,31						
22.01					Água Fria		2,74174%	100,00%				R\$ 138.716,95					
	1.1.0				Conferência e Recebimento		5,00%					6.935,85					
		1.1.0.1			Conferência e Recebimento			100,00%				6.935,85	0,137087%		0,00		0,00
			1.1.1		Barrilhete		12,50%	100,00%				17.339,62					
			1.1.1.1		Cobertura		10,00%	100,00%				1.733,96	0,034272%	100,00%	1.733,96	100,00%	1.733,96
			1.1.1.2		Subsolo Parte A		10,00%	100,00%				1.733,96	0,034272%				
			1.1.1.2.1		Casa de Bombas Esp. D'água 01			100,00%				1.733,96			0,00		0,00
			1.1.1.3		Subsolo Parte B		80,00%	100,00%				13.871,70	0,274174%				
			1.1.1.3.1		Casa de Bombas Esp. D'água 02			37,50%				5.201,89	0,102815%		0,00		0,00
			1.1.1.3.2		Bombas do Reservat. Inferior			62,50%				8.669,81	0,171359%		0,00		0,00
		1.1.2			Prumadas e Isométricos		82,50%	100,00%				114.441,48					
			1.1.2.1		5º Pavimento		11,03%	100,00%				12.620,11	0,249436%				
			1.1.2.1.1		Sanitário Tipo Masculino			36,36%				4.589,13	0,090704%	100,00%	4.589,13	100,00%	4.589,13
			1.1.2.1.2		Sanitário Tipo Feminino			34,09%				4.302,31	0,085035%	100,00%	4.302,31	100,00%	4.302,31
			1.1.2.1.3		DML			2,27%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.1.4		Copa Circulação			2,27%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.1.5		Copa Recepção			2,27%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.1.6		Sanit. Circulação			4,55%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.1.7		Sanit. Secretaria Presidencia			4,55%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.1.8		Sanitário Presidente			4,55%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.1.9		Sanitário Gab. Desembargador			4,55%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.1.10		Copa Assessoria de Apoio			2,27%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.1.11		Copa Terraço			2,27%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.2		4º Pavimento		13,28%	100,00%				15.201,50	0,300457%				
			1.1.2.2.1		Sanitário Tipo Masculino			30,19%				4.589,13	0,090704%	100,00%	4.589,13	100,00%	4.589,13
			1.1.2.2.2		Sanitário Tipo Feminino			28,30%				4.302,31	0,085035%	100,00%	4.302,31	100,00%	4.302,31
			1.1.2.2.3		DML			1,89%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.2.4		Sanit. Gab. Do Juiz			3,77%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.2.5		Copa Assessoria de Apoio			1,89%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.2.6		Copa Recepção de Apoio			1,89%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.2.7		Sanitário Gabinete Juiz 01			3,77%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.2.8		Copa Recepção de Apoio 02			1,89%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.2.9		Sanitário Gab. Juiz 02			3,77%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.2.10		Sanitário Gab. Juiz 03			3,77%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.2.11		Copa Assessoria de Apoio 02			1,89%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.2.12		Copa Recepção de Apoio 03			1,89%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.2.13		Sanitário Gab. Juiz 04			3,77%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.2.14		Sanitário Gab. Juiz 05			3,77%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.2.15		Copa Assessoria de Apoio 03			1,89%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.2.16		Copa Recepção de Apoio 04			1,89%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.2.17		Sanitário Gab. Juiz 06			3,77%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.3		3º Pavimento		10,53%	100,00%				12.046,47	0,238098%				
			1.1.2.3.1		Sanitário Tipo Masculino			38,10%				4.589,13	0,090704%	100,00%	4.589,13	100,00%	4.589,13
			1.1.2.3.2		Sanitário Tipo Feminino			35,71%				4.302,31	0,085035%	100,00%	4.302,31	100,00%	4.302,31
			1.1.2.3.3		DML			2,38%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.3.4		copa sala de reunião			2,38%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.3.5		sanitario diretor geral			4,76%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.3.6		sanitario Gab. Do Juiz			4,76%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.3.7		Sanit. Assessoria de Apoio			2,38%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.3.8		Copa Gestão Estratégica			2,38%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.3.9		sanitario Gab. Do Juiz 02			4,76%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.3.10		Copa de Assessoria de Apoio			2,38%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.4		2º Pavimento Parte A		10,03%	100,00%				11.472,83	0,226760%				
			1.1.2.4.1		Sanitário Tipo Masculino			40,00%				4.589,13	0,090704%	100,00%	4.589,13	100,00%	4.589,13
			1.1.2.4.2		Sanitário Tipo Feminino			37,50%				4.302,31	0,085035%	100,00%	4.302,31	100,00%	4.302,31
			1.1.2.4.3		DML			2,50%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.4.4		Copa sala 08 dos servidores			2,50%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.4.5		Copa Recepção 01			2,50%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.4.6		Sanitário do Diretor			5,00%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.4.7		Sanitário sala 03 dos servidores			2,50%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.4.8		Sanitário sala 06 dos servidores			5,00%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.4.9		Copa Recepção 02			2,50%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.5		1º Pavimento Parte A		16,04%	100,00%				18.356,53	0,362816%				
			1.1.2.5.1		Sanitário Tipo Masculino			25,00%				4.589,13	0,090704%	100,00%	4.589,13	100,00%	4.589,13
			1.1.2.5.2		Sanitário Tipo Feminino			23,44%				4.302,31	0,085035%	100,00%	4.302,31	100,00%	4.302,31
			1.1.2.5.3		DML			1,56%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.5.4		Sanitário Presidente			3,13%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.5.5		Sanitário Recepção/Secretario			3,13%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.5.6		Copa Recepção/Secretario			1,56%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.5.7		Copa Sala 01			1,56%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.5.8		Sanitário sala 02			3,13%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.5.9		Sanitário Recepção			1,56%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.5.10		Sanitário Sala do Diretor			3,13%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.5.11		Copa Refeitório			1,56%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.5.12		Copa Limpeza			3,13%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
			1.1.2.5.13		Sanitário Feminino Junta C			10,94%				2.007,75	0,039683%	100,00%	2.007,75	100,00%	2.007,75
			1.1.2.5.14		Sanitário Masculino Junta C			15,63%				2.868,21	0,056690%	16,74%	480,12	100,00%	2.868,21
			1.1.2.5.15		Copa Terraço			1,56%				286,82	0,005669%		0,00	100,00%	286,82
			1.1.2.6		1º Pavimento Parte B		0,25%	100,00%				286,82	0,005669%				

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS; EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP							PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS							30ª parcela		31ª parcela	
							PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				Valor Financeiro p/ cada ambiente	Perctual de cada Ambiente	abril-10	maio-10	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]
		1.1.2.6.1	Tubos e Conexões			100,00%			286,82	0,005669%					0,00	0,00	
	1.1.2.7	Térreo Parte A			19,55%	100,00%		22.372,02		0,442182%							
		1.1.2.7.1	Sanitário Tipo Masculino			20,51%			4.589,13	0,090704%	100,00%	4.589,13	100,00%		4.589,13	4.589,13	
		1.1.2.7.2	Sanitário Tipo Feminino			19,23%			4.302,31	0,085035%	100,00%	4.302,31	100,00%		4.302,31	4.302,31	
		1.1.2.7.3	DML			1,28%			286,82	0,005669%		0,00	100,00%		286,82	286,82	
		1.1.2.7.4	Sanit. Gabinete Diretor			2,56%			573,64	0,011338%		0,00	100,00%		573,64	573,64	
		1.1.2.7.5	Copa Assistente			1,28%			286,82	0,005669%		0,00	100,00%		286,82	286,82	
		1.1.2.7.6	Sanitário Jurisprud. Masc.			14,10%			3.155,03	0,062359%		0,00	100,00%		3.155,03	3.155,03	
		1.1.2.7.7	Sanitário Jurisprud. Femin..			12,82%			2.868,21	0,056690%		0,00	79,43%		2.278,26	2.278,26	
		1.1.2.7.8	Copa Autação			1,28%			286,82	0,005669%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.7.9	Copa Biblioteca			1,28%			286,82	0,005669%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.7.10	Copa Central			1,28%			286,82	0,005669%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.7.11	Lavatório Expurgo			2,56%			573,64	0,011338%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.7.12	Lavatório Massoterapia			1,28%			286,82	0,005669%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.7.13	Lavatório Consultorio Médico			1,28%			286,82	0,005669%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.7.14	Sanitário Enfermaria/Farmácia			3,85%			860,46	0,017007%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.7.15	Sanitário Femin. Recep. Junta C			6,41%			1.434,10	0,028345%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.7.16	Sanitário Masc. Recep. Junta C			7,69%			1.720,92	0,034014%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.7.17	Copa Recep. Junta C			1,28%			286,82	0,005669%		0,00			0,00	0,00	
	1.1.2.8	Térreo Parte B			11,28%	100,00%		12.906,93		0,255105%							
		1.1.2.8.1	Vestiarlo das Juizas			8,89%			1.147,28	0,022676%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.8.2	Vestiarlo dos Juizes			24,44%			3.155,03	0,062359%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.8.3	Copa Corredor Plenário			2,22%			286,82	0,005669%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.8.4	Depósito Plenário			2,22%			286,82	0,005669%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.8.5	Copa Secretaria Tribunal Pleno			2,22%			286,82	0,005669%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.8.6	Sanitário Femin. Circulação			28,89%			3.728,67	0,073697%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.8.7	Sanitário Masc. Circulação			31,11%			4.015,49	0,079366%		0,00			0,00	0,00	
	1.1.2.9	Térreo Parte D			1,50%	100,00%		1.720,92		0,034014%							
		1.2.9.1	Copa			33,33%			573,64	0,011338%		0,00			0,00	0,00	
		1.2.9.2	Sanitário Almoxarifado			33,33%			573,64	0,011338%		0,00			0,00	0,00	
		1.2.9.3	Sanitário Motorista			33,33%			573,64	0,011338%		0,00			0,00	0,00	
	1.1.2.10	Subsolo Parte A			5,26%	100,00%		6.023,24		0,119049%							
		1.1.2.10.1	DML			4,76%			286,82	0,005669%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.10.2	Sanitário Tipo Masculino			47,62%			2.868,21	0,056690%		0,00			0,00	0,00	
		1.1.2.10.3	Sanitário Tipo Feminino			47,62%			2.868,21	0,056690%		0,00			0,00	0,00	
	1.1.2.11	Subsolo Parte B			1,00%	100,00%		1.147,28		0,022676%							
		1.1.2.11.1	Tubos e Conexões			100,00%			1.147,28	0,022676%		0,00			0,00	0,00	
	1.1.2.12	Subsolo Parte C			0,25%	100,00%		286,82		0,005669%							
		1.1.2.12.1	Oficina Elétrica			100,00%			286,82	0,005669%		0,00			0,00	0,00	
22		Esgoto			3,77430%	100,00%		R\$ 190.958,94									
	1.2.0	Conferência e Recebimento			5,00%			9.547,95									
		1.2.0.1	Conferência e Recebimento			100,00%			9.547,95	0,188715%		0,00			0,00	0,00	
	1.2.1	Ventilações			1,78%	100,00%		3.392,39									
		1.2.1.1	Cobertura			100,00%			3.392,39	0,067050%		0,00			0,00	0,00	
	1.2.2	Detalhes, Prumadas e Ventilações			93,22%	100,00%		178.018,61									
		1.2.2.1	5ª Pavimento			8,38%		14.919,65		0,294887%							
		1.2.2.1.1	Sanitário Tipo Masculino			36,36%			5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%		5.425,33	5.425,33	
		1.2.2.1.2	Sanitário Tipo Feminino			34,09%			5.086,25	0,100529%	100,00%	5.086,25	100,00%		5.086,25	5.086,25	
		1.2.2.1.3	DML			2,27%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.1.4	Copa Circulação			2,27%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.1.5	Copa Recepção			2,27%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.1.6	Sanit. Circulação			4,55%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%		678,17	678,17	
		1.2.2.1.7	Sanit. Secretaria Presidencia			4,55%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%		678,17	678,17	
		1.2.2.1.8	Sanitário Presidente			4,55%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%		678,17	678,17	
		1.2.2.1.9	Sanitário Gab. Desembargador			4,55%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%		678,17	678,17	
		1.2.2.1.10	Copa Assessoria de Apoio			2,27%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.1.11	Copa Terraço			2,27%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.2	4ª Pavimento			10,10%		17.971,40		0,355204%							
		1.2.2.2.1	Sanitário Tipo Masculino			30,19%			5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%		5.425,33	5.425,33	
		1.2.2.2.2	Sanitário Tipo Feminino			28,30%			5.086,25	0,100529%	100,00%	5.086,25	100,00%		5.086,25	5.086,25	
		1.2.2.2.3	DML			1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.2.4	Sanit. Gab. Do Juiz			3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%		678,17	678,17	
		1.2.2.2.5	Copa Assessoria de Apoio			1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.2.6	Copa Recepção de Apoio			1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.2.7	Sanitário Gabinete Juiz 01			3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%		678,17	678,17	
		1.2.2.2.8	Copa Recepção de Apoio 02			1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.2.9	Sanitário Gab. Juiz 02			3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%		678,17	678,17	
		1.2.2.2.10	Sanitário Gab. Juiz 03			3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%		678,17	678,17	
		1.2.2.2.11	Copa Assessoria de Apoio 02			1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.2.12	Copa Recepção de Apoio 03			1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.2.13	Sanitário Gab. Juiz 04			3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%		678,17	678,17	
		1.2.2.2.14	Sanitário Gab. Juiz 05			3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%		678,17	678,17	
		1.2.2.2.15	Copa Assessoria de Apoio 03			1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.2.16	Copa Recepção de Apoio 04			1,89%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.2.17	Sanitário Gab. Juiz 06			3,77%			678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%		678,17	678,17	
	1.2.2.3	3ª Pavimento			8,00%	100,00%		14.241,49		0,281483%							
		1.2.2.3.1	Sanitário Tipo Masculino			38,10%			5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%		5.425,33	5.425,33	
		1.2.2.3.2	Sanitário Tipo Feminino			38,10%			5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%		5.425,33	5.425,33	
		1.2.2.3.3	DML			2,38%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.3.4	copa sala de reunião			2,38%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	
		1.2.2.3.5	sanitario diretor geral			2,38%			339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%		339,08	339,08	

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS; EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP	Descrição	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS						PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				30ª parcela		31ª parcela	
								Valor Financeiro p/ cada ambiente	Porcentual de cada Ambiente	abril-10		maio-10			
										EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]		
	1.2.2.3.6	sanitário Gab. Do Juiz				4,76%		678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17		
	1.2.2.3.7	Sanit. Assessoria de Apoio				2,38%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.3.8	Copa Gestão Estratégica				2,38%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.3.9	sanitário Gab. Do Juiz 02				4,76%		678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17		
	1.2.2.3.10	Copa de Assessoria de Apoio				2,38%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.4	2º Pavimento Parte A				7,62%	100,00%	13.563,32	0,268079%						
	1.2.2.4.1	Sanitário Tipo Masculino				40,00%		5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33		
	1.2.2.4.2	Sanitário Tipo Feminino				37,50%		5.086,25	0,100529%	100,00%	5.086,25	100,00%	5.086,25		
	1.2.2.4.3	DML				2,50%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.4.4	Copa sala 08 dos servidores				2,50%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.4.5	Copa Recepção 01				2,50%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.4.6	Sanitário do Diretor				5,00%		678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17		
	1.2.2.4.7	Sanitário sala 03 dos servidores				2,50%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.4.8	Sanitário sala 06 dos servidores				5,00%		678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17		
	1.2.2.4.9	Copa Recepção 02				2,50%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.5	1º Pavimento Parte A				12,19%	100,00%	21.701,32	0,428926%						
	1.2.2.5.1	Sanitário Tipo Masculino				25,00%		5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33		
	1.2.2.5.2	Sanitário Tipo Feminino				23,44%		5.086,25	0,100529%	100,00%	5.086,25	100,00%	5.086,25		
	1.2.2.5.3	DML				1,56%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.5.4	Sanitário Presidente				3,13%		678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17		
	1.2.2.5.5	Sanitário Recepção/Secretário				3,13%		678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17		
	1.2.2.5.6	Copa Recepção/Secretário				1,56%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.5.7	Copa Sala 01				1,56%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.5.8	Sanitário sala 02				3,13%		678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17		
	1.2.2.5.9	Sanitário Recepção				1,56%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.5.10	Sanitário Sala do Diretor				3,13%		678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17		
	1.2.2.5.11	Copa Refeitório				1,56%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.5.12	Copa Limpeza				3,13%		678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17		
	1.2.2.5.13	Sanitário Feminino Junta C				10,94%		2.373,58	0,046914%	100,00%	2.373,58	100,00%	2.373,58		
	1.2.2.5.14	Sanitário Masculino Junta C				15,63%		3.390,83	0,067020%	100,00%	3.390,83	100,00%	3.390,83		
	1.2.2.5.15	Copa Terraço				1,56%		339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08		
	1.2.2.6	1º Pavimento Parte B				0,19%	100,00%	339,08	0,006702%						
	1.2.2.6.1	Tubos e Conexões				100,00%		339,08	0,006702%		0,00		0,00		
	1.2.2.7	Térreo Parte A				14,86%	100,00%	26.448,48	0,522753%						
	1.2.2.7.1	Sanitário Tipo Masculino				20,51%		5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33		
	1.2.2.7.2	Sanitário Tipo Feminino				19,23%		5.086,25	0,100529%	100,00%	5.086,25	100,00%	5.086,25		
	1.2.2.7.3	DML				1,28%		339,08	0,006702%	100,00%	0,00	100,00%	339,08		
	1.2.2.7.4	Sanit. Gabinete Diretor				2,56%		678,17	0,013404%	100,00%	0,00	100,00%	678,17		
	1.2.2.7.5	Copa Assistente				1,28%		339,08	0,006702%	100,00%	0,00	100,00%	339,08		
	1.2.2.7.6	Sanitário Jurisprud. Masc.				14,10%		3.729,91	0,073722%	100,00%	0,00	100,00%	3.729,91		
	1.2.2.7.7	Sanitário Jurisprud. Femin.				12,82%		3.390,83	0,067020%	100,00%	0,00	100,00%	3.390,83		
	1.2.2.7.8	Copa Autação				1,28%		339,08	0,006702%	100,00%	0,00	100,00%	339,08		
	1.2.2.7.9	Copa Biblioteca				1,28%		339,08	0,006702%	100,00%	0,00	100,00%	339,08		
	1.2.2.7.10	Copa Central				1,28%		339,08	0,006702%	100,00%	0,00	100,00%	339,08		
	1.2.2.7.11	Lavatorio Expurgo				2,56%		678,17	0,013404%	100,00%	0,00	100,00%	678,17		
	1.2.2.7.12	Lavatorio Massoterapia				1,28%		339,08	0,006702%	100,00%	0,00	100,00%	0,00		
	1.2.2.7.13	Lavatorio Consultorio Médico				1,28%		339,08	0,006702%	100,00%	0,00	100,00%	0,00		
	1.2.2.7.14	Sanitário Enfermaria/Farmácia				3,85%		1.017,25	0,020106%	100,00%	0,00	100,00%	1.017,25		
	1.2.2.7.15	Sanitário Femin. Recep. Junta C				6,41%		1.695,42	0,033510%	100,00%	0,00	100,00%	1.695,42		
	1.2.2.7.16	Sanitário Masc. Recep. Junta C				7,69%		2.034,50	0,040212%	100,00%	0,00	100,00%	2.034,50		
	1.2.2.7.17	Copa Recep. Junta C				1,28%		339,08	0,006702%	100,00%	0,00	100,00%	339,08		
	1.2.2.8	Térreo Parte B				8,57%	100,00%	15.258,74	0,301588%						
	1.2.2.8.1	Vestiaro das Juizas				8,89%		1.356,33	0,026808%	100,00%	0,00	100,00%	1.356,33		
	1.2.2.8.2	Vestiaro dos Juizes				24,44%		3.729,91	0,073722%	100,00%	0,00	100,00%	3.729,91		
	1.2.2.8.3	Copa Corredor Plenário				2,22%		339,08	0,006702%	100,00%	0,00	100,00%	339,08		
	1.2.2.8.4	Depósito Plenário				2,22%		339,08	0,006702%	100,00%	0,00	100,00%	339,08		
	1.2.2.8.5	Copa Secretaria Tribunal Pleno				2,22%		339,08	0,006702%	100,00%	0,00	100,00%	339,08		
	1.2.2.8.6	Sanitário Femin. Circulação				28,89%		4.408,08	0,087126%	100,00%	0,00	100,00%	4.408,08		
	1.2.2.8.7	Sanitário Masc. Circulação				31,11%		4.747,16	0,093828%	100,00%	0,00	82,38%	3.910,76		
	1.2.2.9	Térreo Parte D				1,14%	100,00%	2.034,50	0,040212%						
	1.2.2.9.1	Copa				33,33%		678,17	0,013404%	100,00%	0,00	100,00%	0,00		
	1.2.2.9.2	Sanitário Almoxarifado				33,33%		678,17	0,013404%	100,00%	0,00	100,00%	0,00		
	1.2.2.9.3	Sanitário Motorista				33,33%		678,17	0,013404%	100,00%	0,00	100,00%	0,00		
	1.2.2.10	Subsolo Parte A				26,86%	100,00%	47.810,71	0,944977%						
	1.2.2.10.1	DML				4,76%		2.276,70	0,044999%	100,00%	0,00	100,00%	0,00		
	1.2.2.10.2	Sanitário Tipo Masculino				47,62%		22.767,01	0,449989%	100,00%	0,00	100,00%	0,00		
	1.2.2.10.3	Sanitário Tipo Feminino				47,62%		22.767,01	0,449989%	100,00%	0,00	100,00%	0,00		
	1.2.2.11	Subsolo Parte B				1,90%	100,00%	3.390,83	0,067020%						
	1.2.2.11.1	Tubos e Conexões				100,00%		3.390,83	0,067020%	100,00%	0,00	100,00%	0,00		
	1.2.2.12	Subsolo Parte C				0,19%	100,00%	339,08	0,006702%						
	1.2.2.12.1	Oficina Elétrica				100,00%		339,08	0,006702%	100,00%	0,00	100,00%	0,00		
22.02		Águas Pluviais				4,73099%	100,00%	R\$ 239.362,45							
1.3.0		Conferência e Recebimento				5,00%	100,00%	11.968,12							
	1.3.0.1	Conferência e Recebimento				100,00%		11.968,12	0,236550%		0,00		0,00		
1.3.1		Prumadas				16,30%	100,00%	39.020,87							
	1.3.1.2	5º Pavimento				6,98%		2.722,39	0,053808%	100,00%	2.722,39	100,00%	2.722,39		
	1.3.1.3	4º Pavimento				4,65%		1.814,92	0,035872%	100,00%	1.814,92	100,00%	1.814,92		
	1.3.1.4	3º Pavimento				4,65%		1.814,92	0,035872%	100,00%	1.814,92	100,00%	1.814,92		
	1.3.1.5	2º Pavimento Parte A				6,98%		2.722,39	0,053808%	100,00%	2.722,39	100,00%	2.722,39		
	1.3.1.7	1º Pavimento Parte A				6,98%		2.722,39	0,053808%	100,00%	2.722,39	100,00%	2.722,39		
	1.3.1.8	1º Pavimento Parte B				9,30%		3.629,85	0,071744%	100,00%	3.629,85	100,00%	3.629,85		
	1.3.1.9	Térreo Parte A				9,30%		3.629,85	0,071744%	100,00%	3.629,85	100,00%			

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS; EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Ítem de EAP	DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS	PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS		30ª parcela		31ª parcela		
			Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	abril-10		maio-10		
					EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	
1.3.1.10	Térreo Parte B		9,30%						
1.3.1.11	Subsolo Parte A		11,63%		3.629,85		100,00%	3.629,85	
1.3.1.12	Subsolo Parte B		30,23%		4.537,31		100,00%	4.537,31	
1.3.2	Drenagem Horizontal		78,70%	100,00%	11.797,01	100,00%	100,00%	11.797,01	
					188.373,46				
1.3.2.1	Cobertura		10,36%						
1.3.2.2	5º Pavimento		5,86%		19.516,17		100,00%	19.516,17	
1.3.2.3	2º Pavimento Parte A		2,25%		11.030,88		100,00%	11.030,88	
1.3.2.4	2º Pavimento Parte B		5,41%		4.242,65		100,00%	4.242,65	
1.3.2.5	1º Pavimento Parte A		7,21%		10.182,35		100,00%	10.182,35	
1.3.2.6	1º Pavimento Parte B		5,41%		13.576,47		100,00%	13.576,47	
1.3.2.7	Térreo Parte A		1,80%		10.182,35		100,00%	10.182,35	
1.3.2.8	Térreo Parte B		9,01%		3.394,12		100,00%	3.394,12	
1.3.2.9	Subsolo Parte A		24,77%		16.970,58		100,00%	16.970,58	
1.3.2.10	Subsolo Parte B		27,93%		46.669,10		60,00%	28.001,46	
21	Incêndio	6,26705%	100,00%		52.608,80		28,02%	14.739,61	55,91%
					R\$ 317.078,82				29.412,75
1.3.0	Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%					
1.3.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%		15.853,94			0,00	0,00
1.4.1	Iluminação de Emergência		10,73%	100,00%					
					34.032,07				
1.4.1.1	5º Pavimento e Cobertura		10,00%						
1.4.1.2	4º Pavimento		20,00%		3.403,21		100,00%	0,00	3.403,21
1.4.1.3	3º Pavimento		15,00%		6.806,41		100,00%	0,00	6.806,41
1.4.1.4	2º Pavimento Parte A		9,00%		5.104,81		100,00%	0,00	5.104,81
1.4.1.5	2º Pavimento Parte B		6,00%		3.062,89		100,00%	0,00	3.062,89
1.4.1.6	1º Pavimento Parte A		9,00%		2.041,92		100,00%	0,00	2.041,92
1.4.1.7	1º Pavimento Parte B		6,00%		3.062,89		100,00%	0,00	3.062,89
1.4.1.8	Térreo Parte A		9,00%		2.041,92		100,00%	0,00	2.041,92
1.4.1.9	Térreo Parte B		6,00%		3.062,89		100,00%	0,00	3.062,89
1.4.1.10	Subsolo Parte A		6,00%		2.041,92		100,00%	0,00	2.041,92
1.4.1.11	Subsolo Parte B		4,00%		2.041,92		100,00%	0,00	2.041,92
1.4.2	Extintores		2,76%	100,00%					
					8.735,52				
1.4.2.1	5º Pavimento e Cobertura		10,00%						
1.4.2.2	4º Pavimento		15,00%		873,55		100,00%	0,00	873,55
1.4.2.3	3º Pavimento		15,00%		1.310,33		100,00%	0,00	1.310,33
1.4.2.4	2º Pavimento Parte A e B		15,00%		1.310,33		100,00%	0,00	1.310,33
1.4.2.5	1º Pavimento Parte A e B		15,00%		1.310,33		100,00%	0,00	1.310,33
1.4.2.6	Térreo Parte A e B		15,00%		1.310,33		100,00%	0,00	1.310,33
1.4.2.7	Subsolo Parte A e B		15,00%		1.310,33		100,00%	0,00	1.310,33
1.4.3	Detectores		52,97%	100,00%					
					167.962,99				
1.4.3.1	Infraestrutura		30,00%	100,00%					
					50.388,90				
1.4.3.1.1	5º Pavimento e Cobertura		20,00%						
1.4.3.1.2	4º Pavimento		10,00%		10.077,78		100,00%	10.077,78	
1.4.3.1.3	3º Pavimento		10,00%		5.038,89		100,00%	4.319,05	
1.4.3.1.4	2º Pavimento Parte A		7,00%		5.038,89		100,00%	5.038,89	
1.4.3.1.5	2º Pavimento Parte B		3,00%		3.527,22		100,00%	3.527,22	
1.4.3.1.6	1º Pavimento Parte A		13,00%		1.511,67		100,00%	1.511,67	
1.4.3.1.7	1º Pavimento Parte B		7,00%		6.550,56		100,00%	6.550,56	
1.4.3.1.8	Térreo Parte A		9,00%		3.527,22		11,11%	391,91	100,00%
1.4.3.1.9	Térreo Parte B		6,00%		0.069715%		100,00%	0,00	4.535,00
1.4.3.1.10	Subsolo Parte A		9,00%		4.535,00		100,00%	0,00	3.023,33
1.4.3.1.11	Subsolo Parte B		6,00%		4.535,00		100,00%	0,00	0,00
1.4.3.2	Cabos		40,00%	100,00%					
					67.185,20				
1.4.3.2.1	5º Pavimento e Cobertura		20,00%						
1.4.3.2.2	4º Pavimento		10,00%		13.437,04		100,00%	13.437,04	
1.4.3.2.3	3º Pavimento		10,00%		6.718,52		100,00%	6.718,52	
1.4.3.2.4	2º Pavimento Parte A		7,00%		6.718,52		80,00%	5.374,82	100,00%
1.4.3.2.5	2º Pavimento Parte B		3,00%		4.702,96		50,00%	2.351,48	57,91%
1.4.3.2.6	1º Pavimento Parte A		13,00%		2.015,56			0,00	0,00
1.4.3.2.7	1º Pavimento Parte B		7,00%		8.734,08			0,00	0,00
1.4.3.2.8	Térreo Parte A		9,00%		4.702,96			0,00	0,00
1.4.3.2.9	Térreo Parte B		6,00%		6.046,67			0,00	0,00
1.4.3.2.10	Subsolo Parte A		9,00%		4.031,11			0,00	0,00
1.4.3.2.11	Subsolo Parte B		6,00%		6.046,67			0,00	0,00
1.4.3.3	Acabamentos		30,00%	100,00%					
					50.388,90				
1.4.3.3.1	5º Pavimento e Cobertura		20,00%						
1.4.3.3.2	4º Pavimento		10,00%		10.077,78			0,00	0,00
1.4.3.3.3	3º Pavimento		10,00%		5.038,89			0,00	0,00
1.4.3.3.4	2º Pavimento Parte A		7,00%		5.038,89			0,00	0,00
1.4.3.3.5	2º Pavimento Parte B		3,00%		3.527,22			0,00	0,00
1.4.3.3.6	1º Pavimento Parte A		13,00%		1.511,67			0,00	0,00
1.4.3.3.7	1º Pavimento Parte B		7,00%		6.550,56			0,00	0,00
1.4.3.3.8	Térreo Parte A		9,00%		3.527,22			0,00	0,00
1.4.3.3.9	Térreo Parte B		6,00%		4.535,00			0,00	0,00
1.4.3.3.10	Subsolo Parte A		9,00%		3.023,33			0,00	0,00
1.4.3.3.11	Subsolo Parte B		6,00%		4.535,00			0,00	0,00
1.4.4	Hidrante		28,54%	100,00%					
					90.494,30				
1.4.4.1	Infraestrutura		80,00%	100,00%					
					72.395,44				
1.4.4.1.1	5º Pavimento e Cobertura		20,00%						
1.4.4.1.2	4º Pavimento		10,00%		14.479,09		100,00%	14.479,09	
1.4.4.1.3	3º Pavimento		10,00%		7.239,54		50,00%	3.619,77	
1.4.4.1.4	2º Pavimento Parte A		7,00%		7.239,54		50,00%	3.619,77	
1.4.4.1.5	2º Pavimento Parte B		3,00%		5.067,68		50,00%	2.533,84	
1.4.4.1.6	1º Pavimento Parte A		13,00%		2.171,86		50,00%	1.085,93	

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS; EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP	Descrição	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS		PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				30ª parcela		31ª parcela		
				Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	abril-10		maio-10				
						EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]			
	1.4.4.1.7	1º Pamento Parte B				7,00%	5.067,68	0,100163%	50,00%	2.533,84	50,00%	2.533,84
	1.4.4.1.8	Térreo Parte A				9,00%	6.515,59	0,128780%	50,00%	3.257,79	50,00%	3.257,79
	1.4.4.1.9	Térreo Parte B				6,00%	4.343,73	0,085854%	50,00%	2.171,86	50,00%	2.171,86
	1.4.4.1.10	Subsolo Parte A				9,00%	6.515,59	0,128780%	78,16%	5.092,36	78,16%	5.092,36
	1.4.4.1.11	Subsolo Parte B				6,00%	4.343,73	0,085854%		0,00		0,00
	1.4.4.2	Acabamentos			20,00%	100,00%	18.098,86	0,357723%				
	1.4.4.2.1	5º Pavimento e Cobertura				20,00%	3.619,77	0,071545%		0,00		0,00
	1.4.4.2.2	4º Pavimento				10,00%	1.809,89	0,035772%		0,00		0,00
	1.4.4.2.3	3º Pavimento				10,00%	1.809,89	0,035772%		0,00		0,00
	1.4.4.2.4	2º Pavimento Parte A				7,00%	1.266,92	0,025041%		0,00		0,00
	1.4.4.2.5	2º Pavimento Parte B				3,00%	542,97	0,010732%		0,00		0,00
	1.4.4.2.6	1º Pamento Parte A				13,00%	2.352,85	0,046504%		0,00		0,00
	1.4.4.2.7	1º Pamento Parte B				7,00%	1.266,92	0,025041%		0,00		0,00
	1.4.4.2.8	Térreo Parte A				9,00%	1.628,90	0,032195%		0,00		0,00
	1.4.4.2.9	Térreo Parte B				6,00%	1.085,93	0,021463%		0,00		0,00
	1.4.4.2.10	Subsolo Parte A				9,00%	1.628,90	0,032195%		0,00		0,00
	1.4.4.2.11	Subsolo Parte B				6,00%	1.085,93	0,021463%		0,00		0,00
22.03		Drenos de Climatização		0,22872%	100,00%		R\$ 11.571,76					
1.5.0		Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%			578,59			
1.5.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%			578,59		0,00	0,00
1.5.1		Tubos e Conexões			95,00%	100,00%			10.993,17			
1.5.1.1		5º Pavimento				10,00%			1.099,32		100,00%	1.099,32
1.5.1.2		4º Pavimento				20,00%			2.198,63		100,00%	439,73
1.5.1.3		3º Pavimento				20,00%			2.198,63		100,00%	2.198,63
1.5.1.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%			1.648,98		100,00%	1.648,98
1.5.1.5		1º Pavimento Parte A e B				10,00%			1.099,32		0,00	1.099,32
1.5.1.6		Térreo Parte A e B				15,00%			1.648,98		0,00	0,00
1.5.1.7		Subsolo Parte A e B				10,00%			1.099,32		0,00	0,00
19.05		Controle de Acesso		4,01698%	100,00%		R\$ 203.237,11					
1.6.0		Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%			10.161,86			
1.6.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%			10.161,86		0,00	0,00
1.6.1		Tubos/Condutetes/Suportes/Fixação			0,40%	100,00%			812,95			
1.6.1.1		5º Pavimento				10,00%			81,29		100,00%	81,29
1.6.1.2		4º Pavimento				10,00%			81,29		100,00%	81,29
1.6.1.3		3º Pavimento				10,00%			81,29		100,00%	23,23
1.6.1.4		2º Pavimento Parte A e B				10,00%			81,29		100,00%	81,29
1.6.1.5		1º Pavimento Parte A e B				15,00%			121,94		100,00%	121,94
1.6.1.6		Térreo Parte A e B				30,00%			243,88		0,00	73,17
1.6.1.7		Subsolo Parte A e B				15,00%			121,94		0,00	0,00
1.6.2		Cabeamento/Testes/Equipamentos			0,06%	100,00%			113,81			
1.6.2.1		5º Pavimento				10,00%			11,38		0,00	0,00
1.6.2.2		4º Pavimento				10,00%			11,38		0,00	0,00
1.6.2.3		3º Pavimento				10,00%			11,38		0,00	0,00
1.6.2.4		2º Pavimento Parte A e B				10,00%			11,38		0,00	0,00
1.6.2.5		1º Pavimento Parte A e B				15,00%			17,07		0,00	0,00
1.6.2.6		Térreo Parte A e B				30,00%			34,14		0,00	0,00
1.6.2.7		Subsolo Parte A e B				15,00%			17,07		0,00	0,00
1.6.3		Instalação de Equip./Treinamento/Documentação			94,54%	100,00%			192.148,49			
1.6.3.1		5º Pavimento				10,00%			19.214,85		0,00	0,00
1.6.3.2		4º Pavimento				10,00%			19.214,85		0,00	0,00
1.6.3.3		3º Pavimento				10,00%			19.214,85		0,00	0,00
1.6.3.4		2º Pavimento Parte A e B				10,00%			19.214,85		0,00	0,00
1.6.3.5		1º Pavimento Parte A e B				15,00%			28.822,27		0,00	0,00
1.6.3.6		Térreo Parte A e B				30,00%			57.644,55		0,00	0,00
1.6.3.7		Subsolo Parte A e B				15,00%			28.822,27		0,00	0,00
19.06		Deteção e Alarme		0,51991%	100,00%		R\$ 26.304,72					
1.7.0		Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%			1.315,24			
1.7.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%			1.315,24		0,00	0,00
1.7.1		Tubos/Caixas/Condutetes/Fixação			25,74%	100,00%			6.769,65			
1.7.1.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%			676,97		100,00%	676,97
1.7.1.2		4º Pavimento				15,00%			1.015,45		100,00%	1.015,45
1.7.1.3		3º Pavimento				15,00%			1.015,45		100,00%	1.015,45
1.7.1.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%			1.015,45		80,00%	812,36
1.7.1.5		1º Pavimento Parte A e B				15,00%			1.015,45		0,00	1.015,45
1.7.1.6		Térreo Parte A e B				20,00%			1.353,93		0,00	0,00
1.7.1.7		Subsolo Parte A e B				10,00%			676,97		0,00	0,00
1.7.2		Cabos/Testes/Central			24,00%	100,00%			6.312,34			
1.7.2.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%			631,23		0,00	0,00
1.7.2.2		4º Pavimento				15,00%			946,85		0,00	0,00
1.7.2.3		3º Pavimento				15,00%			946,85		0,00	0,00
1.7.2.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%			946,85		0,00	0,00
1.7.2.5		1º Pamento Parte A e B				15,00%			946,85		0,00	0,00
1.7.2.6		Térreo Parte A e B				20,00%			1.262,47		0,00	0,00
1.7.2.7		Subsolo Parte A e B				10,00%			631,23		0,00	0,00
1.7.3		Instalação e Fornecimento de Acessórios			45,27%	100,00%			11.907,49			
1.7.3.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%			1.190,75		0,00	0,00
1.7.3.2		4º Pavimento				15,00%			1.786,12		0,00	0,00
1.7.3.3		3º Pavimento				15,00%			1.786,12		0,00	0,00
1.7.3.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%			1.786,12		0,00	0,00
1.7.3.5		1º Pamento Parte A e B				15,00%			1.786,12		0,00	0,00
1.7.3.6		Térreo Parte A e B				20,00%			2.381,50		0,00	0,00
1.7.3.7		Subsolo Parte A e B				10,00%			1.190,75		0,00	0,00

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS; EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP	DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS			PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS		30ª parcela		31ª parcela	
		R\$	%	%	Valor	%	abril-10		maio-10	
							EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
19.08	Circuito Interno de TV		3,73824%	100,00%	R\$ 189.134,79					
1.8.0	Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	9.456,74					
1.8.0.1	Conferência e Recebimento			100,00%						
1.8.1	Tubos/Caixas/Conduletes		7,78%	100,00%	14.716,58					
1.8.1.1	5º Pavimento e Cobertura			10,00%	1.471,66		100,00%	100,00%	100,00%	1.471,66
1.8.1.2	4º Pavimento			15,00%	2.207,49		100,00%	100,00%	100,00%	2.207,49
1.8.1.3	3º Pavimento			15,00%	2.207,49		100,00%	100,00%	100,00%	2.207,49
1.8.1.4	2º Pavimento Parte A e B			15,00%	2.207,49		100,00%	100,00%	100,00%	2.207,49
1.8.1.5	1º Pavimento Parte A e B			20,00%	2.943,32		80,00%	100,00%	100,00%	2.943,32
1.8.1.6	Térreo Parte A e B			20,00%	2.943,32		0,00%	100,00%	100,00%	2.943,32
1.8.1.7	Subsolo Parte A e B			5,00%	735,83		0,00%	100,00%	100,00%	735,83
1.8.2	Cabos e Suportes		3,91%	100,00%	7.395,17					
1.8.2.1	5º Pavimento e Cobertura			10,00%	739,52		100,00%	100,00%	100,00%	739,52
1.8.2.2	4º Pavimento			15,00%	1.109,28		100,00%	100,00%	100,00%	1.109,28
1.8.2.3	3º Pavimento			15,00%	1.109,28		0,00%	100,00%	100,00%	1.109,28
1.8.2.4	2º Pavimento Parte A e B			15,00%	1.109,28		0,00%	100,00%	100,00%	1.109,28
1.8.2.5	1º Pavimento Parte A e B			15,00%	1.109,28		0,00%	100,00%	100,00%	1.109,28
1.8.2.6	Térreo Parte A e B			20,00%	1.479,03		0,00%	100,00%	100,00%	1.479,03
1.8.2.7	Subsolo Parte A e B			10,00%	739,52		0,00%	100,00%	100,00%	739,52
1.8.3	Cameras		22,00%	100,00%	41.609,65					
1.8.3.1	5º Pavimento e Cobertura			10,00%	4.160,97		0,00%			0,00%
1.8.3.2	4º Pavimento			15,00%	6.241,45		0,00%			0,00%
1.8.3.3	3º Pavimento			15,00%	6.241,45		0,00%			0,00%
1.8.3.4	2º Pavimento Parte A e B			15,00%	6.241,45		0,00%			0,00%
1.8.3.5	1º Pavimento Parte A e B			15,00%	6.241,45		0,00%			0,00%
1.8.3.6	Térreo Parte A e B			20,00%	8.321,93		0,00%			0,00%
1.8.3.7	Subsolo Parte A e B			10,00%	4.160,97		0,00%			0,00%
1.8.4	Instalação de Equipamentos		46,47%	100,00%	87.890,94					
1.8.4.1	5º Pavimento e Cobertura			10,00%	8.789,09		0,00%			0,00%
1.8.4.2	4º Pavimento			15,00%	13.183,64		0,00%			0,00%
1.8.4.3	3º Pavimento			15,00%	13.183,64		0,00%			0,00%
1.8.4.4	2º Pavimento Parte A e B			15,00%	13.183,64		0,00%			0,00%
1.8.4.5	1º Pavimento Parte A e B			15,00%	13.183,64		0,00%			0,00%
1.8.4.6	Térreo Parte A e B			20,00%	17.578,19		0,00%			0,00%
1.8.4.7	Subsolo Parte A e B			10,00%	8.789,09		0,00%			0,00%
1.8.5	Documentação e treinamento		14,84%	100,00%	28.065,71					
1.8.5.1	Documentação e Treinamento			100,00%	28.065,71		0,00%			0,00%
19.07	Voz e Dados		6,87806%	100,00%	R\$ 347.992,25					
1.9.0	Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	17.399,61					
1.9.0.1	Conferência e Recebimento			100,00%	17.399,61					
1.9.1	Tubos/Caixas/Eletrocalhas/Fixação		11,77%	100,00%	40.974,35					
1.9.1.1	5º Pavimento e Cobertura			15,00%	6.146,15		100,00%	100,00%	100,00%	6.146,15
1.9.1.2	4º Pavimento			20,00%	8.194,87		100,00%	100,00%	100,00%	8.194,87
1.9.1.3	3º Pavimento			15,00%	6.146,15		100,00%	100,00%	100,00%	6.146,15
1.9.1.4	2º Pavimento Parte A e B			10,00%	4.097,43		100,00%	100,00%	100,00%	4.097,43
1.9.1.5	1º Pavimento Parte A e B			15,00%	6.146,15		0,00%	100,00%	100,00%	6.146,15
1.9.1.6	Térreo Parte A e B			15,00%	6.146,15		0,00%	100,00%	100,00%	6.146,15
1.9.1.7	Subsolo Parte A e B			10,00%	4.097,43		0,00%	100,00%	100,00%	4.097,43
1.9.2	Cabos/Testes		71,53%	100,00%	248.903,20					
1.9.2.1	5º Pavimento e Cobertura			15,00%	37.335,48		70,00%	100,00%	100,00%	37.335,48
1.9.2.2	4º Pavimento			20,00%	49.780,64		0,00%	100,00%	100,00%	49.780,64
1.9.2.3	3º Pavimento			15,00%	37.335,48		0,00%	100,00%	100,00%	37.335,48
1.9.2.4	2º Pavimento Parte A e B			10,00%	24.890,32		0,00%	100,00%	100,00%	24.890,32
1.9.2.5	1º Pavimento Parte A e B			15,00%	37.335,48		0,00%	100,00%	100,00%	37.335,48
1.9.2.6	Térreo Parte A e B			15,00%	37.335,48		0,00%	100,00%	100,00%	37.335,48
1.9.2.7	Subsolo Parte A e B			10,00%	24.890,32		0,00%	100,00%	100,00%	24.890,32
1.9.3	Acessórios e Equipamentos		11,70%	100,00%	40.715,09					
1.9.3.1	5º Pavimento			15,00%	6.107,26		0,00%			0,00%
1.9.3.2	4º Pavimento			20,00%	8.143,02		0,00%			0,00%
1.9.3.3	3º Pavimento			15,00%	6.107,26		0,00%			0,00%
1.9.3.4	2º Pavimento Parte A e B			10,00%	4.071,51		0,00%			0,00%
1.9.3.5	1º Pavimento Parte A e B			15,00%	6.107,26		0,00%			0,00%
1.9.3.6	Térreo Parte A e B			15,00%	6.107,26		0,00%			0,00%
1.9.3.7	Subsolo Parte A e B			10,00%	4.071,51		0,00%			0,00%
19.09	Som		10,06509%	100,00%	R\$ 509.239,04					
1.10.0	Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%	25.461,95					
1.10.0.1	Conferência e Recebimento			100,00%	25.461,95					
1.10.1	Tubos/Caixas/Conduletes/Painéis		5,60%	100,00%	28.512,29					
1.10.1.1	5º Pavimento			15,00%	4.276,84		100,00%	100,00%	100,00%	4.276,84
1.10.1.2	4º Pavimento			15,00%	4.276,84		100,00%	100,00%	100,00%	4.276,84
1.10.1.3	3º Pavimento			15,00%	4.276,84		53,33%	100,00%	100,00%	4.276,84
1.10.1.4	2º Pavimento Parte A e B			15,00%	4.276,84		0,00%	100,00%	100,00%	4.276,84
1.10.1.5	1º Pavimento Parte A e B			20,00%	5.702,46		0,00%	100,00%	100,00%	5.702,46
1.10.1.6	Térreo Parte A e B			20,00%	5.702,46		0,00%	100,00%	100,00%	5.702,46
1.10.2	Cabos/Conectores/Plugs/Kit Montagem		4,11%	100,00%	20.929,72					
1.10.2.1	5º Pavimento e Cobertura			15,00%	3.139,46		80,00%	100,00%	100,00%	3.139,46
1.10.2.2	4º Pavimento			15,00%	3.139,46		50,00%	100,00%	100,00%	3.139,46
1.10.2.3	3º Pavimento			15,00%	3.139,46		0,00%	100,00%	100,00%	3.139,46
1.10.2.4	2º Pavimento Parte A e B			15,00%	3.139,46		0,00%	100,00%	100,00%	3.139,46
1.10.2.5	1º Pavimento Parte A e B			20,00%	4.185,94		0,00%	100,00%	100,00%	4.185,94
1.10.2.6	Térreo Parte A e B			20,00%	4.185,94		0,00%	100,00%	100,00%	4.185,94
1.10.3	Equipamentos/Acessorios/Conferencia		85,29%	100,00%	434.335,07					

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS; EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP	DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS	
1.10.3.1	5º Pavimento e Cobertura	15,00%	
1.10.3.2	4º Pavimento	15,00%	
1.10.3.3	3º Pavimento	15,00%	
1.10.3.4	2º Pavimento Parte A e B	15,00%	
1.10.3.5	1º Pavimento Parte A e B	20,00%	
1.10.3.6	Térreo Parte A e B	20,00%	
19.11	TV Corporativa	1,12700%	100,00%
1.11.0	Conferência e Recebimento	5,00%	100,00%
1.11.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%
1.11.1	Eletrodutos e Conduletes	6,25%	100,00%
1.11.1.1	5º Pavimento e Cobertura	10,00%	
1.11.1.2	4º Pavimento	10,00%	
1.11.1.3	3º Pavimento	10,00%	
1.11.1.4	2º Pavimento Parte A e B	15,00%	
1.11.1.5	1º Pavimento Parte A e B	15,00%	
1.11.1.6	Térreo Parte A e B	20,00%	
1.11.1.7	Subsolo Parte A e B	20,00%	
1.11.2	Cabos/Conectores	5,23%	100,00%
1.11.2.1	5º Pavimento e Cobertura	10,00%	
1.11.2.2	4º Pavimento	10,00%	
1.11.2.3	3º Pavimento	10,00%	
1.11.2.4	2º Pavimento Parte A e B	15,00%	
1.11.2.5	1º Pavimento Parte A e B	15,00%	
1.11.2.6	Térreo Parte A e B	20,00%	
1.11.2.7	Subsolo Parte A e B	20,00%	
1.11.3	Equipamentos/Acessórios/Treinamento/Doc.	83,51%	100,00%
1.11.3.1	5º Pavimento e Cobertura	10,00%	
1.11.3.2	4º Pavimento	10,00%	
1.11.3.3	3º Pavimento	10,00%	
1.11.3.4	2º Pavimento Parte A e B	15,00%	
1.11.3.5	1º Pavimento Parte A e B	15,00%	
1.11.3.6	Térreo Parte A e B	20,00%	
1.11.3.7	Subsolo Parte A e B	20,00%	
19.13	SPDA e Aterramento	0,83934%	100,00%
1.12.0	Conferência e Recebimento	5,00%	100,00%
1.12.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%
1.12.1	Interligação das Redes	47,50%	100,00%
1.12.1.1	Cobertura	10,00%	
1.12.1.2	5º Pavimento	10,00%	
1.12.1.3	4º Pavimento	10,00%	
1.12.1.4	3º Pavimento	10,00%	
1.12.1.5	2º Pavimento Parte A e B	10,00%	
1.12.1.6	1º Pavimento Parte A e B	10,00%	
1.12.1.7	Térreo Parte A	10,00%	
1.12.1.8	Térreo Parte A	10,00%	
1.12.1.9	Subsolo Parte A	10,00%	
1.12.1.10	Subsolo Parte B	10,00%	
1.12.2	Captores da Cobertura	47,50%	100,00%
1.12.2.1	Cobertura	100,00%	
19	ELÉTRICA	42,09812%	100,00%
1.13.0	Conferência e Recebimento	5,00%	100,00%
1.13.0.1	Conferência e Recebimento		100,00%
1.13.1	Tubos/Caixas/Eletrocalhas/Conexões	5,35%	100,00%
1.13.1.1	Cobertura	7,00%	100,00%
1.13.1.2	5º Pavimento	13,00%	100,00%
1.13.1.2.1	Instalações-Alvenaria	45,00%	
1.13.1.2.2	Instalações-Dry Wall	10,00%	
1.13.1.2.3	Instalações-Teto	45,00%	
1.13.1.3	4º Pavimento	15,00%	100,00%
1.13.1.3.1	Instalações-Alvenaria	45,00%	
1.13.1.3.2	Instalações-Dry Wall	10,00%	
1.13.1.3.3	Instalações-Teto	45,00%	
1.13.1.4	3º Pavimento	12,00%	100,00%
1.13.1.4.1	Instalações-Alvenaria	45,00%	
1.13.1.4.2	Instalações-Dry Wall	10,00%	
1.13.1.4.3	Instalações-Teto	45,00%	
1.13.1.5	2º Pavimento Parte A	6,00%	100,00%
1.13.1.5.1	Instalações-Alvenaria	45,00%	
1.13.1.5.2	Instalações-Dry Wall	10,00%	
1.13.1.5.3	Instalações-Teto	45,00%	
1.13.1.6	2º Pavimento Parte B	6,00%	100,00%
1.13.1.6.1	Instalações-Alvenaria	50,00%	
1.13.1.6.2	Instalações-Teto	50,00%	
1.13.1.7	1º Pavimento Parte A	6,00%	100,00%
1.13.1.7.1	Instalações-Alvenaria	45,00%	
1.13.1.7.2	Instalações-Dry Wall	10,00%	
1.13.1.7.3	Instalações-Teto	45,00%	
1.13.1.8	1º Pavimento Parte B	6,00%	100,00%
1.13.1.8.1	Instalações-Alvenaria	50,00%	
1.13.1.8.2	Instalações-Teto	50,00%	
1.13.1.9	Térreo Parte A	11,00%	100,00%
1.13.1.9.1	Instalações-Alvenaria	45,00%	

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				30ª parcela		31ª parcela	
				abril-10		maio-10	
				EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
				Valor Financeiro p/ cada ambiente	Perctual de cada Ambiente		
				65.150,26	1,287693%	0,00	0,00
				65.150,26	1,287693%	0,00	0,00
				65.150,26	1,287693%	0,00	0,00
				65.150,26	1,287693%	0,00	0,00
				86.867,01	1,716924%	0,00	0,00
				86.867,01	1,716924%	0,00	0,00
				R\$ 57.019,85			
				2.850,99			
				2.850,99	0,056350%	0,00	0,00
				3.564,31			
				356,43	0,007045%	100,00%	356,43
				356,43	0,007045%	100,00%	356,43
				356,43	0,007045%	100,00%	356,43
				534,65	0,010567%	100,00%	534,65
				534,65	0,010567%	86,67%	463,36
				712,86	0,014090%		0,00
				712,86	0,014090%		0,00
				2.984,70			
				298,47	0,005899%	100,00%	298,47
				298,47	0,005899%	80,00%	238,78
				298,47	0,005899%		0,00
				447,71	0,008849%		0,00
				447,71	0,008849%		0,00
				596,94	0,011799%		0,00
				596,94	0,011799%		0,00
				47.619,84			
				4.761,98	0,094120%		0,00
				4.761,98	0,094120%		0,00
				4.761,98	0,094120%		0,00
				7.142,98	0,141181%		0,00
				7.142,98	0,141181%		0,00
				9.523,97	0,188241%		0,00
				9.523,97	0,188241%		0,00
				R\$ 42.465,88			
				2.123,29			
				2.123,29	0,041967%	0,00	0,00
				20.171,29			
				2.017,13	0,039868%		0,00
				2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13
				2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13
				2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13
				2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13
				2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13
				2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13
				2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13
				2.017,13	0,039868%	100,00%	2.017,13
				2.017,13	0,039868%	40,00%	806,85
				2.017,13	0,039868%		0,00
				20.171,29			
				20.171,29	0,398685%	0,00	0,00
				R\$ 2.129.935,85			
				106.496,79			
				106.496,79	2,104906%	0,00	0,00
				113.951,57			
				7.976,61	0,157657%		0,00
				14.813,70	0,292792%		
				45,00%	0,131757%	100,00%	6.666,17
				10,00%	0,029279%		0,00
				45,00%	0,131757%	100,00%	6.666,17
				17.092,74	0,337837%		
				7.691,73	0,152027%	100,00%	7.691,73
				1.709,27	0,033784%		0,00
				7.691,73	0,152027%	100,00%	7.691,73
				13.674,19	0,270270%		
				6.153,38	0,121621%	100,00%	6.153,38
				1.367,42	0,027027%		0,00
				6.153,38	0,121621%	100,00%	6.153,38
				6.837,09	0,135135%		
				3.076,69	0,060811%	100,00%	3.076,69
				683,71	0,013513%		0,00
				3.076,69	0,060811%	100,00%	3.076,69
				6.837,09	0,135135%		
				3.418,55	0,067567%	100,00%	3.418,55
				3.418,55	0,067567%	80,00%	2.734,84
				6.837,09	0,135135%		
				3.076,69	0,060811%	100,00%	3.076,69
				683,71	0,013513%		0,00
				3.076,69	0,060811%	50,00%	1.538,35
				6.837,09	0,135135%		
				3.418,55	0,067567%	100,00%	3.418,55
				3.418,55	0,067567%		0,00
				12.534,67	0,247747%		
				5.640,60	0,111486%	100,00%	5.640,60

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS; EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP	DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS		PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS		30ª parcela		31ª parcela	
				Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	abril-10		maio-10	
						EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
	1.13.1.9.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		1.253,47	0,024775%		0,00
	1.13.1.9.3	Instalações-Teto		45,00%		5.640,60	0,111486%		0,00
	1.13.1.10	Térreo Parte B		8,00%					
	1.13.1.10.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		4.558,06	0,090090%	100,00%	4.558,06
	1.13.1.10.2	Instalações-Teto		50,00%		4.558,06	0,090090%		0,00
	1.13.1.11	Subsolo Parte A		4,00%					
	1.13.1.11.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		2.279,03	0,045045%	100,00%	2.279,03
	1.13.1.11.2	Instalações-Teto		50,00%		2.279,03	0,045045%		0,00
	1.13.1.12	Subsolo Parte B		5,00%					
	1.13.1.12.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		2.848,79	0,056306%		0,00
	1.13.1.12.2	Instalações-Teto		50,00%		2.848,79	0,056306%		0,00
	1.13.1.13	Almoxarifado		1,00%					
	1.13.1.13.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		569,76	0,011261%		0,00
	1.13.1.13.2	Instalações-Teto		50,00%		569,76	0,011261%		0,00
	1.13.2	Cabeamento/Testes		30,00%	100,00%				
	1.13.2.1	Cobertura		7,00%	100,00%	44.728,65	0,884060%		0,00
	1.13.2.2	5º Pavimento		13,00%	100,00%	83.067,50	1,641827%		0,00
	1.13.2.2.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		37.380,37	0,738822%		0,00
	1.13.2.2.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		8.306,75	0,164183%		0,00
	1.13.2.2.3	Instalações-Teto		45,00%		37.380,37	0,738822%	100,00%	37.380,37
	1.13.2.3	4º Pavimento		15,00%	100,00%				
	1.13.2.3.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		43.131,20	0,852487%		0,00
	1.13.2.3.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		9.584,71	0,189442%		0,00
	1.13.2.3.3	Instalações-Teto		45,00%		43.131,20	0,852487%	100,00%	43.131,20
	1.13.2.4	3º Pavimento		12,00%	100,00%				
	1.13.2.4.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		34.504,96	0,681989%		0,00
	1.13.2.4.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		7.667,77	0,151553%		0,00
	1.13.2.4.3	Instalações-Teto		45,00%		34.504,96	0,681989%	17,41%	6.005,94
	1.13.2.5	2º Pavimento Parte A		6,00%	100,00%				
	1.13.2.5.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		17.252,48	0,340995%		0,00
	1.13.2.5.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		3.833,88	0,075777%		0,00
	1.13.2.5.3	Instalações-Teto		45,00%		17.252,48	0,340995%		0,00
	1.13.2.6	2º Pavimento Parte B		6,00%	100,00%				
	1.13.2.6.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		19.169,42	0,378883%		0,00
	1.13.2.6.2	Instalações-Teto		50,00%		19.169,42	0,378883%		0,00
	1.13.2.7	1º Pavimento Parte A		8,00%	100,00%				
	1.13.2.7.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		23.003,31	0,454660%		0,00
	1.13.2.7.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		5.111,85	0,101035%		0,00
	1.13.2.7.3	Instalações-Teto		45,00%		23.003,31	0,454660%		0,00
	1.13.2.8	1º Pavimento Parte B		6,00%	100,00%				
	1.13.1.2.2	Instalações-Alvenaria		50,00%		19.169,42	0,378883%		0,00
	1.13.1.2.4	Instalações-Teto		50,00%		19.169,42	0,378883%		0,00
	1.13.2.9	Térreo Parte A		11,00%	100,00%				
	1.13.2.9.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		31.629,55	0,625157%		0,00
	1.13.2.9.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		7.028,79	0,138924%		0,00
	1.13.2.9.3	Instalações-Teto		45,00%		31.629,55	0,625157%		0,00
	1.13.2.10	Térreo Parte B		7,00%	100,00%				
	1.13.2.10.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		22.364,33	0,442030%		0,00
	1.13.2.10.2	Instalações-Teto		50,00%		22.364,33	0,442030%		0,00
	1.13.2.11	Subsolo Parte A		4,00%	100,00%				
	1.13.2.11.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		12.779,62	0,252589%		0,00
	1.13.2.11.2	Instalações-Teto		50,00%		12.779,62	0,252589%		0,00
	1.13.2.12	Subsolo Parte B		4,00%	100,00%				
	1.13.2.12.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		12.779,62	0,252589%		0,00
	1.13.2.12.2	Instalações-Teto		50,00%		12.779,62	0,252589%		0,00
	1.13.2.13	Almoxarifado		1,00%	100,00%				
	1.13.2.13.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		3.194,90	0,063147%		0,00
	1.13.2.13.2	Instalações-Teto		50,00%		3.194,90	0,063147%		0,00
	1.13.3	Interruptores/Tomadas		25,00%	100,00%				
	1.13.3.1	Cobertura		7,00%	100,00%	37.273,88	0,736717%		0,00
	1.13.3.2	5º Pavimento		13,00%	100,00%	69.222,92	1,368189%		0,00
	1.13.3.2.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		31.150,31	0,615685%		0,00
	1.13.1.2.3	Instalações-Dry Wall		10,00%		6.922,29	0,136819%		0,00
	1.13.1.2.4	Instalações-Teto		45,00%		31.150,31	0,615685%		0,00
	1.13.3.3	4º Pavimento		12,00%	100,00%				
	1.13.3.3.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00
	1.13.3.3.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		6.389,81	0,126294%		0,00
	1.13.3.3.3	Instalações-Teto		45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00
	1.13.3.4	3º Pavimento		12,00%	100,00%				
	1.13.3.4.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00
	1.13.3.4.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		6.389,81	0,126294%		0,00
	1.13.3.4.3	Instalações-Teto		45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00
	1.13.3.5	2º Pavimento Parte A		9,00%	100,00%				
	1.13.3.5.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		21.565,60	0,426243%		0,00
	1.13.3.5.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		4.792,36	0,094721%		0,00
	1.13.3.5.3	Instalações-Teto		45,00%		21.565,60	0,426243%		0,00
	1.13.3.6	2º Pavimento Parte B		3,00%	100,00%				
	1.13.3.6.1	Instalações-Alvenaria		50,00%		7.987,26	0,157868%		0,00
	1.13.3.6.2	Instalações-Teto		50,00%		7.987,26	0,157868%		0,00
	1.13.3.7	1º Pavimento Parte A		12,00%	100,00%				
	1.13.3.8.1	Instalações-Alvenaria		45,00%		28.754,13	0,568325%		0,00
	1.13.3.8.2	Instalações-Dry Wall		10,00%		6.389,81	0,126294%		0,00

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS; EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP	DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS		PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS			30ª parcela		31ª parcela	
		%	%	Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	abril-10		maio-10		
						EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	
1.13.3.8	1.13.3.8.3 Instalações-Teto	45,00%	100,00%	21.299,36	0,568325%		0,00		0,00	
	1º Pavimento Parte B	4,00%	100,00%		0,420981%					
	1.13.3.8.1 Instalações-Alvenaria	50,00%	50,00%		0,210491%		0,00		0,00	
	1.13.3.8.2 Instalações-Teto	50,00%	50,00%		0,210491%		0,00		0,00	
1.13.3.9	1.13.3.9.1 Instalações-Alvenaria	45,00%	100,00%	63.898,08	1,262944%					
	1.13.3.9.2 Instalações-Dry Wall	10,00%	100,00%		0,126294%		0,00		0,00	
	1.13.3.9.3 Instalações-Teto	45,00%	100,00%		0,568325%		0,00		0,00	
1.13.3.10	Térreo Parte B	6,00%	100,00%	31.949,04	0,631472%					
	1.13.3.10.1 Instalações-Alvenaria	50,00%	50,00%		0,315736%		0,00		0,00	
	1.13.3.10.2 Instalações-Teto	50,00%	50,00%		0,315736%		0,00		0,00	
1.13.3.11	Subsolo Parte A	4,00%	100,00%	21.299,36	0,420981%					
	1.13.3.11.1 Instalações-Alvenaria	50,00%	50,00%		0,210491%		0,00		0,00	
	1.13.3.11.2 Instalações-Teto	50,00%	50,00%		0,210491%		0,00		0,00	
1.13.3.12	Subsolo Parte B	5,00%	100,00%	26.624,20	0,526226%					
	1.13.3.12.1 Instalações-Alvenaria	50,00%	50,00%		0,263113%		0,00		0,00	
	1.13.3.12.2 Instalações-Teto	50,00%	50,00%		0,263113%		0,00		0,00	
1.13.2.13	Almoxarifado	1,00%	100,00%	5.324,84	0,105245%					
	1.13.3.13.1 Instalações-Alvenaria	50,00%	50,00%		0,052623%		0,00		0,00	
	1.13.3.13.2 Instalações-Teto	50,00%	50,00%		0,052623%		0,00		0,00	
1.13.4	Luminárias	19,00%	100,00%	404.687,81						
	1.13.4.1 Cobertura	3,00%	100,00%	12.140,63	0,239959%		0,00		0,00	
	1.13.4.2 5º Pavimento	5,00%	100,00%	20.234,39	0,399932%		0,00		0,00	
	1.13.4.3 4º Pavimento	5,00%	100,00%	20.234,39	0,399932%		0,00		0,00	
	1.13.4.4 3º Pavimento	5,00%	100,00%	20.234,39	0,399932%		0,00		0,00	
	1.13.4.5 2º Pavimento Parte A	5,00%	100,00%	20.234,39	0,399932%		0,00		0,00	
	1.13.4.6 1º Pavimento Parte A	18,00%	100,00%	72.843,81	1,439756%		0,00		0,00	
	1.13.4.7 1º Pavimento Parte B	2,00%	100,00%	8.093,76	0,159973%		0,00		0,00	
	1.13.4.8 Térreo Parte A	18,00%	100,00%	72.843,81	1,439756%		0,00		0,00	
	1.13.4.9 Térreo Parte B	20,00%	100,00%	80.937,56	1,599728%		0,00		0,00	
	1.13.4.10 Subsolo A	9,50%	100,00%	38.445,34	0,759871%		0,00		0,00	
	1.13.4.11 Subsolo Parte B	9,50%	100,00%	38.445,34	0,759871%		0,00		0,00	
1.13.5	Quadros	5,00%	100,00%	106.496,79						
	1.13.5.1 Cobertura	3,00%	100,00%	3.194,90	0,063147%		0,00		0,00	
	1.13.5.2 5º Pavimento	8,00%	100,00%	8.519,74	0,168392%		0,00		0,00	
	1.13.5.2.1 Junta A	50,00%	50,00%		0,084196%		0,00		0,00	
	1.13.5.2.2 Junta B	50,00%	50,00%		0,084196%		0,00		0,00	
	1.13.5.3 4º Pavimento	9,00%	100,00%	9.584,71	0,189442%		0,00		0,00	
	1.13.5.3.1 Junta A	50,00%	50,00%		0,094721%		0,00		0,00	
	1.13.5.3.2 Junta B	50,00%	50,00%		0,094721%		0,00		0,00	
	1.13.5.4 3º Pavimento	9,00%	100,00%	9.584,71	0,189442%		0,00		0,00	
	1.13.5.4.1 Junta A	50,00%	50,00%		0,094721%		0,00		0,00	
	1.13.5.4.2 Junta B	50,00%	50,00%		0,094721%		0,00		0,00	
	1.13.5.5 2º Pavimento Parte A	9,00%	100,00%	9.584,71	0,189442%		0,00		0,00	
	1.13.5.5.1 Junta A	50,00%	50,00%		0,094721%		0,00		0,00	
	1.13.5.5.2 Junta B	50,00%	50,00%		0,094721%		0,00		0,00	
	1.13.6.7 1º Pavimento Parte A	10,00%	100,00%	10.649,68	0,210491%		0,00		0,00	
	1.13.6.7.1 Junta A	35,00%	35,00%		0,073672%		0,00		0,00	
	1.13.6.7.2 Junta B	35,00%	35,00%		0,073672%		0,00		0,00	
	1.13.6.7.3 Junta C	30,00%	30,00%		0,063147%		0,00		0,00	
	1.13.6.8 1º Pavimento Parte B	10,00%	100,00%	10.649,68	0,210491%		0,00		0,00	
	1.13.6.8.1 Junta A	50,00%	50,00%		0,105245%		0,00		0,00	
	1.13.6.8.2 Junta B	50,00%	50,00%		0,105245%		0,00		0,00	
	1.13.6.9 Térreo Parte A	20,00%	100,00%	21.299,36	0,420981%		0,00		0,00	
	1.13.6.9.1 Junta A	35,00%	35,00%		0,147343%		0,00		0,00	
	1.13.6.9.2 Junta B	35,00%	35,00%		0,147343%		0,00		0,00	
	1.13.6.9.3 Junta C	30,00%	30,00%		0,126294%		0,00		0,00	
	1.13.6.10 Térreo Parte B	15,00%	100,00%	15.974,52	0,315736%		0,00		0,00	
	1.13.6.10.1 Junta A	35,00%	35,00%		0,110508%		0,00		0,00	
	1.13.6.10.2 Junta B	35,00%	35,00%		0,110508%		0,00		0,00	
	1.13.6.10.3 Junta C	30,00%	30,00%		0,094721%		0,00		0,00	
	1.13.6.11 Subsolo Parte A	4,00%	100,00%	4.259,87	0,084196%		0,00		0,00	
	1.13.6.11.1 Junta A	100,00%	100,00%		0,084196%		0,00		0,00	
	1.13.6.11.2 Subsolo Parte B	3,00%	100,00%	3.194,90	0,063147%		0,00		0,00	
	1.13.6.12.1 Junta B	100,00%	100,00%		0,063147%		0,00		0,00	
1.13.6	Elétrica - Area Externa	5,00%	100,00%	106.496,79						
	1.13.6.1 Térreo	100,00%	100,00%	106.496,79	2,104906%		0,00		0,00	
	1.13.6.1.1 Setor A	15,00%	15,00%		0,315736%		0,00		0,00	
	1.13.6.1.2 Setor B	25,00%	25,00%		0,526226%		0,00		0,00	
	1.13.6.1.3 Setor C	60,00%	60,00%		1,262944%		0,00		0,00	
1.13.7	Subestação	5,65%	100,00%	120.341,38						
	1.13.7.1 Cobertura	70,00%	100,00%	84.238,96	1,664981%		0,00		0,00	
	1.13.7.1.1 Barramento	10,00%	10,00%		0,166498%		0,00		0,00	
	1.13.7.1.2 Prumadas de Alta Tensão	10,00%	10,00%		0,166498%		0,00		0,00	
	1.13.7.1.3 Obras Cívicas	10,00%	10,00%		0,166498%		0,00		0,00	
	1.13.7.1.4 Equipamentos	65,00%	65,00%		1,082237%		0,00		0,00	
	1.13.7.1.5 Serralheria	5,00%	5,00%		0,083249%		0,00		0,00	
	1.13.7.2 Subsolo	30,00%	100,00%	36.102,41	0,713563%		0,00		0,00	
	1.13.7.2.1 Barramento	10,00%	10,00%		0,071356%		0,00		0,00	
	1.13.7.2.2 Prumadas de Alta Tensão	10,00%	10,00%		0,071356%		0,00		0,00	
	1.13.7.2.3 Obras Cívicas	10,00%	10,00%		0,071356%		0,00		0,00	
	1.13.7.2.4 Equipamentos	65,00%	65,00%		0,463816%		0,00		0,00	

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS; EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP		DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS		
	1.13.7.2.5	Serralheria			
19.18		Cabeamento	3,42812%	100,00%	5,00%
	1.14.0	Conferência e Recebimento		5,00%	100,00%
	1.14.0.1	Conferência e Recebimento			100,00%
	1.14.1	Eletrodutos/Eletrocalhas/Conexões		16,89%	100,00%
	1.14.1.1	5º Pavimento e Cobertura			10,00%
	1.14.1.2	4º Pavimento			20,00%
	1.14.1.3	3º Pavimento			15,00%
	1.14.1.4	2º Pavimento Parte A			7,00%
	1.14.1.5	2º Pavimento Parte B			3,00%
	1.14.1.6	1º Pavimento Parte A			9,00%
	1.14.1.7	1º Pavimento Parte B			6,00%
	1.14.1.8	Térreo Parte A			12,00%
	1.14.1.9	Térreo Parte A			8,00%
	1.14.1.10	Subsolo Parte A			6,00%
	1.14.1.11	Subsolo Parte B			4,00%
	1.14.2	Cabos/Eletrodutos Flexíveis		39,99%	100,00%
	1.14.2.1	5º Pavimento e Cobertura			10,00%
	1.14.2.2	4º Pavimento			20,00%
	1.14.2.3	3º Pavimento			15,00%
	1.14.2.4	2º Pavimento Parte A e B			10,00%
	1.14.2.5	1º Pavimento Parte A e B			15,00%
	1.14.2.6	Térreo Parte A e B			20,00%
	1.14.2.7	Subsolo Parte A e B			10,00%
	1.14.3	Plugs e Tomadas		18,12%	100,00%
	1.14.3.1	5º Pavimento e Cobertura			10,00%
	1.14.3.2	4º Pavimento			20,00%
	1.14.3.3	3º Pavimento			15,00%
	1.14.3.4	2º Pavimento Parte A e B			10,00%
	1.14.3.5	1º Pavimento Parte A e B			15,00%
	1.14.3.6	Térreo Parte A e B			20,00%
	1.14.3.7	Subsolo Parte A e B			10,00%
	1.14.5	Certificação de Rede		20,00%	100,00%
	1.14.5.1	Certificação de Rede			100,00%
1.28		Equipamentos de Cozinha	9,54635%	100,00%	
	1.28.1	Louças		58,48%	100,00%
	1.28.1.1	5º Pavimento			15,00%
	1.28.1.2	4º Pavimento			15,00%
	1.28.1.3	3º Pavimento			15,00%
	1.28.1.4	2º Pavimento Parte A e B			15,00%
	1.28.1.5	1º Pavimento Parte A e B			17,00%
	1.28.1.6	Térreo Parte A e B			20,00%
	1.28.1.7	Subsolo Parte A e B			3,00%
	1.28.2	Acabamentos Valvulas/Sifões/Torneiras		41,52%	100,00%
	1.28.2.1	5º Pavimento			15,00%
	1.28.2.2	4º Pavimento			15,00%
	1.28.2.3	3º Pavimento			15,00%
	1.28.2.4	2º Pavimento Parte A e B			15,00%
	1.28.2.5	1º Pavimento Parte A e B			17,00%
	1.28.2.6	Térreo Parte A e B			20,00%
	1.28.2.7	Subsolo Parte A e B			3,00%

				PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS		30ª parcela		31ª parcela	
				Valor Financeiro p/ cada ambiente	Porcentual de cada Ambiente	abril-10		maio-10	
						EXECUTADO [%]	VALOR [€]	EXECUTADO [%]	VALOR [€]
				1.805,12	0,035678%		0,00		0,00
				R\$ 173.444,39					
				8.672,22					
				8.672,22	0,171406%		0,00		0,00
				29.290,42					
				2.929,04	0,057892%	100,00%	2.929,04	100,00%	2.929,04
				5.858,08	0,115785%	100,00%	5.858,08	100,00%	5.858,08
				4.393,56	0,086839%	100,00%	4.393,56	100,00%	4.393,56
				2.050,33	0,040525%	100,00%	2.050,33	100,00%	2.050,33
				878,71	0,017368%	100,00%	878,71	100,00%	878,71
				2.636,14	0,052103%	78,15%	2.060,06	78,15%	2.060,06
				1.757,43	0,034735%		0,00		0,00
				3.514,85	0,069471%		0,00		0,00
				2.343,23	0,046314%		0,00		0,00
				1.757,43	0,034735%		0,00		0,00
				1.171,62	0,023157%		0,00		0,00
				69.360,41					
				6.936,04	0,137091%		0,00		0,00
				13.872,08	0,274181%		0,00		0,00
				10.404,06	0,205636%		0,00		0,00
				6.936,04	0,137091%		0,00		0,00
				10.404,06	0,205636%		0,00		0,00
				13.872,08	0,274181%		0,00		0,00
				6.936,04	0,137091%		0,00		0,00
				31.432,46					
				3.143,25	0,062126%		0,00		0,00
				6.286,49	0,124252%		0,00		0,00
				4.714,87	0,093189%		0,00		0,00
				3.143,25	0,062126%		0,00		0,00
				4.714,87	0,093189%		0,00		0,00
				6.286,49	0,124252%		0,00		0,00
				3.143,25	0,062126%		0,00		0,00
				34.688,88					
				34.688,88	0,685625%		0,00		0,00
				R\$ 482.993,51					
				282.466,99					
				42.370,05	0,837443%		0,00		0,00
				42.370,05	0,837443%		0,00		0,00
				42.370,05	0,837443%		0,00		0,00
				42.370,05	0,837443%		0,00		0,00
				48.019,39	0,949102%		0,00		0,00
				56.493,40	1,116590%		0,00		0,00
				8.474,01	0,167489%		0,00		0,00
				200.526,52					
				30.078,98	0,594510%		0,00		0,00
				30.078,98	0,594510%		0,00		0,00
				30.078,98	0,594510%		0,00		0,00
				30.078,98	0,594510%		0,00		0,00
				34.089,51	0,673778%		0,00		0,00
				40.105,30	0,792680%		0,00		0,00
				6.015,80	0,118902%		0,00		0,00
						TOTAL CAUMULADO	636.486,28	TOTAL CAUMULADO	981.135,23
						ACUMULADO ANTERIOR	372.725,06	ACUMULADO ANTERIOR	636.486,28
						ESTA MEDIÇÃO	263.761,22	ESTA MEDIÇÃO	344.648,94

Para conferencia de valores 5.059.456,31 5.059.456,31 5.059.456,31