

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS 19, 20, 21, 22 E 28 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
TELECOMUNICAÇÕES; ÁGUA FRIA; INCÊNDIO; ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS;
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica														31ª parcela		32ª parcela				
										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				maio-10		junho-10				
Item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS									Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
A	B	C	D	E																
					Instalações	R\$ 5.059.456,31	100,00000%				R\$ 5.059.456,31									
	22.01				Água Fria		2,74174%	100,00%				R\$ 138.716,95								
		1.1.0			Conferência e Recebimento			5,00%					6.935,85							
			1.1.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%					6.935,85		0,137087%		0,00	0,00	
		1.1.1			Barrilhete			12,50%	100,00%				17.339,62							
			1.1.1.1		Cobertura			10,00%	100,00%	100,00%				1.733,96		0,034272%	100,00%	1.733,96	1.733,96	
			1.1.1.2		Subsolo Parte A				10,00%	100,00%				1.733,96		0,034272%				
				1.1.1.2.1	Casa de Bombas Esp. Dágua 01					100,00%				1.733,96				0,00	0,00	
			1.1.1.3		Subsolo Parte B				80,00%	100,00%				13.871,70		0,274174%				
				1.1.1.3.1	Casa de Bombas Esp. Dágua 02					37,50%				5.201,89		0,102815%		0,00	0,00	
				1.1.1.3.2	Bombas do Reservat. Inferior					62,50%				8.669,81		0,171359%		0,00	0,00	
		1.1.2			Prumadas e Isométricos			82,50%	100,00%				114.441,48							
			1.1.2.1		5º Pavimento				11,03%	100,00%				12.620,11		0,249436%				
				1.1.2.1.1	Sanitário Tipo Masculino					36,36%				4.589,13		0,090704%	100,00%	4.589,13	4.589,13	
				1.1.2.1.2	Sanitário Tipo Feminino					34,09%				4.302,31		0,085035%	100,00%	4.302,31	4.302,31	
				1.1.2.1.3	DML					2,27%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.1.4	Copa Circulação					2,27%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.1.5	Copa Recepção					2,27%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.1.6	Sanit. Circulação					4,55%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.1.7	Sanit. Secretaria Presidencia					4,55%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.1.8	Sanitário Presidente					4,55%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.1.9	Sanitário Gab. Desembargador					4,55%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.1.10	Copa Assessoria de Apoio					2,27%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.1.11	Copa Terraço					2,27%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
			1.1.2.2		4º Pavimento				13,28%	100,00%				15.201,50		0,300457%				
				1.1.2.2.1	Sanitário Tipo Masculino					30,19%				4.589,13		0,090704%	100,00%	4.589,13	4.589,13	
				1.1.2.2.2	Sanitário Tipo Feminino					28,30%				4.302,31		0,085035%	100,00%	4.302,31	4.302,31	
				1.1.2.2.3	DML					1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.2.4	Sanit. Gab. Do Juiz					3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.2.5	Copa Assesoria de Apoio					1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.2.6	Copa Recepção de Apoio					1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.2.7	Sanitário Gabinete Juiz 01					3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.2.8	Copa Recepção de Apoio 02					1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.2.9	Sanitário Gab. Juiz 02					3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.2.10	Sanitário Gab. Juiz 03					3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.2.11	Copa Assessoria de Apoio 02					1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.2.12	Copa Recepção de Apoio 03					1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.2.13	Sanitário Gab. Juiz 04					3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.2.14	Sanitário Gab. Juiz 05					3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.2.15	Copa Assessoria de Apoio 03					1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.2.16	Copa Recepção de Apoio 04					1,89%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.2.17	Sanitário Gab. Juiz 06					3,77%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
			1.1.2.3		3º Pavimento				10,53%	100,00%				12.046,47		0,238098%				
				1.1.2.3.1	Sanitário Tipo Masculino					38,10%				4.589,13		0,090704%	100,00%	4.589,13	4.589,13	
				1.1.2.3.2	Sanitário Tipo Feminino					35,71%				4.302,31		0,085035%	100,00%	4.302,31	4.302,31	
				1.1.2.3.3	DML					2,38%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.3.4	copa sala de reunião					2,38%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.3.5	sanitario diretor geral					4,76%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.3.6	sanitario Gab. Do Juiz					4,76%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.3.7	Sanit. Assessoria de Apoio					2,38%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.3.8	Copa Gestão Estratégica					2,38%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.3.9	sanitario Gab. Do Juiz 02					4,76%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.3.10	Copa de Assessoria de Apoio					2,38%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
			1.1.2.4		2º Pavimento Parte A				10,03%	100,00%				11.472,83		0,226760%				
				1.1.2.4.1	Sanitário Tipo Masculino					40,00%				4.589,13		0,090704%	100,00%	4.589,13	4.589,13	
				1.1.2.4.2	Sanitário Tipo Feminino					37,50%				4.302,31		0,085035%	100,00%	4.302,31	4.302,31	
				1.1.2.4.3	DML					2,50%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.4.4	Copa sala 08 dos servidores					2,50%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.4.5	Copa Recepção 01					2,50%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.4.6	Sanitário do Diretor					5,00%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.4.7	Sanitário sala 03 dos servidores					2,50%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.4.8	Sanitário sala 06 dos servidores					5,00%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.4.9	Copa Recepção 02					2,50%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
			1.1.2.5		1º Pavimento Parte A				16,04%	100,00%				18.356,53		0,362816%				
				1.1.2.5.1	Sanitário Tipo Masculino					25,00%				4.589,13		0,090704%	100,00%	4.589,13	4.589,13	
				1.1.2.5.2	Sanitário Tipo Feminino					23,44%				4.302,31		0,085035%	100,00%	4.302,31	4.302,31	
				1.1.2.5.3	DML					1,56%				286,82		0,005669%	100,00%	286,82	286,82	
				1.1.2.5.4	Sanitário Presidente					3,13%				573,64		0,011338%	100,00%	573,64	573,64	
				1.1.2.5.5	Sanitario Recepção/Secretario					3,13%				573						

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				31ª parcela		32ª parcela			
Item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS							Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	maio-10		junho-10		
															EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	
				1.1.2.5.13	Sanitario Feminino Junta C					10,94%				2.007,75	0,039683%	100,00%	2.007,75	100,00%	2.007,75
				1.1.2.5.14	Sanitário Masculino Junta C					15,63%				2.868,21	0,056690%	100,00%	2.868,21	100,00%	2.868,21
				1.1.2.5.15	Copa Terraço					1,56%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
			1.1.2.6		1º Pavimento Parte B				0,25%	100,00%			286,82	0,005669%					
				1.1.2.6.1	Tubos e Conexões					100,00%				286,82	0,005669%		0,00	100,00%	286,82
			1.1.2.7		Térreo Parte A				19,55%	100,00%			22.372,02	0,442182%					
				1.1.2.7.1	Sanitário Tipo Masculino					20,51%				4.589,13	0,090704%	100,00%	4.589,13	100,00%	4.589,13
				1.1.2.7.2	Sanitário Tipo Feminino					19,23%				4.302,31	0,085035%	100,00%	4.302,31	100,00%	4.302,31
				1.1.2.7.3	DML					1,28%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
				1.1.2.7.4	Sanit. Gabinete Diretor					2,56%				573,64	0,011338%	100,00%	573,64	100,00%	573,64
				1.1.2.7.5	Copa Assistente					1,28%				286,82	0,005669%	100,00%	286,82	100,00%	286,82
				1.1.2.7.6	Sanitário Jurisprud. Masc.					14,10%				3.155,03	0,062359%	100,00%	3.155,03	100,00%	3.155,03
				1.1.2.7.7	Sanitário Jurisprud. Femin..					12,82%				2.868,21	0,056690%	79,43%	2.278,26	100,00%	2.868,21
				1.1.2.7.8	Copa Autação					1,28%				286,82	0,005669%		0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.7.9	Copa Biblioteca					1,28%				286,82	0,005669%		0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.7.10	Copa Central					1,28%				286,82	0,005669%		0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.7.11	Lavatorio Expurgo					2,56%				573,64	0,011338%		0,00	100,00%	573,64
				1.1.2.7.12	Lavatorio Massoterapia					1,28%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.7.13	Lavatorio Consultorio Médico					1,28%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.7.14	Sanitário Enfermaria/Farmácia					3,85%				860,46	0,017007%		0,00	100,00%	860,46
				1.1.2.7.15	Sanitário Femin. Recep. Junta C					6,41%				1.434,10	0,028345%		0,00	100,00%	1.434,10
				1.1.2.7.16	Sanitário Masc. Recep. Junta C					7,69%				1.720,92	0,034014%		0,00	100,00%	1.720,92
				1.1.2.7.17	Copa Recep. Junta C					1,28%				286,82	0,005669%		0,00	100,00%	286,82
			1.1.2.8		Térreo Parte B				11,28%	100,00%			12.906,93	0,255105%					
				1.1.2.8.1	Vestário das Juizas					8,89%				1.147,28	0,022676%		0,00	100,00%	1.147,28
				1.1.2.8.2	Vestário dos Juizes					24,44%				3.155,03	0,062359%		0,00	100,00%	3.155,03
				1.1.2.8.3	Copa Corredor Plenário					2,22%				286,82	0,005669%		0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.8.4	Depósito Plenário					2,22%				286,82	0,005669%		0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.8.5	Copa Secretaria Tribunal Pleno					2,22%				286,82	0,005669%		0,00	100,00%	286,82
				1.1.2.8.6	Sanitário Femin. Circulação					28,89%				3.728,67	0,073697%		0,00	100,00%	3.728,67
				1.1.2.8.7	Sanitário Masc. Circulação					31,11%				4.015,49	0,079366%		0,00	22,05%	885,50
			1.1.2.9		Térreo Parte D				1,50%	100,00%			1.720,92	0,034014%					
				1.2.9.1	Copa					33,33%				573,64	0,011338%		0,00		0,00
				1.2.9.2	Sanitário Almoarifado					33,33%				573,64	0,011338%		0,00		0,00
				1.2.9.3	Sanitário Motorista					33,33%				573,64	0,011338%		0,00		0,00
			1.1.2.10		Subsolo Parte A				5,26%	100,00%			6.023,24	0,119049%					
				1.1.2.10.1	DML					4,76%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
				1.1.2.10.2	Sanitário Tipo Masculino					47,62%				2.868,21	0,056690%		0,00		0,00
				1.1.2.10.3	Sanitário Tipo Feminino					47,62%				2.868,21	0,056690%		0,00		0,00
			1.1.2.11		Subsolo Parte B				1,00%	100,00%			1.147,28	0,022676%					
				1.1.2.11.1	Tubos e Conexões					100,00%				1.147,28	0,022676%		0,00		0,00
			1.1.2.12		Subsolo Parte C				0,25%	100,00%			286,82	0,005669%					
				1.1.2.12.1	Oficina Eletrica					100,00%				286,82	0,005669%		0,00		0,00
22					Esgoto			3,77430%	100,00%				R\$ 190.958,94						
		1.2.0			Conferência e Recebimento				5,00%				9.547,95						
			1.2.0.1		Conferência e Recebimento			100,00%					9.547,95	0,188715%		0,00			0,00
		1.2.1			Ventilações			100,00%	1,78%				3.392,39						
			1.2.1.1		Cobertura			100,00%					3.392,39	0,067050%		0,00	100,00%		3.392,39
		1.2.2			Detalhes, Prumadas e Ventilações			93,22%	100,00%			178.018,61							
			1.2.2.1		5º Pavimento			8,38%	100,00%				14.919,65	0,294887%					
				1.2.2.1.1	Sanitário Tipo Masculino					36,36%				5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33
				1.2.2.1.2	Sanitário Tipo Feminino					34,09%				5.086,25	0,100529%	100,00%	5.086,25	100,00%	5.086,25
				1.2.2.1.3	DML					2,27%				339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.1.4	Copa Circulação					2,27%				339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.1.5	Copa Recepção					2,27%				339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.1.6	Sanit. Circulação					4,55%				678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.1.7	Sanit. Secretaria Presidencia					4,55%				678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.1.8	Sanitário Presidente					4,55%				678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.1.9	Sanitário Gab. Desembargador					4,55%				678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.1.10	Copa Assessoria de Apoio					2,27%				339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.1.11	Copa Terraço					2,27%				339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
			1.2.2.2		4º Pavimento			10,10%	100,00%				17.971,40	0,355204%					
				1.2.2.2.1	Sanitário Tipo Masculino					30,19%				5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33
				1.2.2.2.2	Sanitário Tipo Feminino					28,30%				5.086,25	0,100529%	100,00%	5.086,25	100,00%	5.086,25
				1.2.2.2.3	DML					1,89%				339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.2.4	Sanit. Gab. Do Juiz					3,77%				678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.2.5	Copa Assesoria de Apoio					1,89%				339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.2.6	Copa Recepção de Apoio					1,89%				339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.2.7	Sanitário Gabinete Juiz 01					3,77%				678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.2.8	Copa Recepção de Apoio 02					1,89%				339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.2.9	Sanitário Gab. Juiz 02					3,77%				678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.2.10	Sanitário Gab. Juiz 03					3,77%				678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.2.11	Copa Assesoria de Apoio 02					1,89%				339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.2.12	Copa Recepção de Apoio 03					1,89%				339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.2.13	Sanitário Gab. Juiz 04					3,77%				678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.2.14	Sanitário Gab. Juiz 05					3,77%				678,17	0,013404%	100,0			

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica														31ª parcela		32ª parcela				
										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				maio-10		junho-10				
Ítem de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS									Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
				1.2.2.3.2	Sanitário Tipo Feminino					38,10%					5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33
				1.2.2.3.3	DML					2,38%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.3.4	copa sala de reunião					2,38%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.3.5	sanitario diretor geral					2,38%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.3.6	sanitario Gab. Do Juiz					4,76%					678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.3.7	Sanit. Assessoria de Apoio					2,38%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.3.8	Copa Gestão Estratégica					2,38%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.3.9	sanitario Gab. Do Juiz 02					4,76%					678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.3.10	Copa de Assessoria de Apoio					2,38%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
			1.2.2.4		2º Pavimento Parte A					7,62%	100,00%			13.563,32		0,268079%				
				1.2.2.4.1	Sanitário Tipo Masculino					40,00%					5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33
				1.2.2.4.2	Sanitário Tipo Feminino					37,50%					5.086,25	0,100529%	100,00%	5.086,25	100,00%	5.086,25
				1.2.2.4.3	DML					2,50%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.4.4	Copa sala 08 dos servidores					2,50%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.4.5	Copa Recepção 01					2,50%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.4.6	Sanitário do Diretor					5,00%					678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.4.7	Sanitário sala 03 dos servidores					2,50%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.4.8	Sanitário sala 06 dos servidores					5,00%					678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.4.9	Copa Recepção 02					2,50%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
			1.2.2.5		1º Pavimento Parte A					12,19%	100,00%			21.701,32		0,428926%				
				1.2.2.5.1	Sanitário Tipo Masculino					25,00%					5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33
				1.2.2.5.2	Sanitário Tipo Feminino					23,44%					5.086,25	0,100529%	100,00%	5.086,25	100,00%	5.086,25
				1.2.2.5.3	DML					1,56%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.5.4	Sanitário Presidente					3,13%					678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.5.5	Sanitario Recepção/Secretario					3,13%					678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.5.6	Copa Recepção/Secretario					1,56%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.5.7	Copa Sala 01					1,56%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.5.8	Sanitario sala 02					3,13%					678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.5.9	Sanitario Recepção					1,56%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.5.10	Sanitário Sala do Diretor					3,13%					678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.5.11	Copa Refeitório					1,56%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.5.12	Copa Limpeza					3,13%					678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.5.13	Sanitario Feminino Junta C					10,94%					2.373,58	0,046914%	100,00%	2.373,58	100,00%	2.373,58
				1.2.2.5.14	Sanitario Masculino Junta C					15,63%					3.390,83	0,067020%	100,00%	3.390,83	100,00%	3.390,83
				1.2.2.5.15	Copa Terraço					1,56%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
			1.2.2.6		1º Pavimento Parte B					0,19%	100,00%			339,08		0,006702%				
				1.2.2.6.1	Tubos e Conexões					100,00%					339,08	0,006702%		0,00	100,00%	339,08
			1.2.2.7		Térreo Parte A					14,86%	100,00%			26.448,48		0,522753%				
				1.2.2.7.1	Sanitário Tipo Masculino					20,51%					5.425,33	0,107231%	100,00%	5.425,33	100,00%	5.425,33
				1.2.2.7.2	Sanitário Tipo Feminino					19,23%					5.086,25	0,100529%	100,00%	5.086,25	100,00%	5.086,25
				1.2.2.7.3	DML					1,28%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.7.4	Sanit. Gabinete Diretor					2,56%					678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.7.5	Copa Assistente					1,28%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.7.6	Sanitário Jurisprud. Masc.					14,10%					3.729,91	0,073722%	100,00%	3.729,91	100,00%	3.729,91
				1.2.2.7.7	Sanitario Jurisprud. Femin..					12,82%					3.390,83	0,067020%	100,00%	3.390,83	100,00%	3.390,83
				1.2.2.7.8	Copa Autação					1,28%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.7.9	Copa Biblioteca					1,28%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.7.10	Copa Central					1,28%					339,08	0,006702%	100,00%	339,08	100,00%	339,08
				1.2.2.7.11	Lavatorio Expurgo					2,56%					678,17	0,013404%	100,00%	678,17	100,00%	678,17
				1.2.2.7.12	Lavatorio Massoterapia					1,28%					339,08	0,006702%		0,00		0,00
				1.2.2.7.13	Lavatorio Consultorio Médico					1,28%					339,08	0,006702%		0,00		0,00

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica														31ª parcela		32ª parcela			
										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS						maio-10		junho-10	
Item de EAP				DESCRIÇÃO		PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS								Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
			1.3.1.5		2º Pavimento Parte A				6,98%				2.722,39		0,053808%	100,00%	2.722,39	100,00%	2.722,39
			1.3.1.7		1º Pavimento Parte A				6,98%				2.722,39		0,053808%	100,00%	2.722,39	100,00%	2.722,39
			1.3.1.8		1º Pavimento Parte B				9,30%				3.629,85		0,071744%	100,00%	3.629,85	100,00%	3.629,85
			1.3.1.9		Térreo Parte A				9,30%				3.629,85		0,071744%	100,00%	3.629,85	100,00%	3.629,85
			1.3.1.10		Térreo Parte B				9,30%				3.629,85		0,071744%	100,00%	3.629,85	100,00%	3.629,85
			1.3.1.11		Subsolo Parte A				11,63%				4.537,31		0,089680%	100,00%	4.537,31	100,00%	4.537,31
			1.3.1.12		Subsolo Parte B				30,23%				11.797,01		0,233167%	100,00%	11.797,01	100,00%	11.797,01
		1.3.2			Drenagem Horizontal			78,70%	100,00%			188.373,46							
			1.3.2.1		Cobertura				10,36%				19.516,17		0,385736%	100,00%	19.516,17	100,00%	19.516,17
			1.3.2.2		5º Pavimento				5,86%				11.030,88		0,218025%	100,00%	11.030,88	100,00%	11.030,88
			1.3.2.3		2º Pavimento Parte A				2,25%				4.242,65		0,083856%	100,00%	4.242,65	100,00%	4.242,65
			1.3.2.4		2º Pavimento Parte B				5,41%				10.182,35		0,201254%	100,00%	10.182,35	100,00%	10.182,35
			1.3.2.5		1º Pamento Parte A				7,21%				13.576,47		0,268338%	100,00%	13.576,47	100,00%	13.576,47
			1.3.2.6		1º Pamento Parte B				5,41%				10.182,35		0,201254%	100,00%	10.182,35	100,00%	10.182,35
			1.3.2.7		Térreo Parte A				1,80%				3.394,12		0,067085%	100,00%	3.394,12	100,00%	3.394,12
			1.3.2.8		Térreo Parte B				9,01%				16.970,58		0,335423%	100,00%	16.970,58	100,00%	16.970,58
			1.3.2.9		Subsolo Parte A				24,77%				46.669,10		0,922413%	60,00%	28.001,46	84,24%	39.315,21
			1.3.2.10		Subsolo Parte B				27,93%				52.608,80		1,039811%	55,91%	29.412,75	55,91%	29.412,75
21					Incêndio			6,26705%	100,00%			R\$ 317.078,82							
		1.3.0			Conferência e Recebimento				5,00%	100,00%		15.853,94							
			1.3.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%				15.853,94		0,313353%		0,00		0,00
		1.4.1			Iluminação de Emergência				10,73%	100,00%		34.032,07							
			1.4.1.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%				3.403,21		0,067264%	100,00%	3.403,21	100,00%	3.403,21
			1.4.1.2		4º Pavimento				20,00%				6.806,41		0,134529%	100,00%	6.806,41	100,00%	6.806,41
			1.4.1.3		3º Pavimento				15,00%				5.104,81		0,100896%	100,00%	5.104,81	100,00%	5.104,81
			1.4.1.4		2º Pavimento Parte A				9,00%				3.062,89		0,060538%	100,00%	3.062,89	100,00%	3.062,89
			1.4.1.5		2º Pavimento Parte B				6,00%				2.041,92		0,040359%	100,00%	2.041,92	100,00%	2.041,92
			1.4.1.6		1º Pavimento Parte A				9,00%				3.062,89		0,060538%	100,00%	3.062,89	100,00%	3.062,89
			1.4.1.7		1º Pavimento Parte B				6,00%				2.041,92		0,040359%	100,00%	2.041,92	100,00%	2.041,92
			1.4.1.8		Térreo Parte A				9,00%				3.062,89		0,060538%	100,00%	3.062,89	100,00%	3.062,89
			1.4.1.9		Térreo Parte B				6,00%				2.041,92		0,040359%	100,00%	2.041,92	100,00%	2.041,92
			1.4.1.10		Subsolo Parte A				6,00%				2.041,92		0,040359%		0,00	40,00%	816,77
			1.4.1.11		Subsolo Parte B				4,00%				1.361,28		0,026906%		0,00		0,00
		1.4.2			Extintores			2,76%	100,00%			8.735,52							
			1.4.2.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%				873,55		0,017266%		0,00		0,00
			1.4.2.2		4º Pavimento				15,00%				1.310,33		0,025899%		0,00		0,00
			1.4.2.3		3º Pavimento				15,00%				1.310,33		0,025899%		0,00		0,00
			1.4.2.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%				1.310,33		0,025899%		0,00		0,00
			1.4.2.5		1º Pamento Parte A e B				15,00%				1.310,33		0,025899%		0,00		0,00
			1.4.2.6		Térreo Parte A e B				15,00%				1.310,33		0,025899%		0,00		0,00
			1.4.2.7		Subsolo Parte A e B				15,00%				1.310,33		0,025899%		0,00		0,00
		1.4.3			Detectores			52,97%	100,00%			167.962,99							
			1.4.3.1		Infraestrutura				30,00%	100,00%		50.388,90		0,995935%					
			1.4.3.1.1		5º Pavimento e Cobertura				20,00%				10.077,78		0,199187%	100,00%	10.077,78	100,00%	10.077,78
			1.4.3.1.2		4º Pavimento				10,00%				5.038,89		0,099594%	100,00%	4.319,05	100,00%	4.319,05
			1.4.3.1.3		3º Pavimento				10,00%				5.038,89		0,099594%	100,00%	5.038,89	100,00%	5.038,89
			1.4.3.1.4		2º Pavimento Parte A				7,00%				3.527,22		0,069715%	100,00%	3.527,22	100,00%	3.527,22
			1.4.3.1.5		2º Pavimento Parte B				3,00%				1.511,67		0,029878%	100,00%	1.511,67	100,00%	1.511,67
			1.4.3.1.6		1º Pamento Parte A				13,00%				6.550,56		0,129472%	100,00%	6.550,56	100,00%	6.550,56
			1.4.3.1.7		1º Pamento Parte B				7,00%				3.527,22		0,069715%	100,00%	3.527,22	100,00%	3.527,22
			1.4.3.1.8		Térreo Parte A				9,00%				4.535,00		0,089634%	100,00%	4.535,00	100,00%	4.535,00
			1.4.3.1.9		Térreo Parte B				6,00%				3.023,33		0,059756%	100,00%	3.023,33	100,00%	3.023,33
			1.4.3.1.10		Subsolo Parte A				9,00%				4.535,00		0,089634%		0,00	70,00%	3.174,50
			1.4.3.1.11		Subsolo Parte B				6,00%				3						

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS			
			1.4.4.1.3		3º Pavimento				10,00%
			1.4.4.1.4		2º Pavimento Parte A				7,00%
			1.4.4.1.5		2º Pavimento Parte B				3,00%
			1.4.4.1.6		1º Pamento Parte A				13,00%
			1.4.4.1.7		1º Pamento Parte B				7,00%
			1.4.4.1.8		Térreo Parte A				9,00%
			1.4.4.1.9		Térreo Parte B				6,00%
			1.4.4.1.10		Subsolo Parte A				9,00%
			1.4.4.1.11		Subsolo Parte B				6,00%
		1.4.4.2			Acabamentos			20,00%	100,00%
			1.4.4.2.1		5º Pavimento e Cobertura				20,00%
			1.4.4.2.2		4º Pavimento				10,00%
			1.4.4.2.3		3º Pavimento				10,00%
			1.4.4.2.4		2º Pavimento Parte A				7,00%
			1.4.4.2.5		2º Pavimento Parte B				3,00%
			1.4.4.2.6		1º Pamento Parte A				13,00%
			1.4.4.2.7		1º Pamento Parte B				7,00%
			1.4.4.2.8		Térreo Parte A				9,00%
			1.4.4.2.9		Térreo Parte B				6,00%
			1.4.4.2.10		Subsolo Parte A				9,00%
			1.4.4.2.11		Subsolo Parte B				6,00%
22.03					Drenos de Climatização		0,22872%	100,00%	
	1.5.0				Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%
		1.5.0.1			Conferência e Recebimento				100,00%
	1.5.1				Tubos e Conexões			95,00%	100,00%
		1.5.1.1			5º Pavimento				10,00%
		1.5.1.2			4º Pavimento				20,00%
		1.5.1.3			3º Pavimento				20,00%
		1.5.1.4			2º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.5.1.5			1º Pavimento Parte A e B				10,00%
		1.5.1.6			Térreo Parte A e B				15,00%
		1.5.1.7			Subsolo Parte A e B				10,00%
19.05					Controle de Acesso		4,01698%	100,00%	
	1.6.0				Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%
		1.6.0.1			Conferência e Recebimento				100,00%
	1.6.1				Tubos/Condutetes/Suportes/Fixação			0,40%	100,00%
		1.6.1.1			5º Pavimento				10,00%
		1.6.1.2			4º Pavimento				10,00%
		1.6.1.3			3º Pavimento				10,00%
		1.6.1.4			2º Pavimento Parte A e B				10,00%
		1.6.1.5			1º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.6.1.6			Térreo Parte A e B				30,00%
		1.6.1.7			Subsolo Parte A e B				15,00%
	1.6.2				Cabeamento/Testes/Equipamentos			0,06%	100,00%
		1.6.2.1			5º Pavimento				10,00%
		1.6.2.2			4º Pavimento				10,00%
		1.6.2.3			3º Pavimento				10,00%
		1.6.2.4			2º Pavimento Parte A e B				10,00%
		1.6.2.5			1º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.6.2.6			Térreo Parte A e B				30,00%
		1.6.2.7			Subsolo Parte A e B				15,00%
	1.6.3				Instalação de Equip./Treinamento/Documentação			94,54%	100,00%
		1.6.3.1			5º Pavimento				10,00%
		1.6.3.2			4º Pavimento				10,00%
		1.6.3.3			3º Pavimento				10,00%
		1.6.3.4			2º Pavimento Parte A e B				10,00%
		1.6.3.5			1º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.6.3.6			Térreo Parte A e B				30,00%
		1.6.3.7			Subsolo Parte A e B				15,00%
19.06					Deteccção e Alarme		0,51991%	100,00%	
	1.7.0				Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%
		1.7.0.1			Conferência e Recebimento				100,00%
	1.7.1				Tubos/Caixas/Condutetes//Fixação			25,74%	100,00%
		1.7.1.1			5º Pavimento e Cobertura				10,00%
		1.7.1.2			4º Pavimento				15,00%
		1.7.1.3			3º Pavimento				15,00%
		1.7.1.4			2º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.7.1.5			1º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.7.1.6			Térreo Parte A e B				20,00%
		1.7.1.7			Subsolo Parte A e B				10,00%
	1.7.2				Cabos/Testes/Central			24,00%	100,00%
		1.7.2.1			5º Pavimento e Cobertura				10,00%
		1.7.2.2			4º Pavimento				15,00%
		1.7.2.3			3º Pavimento				15,00%
		1.7.2.4			2º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.7.2.5			1º Pamento Parte A e B				15,00%
		1.7.2.6			Térreo Parte A e B				20,00%
		1.7.2.7			Subsolo Parte A e B				10,00%
	1.7.3				Instalação e Fornecimento de Acessórios			45,27%	100,00%
		1.7.3.1			5º Pavimento e Cobertura				10,00%
		1.7.3.2			4º Pavimento				15,00%
		1.7.3.3			3º Pavimento				15,00%

						31ª parcela		32ª parcela	
PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS						maio-10		junho-10	
				Valor Financeiro p/ cada ambiente	Perctual de cada Ambiente	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
				7.239,54	0,143089%	50,00%	3.619,77	100,00%	7.239,54
				5.067,68	0,100163%	50,00%	2.533,84	100,00%	5.067,68
				2.171,86	0,042927%	50,00%	1.085,93	100,00%	2.171,86
				9.411,41	0,186016%	50,00%	4.705,70	100,00%	9.411,41
				5.067,68	0,100163%	50,00%	2.533,84	100,00%	5.067,68
				6.515,59	0,128780%	50,00%	3.257,79	100,00%	6.515,59
				4.343,73	0,085854%	50,00%	2.171,86	100,00%	4.343,73
				6.515,59	0,128780%	78,16%	5.092,36	100,00%	6.515,59
				4.343,73	0,085854%		0,00	67,69%	2.940,40
			18.098,86		0,357723%				
				3.619,77	0,071545%		0,00		0,00
				1.809,89	0,035772%		0,00		0,00
				1.809,89	0,035772%		0,00		0,00
				1.266,92	0,025041%		0,00		0,00
				542,97	0,010732%		0,00		0,00
				2.352,85	0,046504%		0,00		0,00
				1.266,92	0,025041%		0,00		0,00
				1.628,90	0,032195%		0,00		0,00
				1.085,93	0,021463%		0,00		0,00
				1.628,90	0,032195%		0,00		0,00
				1.085,93	0,021463%		0,00		0,00
		R\$ 11.571,76							
			578,59						
				578,59	0,011436%		0,00		0,00
			10.993,17						
				1.099,32	0,021728%	100,00%	1.099,32	100,00%	1.099,32
				2.198,63	0,043456%	100,00%	439,73	100,00%	439,73
				2.198,63	0,043456%	100,00%	2.198,63	100,00%	2.198,63
				1.648,98	0,032592%	100,00%	1.648,98	100,00%	1.648,98
				1.099,32	0,021728%	100,00%	1.099,32	100,00%	1.099,32
				1.648,98	0,032592%		0,00	100,00%	1.648,98
				1.099,32	0,021728%		0,00		0,00
		R\$ 203.237,11							
			10.161,86						
				10.161,86	0,200849%		0,00		0,00
			812,95						
				81,29	0,001607%	100,00%	81,29	100,00%	81,29
				81,29	0,001607%	100,00%	81,29	100,00%	81,29
				81,29	0,001607%	100,00%	23,23	100,00%	23,23
				81,29	0,001607%	100,00%	81,29	100,00%	81,29
				121,94	0,002410%	100,00%	121,94	100,00%	121,94
				243,88	0,004820%	30,00%	73,17	100,00%	243,88
				121,94	0,002410%		0,00		0,00
			113,81						
				11,38	0,000225%		0,00		0,00
				11,38	0,000225%		0,00		0,00
				11,38	0,000225%		0,00		0,00
				11,38	0,000225%		0,00		0,00
				17,07	0,000337%		0,00		0,00
				34,14	0,000675%		0,00		0,00
				17,07	0,000337%		0,00		0,00
			192.148,49						
				19.214,85	0,379781%		0,00		0,00
				19.214,85	0,379781%		0,00		0,00
				19.214,85	0,379781%		0,00		0,00
				19.214,85	0,379781%		0,00		0,00
				28.822,27	0,569671%		0,00		0,00
				57.644,55	1,139343%		0,00		0,00
				28.822,27	0,569671%		0,00		0,00
		R\$ 26.304,72							
			1.315,24						
				1.315,24	0,025996%		0,00		0,00
			6.769,65		0,000000%		0,00		0,00
				676,97	0,013380%	100,00%	676,97	100,00%	676,97
				1.015,45	0,020070%	100,00%	1.015,45	100,00%	1.015,45
				1.015,45	0,020070%	100,00%	1.015,45	100,00%	1.015,45
				1.015,45	0,020070%	100,00%	1.015,45	100,00%	1.015,45
				1.015,45	0,020070%	100,00%	1.015,45	100,00%	1.015,45
				1.353,93	0,026760%		0,00	100,00%	1.353,93
				676,97	0,013380%		0,00		0,00
			6.312,34						
				631,23	0,012476%		0,00		0,00
				946,85	0,018714%		0,00		0,00
				946,85	0,018714%		0,00		0,00
				946,85	0,018714%		0,00		0,00
				946,85	0,018714%		0,00		0,00
				1.262,47	0,024953%		0,00		0,00
				631,23	0,012476%		0,00		0,00
			11.907,49						
				1.190,75	0,023535%		0,00		0,00
				1.786,12	0,035303%		0,00		0,00
				1.786,12	0,035303%		0,00		0,00

Item de EAP				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS			
			1.7.3.4	2º Pavimento Parte A e B				15,00%
			1.7.3.5	1º Pamento Parte A e B				15,00%
			1.7.3.6	Térreo Parte A e B				20,00%
			1.7.3.7	Subsolo Parte A e B				10,00%
19.08				Circuito Interno de TV		3,73824%	100,00%	
	1.8.0			Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%
		1.8.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%
	1.8.1			Tubos/Caixas/Conduletes			7,78%	100,00%
		1.8.1.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%
		1.8.1.2		4º Pavimento				15,00%
		1.8.1.3		3º Pavimento				15,00%
		1.8.1.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.8.1.5		1º Pavimento Parte A e B				20,00%
		1.8.1.6		Térreo Parte A e B				20,00%
		1.8.1.7		Subsolo Parte A e B				5,00%
	1.8.2			Cabos e Suportes			3,91%	100,00%
		1.8.2.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%
		1.8.2.2		4º Pavimento				15,00%
		1.8.2.3		3º Pavimento				15,00%
		1.8.2.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.8.2.5		1º Pamento Parte A e B				15,00%
		1.8.2.6		Térreo Parte A e B				20,00%
		1.8.2.7		Subsolo Parte A e B				10,00%
	1.8.3			Cameras			22,00%	100,00%
		1.8.3.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%
		1.8.3.2		4º Pavimento				15,00%
		1.8.3.3		3º Pavimento				15,00%
		1.8.3.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.8.3.5		1º Pamento Parte A e B				15,00%
		1.8.3.6		Térreo Parte A e B				20,00%
		1.8.3.7		Subsolo Parte A e B				10,00%
	1.8.4			Instalação de Equipamentos			46,47%	100,00%
		1.8.4.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%
		1.8.4.2		4º Pavimento				15,00%
		1.8.4.3		3º Pavimento				15,00%
		1.8.4.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.8.4.5		1º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.8.4.6		Térreo Parte A e B				20,00%
		1.8.4.7		Subsolo Parte A e B				10,00%
	1.8.5			Documentação e treinamento			14,84%	100,00%
		1.8.5.1		Documentação e Treinamento				100,00%
19.07				Voz e Dados		6,87806%	100,00%	
	1.9.0			Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%
		1.9.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%
	1.9.1			Tubos/Caixas/Eletrocalhas/Fixação			11,77%	100,00%
		1.9.1.1		5º Pavimento e Cobertura				15,00%
		1.9.1.2		4º Pavimento				20,00%
		1.9.1.3		3º Pavimento				15,00%
		1.9.1.4		2º Pavimento Parte A e B				10,00%
		1.9.1.5		1º Pavimento Parte A e B				15,00%
		1.9.1.6		Térreo Parte A e B				15,00%
		1.9.1.7		Subsolo Parte A e B				10,00%
	1.9.2			Cabos/Testes			71,53%	100,00%
		1.9.2.1		5º Pavimento e Cobertura				15,00%
		1.9.2.2		4º Pavimento				20,00%
		1.9.2.3		3º Pavimento				15,00%
		1.9.2.4		2º Pavimento Parte A e B				10,00%
		1.9.2.5		1º Pamento Parte A e B				15,00%
		1.9.2.6		Térreo Parte A e B				15,00%
		1.9.2.7		Subsolo Parte A e B				10,00%
	1.9.3			Acessórios e Equipamentos			11,70%	100,00

Página 6 de 10

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS			
			1.10.2.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%
			1.10.2.5		1º Pamento Parte A e B				20,00%
			1.10.2.6		Térreo Parte A e B				20,00%
		1.10.3			Equipamentos/Acessorios/Conferencia		85,29%		100,00%
			1.10.3.1		5º Pavimento e Cobertura				15,00%
			1.10.3.2		4º Pavimento				15,00%
			1.10.3.3		3º Pavimento				15,00%
			1.10.3.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%
			1.10.3.5		1º Pamento Parte A e B				20,00%
			1.10.3.6		Térreo Parte A e B				20,00%
19.11					TV Corporativa		1,12700%		100,00%
		1.11.0			Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%
			1.11.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%
		1.11.1			Eletrodutos e Conduletes			6,25%	100,00%
			1.11.1.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%
			1.11.1.2		4º Pavimento				10,00%
			1.11.1.3		3º Pavimento				10,00%
			1.11.1.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%
			1.11.1.5		1º Pavimento Parte A e B				15,00%
			1.11.1.6		Térreo Parte A e B				20,00%
			1.11.1.7		Subsolo Parte A e B				20,00%
		1.11.2			Cabos/Conectores			5,23%	100,00%
			1.11.2.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%
			1.11.2.2		4º Pavimento				10,00%
			1.11.2.3		3º Pavimento				10,00%
			1.11.2.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%
			1.11.2.5		1º Pavimento Parte A e B				15,00%
			1.11.2.6		Térreo Parte A e B				20,00%
			1.11.2.7		Subsolo Parte A e B				20,00%
		1.11.3			Equipamentos/Acessorios/Treinamento/Doc.			83,51%	100,00%
			1.11.3.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%
			1.11.3.2		4º Pavimento				10,00%
			1.11.3.3		3º Pavimento				10,00%
			1.11.3.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%
			1.11.3.5		1º Pamento Parte A e B				15,00%
			1.11.3.6		Térreo Parte A e B				20,00%
			1.11.3.7		Subsolo Parte A e B				20,00%
19.13					SPDA e Aterramento		0,83934%		100,00%
		1.12.0			Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%
			1.12.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%
		1.12.1			Interligação das Redes			47,50%	100,00%
			1.12.1.1		Cobertura				10,00%
			1.12.1.2		5º Pavimento				10,00%
			1.12.1.3		4º Pavimento				10,00%
			1.12.1.4		3º Pavimento				10,00%
			1.12.1.5		2º Pavimento Parte A e B				10,00%
			1.12.1.6		1º Pamento Parte A e B				10,00%
			1.12.1.7		Térreo Parte A				10,00%
			1.12.1.8		Térreo Parte A				10,00%
			1.12.1.9		Subsolo Parte A				10,00%
			1.12.1.10		Subsolo Parte B				10,00%
		1.12.2			Captores da Cobertura			47,50%	100,00%
			1.12.2.1		Cobertura				100,00%
19					ELÉTRICA		42,09812%		100,00%
		1.13.0			Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%
			1.13.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%
		1.13.1			Tubos/Caixas/Eletrocalhas/Conexões			5,35%	100,00%
			1.13.1.1		Cobertura			7,00%	100,00%
			1.13.1.2		5º Pavimento				13,00%
			1.13.1.2.1		Instalações-Alvenaria				45,00%
			1.13.1.2.2		Instalações-Dry Wall				10,00%
			1.13.1.2.3		Instalações-Teto				45,00%
		1.13.1.3			4º Pavimento				15,00%
			1.13.1.3.1		Instalações-Alvenaria				45,00%
			1.13.1.3.2		Instalações-Dry Wall				10,00%
			1.13.1.3.3		Instalações-Teto				45,00%
		1.13.1.4			3º Pavimento				12,00%
			1.13.1.4.1		Instalações-Alvenaria				45,00%
			1.13.1.4.2		Instalações-Dry Wall				10,00%
			1.13.1.4.3		Instalações-Teto				45,00%
		1.13.1.5			2º Pavimento Parte A				6,00%
			1.13.1.5.1		Instalações-Alvenaria				45,00%
			1.13.1.5.2		Instalações-Dry Wall				10,00%
			1.13.1.5.3		Instalações-Teto				45,00%
		1.13.1.6			2º Pavimento Parte B				6,00%
			1.13.1.6.1		Instalações-Alvenaria				50,00%
			1.13.1.6.2		Instalações-Teto				50,00%
		1.13.1.7			1º Pavimento Parte A				6,00%
			1.13.1.7.1		Instalações-Alvenaria				45,00%
			1.13.1.7.2		Instalações-Dry Wall				10,00%
			1.13.1.7.3		Instalações-Teto				45,00%
		1.13.1.8			1º Pavimento Parte B				6,00%

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS						maio-10		junho-10	
				Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
			3.139,46		0,062051%		0,00		0,00
			4.185,94		0,082735%		0,00		0,00
			4.185,94		0,082735%		0,00		0,00
		434.335,07							
			65.150,26		1,287693%		0,00		0,00
			65.150,26		1,287693%		0,00		0,00
			65.150,26		1,287693%		0,00		0,00
			65.150,26		1,287693%		0,00		0,00
			86.867,01		1,716924%		0,00		0,00
			86.867,01		1,716924%		0,00		0,00
	R\$ 57.019,85								
		2.850,99							
			2.850,99		0,056350%		0,00		0,00
		3.564,31							
			356,43		0,007045%	100,00%	356,43	100,00%	356,43
			356,43		0,007045%	100,00%	356,43	100,00%	356,43
			356,43		0,007045%	100,00%	356,43	100,00%	356,43
			534,65		0,010567%	100,00%	534,65	100,00%	534,65
			534,65		0,010567%	100,00%	534,65	100,00%	534,65
			712,86		0,014090%	100,00%	712,86	100,00%	712,86
			712,86		0,014090%		0,00	100,00%	712,86
		2.984,70							
			298,47		0,005899%	100,00%	298,47	100,00%	298,47
			298,47		0,005899%	100,00%	298,47	100,00%	298,47
			298,47		0,005899%	100,00%	298,47	100,00%	298,47
			447,71		0,008849%		0,00		0,00
			447,71		0,008849%		0,00		0,00
			596,94		0,011799%		0,00		0,00
			596,94		0,011799%		0,00		0,00
		47.619,84							
			4.761,98		0,094120%		0,00		0,00
			4.761,98		0,094120%		0,00		0,00
			4.761,98		0,094120%		0,00		0,00
			7.142,98		0,141181%		0,00		0,00
			7.142,98		0,141181%		0,00		0,00
			9.523,97		0,188241%		0,00		0,00
			9.523,97		0,188241%		0,00		0,00
	R\$ 42.465,88								
		2.123,29							
			2.123,29		0,041967%		0,00		0,00
		20.171,29							
			2.017,13		0,039868%		0,00		0,00
			2.017,13		0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
			2.017,13		0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
			2.017,13		0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
			2.017,13		0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
			2.017,13		0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
			2.017,13		0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
			2.017,13		0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
			2.017,13		0,039868%	100,00%	2.017,13	100,00%	2.017,13
		20.171,29							
			20.171,29		0,398685%		0,00		0,00
	R\$ 2.129.935,85								
		106.496,79							
			106.496,79		2,104906%		0,00		0,00
		113.951,57							
			7.976,61		0,157657%		0,00		0,00
			14.813,70		0,292792%				
				6.666,17	0,131757%	100,00%	6.666,17	100,00%	6.666,17
				1.481,37	0,029279%		0,00		0,00
				6.666,17	0,131757%	100,00%	6.666,17	100,00%	6.666,17
			17.092,74		0,337837%				
				7.691,73	0,152027%	100,00%	7.691,73	100,00%	7.691,73
				1.709,27	0,033784%		0,00		0,00
				7.691,73	0,152027%	100,00%	7.691,73	100,00%	7.691,73
			13.674,19		0,270270%				
				6.153,38	0,121621%	100,00%	6.153,38	100,00%	6.153,38
				1.367,42	0,027027%		0,00		0,00
				6.153,38	0,121621%	100,00%	6.153,38	100,00%	6.153,38
			6.837,09		0,135135%				
				3.076,69	0,060811%	100,00%	3.076,69	100,00%	3.076,69
				683,71	0,013513%		0,00		0,00
				3.076,69	0,060811%	100,00%	3.076,69	100,00%	3.076,69
			6.837,09		0,135135%				
				3.418,55	0,067567%	100,00%	3.418,55	100,00%	3.418,55
				3.418,55	0,067567%	100,00%	3.418,55	100,00%	3.418,55
			6.837,09		0,135135%				
				3.076,69	0,060811%	100,00%	3.076,69	100,00%	3.076,69
				683,71	0,013513%		0,00		0,00
				3.076,69	0,060811%	100,00%	3.076,69	100,00%	3.076,69
			6.837,09		0,135135%				

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				maio-10		junho-10				
Item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS									Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
				1.13.1.8.1	Instalações-Alvenaria					50,00%					3.418,55	0,067567%	100,00%	3.418,55	100,00%	3.418,55
				1.13.1.8.2	Instalações-Teto					50,00%					3.418,55	0,067567%		0,00	100,00%	3.418,55
			1.13.1.9		Térreo Parte A					11,00%	100,00%		12.534,67		0,247747%					
				1.13.1.9.1	Instalações-Alvenaria					45,00%					5.640,60	0,111486%	100,00%	5.640,60	100,00%	5.640,60
				1.13.1.9.2	Instalações-Dry Wall					10,00%					1.253,47	0,024775%		0,00		0,00
				1.13.1.9.3	Instalações-Teto					45,00%					5.640,60	0,111486%	100,00%	5.640,60	100,00%	5.640,60
			1.13.1.10		Térreo Parte B					8,00%	100,00%		9.116,13		0,180180%					
				1.13.1.10.1	Instalações-Alvenaria					50,00%					4.558,06	0,090090%	100,00%	4.558,06	100,00%	4.558,06
				1.13.1.10.2	Instalações-Teto					50,00%					4.558,06	0,090090%	50,00%	2.279,03	50,00%	2.279,03
			1.13.1.11		Subsolo Parte A					4,00%	100,00%		4.558,06		0,090090%					
				1.13.1.11.1	Instalações-Alvenaria					50,00%					2.279,03	0,045045%	100,00%	2.279,03	100,00%	2.279,03
				1.13.1.11.2	Instalações-Teto					50,00%					2.279,03	0,045045%		0,00		0,00
			1.13.1.12		Subsolo Parte B					5,00%	100,00%		5.697,58		0,112612%					
				1.13.1.12.1	Instalações-Alvenaria					50,00%					2.848,79	0,056306%		0,00		0,00
				1.13.1.12.2	Instalações-Teto					50,00%					2.848,79	0,056306%		0,00		0,00
			1.13.1.13		Almoxarifado					1,00%	100,00%		1.139,52		0,022522%					
				1.13.1.13.1	Instalações-Alvenaria					50,00%					569,76	0,011261%		0,00		0,00
				1.13.1.13.2	Instalações-Teto					50,00%					569,76	0,011261%		0,00		0,00
		1.13.2			Cabeamento/Testes				30,00%	100,00%			638.980,76							
			1.13.2.1		Cobertura				7,00%	100,00%			44.728,65		0,884060%		0,00			0,00
			1.13.2.2		5º Pavimento				13,00%	100,00%			83.067,50		1,641827%					
				1.13.2.2.1	Instalações-Alvenaria					45,00%					37.380,37	0,738822%		0,00	100,00%	37.380,37
				1.13.2.2.2	Instalações-Dry Wall					10,00%					8.306,75	0,164183%		0,00		0,00
				1.13.2.2.3	Instalações-Teto					45,00%					37.380,37	0,738822%	100,00%	37.380,37	100,00%	37.380,37
			1.13.2.3		4º Pavimento				15,00%	100,00%			95.847,11		1,894415%					
				1.13.2.3.1	Instalações-Alvenaria					45,00%					43.131,20	0,852487%		0,00	100,00%	43.131,20
				1.13.2.3.2	Instalações-Dry Wall					10,00%					9.584,71	0,189442%		0,00		0,00
				1.13.2.3.3	Instalações-Teto					45,00%					43.131,20	0,852487%	100,00%	43.131,20	100,00%	43.131,20
			1.13.2.4		3º Pavimento				12,00%	100,00%			76.677,69		1,515532%					
				1.13.2.4.1	Instalações-Alvenaria					45,00%					34.504,96	0,681989%		0,00	100,00%	34.504,96
				1.13.2.4.2	Instalações-Dry Wall					10,00%					7.667,77	0,151553%		0,00		0,00
				1.13.2.4.3	Instalações-Teto					45,00%					34.504,96	0,681989%	17,41%	6.005,94	100,00%	34.504,96
			1.13.2.5		2º Pavimento Parte A				6,00%	100,00%			38.338,85		0,757766%					
				1.13.2.5.1	Instalações-Alvenaria					45,00%					17.252,48	0,340995%		0,00	100,00%	17.252,48
				1.13.2.5.2	Instalações-Dry Wall					10,00%					3.833,88	0,075777%		0,00		0,00
				1.13.2.5.3	Instalações-Teto					45,00%					17.252,48	0,340995%		0,00	100,00%	17.252,48
			1.13.2.6		2º Pavimento Parte B				6,00%	100,00%			38.338,85		0,757766%					
				1.13.2.6.1	Instalações-Alvenaria					50,00%					19.169,42	0,378883%		0,00		0,00
				1.13.2.6.2	Instalações-Teto					50,00%					19.169,42	0,378883%		0,00		0,00
			1.13.2.7		1º Pavimento Parte A				8,00%	100,00%			51.118,46		1,010355%					
				1.13.2.7.1	Instalações-Alvenaria					45,00%					23.003,31	0,454660%		0,00	100,00%	23.003,31
				1.13.2.7.2	Instalações-Dry Wall					10,00%					5.111,85	0,101035%		0,00		0,00
				1.13.2.7.3	Instalações-Teto					45,00%					23.003,31	0,454660%		0,00	100,00%	23.003,31
			1.13.2.8		1º Pavimento Parte B				6,00%	100,00%			38.338,85		0,757766%					
				1.13.1.2.2	Instalações-Alvenaria					50,00%					19.169,42	0,378883%		0,00		0,00
				1.13.1.2.4	Instalações-Teto					50,00%					19.169,42	0,378883%		0,00		0,00
			1.13.2.9		Térreo Parte A				11,00%	100,00%			70.287,88		1,389238%					
				1.13.2.9.1	Instalações-Alvenaria					45,00%					31.629,55	0,625157%		0,00	100,00%	31.629,55
				1.13.2.9.2	Instalações-Dry Wall					10,00%					7.028,79	0,138924%		0,00		0,00
				1.13.2.9.3	Instalações-Teto					45,00%					31.629,55	0,625157%		0,00	100,00%	31.629,55
			1.13.2.10		Térreo Parte B				7,00%	100,00%			44.728,65		0,884060%					
				1.13.2.10.1	Instalações-Alvenaria					50,00%					22.364,33	0,442030%		0,00		0,00
				1.13.2.10.2	Instalações-Teto					50,00%					22.364,33	0,442030%		0,00		0,00
			1.13.2.11		Subsolo Parte A				4,00%	100,00%			25.559,23		0,505177%					
				1.13.2.11.1	Instalações-Alvenaria					50,00%					12.779,62	0,252589%		0,00		0,00
				1.13.2.11.2	Instalações-Teto					50,00%					12.779,62	0,252589%		0,00		0,00
			1.13.2.12		Subsolo Parte B				4,00%	100,00%			25.559,23		0,505177%					
				1.13.2.12.1	Instalações-Alvenaria					50,00%					12.779,62	0,252589%		0,00		0,00
				1.13.2.12.2	Instalações-Teto					50,00%					12.779,62	0,252589%		0,00		0,00
			1.13.2.13		Almoxarifado				1,00%	100,00%			6.389,81		0,126294%					
				1.13.2.13.1	Instalações-Alvenaria					50,00%					3.194,90	0,063147%		0,00		0,00
				1.13.2.13.2	Instalações-Teto					50,00%					3.194,90	0,063147%		0,00		0,00
		1.13.3			Interruptores/Tomadas				25,00%	100,00%			532.483,96							
			1.13.3.1		Cobertura				7,00%	100,00%			37.273,88		0,736717%		0,00			0,00
			1.13.3.2		5º Pavimento				13,00%	100,00%			69.222,92		1,368189%					
				1.13.3.2.1	Instalações-Alvenaria					45,00%					31.150,31	0,615685%		0,00		0,00
				1.13.1.2.3	Instalações-Dry Wall					10,00%					6.922,29	0,136819%		0,00		0,00
				1.13.1.2.4	Instalações-Teto					45,00%					31.150,31	0,615685%		0,00	100,00%	31.150,31
			1.13.3.3		4º Pavimento				12,00%	100,00%			63.898,08		1,262944%					
				1.13.3.3.1	Instalações-Alvenaria					45,00%					28.754,13	0,568325%		0,00		0,00
				1.13.3.3.2	Instalações-Dry Wall					10,00%					6.389,81	0,126294%		0,00		0,00
				1.13.3.3.3	Instalações-Teto					45,00%					28.754,13	0,568325%		0,00	100,00%	28.754,13
			1.13.3.4		3º Pavimento				12,00%	100,00%			63.898,08		1,262944%					
				1.13.3.4.1	Instalações-Alvenaria					45,00%					28.754,13	0,568325%		0,00		0,00
				1.13.3.4.2	Instalações-Dry Wall					10,00%					6.389,81	0,126294%		0,00		0,00
				1.13.3.4.3	Instalações-Teto					45,00%					28.754,13	0,568325%		0,00	100,00%	28.754,13
			1.13.3.5		2º Pavimento Parte A				9,00%	100,00%			47.923,56		0,947208%					
				1.13.3.5.1	Instalações-Alvenaria					45,00%					21.565,60	0,426243%		0,00		0,00
				1.13.3.5.2	Instalações-Dry Wall					10,00%					4.7.7					

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

										PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS			maio-10		junho-10				
Item de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS						Valor Financeiro p/ cada ambiente	Percetual de cada Ambiente	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]		
				1.13.3.6.2	Instalações-Teto					50,00%				7.987,26	0,157868%		0,00		0,00
			1.13.3.7	1º Pavimento Parte A					12,00%	100,00%				63.898,08	1,262944%				
				1.13.3.8.1	Instalações-Alvenaria					45,00%				28.754,13	0,568325%		0,00		0,00
				1.13.3.8.2	Instalações-Dry Wall					10,00%				6.389,81	0,126294%		0,00		0,00
				1.13.3.8.3	Instalações-Teto					45,00%				28.754,13	0,568325%		0,00	100,00%	28.754,13
			1.13.3.8	1º Pavimento Parte B					4,00%	100,00%				21.299,36	0,420981%				
				1.13.3.8.1	Instalações-Alvenaria					50,00%				10.649,68	0,210491%		0,00		0,00
				1.13.3.8.2	Instalações-Teto					50,00%				10.649,68	0,210491%		0,00		0,00
			1.13.3.9	Térreo Parte A					12,00%	100,00%				63.898,08	1,262944%				
				1.13.3.9.1	Instalações-Alvenaria					45,00%				28.754,13	0,568325%		0,00		0,00
				1.13.3.9.2	Instalações-Dry Wall					10,00%				6.389,81	0,126294%		0,00		0,00
				1.13.3.9.3	Instalações-Teto					45,00%				28.754,13	0,568325%		0,00	100,00%	28.754,13
			1.13.3.10	Térreo Parte B					6,00%	100,00%				31.949,04	0,631472%				
				1.13.3.10.1	Instalações-Alvenaria					50,00%				15.974,52	0,315736%		0,00		0,00
				1.13.3.10.2	Instalações-Teto					50,00%				15.974,52	0,315736%		0,00		0,00
			1.13.3.11	Subsolo Parte A					4,00%	100,00%				21.299,36	0,420981%				
				1.13.3.11.1	Instalações-Alvenaria					50,00%				10.649,68	0,210491%		0,00		0,00
				1.13.3.11.2	Instalações-Teto					50,00%				10.649,68	0,210491%		0,00		0,00
			1.13.3.12	Subsolo Parte B					5,00%	100,00%				26.624,20	0,526226%				
				1.13.3.12.1	Instalações-Alvenaria					50,00%				13.312,10	0,263113%		0,00		0,00
				1.13.3.12.2	Instalações-Teto					50,00%				13.312,10	0,263113%		0,00		0,00
			1.13.2.13	Almoxarifado					1,00%	100,00%				5.324,84	0,105245%				
				1.13.3.13.1	Instalações-Alvenaria					50,00%				2.662,42	0,052623%		0,00		0,00
				1.13.3.13.2	Instalações-Teto					50,00%				2.662,42	0,052623%		0,00		0,00
		1.13.4		Luminárias					19,00%	100,00%				404.687,81					
			1.13.4.1	Cobertura					3,00%					12.140,63	0,239959%		0,00		0,00
			1.13.4.2	5º Pavimento					5,00%					20.234,39	0,399932%		0,00		0,00
			1.13.4.3	4º Pavimento					5,00%					20.234,39	0,399932%		0,00		0,00
			1.13.4.4	3º Pavimento					5,00%					20.234,39	0,399932%		0,00		0,00
			1.13.4.5	2º Pavimento Parte A					5,00%					20.234,39	0,399932%		0,00		0,00
			1.13.4.6	1º Pavimento Parte A					18,00%					72.843,81	1,439756%		0,00		0,00
			1.13.4.7	1º Pavimento Parte B					2,00%					8.093,76	0,159973%		0,00		0,00
			1.13.4.8	Térreo Parte A					18,00%					72.843,81	1,439756%		0,00		0,00
			1.13.4.9	Térreo Parte B					20,00%					80.937,56	1,599728%		0,00		0,00
			1.13.4.10	Subsolo A					9,50%					38.445,34	0,759871%		0,00		0,00
			1.13.4.11	Subsolo Parte B					9,50%					38.445,34	0,759871%		0,00		0,00
		1.13.5		Quadros					5,00%	100,00%				106.496,79					
			1.13.5.1	Cobertura					3,00%	100,00%				3.194,90	0,063147%		0,00		0,00
			1.13.5.2	5º Pavimento					8,00%	100,00%				8.519,74	0,168392%				
				1.13.5.2.1	Junta A					50,00%				4.259,87	0,084196%		0,00		0,00
				1.13.5.2.2	Junta B					50,00%				4.259,87	0,084196%		0,00		0,00
			1.13.5.3	4º Pavimento					9,00%	100,00%				9.584,71	0,189442%				
				1.13.5.3.1	Junta A					50,00%				4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
				1.13.5.3.2	Junta B					50,00%				4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
			1.13.5.4	3º Pavimento					9,00%	100,00%				9.584,71	0,189442%				
				1.13.5.4.1	Junta A					50,00%				4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
				1.13.5.4.2	Junta B					50,00%				4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
			1.13.5.5	2º Pavimento Parte A					9,00%	100,00%				9.584,71	0,189442%				
				1.13.5.5.1	Junta A					50,00%				4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
				1.13.5.5.2	Junta B					50,00%				4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
			1.13.6.7	1º Pamento Parte A					10,00%	100,00%				10.649,68	0,210491%				
				1.13.6.7.1	Junta A					35,00%				3.727,39	0,073672%		0,00		0,00
				1.13.6.7.2	Junta B					35,00%				3.727,39	0,073672%		0,00		0,00
				1.13.6.7.3	Junta C					30,00%				3.194,90	0,063147%		0,00		0,00
			1.13.6.8	1º Pamento Parte B					10,00%	100,00%				10.649,68	0,210491%				
				1.13.6.8.1	Junta A					50,00%				5.324,84	0,105245%		0,00		0,00
				1.13.6.8.2	Junta B					50,00%				5.324,84	0,105245%		0,00		0,00
			1.13.6.9	Térreo Parte A					20,00%	100,00%				21.299,36	0,420981%				
				1.13.6.9.1	Junta A					35,00%				7.454,78	0,147343%		0,00		0,00
				1.13.6.9.2	Junta B					35,00%				7.454,78	0,147343%		0,00		0,00
				1.13.6.9.3	Junta C					30,00%				6.389,81	0,126294%		0,00		0,00
			1.13.6.10	Térreo Parte B					15,00%	100,00%				15.974,52	0,315736%				
				1.13.6.10.1	Junta A					35,00%				5.591,08	0,110508%		0,00		0,00
				1.13.6.10.2	Junta B					35,00%				5.591,08	0,110508%		0,00		0,00
				1.13.6.10.3	Junta C					30,00%				4.792,36	0,094721%		0,00		0,00
			1.13.6.11	Subsolo Parte A					4,00%	100,00%				4.259,87	0,084196%				
				1.13.6.11.1	Junta A					100,00%				4.259,87	0,084196%		0,00		0,00
			1.13.6.11	Subsolo Parte B					3,00%	100,00%				3.194,90	0,063147%				
				1.13.6.12.1	Junta B					100,00%				3.194,90	0,063147%		0,00		0,00
		1.13.6		Elétrica - Área Externa					5,00%	100,00%				106.496,79					
			1.13.6.1	Térreo						100,00%				106.496,79	2,104906%				
				1.13.6.1.1	Setor A					1									

Avanços - Instalações elétrica, hidrossanitária e lógica

Item de EAP				DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS				
			1.13.7.2.1	Barramento					10,00%
			1.13.7.2.2	Prumadas de Alta Tensão					10,00%
			1.13.7.2.3	Obras Cíveis					10,00%
			1.13.7.2.4	Equipamentos					65,00%
			1.13.7.2.5	Serralheria					5,00%
19.18				Cabeamento		3,42812%	100,00%		
	1.14.0			Conferência e Recebimento			5,00%	100,00%	
		1.14.0.1		Conferência e Recebimento				100,00%	
	1.14.1			Eletrodutos/Eletrocalhas/Conexões			16,89%	100,00%	
		1.14.1.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%	
		1.14.1.2		4º Pavimento				20,00%	
		1.14.1.3		3º Pavimento				15,00%	
		1.14.1.4		2º Pavimento Parte A				7,00%	
		1.14.1.5		2º Pavimento Parte B				3,00%	
		1.14.1.6		1º Pavimento Parte A				9,00%	
		1.14.1.7		1º Pavimento Parte B				6,00%	
		1.14.1.8		Térreo Parte A				12,00%	
		1.14.1.9		Térreo Parte A				8,00%	
		1.14.1.10		Subsolo Parte A				6,00%	
		1.14.1.11		Subsolo Parte B				4,00%	
	1.14.2			Cabos/Eletrodutos Flexíveis			39,99%	100,00%	
		1.14.2.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%	
		1.14.2.2		4º Pavimento				20,00%	
		1.14.2.3		3º Pavimento				15,00%	
		1.14.2.4		2º Pavimento Parte A e B				10,00%	
		1.14.2.5		1º Pavimento Parte A e B				15,00%	
		1.14.2.6		Térreo Parte A e B				20,00%	
		1.14.2.7		Subsolo Parte A e B				10,00%	
	1.14.3			Plugs e Tomadas			18,12%	100,00%	
		1.14.3.1		5º Pavimento e Cobertura				10,00%	
		1.14.3.2		4º Pavimento				20,00%	
		1.14.3.3		3º Pavimento				15,00%	
		1.14.3.4		2º Pavimento Parte A e B				10,00%	
		1.14.3.5		1º Pavimento Parte A e B				15,00%	
		1.14.3.6		Térreo Parte A e B				20,00%	
		1.14.3.7		Subsolo Parte A e B				10,00%	
	1.14.5			Certificação de Rede			20,00%	100,00%	
		1.14.5.1		Certificação de Rede				100,00%	
1.28				Equipamentos de Cozinha		9,54635%	100,00%		
	1.28.1			Louças			58,48%	100,00%	
		1.28.1.1		5º Pavimento				15,00%	
		1.28.1.2		4º Pavimento				15,00%	
		1.28.1.3		3º Pavimento				15,00%	
		1.28.1.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%	
		1.28.1.5		1º Pavimento Parte A e B				17,00%	
		1.28.1.6		Térreo Parte A e B				20,00%	
		1.28.1.7		Subsolo Parte A e B				3,00%	
	1.28.2			Acabamentos Válvulas/Sifões/Torneiras			41,52%	100,00%	
		1.28.2.1		5º Pavimento				15,00%	
		1.28.2.2		4º Pavimento				15,00%	
		1.28.2.3		3º Pavimento				15,00%	
		1.28.2.4		2º Pavimento Parte A e B				15,00%	
		1.28.2.5		1º Pavimento Parte A e B				17,00%	
		1.28.2.6		Térreo Parte A e B				20,00%	
		1.28.2.7		Subsolo Parte A e B				3,00%	

PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS					maio-10		junho-10		
					EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	
				3.610,24	0,071356%		0,00		0,00
				3.610,24	0,071356%		0,00		0,00
				3.610,24	0,071356%		0,00		0,00
				23.466,57	0,463816%		0,00		0,00
				1.805,12	0,035678%		0,00		0,00
	R\$ 173.444,39								
		8.672,22							
			8.672,22		0,171406%		0,00		0,00
		29.290,42							
			2.929,04		0,057892%	100,00%	2.929,04	100,00%	2.929,04
			5.858,08		0,115785%	100,00%	5.858,08	100,00%	5.858,08
			4.393,56		0,086839%	100,00%	4.393,56	100,00%	4.393,56
			2.050,33		0,040525%	100,00%	2.050,33	100,00%	2.050,33
			878,71		0,017368%	100,00%	878,71	100,00%	878,71
			2.636,14		0,052103%	78,15%	2.060,06	100,00%	2.636,14
			1.757,43		0,034735%		0,00		0,00
			3.514,85		0,069471%		0,00		0,00
			2.343,23		0,046314%		0,00		0,00
			1.757,43		0,034735%		0,00		0,00
			1.171,62		0,023157%		0,00		0,00
		69.360,41							
			6.936,04		0,137091%		0,00		0,00
			13.872,08		0,274181%		0,00		0,00
			10.404,06		0,205636%		0,00		0,00
			6.936,04		0,137091%		0,00		0,00
			10.404,06		0,205636%		0,00		0,00
			13.872,08		0,274181%		0,00		0,00
			6.936,04		0,137091%		0,00		0,00
		31.432,46							
			3.143,25		0,062126%		0,00		0,00
			6.286,49		0,124252%		0,00		0,00
			4.714,87		0,093189%		0,00		0,00
			3.143,25		0,062126%		0,00		0,00
			4.714,87		0,093189%		0,00		0,00
			6.286,49		0,124252%		0,00		0,00
			3.143,25		0,062126%		0,00		0,00
		34.688,88							
			34.688,88		0,685625%		0,00		0,00
	R\$ 482.993,51								
		282.466,99							
			42.370,05		0,837443%		0,00		0,00
			42.370,05		0,837443%		0,00		0,00
			42.370,05		0,837443%		0,00		0,00
			42.370,05		0,837443%		0,00		0,00
			48.019,39		0,949102%		0,00		0,00
			56.493,40		1,116590%		0,00		0,00
			8.474,01		0,167489%		0,00		0,00
		200.526,52							
			30.078,98		0,594510%		0,00		0,00
			30.078,98		0,594510%		0,00		0,00
			30.078,98		0,594510%		0,00		0,00
			30.078,98		0,594510%		0,00		0,00
			34.089,51		0,673778%		0,00		0,00
			40.105,30		0,792680%		0,00		0,00
			6.015,80		0,118902%		0,00		0,00
Para conferencia de					TOTAL ACUMULADO	981.135,23	TOTAL ACUMULADO	1.510.169,57	
					ACUMULADO ANTERIOR	636.486,28	ACUMULADO ANTERIOR	981.135,23	
					ESTA MEDIÇÃO	344.648,94	ESTA MEDIÇÃO	529.034,35	