

## **CRONOGRAMA DESCRITIVO**

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de São Gabriel d'Oeste-MS

### **1ª ETAPA (31 de Janeiro a 1º de Março de 2012)**

**Valor s/ BDI: R\$ 70.234,22**

**Valor c/ BDI: R\$ 87.076,39**

#### **Descrição:**

#### **SERVIÇOS PRELIMINARES: 69,37%**

Barracão de obra – 100%	<b>R\$ 31.182,90</b>
Fechamentos - - 100%	Conformidade (x)
EPIs – 100%	Conformidade (x)
Ligações Provisórias – 100%	Conformidade (x)
Limpeza de terreno – 100%	Conformidade (x)
Locação de obra – 100%	Conformidade (x)
Placas – 100%	Conformidade (x)
Alvará de Construção – 100%	Conformidade (x)
Ferramentas – 100%	Conformidade (x)
Locações e Consumos – 4,375%	Conformidade (x)
	Conformidade (x)

#### **TRANSPORTE: 90,65%**

Transporte de entulho mecanizado -90,65%	<b>R\$ 1.738,43</b>
Transporte de entulho manual -90,65%	Conformidade (x)
	Conformidade (x)

#### **SERVIÇO EM TERRA 100%**

Escavação Manual -100%	<b>R\$ 4.558,86</b>
Escavação Mecânica -100%	Conformidade (x)
Reaterro -100%	Conformidade (x)
	Conformidade (x)

#### **FUNDACÕES - 100%**

Armação de blocos -100%	<b>R\$ 23.004,92</b>
Apiloamento para blocos -100%	Conformidade (x)
Concreto para fundação 100%	Conformidade (x)
Concreto magro para blocos- 100%	Conformidade (x)
Perfuração de estaca -100%	Conformidade (x)
Fôrma para blocos -100%	Conformidade (x)
	Conformidade (x)

#### **ESTRUTURAL – 11,93%**

Aço blocos, estacas e baldrames – 33,00%	<b>R\$ 3.762,51</b>
Fôrmas Blocos e baldrames– 30,00%	Conformidade (x)
Concreto estrutural – 20%	Conformidade (x)
Lançamento de concreto – 20%	Conformidade (x)
	Conformidade (x)

#### **ADMINISTRAÇÃO – 12,50%**

Responsável Técnico	<b>R\$ 5.986,60</b>
Mestre	Conformidade (x)
Almoxarife	Conformidade (x)
	Conformidade (x)

#### **TOTAL DA ETAPA:**

<b>Total c/ BDI:</b>	<b>R\$ 70.234,22</b>
	<b>R\$ 87.076,39</b>