

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de São Gabriel d'Oeste-MS

3ª ETAPA (1º de Abril a 30 de Abril de 2012)

Valor s/ BDI: R\$ 37.191,30

Valor c/ BDI: R\$ 46.109,77

Descrição:

SERVIÇOS PRELIMINARES: 4,375%	R\$ 1.966,63
Locações e Consumos –(4,375%) – 78,12%	Conformidade (x)
ESTRUTURAL – 40,00%	R\$ 12.617,72
Aço (35%) – 95,00%	Conformidade (x)
Fôrma para Vigas (100%) - 100%	Conformidade (x)
Concreto estrutural – 51,752% - 100%	Conformidade (x)
Lançamento de concreto – 51,752% - 100%	Conformidade (x)
Fôrma para Lajes – 100%	Conformidade (x)
ALVENARIA E VEDAÇÕES – 24,42%	R\$ 10.588,54
Alvenaria cerâmica – (39,00%) - 68,56%	Conformidade (x)
REVESTIMENTO – 9,10%	R\$ 2.181,32
Chapisco (35,53%)	Conformidade (x)
INST. SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS – 22,62%	R\$ 3.850,49
Caixas de passagens e de inspeções – (40,00%) -50,00%	Conformidade (x)
Tubos e Conexões – (18,75%) - 28,75%	Conformidade (x)
ADMINISTRAÇÃO – 12,50%	R\$ 5.986,60
Responsável Técnico (12,50%) – 37,50%	Conformidade (x)
Mestre (12,50%) – 37,50%	Conformidade (x)
Almoxarife (12,50%) – 37,50%	Conformidade (x)
TOTAL DA ETAPA:	R\$ 37.191,30
Total c/ BDI:	R\$ 46.109,77