

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de São Gabriel d'Oeste-MS

4ª ETAPA (1º de Maio a 30 de Maio de 2012)

Valor s/ BDI: R\$ 61.261,01

Valor c/ BDI: R\$ 75.951,40

Descrição:

SERVIÇOS PRELIMINARES: 4,375%	R\$ 1.966,63
Locações e Consumos – (4,375%) – 82,49%	
ESTRUTURAL – 8,07%	R\$ 2.546,35
Aço (5%) – 100%	
Vergas (100%) - 100%	
ALVENARIA E VEDAÇÕES – 20,00%	R\$ 8.672,19
Alvenaria cerâmica – (31,44%) – 100%	
ESTRUTURA METÁLICA – 23,24%	R\$ 15.396,27
Estrutura metálica – 56,51%	
REVESTIMENTO – 25,00%	R\$ 5.993,25
Chapisco - (30%) - (65,53%)	
Emboço - (25%) – 25,00%	
Reboco – (25%) – 25,00%	
PAVIMENTAÇÃO - 20,00%	R\$ 11.817,97
Cimentado – (15,00%) – 15,00%	
Regularização – (100%) – 100%	
Porcelanato – (15,00%) – 15,00%	
Piso cerâmico – (100%) – 100%	
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS – 34,83%	R\$ 3.013,53
Tubos e conexões – (20,00%) - 50,78%	
Escavação – 100%	
Reservatório inferior – 100%	
INST. SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS – 12,37%	R\$ 2.105,71
Caixas de passagens e de inspeções – (50,00%) -100%	
Tubos e Conexões – (4,10%) – 32,85%	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 10,00%	R\$ 3.762,51
Eletroduto – (60,00%)	
ADMINISTRAÇÃO – 12,50%	R\$ 5.986,60
Responsável Técnico (12,50%) – 50,00%	
Mestre (12,50%) – 50,00%	
Almoxarife (12,50%) – 50,00%	
TOTAL DA ETAPA:	R\$ 61.261,01
Total c/ BDI:	R\$ 75.951,40