

## **CRONOGRAMA DESCRITIVO**

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de São Gabriel d'Oeste-MS

### **7ª ETAPA (30 de Julho a 29 de Agosto de 2012)**

**Valor s/ BDI: R\$ 82.687,60**  
**Valor c/ BDI: R\$ 102.516,08**

#### **Descrição**

##### **SERVIÇOS PRELIMINARES: 4,375%**

Locações e Consumos – (4,375%) – 95,62%

**R\$ 1.966,63**

Conformidade (x)

##### **ALVENARIA E VEDAÇÕES– 37,07%**

Gesso acartonado – 100%

Encunhamento - 100%

**R\$ 16.074,26**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

##### **ESTRUTURA METÁLICA – 3,79%**

Rufo e calhas – 100%

Escada marinheiro – 100%

**R\$ 2.513,71**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

##### **ESQUADRIA METÁLICA – 40,00%**

Janela maxim-ar (32,60%) – 100,00%

Brise 70,00%

**R\$ 16.724,41**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

##### **ESQUADRIAS DE MADEIRA -20,00%**

Portas de abrir 80cm- (25,00%) – 75,00%

Portas de abril 90cm –(25,00%) – 75,00%

**R\$ 1.504,99**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

##### **VIDROS – 10,00%**

Vidro liso 4,00mm – 35,00%

**R\$ 748,92**

Conformidade (x)

##### **FORROS – 40,00%**

Forro de placa mineral – (40,00%) – 80%

**R\$ 6.622,26**

Conformidade (x)

##### **PAVIMENTAÇÃO – 11,45%**

Cimentado – (10,00%) – 85,00%

Porcelanato – (10,00%) – 100,00%

Rejunte – 100%

Rodapé granito – (50,00%) - 100,00%

**R\$ 6.765,14**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

##### **INSTALAÇÕES HIDRAULICAS – 10,00%**

Pertences – 100%

Bombas – (25,00% ) – 100,00%

**R\$ 865,25**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

##### **INST. SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS – 9,00%**

Tubos e Conexões – (10,00%) – 100,00%

**R\$ 1.531,59**

Conformidade (x)

<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 26,35%</b>	<b>R\$ 9.915,89</b>
Tomadas e inter.– (50,00%) - 100,00%	Conformidade (x)
Quadros e disj. – (50,00%) - 100,00%	Conformidade (x)
Condutores. – (50,00%) - 100,00%	Conformidade (x)
Eletroduto – (40,00%) - 100,00%	Conformidade (x)
<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO – 24,17%</b>	<b>R\$ 3.108,23</b>
Guias e cabos - 85%	Conformidade (x)
<b>ALARME E SEGURANÇA – 30,00%</b>	<b>R\$ 1.246,90</b>
Cabos - 40%	Conformidade (x)
<b>INSTALAÇÕES DE SOM – 30%</b>	<b>R\$ 101,33</b>
Eletrodutos e conexões 30%	Conformidade (x)
<b>PINTURAS – 26,08%</b>	<b>R\$ 7.011,48</b>
Emassamento e lixamento (látex) – (34,66%) – 100%	Conformidade (x)
Pintura acrílica – 60,00%	Conformidade (x)
<b>ADMINISTRAÇÃO – 12,50%</b>	<b>R\$ 5.986,60</b>
Responsável Técnico (12,50%) – 87,50%	Conformidade (x)
Mestre (12,50%) – 87,50%	Conformidade (x)
Almoxarife (12,50%) – 87,50%	Conformidade (x)
<b>TOTAL DA ETAPA:</b>	<b>R\$ 82.687,60</b>
<b>Total c/ BDI:</b>	<b>R\$ 102.516,08</b>