

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de São Gabriel d'Oeste-MS

8ª ETAPA (30 de Agosto a 29 de Setembro de 2012) Valor s/ BDI: R\$ 75.394,53
Valor c/ BDI: R\$ 90.812,52

Descrição:

SERVIÇOS PRELIMINARES: 4,38% Locações e Consumos – (4,38%) – 100%	R\$ 1.968,88 Conformidade (x)
ESQUADRIA METÁLICA – 20,00% Brise (30,00%) – 100% Portão e Grade – 100,00%	R\$ 8.362,20 Conformidade (x) Conformidade (x)
ESQUADRIAS DE MADEIRA - 30,00% Portas de abrir 80cm- (15,00%) – 100% Portas de abrir 90cm –(15,00%) – 100% Porta pivotante – 100%	R\$ 2.257,48 Conformidade (x) Conformidade (x) Conformidade (x)
VIDROS – 50,00% Vidros Temperados - 60% Espelho - 100% Vidro Liso 4,00mm (65%) – 100%	R\$ 3.744,60 Conformidade (x) Conformidade (x) Conformidade (x)
FORROS – 40,00% Forro de placa mineral – (40,00%) – 80%	R\$ 6.622,26 Conformidade (x)
REVESTIMENTO – 4,90% Revestimento/rejunte cerâmico – 100%	R\$ 1.174,90 Conformidade (x)
PAVIMENTAÇÃO – 22,53% Cimentado – (35,00%) – 50,00% Porcelanato – (28,00%) – 43,00%	R\$ 13.313,34 Conformidade (x) Conformidade (x)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 19,43% Iluminação – 50,00%	R\$ 7.311,22 Conformidade (x)
CFTV – 40,00% Eletrodutos e condutores – (50,00%) – 100% Cabo coaxial – 100%	R\$ 669,45 Conformidade (x) Conformidade (x)
PINTURAS – 45,92% Emassamento e lixamento (látex) – (34,66%) – 100% Pintura acrílica – 60,00%	R\$ 12.346,65 Conformidade (x) Conformidade (x)

CLIMATIZAÇÃO – 6,37% Instalação de ar – (80%) – 100,00%	R\$ 2.054,78 Conformidade (x)
INSTALAÇÕES DE SOM – 50% Cabos 100%	R\$ 168,89 Conformidade (x)
PINTURAS – 45,92% Emassamento e lixamento (látex) – (34,66%) – 100% Pintura acrílica – 60,00%	R\$ 12.346,65 Conformidade (x) Conformidade (x)
COMBATE A INCÊNDIO – 100% Extintores – 100% Placas de sinalização – 100% Iluminação de emergência – 100%	R\$ 1.677,71 Conformidade (x) Conformidade (x) Conformidade (x)
BANCADAS, LOUÇAS E METAIS – 60,00% Louças – 100% Barras de apoio – 35,00%	R\$ 9.805,33 Conformidade (x) Conformidade (x)
ADMINISTRAÇÃO – 12,50% Responsável Técnico (12,50%) – 100% Mestre (12,50%) – 100% Almoxarife (12,50%) – 100%	R\$ 5.986,60 Conformidade (x) Conformidade (x) Conformidade (x)
TOTAL DA ETAPA: Total c/ BDI:	R\$ 75.394,53 R\$ 90.812,52