

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de São Gabriel do Oeste-MS

9ª ETAPA (30 de Setembro a 29 de Outubro de 2012) Valor s/ BDI: R\$ 73.536,15
Valor c/ BDI: R\$ 91.170,11

Descrição:

| | |
|---|----------------------|
| ESQUADRIAS DE MADEIRA - 30,00% | R\$ 2.257,48 |
| Portas de abrir 80cm- (15,00%) – 100% | Conformidade (x) |
| Portas de abrir 90cm –(15,00%) – 100% | Conformidade (x) |
| Porta pivotante – 100% | Conformidade (x) |
| VIDROS – 40,00% | R\$ 2.995,68 |
| Vidros Temperados - 40% | Conformidade (x) |
| FORROS – 20,00% | R\$ 3.311,13 |
| Forro de placa mineral – (20,00%) – 80% | Conformidade (x) |
| PAVIMENTAÇÃO – 10,51% | R\$ 6.207,96 |
| Cimentado – (15,00%) – 100% | Conformidade (x) |
| Piso hidráulico – 100% | Conformidade (x) |
| Piso tátil – 100% | Conformidade (x) |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 19,43% | R\$ 7.311,22 |
| Iluminação – 50,00% | Conformidade (x) |
| CABEAMENTO ESTRUTURADO – 40,00% | R\$ 5.144,80 |
| Racks e Gabinetes- 100% | Conformidade (x) |
| Plugs, terminais e ventiladores – 100% | Conformidade (x) |
| ALARME E SEGURANÇA – 40,00% | R\$ 1.662,53 |
| Cabos - 60% | Conformidade (x) |
| CFTV – 60,00% | R\$ 669,45 |
| Eletrodutos e condutores – (50,00%) – 100% | Conformidade (x) |
| Cabo coaxial – 100% | Conformidade (x) |
| PINTURAS – 28% | R\$ 7.528,16 |
| Esmalte e retoques – 100% | Conformidade (x) |
| Pintura acrílica – (40,00%) – 100% | Conformidade (x) |
| CLIMATIZAÇÃO – 78,79% | R\$ 25.396,96 |
| Equipamentos – 100,00% | Conformidade (x) |
| INSTALAÇÕES DE SOM – 50% | R\$ 168,89 |
| Cabos 100% | Conformidade (x) |

COMBATE A INCÊNDIO – 100%

Extintores – 100%

Placas de sinalização – 100%

Iluminação de emergência – 100%

R\$ 1.677,71

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

BANCADAS, LOUÇAS E METAIS – 30,00%

Metais e pertences – 100%

Barras de apoio – 65,00%

R\$ 4.902,66

Conformidade (x)

Conformidade (x)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES – 100%

Limpezas – 100%

Complementos – 100%

R\$ 4.301,51

Conformidade (x)

Conformidade (x)

TOTAL DA ETAPA:**Total c/ BDI:****R\$ 73.536,15****R\$ 91.170,11**