

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Amambai

1ª ETAPA (07 de Fevereiro a 07 de Março de 2012)

Valor s/ BDI: R\$ 66.061,80

Valor c/ BDI: R\$ 83.452,65

Descrição:

SERVIÇOS PRELIMINARES: 62,90%	R\$ 25.629,04
Barracão de obra – 100%	Conformidade (X)
Fechamentos - - 100%	Conformidade (X)
EPIs – 100%	Conformidade (X)
Ligações Provisórias – 100%	Conformidade (X)
Limpeza de terreno – 100%	Conformidade (X)
Locação de obra – 100%	Conformidade (X)
Placas – 100%	Conformidade (X)
Alvará de Construção – 100%	Conformidade (X)
Ferramentas – 100%	Conformidade (X)
Locações e Consumos – 4,375%	Conformidade (X)
TRANSPORTE: 100%	R\$ 1.346,70
Transporte de entulho mecanizado -100%	Conformidade (X)
Transporte de entulho manual -100%	Conformidade (X)
SERVIÇO EM TERRA 100%	R\$ 4.406,86
Escavação Manual -100%	Conformidade (X)
Escavação Mecânica -100%	Conformidade (X)
Reaterro -100%	Conformidade (X)
FUNDACÕES - 100%	R\$ 21.342,91
Armação de blocos -100%	Conformidade (X)
Apiloamento para blocos -100%	Conformidade (X)
Concreto para fundação 100%	Conformidade (X)
Concreto magro para blocos- 100%	Conformidade (X)
Perfuração de estaca -100%	Conformidade (X)
Fôrma para blocos -100%	Conformidade (X)
ESTRUTURAL – 22,19%	R\$ 6.485,29
Aço blocos, estacas e baldrames – 33,00%	Conformidade (X)
Fôrmas Blocos e baldrames– 30,00%	Conformidade (X)
Concreto estrutural – 20%	Conformidade (X)
Lançamento de concreto – 20%	Conformidade (X)
ADMINISTRAÇÃO – 12,50%	R\$ 6.851,00
Responsável Técnico	Conformidade (X)
Mestre	Conformidade (X)
Almoxarife	Conformidade (X)
TOTAL DA ETAPA:	R\$ 66.061,80
Total c/ BDI:	R\$ 83.452,65