

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da
Vara do Trabalho de Amambai-MS

2ª ETAPA (08 de Março a 06 de Abril de 2012)

Descrição:

SERVIÇOS PRELIMINARES: 5,30%

Locações e Consumos – (5,30%) – 68,20%

R\$ 2.159,78

Conformidade (x)

ESTRUTURAL – 35,00%

Aço (33,00%) – 66,00%

Fôrma para Baldrames 70,00%

Concreto estrutural (40,00%) - 60%

Lançamento de concreto (40,00%) - 60%

Fôrma para Pilares – 50%

Fôrmas para vigas – 50%

R\$ 10.228,17

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

ALVENARIA E VEDAÇÕES – 26,48%

Alvenaria cerâmica – 47,89%

R\$ 9.652,46

Conformidade (x)

INST. SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS – 10,00%

Caixas de passagens e de inspeções – 10,00%

Tubos e Conexões – 10,00%

R\$ 1.628,30

Conformidade (x)

Conformidade (x)

IMPERMEABILIZAÇÕES – 10,00%

Impermeabilização de baldrames (100%) – 10,00%

R\$ 275,19

Conformidade (x)

ADMINISTRAÇÃO – 12,50%

Responsável Técnico (12,50%) – 25,00%

Mestre (12,50%) – 25,00%

Almoxarife (12,50%) – 25,00%

R\$ 6.851,00

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

TOTAL DA ETAPA:

Total c/ BDI:

R\$ 30.794,90

R\$ 38.901,70