

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Amambai

3ª ETAPA (07 de Abril a 06 de Maio de 2012)

Valor s/ BDI: R\$ 34.954,86

Valor c/ BDI: R\$ 44.156,77

Descrição:

SERVIÇOS PRELIMINARES: 5,30%

Locações e Consumos – (5,30%) – 73,50%

R\$ 2.159,78

Conformidade (x)

ESTRUTURAL – 40,00%

Aço (20%) – 86,00%

Fôrma para Vigas (50%) - 100%

Concreto estrutural –(20%) - 80%

Lançamento de concreto –(20%) - 80%

Fôrma para Lajes – 100%

Fôrma para Pilares – 50% - 100%

R\$ 7.305,84

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

ALVENARIA E VEDAÇÕES – 20,78%

Alvenaria cerâmica – (37,57%) – 85,46%

R\$ 7.573,80

Conformidade (x)

ESTRUTURA METÁLICA – 15%

Estrutura – 36,35%

R\$ 11.064,45

Conformidade (x)

ADMINISTRAÇÃO – 12,50%

Responsável Técnico (12,50%) – 37,50%

Mestre (12,50%) – 37,50%

Almoxarife (12,50%) – 37,50%

R\$ 6.851,00

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

TOTAL DA ETAPA:

Total c/ BDI:

R\$ 34.954,86

R\$ 44.156,77