

## CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Amambai-MS

**4ª ETAPA (07 de Maio a 05 de Junho de 2012)**

**Valor s/ BDI: R\$ 59.269,04**

**Valor c/ BDI: R\$ 74.871,68**

### **Descrição:**

#### **SERVIÇOS PRELIMINARES: 5,30%**

Locações e Consumos – (5,30%) – 78,80%

**R\$ 2.159,78**

Conformidade (x)

#### **ESTRUTURAL – 17,81%**

Aço (14%) – 100%

Concreto estrutural –(30%) - 100%

Lançamento de concreto –(30%) - 100%

Vergas (100%) - 100%

**R\$ 5.204,05**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

#### **IMPERMEABILIZAÇÕES – 30%**

Impermeabilização em WCs – 100%

**R\$ 825,58**

Conformidade (x)

#### **ALVENARIA E VEDAÇÕES – 12,74%**

Alvenaria cerâmica – (14,54%) – 100%

Encunhamento – 100%

**R\$ 4.643,64**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

#### **ESTRUTURA METÁLICA – 28,85%**

Estrutura metálica – (63,65%) – 100%

Pintura anticorrosiva p/ estrutura – 100%

**R\$ 21.280,62**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

#### **ESQUADRIAS METÁLICAS – 6,03%**

Janelas de alumínio (contra-marcos) – 11%

**R\$ 2.655,09**

Conformidade (x)

#### **REVESTIMENTO – 25,00%**

Chapisco - (50%) - (65,53%)

Reboco – (20%) – 20,00%

**R\$ 4.625,07**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

#### **INSTALAÇÕES HIDRAULICAS – 20%**

Tubos e conexões – 66,12%

Reservatórios e barriletes – 5,48%

**R\$ 1.762,46**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

#### **INST. SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS – 20%**

Caixas de passagens e de inspeções –50,00%

Tubos e Conexões – 12,5%

**R\$ 3.256,61**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

#### **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 10%**

Eletroduto – 35,00%

Cxs. de pass.e condutores – 35%

Quadros e disj. – 25%

**R\$ 4.039,12**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

**CABEAMENTO ESTRUTURADO – 10%**

Tomadas e plugs 25%  
Eletrodutos e condutes 25%

**R\$ 1.361,89**

Conformidade (x)  
Conformidade (x)

**ALARME E SEGURANÇA – 10%**

Eletrodutos – 35%

**R\$ 448,99**

Conformidade (x)

**CFTV - 10%**

Eletrodutos – 15%

**R\$ 118,70**

Conformidade (x)

**SOM – 10%**

Eletrodutos – 15%

**R\$ 36,44**

Conformidade (x)

**ADMINISTRAÇÃO – 12,50%**

Responsável Técnico (12,50%) – 50,00%  
Mestre (12,50%) – 50,00%  
Almoxarife (12,50%) – 50,00%

**R\$ 6.851,00**

Conformidade (x)  
Conformidade (x)  
Conformidade (x)

**TOTAL DA ETAPA:****R\$ 59.269,04****Total c/ BDI:****R\$ 74.871,68**