

CRONOGRAMA DESCRITIVO (prazo)

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Amambai

5ª ETAPA (06 de Junho a 05 de Julho de 2012)

Valor s/ BDI: R\$ 53.649,60

Valor c/ BDI: R\$ 67.772,92

Descrição:

SERVIÇOS PRELIMINARES: 5,30%

Locações e Consumos –(5,30%) – 84,10%

R\$ 2.159,78

Conformidade (x)

IMPERMEABILIZAÇÕES – 60,00%

Imperm. Laje – 100%

R\$ 1.651,15

Conformidade (x)

ESTRUTURA METÁLICA – 28,08%

Rufo, Calhas e escada - 50%

Telha termoacústica – 50%

R\$ 20.708,96

Conformidade (x)

Conformidade (x)

ESQUADRIAS DE MADEIRA - 20,00%

Portas de abrir 80cm - 25,00%

Portas de abril 90cm – 25,00%

R\$ 1.536,40

Conformidade (x)

Conformidade (x)

REVESTIMENTO – 35,00%

Emboço - 100%

Reboco – (25,00%) – 45,00%

Chapisco –(50%) – 100%

R\$ 6.475,09

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

PAVIMENTAÇÃO – 16,50%

Cimentado – 100,00%

Regularização – 100,00%

R\$ 9.248,15

Conformidade (x)

Conformidade (x)

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS – 20%

Tubos e conexões – (20%) – 86,12%

Reservatórios (superior) – (25%) – 30,48%

Registros e pertences - 25%

R\$ 1.762,46

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

INST. SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS – 20,00%

Tubos e Conexões – (25,35%) – 47,85%

R\$ 3.256,61

Conformidade (x)

ADMINISTRAÇÃO – 12,50%

Responsável Técnico (12,50%) – 62,50%

Mestre (12,50%) – 62,50%

Almoxarife (12,50%) – 62,50%

R\$ 6.851,00

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

TOTAL DA ETAPA:

Total c/ BDI:

R\$ 53.649,60

R\$ 67.772,92