

## **CRONOGRAMA DESCRITIVO (prazo)**

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Amambai

### **6ª ETAPA (06 de Julho a 04 de Agosto de 2012)**

**Valor s/ BDI: R\$ 74.819,91**

**Valor c/ BDI: R\$ 94.516,34**

#### **Descrição:**

<b>SERVIÇOS PRELIMINARES: 5,30%</b>	<b>R\$ 2.159,78</b>
Locações e Consumos – (5,30%) – 89,40%	
<b>ESTRUTURA METÁLICA – 28,08%</b>	<b>R\$ 20.708,96</b>
Rufo, Calhas e escada – (50%) – 100%	
Telha termoacústica – (50%) – 100%	
<b>FORROS – 30,00%</b>	<b>R\$ 5.082,94</b>
Forro de placa mineral – 30,00%	
<b>REVESTIMENTO – 25,00%</b>	<b>R\$ 4.625,07</b>
Reboco – (45,00%) – 90,00%	
<b>PAVIMENTAÇÃO – 30,00%</b>	<b>R\$ 16.814,83</b>
Porcelanato – (48,00%)	
<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS – 20,00%</b>	<b>R\$ 1.762,46</b>
Tubos e conexões – (13,88%) – 100,00%	
Reservatórios/barrilete – (30%) – 60,48%	
Registros e pertences – (25%) - 50,00%	
<b>INST. SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS – 25,00%</b>	<b>R\$ 4.070,76</b>
Tubos e Conexões – (32,00%) – 79,85%	
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 15,56%</b>	<b>R\$ 6.284,57</b>
Tomadas e inter. (caixas) -20,00%	
Quadros e disj. 50,00%	
Condutores 50,00%	
<b>SPDA – 50%</b>	<b>R\$ 2.849,99</b>
Cabos – 60%	
Conectores e terminais – 50%	
Para-raios, barram. e Hastes – 34%	
<b>CLIMATIZAÇÃO – 10,00%</b>	<b>R\$ 3.609,57</b>
Drenagem – 100,00%	
Tubulação frigorígena – 100%	

**ADMINISTRAÇÃO – 12,50%**  
Responsável Técnico (12,50%) – 75%  
Mestre (12,50%) – 75%  
Almoxarife (12,50%) – 75%

**R\$ 6.851,00**

**TOTAL DA ETAPA:**  
**Total c/ BDI:**

**R\$ 74.819,91**  
**R\$ 94.516,34**