

CRONOGRAMA DESCRITIVO – 2º Termo Aditivo (serviço)

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Amambai-MS

6ª ETAPA (06 de Julho a 04 de Agosto de 2012)

Valor s/ BDI: R\$ 6.552,89

Valor c/ BDI: R\$ 8.278,27

Descrição:

ESTRUTURAL – 100,00%

R\$ 2.140,52

Forma – 100%

Concreto – 100%

Aço – 100%

Lançamento concreto – 100%

Estrutura platibanda – 100%

Verga – 100%

ALVENARIA E VEDAÇÕES – 20,00%

R\$ 2.641,16

Alvenaria em tijolo cerâmico – 20,00%

ESTRUTURA METÁLICA – 50,00%

R\$ 1.771,21

Estrutura metálica – 50%

Pintura esmalte – 50%

Rufo – 50%

TOTAL DA ETAPA:

R\$ 6.552,89

Total c/ BDI:

R\$ 8.278,27

CRONOGRAMA DESCRITIVO – 2º Termo Aditivo (serviço)

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Amambai-MS

7ª ETAPA (05 de Agosto a 03 de Setembro de 2012) **Valor s/ BDI: R\$ 2.719,21**
Valor c/ BDI: R\$ 3.435,17

Descrição:

ESTRUTURA METÁLICA – 50,00% (100%) **R\$ 1.771,21**
Estrutura metálica – 50%
Pintura esmalte – 50%
Rufo – 50%

REVESTIMENTO – 50% **R\$ 948,00**
Chapisco – 50%
Reboco – 50%

TOTAL DA ETAPA: **R\$ 2.719,21**
Total c/ BDI: **R\$ 3.435,17**

CRONOGRAMA DESCRITIVO – 2º Termo Aditivo (serviço)

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Amambai-MS

8ª ETAPA (04 de Setembro a 03 de Outubro de 2012) Valor s/ BDI: R\$ 8.134,26
Valor c/ BDI: R\$ 10.276,00

Descrição:

ALVENARIA E VEDAÇÕES – 40% (60%) R\$ 5.282,33
Fechamento de tesoura e platibanda – 40%

REVESTIMENTO – 50% (100%) R\$ 948,00
Chapisco – 50% (100%)
Reboco – 50% (100%)

PINTURA – 50% R\$ 1.903,94
Pintura látex – 50%
Emassamento – 50%

TOTAL DA ETAPA: R\$ 8.134,26
Total c/ BDI: R\$ 10.276,00