

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Amambai-MS

7ª ETAPA (05 de Agosto a 03 de Setembro de 2012) Valor s/ BDI: R\$ 73.618,82
Valor c/ BDI: R\$ 92.999,06

Descrição:

SERVIÇOS PRELIMINARES: 5,30% R\$ 2.159,78
Locações e Consumos – (5,30%) – 94,70%

ESQUADRIA METÁLICA – 65,00% R\$ 28.612,24
Janelas - (89%) - 100%
Brises - 40%

ESQUADRIAS DE MADEIRA -20,00% R\$ 1.536,40
Portas de abrir 80cm- (25,00%) – 50,00%
Portas de abrir 90cm –(25,00%) – 50,00%

REVESTIMENTO – 5,00% R\$ 925,01
Reboco – (5,00%) – 95,00%
Cerâmica – 23,50%

PAVIMENTAÇÃO – 30,00% R\$ 16.814,83
Porcelanato – (48,00%)

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS – 30,00% R\$ 2.643,70
Registros e pertences – (25%) - 75%
Bombas – (55,00%)
Reservatório/barrilete – (39,52%) -100%

INST. SANIT. E ÁGUAS PLUVIAIS – 10,00% R\$ 1.628,30
Tubos e Conexões – (12%) – 91,85%

SPDA – 50,00% R\$ 2.849,99
Cabos – 60%
Conectores e terminais – 50%
Para-raios, barram. e Hastes – 34%

CABEAMENTO ESTRUTURADO – 10,00% R\$ 1.361,89
Tomadas e plugs 25% - 50%
Eletrodutos e condutores 25% - 50%

ALARME E SEGURANÇA – 10,00% R\$ 448,99
Eletrodutos – (35%) – 70%

INSTALAÇÕES DE SOM – 20,00% Eletrodutos e conexões 30%	R\$ 72,89
PINTURAS – 20,00% Emassamento e lixamento (látex) – 40% Emassamento e pintura em madeira – 50%	R\$ 5.945,85
BANCADAS, LOUÇAS E ACESS. - 10,00% Peitoril e bancadas em granito – 100%	R\$ 1.767,96
ADMINISTRAÇÃO – 12,50% Responsável Técnico (12,50%) – 75% Mestre (12,50%) – 75% Almoxarife (12,50%) – 75%	R\$ 6.851,00
TOTAL DA ETAPA:	R\$ 73.618,82
Total c/ BDI:	R\$ 92.999,06