

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA
VARA DO TRABALHO DE RIO
BRILHANTE/MS (PROCESSO N. 3214/2012)

1ª MEDIÇÃO: 10/04 – 10/05



Vista do terreno limpo, aterrado e do gabarito da obra

1ª MEDIÇÃO: 10/04 – 10/05



Detalhe da execução das fundações e das placas da obra

1ª MEDIÇÃO : 10/04 – 10/05



Detalhe da escavação do blocos, estaca concretada, armação da cabeça da estaca, lastro de brita e forma do bloco

1ª MEDIÇÃO : 10/04 – 10/05



Detalhe do bloco concretado e arranque dos pilares. Escavação das valas das vigas baldrame

1ª MEDIÇÃO : 10/04 – 10/05



Detalhe das formas das vigas baldrame e da ferragem da viga dentro da forma, assentada sobre o lastro de brita

1ª MEDIÇÃO : 10/04 – 10/05



Detalhe das formas das vigas baldrame e das ferragens das vigas. Detalhe da concretagem das vigas baldrame

1ª MEDIÇÃO : 10/04 – 10/05



Detalhe dos corpos de prova para teste em laboratório da resistência à compressão do concreto. Detalhe da passagem da infra estrutura (elétrica e hidráulica) através da viga baldrame
