

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Rio Brillhante/MS

Descrição:

5ª ETAPA (11 de maio a 10 de junho de 2013)

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Consumo – 12,71%

Total – 7,74%

Conformidade (x)

R\$ 3.996,25

MOVIMENTO DE TERRA

Transporte – 11,56%

Total – 0,95%

Conformidade (x)

R\$ 111,88

FUNDAÇÕES

Armação e concreto – 100,00%

Apiloamento, lastro e formas – 14,82%

Total – 57,80%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 12.877,08

ESTRUTURA

Forma fundação – 100,00%

Armadura – 25,00%

Concreto – 24,21%

Total – 16,15%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 10.317,89

IMPERMEABILIZAÇÕES

Impermeabilizações em baldrame – 93,63%

Total – 15,13 %

Conformidade (x)

R\$ 497,13

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS

Abertura de valas – 50,00%

Tubos e conexões – 25,08%

Total – 19,53%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 4.220,88

ADMINISTRAÇÃO

Engenheiro ou arquiteto – 12,50%

Mestre de obras 12,50%

Apontarife 12,50%

Total – 12,50%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 11.262,80

Total geral da 5ª etapa

R\$ 43.283,91

Total geral da 5ª etapas c/ BDI (25,45%)

R\$ 54.299,66