

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Rio Brilhante/MS

Descrição:

6ª ETAPA (11 de junho a 10 de julho de 2013)

2.0 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Consumo – 12,71%

Total – 7,74%

Conformidade (x)

R\$ 3.996,25

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA

Transporte – 11,56%

Total – 0,95%

Conformidade (x)

R\$ 111,88

5.0 - ESTRUTURA

Concreto – 75,79%

Armadura – 75,00%

Formas, pilares e vigas – vergas – 100,00%

Lajes (formas, concreto e armadura) – 100,00%

Total – 83,85%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 53.579,59

6.0 – ALVENARIA E VEDAÇÕES

Alvenaria 1/2 vez interna – 100,00%

Alvenaria 1 vez externa – 97,00%

Encunhamento – 92,77%

Total – 79,85 %

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 31.241,31

7.0 – IMPERMEABILIZAÇÕES

Impermeabilizações em baldrame – 6,37%

Total – 1,03 %

Conformidade (x)

R\$ 33,82

13.0 - REVESTIMENTOS

Chapisco – 24,42%

Total – 2,76%

Conformidade (x)

R\$ 1.439,83

15.0 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Rasgo em alvenaria – 50,00%

Tubos e conexões – 27,95%

Instalação do cavalete – 100,00%

Total – 8,01%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 1.114,45

17.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Entrada de energia – 100,00%

Rasgo em alvenaria – 100,00%

Caixa octogonal – 100,00%

Caixas de passagem – 30,58%

Condutele e eletroduto – 50,00%

Total – 12,40 %

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 7.048,27

27.0 - ADMINISTRAÇÃO

Engenheiro ou arquiteto – 12,50%

Conformidade (x)

Mestre de obras 12,50%

Conformidade (x)

Apontarife 12,50%

Conformidade (x)

Total – 12,50%**R\$ 11.262,80****28.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

28.7 Muro de divisa em alvenaria ½ vez – 100,00%

Conformidade (x)

(subitem do orçamento sintético)

Total – 93,08 %**R\$ 12.253,40****Total geral da 6ª etapa****R\$ 122.081,60****Total geral da 6ª etapa c/ BDI (25,45%)****R\$ 153.151,37**