

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Rio Brilhante/MS

Descrição:

7ª ETAPA (11 de julho a 10 de agosto de 2013)

2.0 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Consumo – 12,71%

Total – 7,74%

Conformidade (x)

R\$ 3.996,25

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA

Transporte – 11,56%

Total – 0,95%

Conformidade (x)

R\$ 111,88

6.0 – ALVENARIA E VEDAÇÕES

Alvenaria 1 vez externa – 3,00%

Encunhamento – 7,23%

Total – 2,28 %

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 890,93

7.0 – IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização paredes – 100,00%

Total – 83,85 %

Conformidade (x)

R\$ 2.755,70

8.0 – ESTRUTURA DE COBERTURA E PROTEÇÃO

Estrutura metálica – 100,00%

Pintura – 100,00%

Rufos e calhas – 5,10%

Total – 30,71 %

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 31.362,20

13.0 - REVESTIMENTOS

Chapisco – 75,58%

Reboco – 40,00%

Emboço – 23,85%

Total – 23,91%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 12.452,31

15.0 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Rasgo em alvenaria – 50,00%

Tubos e conexões – 72,05%

Registros – 100,00%

Infra sistema pex (água fria) – 72,49%

Reservatório superior – 100,00%

Total – 29,47%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 4.099,43

16.0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	
Tubos e conexões – 74,92%	Conformidade (x)
Abertura de valas – 50,00%	Conformidade (x)
Total – 51,83%	R\$ 11.202,52
17.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
Condute e eletroduto – 25,00%	Conformidade (x)
Quadro de distribuição – 100,00%	Conformidade (x)
Total – 4,13%	R\$ 2.350,11
19.0 – CABEAMENTO ESTRUTURADO	
Infra cabeamento – 100,00%	Conformidade (x)
Total – 49,89%	R\$ 5.023,31
20.0 – INST. DE ALARME E SEGURANÇA	
Infraestrutura – 100,00%	Conformidade (x)
Total – 100,00%	R\$ 1.237,35
21.0 – INST. DE CFTV	
Infraestrutura – 100,00%	Conformidade (x)
Total – 100,00%	R\$ 1.271,72
22.0 – INST. CLIMATIZAÇÃO	
Infraestrutura – 100,00%	Conformidade (x)
Total – 100,00%	R\$ 5.427,95
23.0 – INST. DE SOM	
Infraestrutura – 100,00%	Conformidade (x)
Total – 100,00%	R\$ 679,47
27.0 - ADMINISTRAÇÃO	
Engenheiro ou arquiteto – 12,50%	Conformidade (x)
Mestre de obras 12,50%	Conformidade (x)
Apontarife 12,50%	Conformidade (x)
Total – 12,50%	R\$ 11.262,80
Total geral da 7ª etapa	R\$ 94.123,93
Total geral da 7ª etapa c/ BDI (25,45%)	R\$ 118.078,47