

## **CRONOGRAMA DESCRITIVO**

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Rio Brilhante/MS

**Descrição:**

### **8ª ETAPA (11 de agosto a 10 de setembro de 2013)**

#### **2.0 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO**

Consumo – 12,71%

**Total – 7,74%**

Conformidade (x)

**R\$ 3.996,25**

#### **3.0 - MOVIMENTO DE TERRA**

Transporte – 11,56%

**Total – 0,95%**

Conformidade (x)

**R\$ 111,88**

#### **8.0 – ESTRUTURA DE COBERTURA E PROTEÇÃO**

Rufos e calhas – 0,00%

Telha – 0,00%

Chapim – 0,00%

**Total – 0,00%**

NÃO SERÁ EXECUTADO

NÃO SERÁ EXECUTADO

NÃO SERÁ EXECUTADO

**R\$ 0,00**

#### **10.0 – ESQUADRIAS DE MADEIRA**

Batente – 97,36%

**Total – 13,57%**

Conformidade (x)

**R\$ 1.465,95**

#### **13.0 - REVESTIMENTOS**

Reboco – 60,00%

Emboço – 76,15%

**Total – 38,60%**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

**R\$ 20.103,40**

#### **14.0 - PAVIMENTAÇÃO**

Regularização – 65,43%

Contrapiso – 100,00%

**Total – 14,45%**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

**R\$ 6.624,90**

#### **15.0 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

Infra sistema pex (água fria) – 0,00%

Sistema pex (água fria) – 0,00%

Ferramentas – 0,00%

**Total – 0,00%**

NÃO SERÁ EXECUTADO

NÃO SERÁ EXECUTADO

NÃO SERÁ EXECUTADO

**R\$ 0,00**

#### **16.0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS**

Caixa de passagem – 52,11%

Caixa sifonada – 59,27%

Fossa séptica e sumidouro – 3,00%

**Total – 7,94%**

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

**R\$ 1.715,70**

**17.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Caixas de passagem – 69,42%  
Condutele e eletroduto – 25,00%  
Acessórios – 60,67%  
**Total – 7,06%**

Conformidade (x)  
Conformidade (x)  
Conformidade (x)  
**R\$ 4.013,56**

**27.0 - ADMINISTRAÇÃO**

Engenheiro ou arquiteto – 12,50%  
Mestre de obras 12,50%  
Apontarife 12,50%  
**Total – 12,50%**

Conformidade (x)  
Conformidade (x)  
Conformidade (x)  
**R\$ 11.262,80**

**Total geral da 8ª etapa**

**R\$ 49.294,44**

**Total geral da 8ª etapa c/ BDI (25,45%)**

**R\$ 61.839,87**

**OBS.: Os serviços contemplados no item 8 (rufos e calhas, telhas) bem como todo os serviços do item 15 desta etapa, não serão executados devido à substituição e supressão de materiais, respectivamente, tudo com o intuito de reduzir o custo final da obra e este se enquadrar nos limites impostos pelo CSJT. O demonstrativo de valores destas substituições e supressões está em planilha anexa.**