

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Rio Brilhante/MS

Descrição:

10ª ETAPA (11 de outubro a 10 de novembro de 2013)

2.0 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Consumo – 12,71%

Total – 7,74%

Conformidade (x)

R\$ 3.996,25

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA

Transporte – 11,56%

Total – 0,95%

Conformidade (x)

R\$ 111,88

6.0 – ALVENARIA E VEDAÇÕES

Divisórias de gesso acartonado – 100,00%

Total – 15,87%

Conformidade (x)

R\$ 6.059,46

9.0 – ESQUADRIAS METÁLICAS

Janelas – 40,00%

Portas – 90,00%

Portinhola – 14,79%

Total – 40,04%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 9.779,48

10.0 – ESQUADRIAS DE MADEIRA

Batente – 2,64%

Portas de abrir – 85,91%

Portas de abrir pivotante – 50,00%

Total – 67,42%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 7.284,50

11.0 – VIDROS

Vidro liso 4,0mm – 100,00%

Espelho – 5,62%

Total – 16,13%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 2.201,88

12.0 – FORRO

Forro gesso – 50,31%

Forro metálico – 100,00%

Total – 74,71%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 17.381,61

13.0 - REVESTIMENTO

Rejunte cerâmico – 30,00%

Pastilha cerâmica – 30,00%

Total – 6,16%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 2.794,76

14.0 - PAVIMENTAÇÃO

Soleira e tabeiras em granito 13,17%	Conformidade (x)
Rejunte cerâmico – 100,00%	Conformidade (x)
Piso elevado com revest. melamínico – 100,00%	Conformidade (x)
Rodapé vinílico – 100,00%	Conformidade (x)
Contrapiso regularizado – 50,00%	Conformidade (x)
Total – 18,84%	R\$ 8.681,07

16.0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS

Ralos e grelhas – 100,00%	Conformidade (x)
Total – 2,14%	R\$ 475,93

17.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cabos – 25,00%	Conformidade (x)
Interruptores e tomadas – 25,00%	Conformidade (x)
Acessórios – 39,33%	Conformidade (x)
Disjuntores – 100,00%	Conformidade (x)
Total – 15,11%	R\$ 8.335,49

18.0 – SPDA

Infra SPDA – 100,00%	Conformidade (x)
Total – 100,00%	R\$ 5.147,13

22.0 – INST. CLIMATIZAÇÃO

Inst. Aparelhos ar condicionado – 25,00%	NÃO SERÁ EXECUTADO
Total – 0,00%	R\$ 0,00

24.0 – PINTURA E LIXAMENTO

Emassamento com massa PVA – 100,00%	Conformidade (x)
Pintura PVA 47,73%	Conformidade (x)
Emassamento para madeira 50,00%	Conformidade (x)
Selador 100,00%	Conformidade (x)
Total – 49,80%	R\$ 13.532,69

26.0 – BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

Bancadas, louças, metais e acessórios – 50,00%	Conformidade (x)
Total – 50,00%	R\$ 8.809,41

27.0 - ADMINISTRAÇÃO

Engenheiro ou arquiteto – 12,50%	Conformidade (x)
Mestre de obras 12,50%	Conformidade (x)
Apontarife 12,50%	Conformidade (x)
Total – 12,50%	R\$ 11.262,80

28.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Muro, gradil – 100,00%	Conformidade (x)
Total – 45,56%	R\$ 22.260,04

Total geral da 10ª etapa	R\$ 128.114,39
Total geral da 10ª etapa c/ BDI (25,45%)	R\$ 160.719,50
Total geral da 10ª etapa com BDI (25,45%) mantendo o desconto inicial e proporcional de 4,997% sobre os itens de aditivo (ver fl. 1819) sobre as parcelas vincendas	R\$ 160.329,80