

CRONOGRAMA DESCRITIVO

Obra: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Rio Brillhante/MS

Descrição:

11ª ETAPA (11 de novembro a 10 de dezembro de 2013)

OBS.: prazo prorrogado para 09 de janeiro de 2014.

2.0 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Consumo – 12,71%

Habite-se – 100,00%

Total – 7,99%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 4.124,61

3.0 - MOVIMENTO DE TERRA

Transporte – 11,56%

Total – 0,95%

Conformidade (x)

R\$ 111,87

8.0 – ESTRUTURA DE COBERTURA E PROTEÇÃO

Escada marinheiro – 100,00%

Total – 0,26%

Conformidade (x)

R\$ 140,24

9.0 – ESQUADRIAS METÁLICAS

Portão de elevação – 100,00%

Portinhola – 85,21%

Total – 13,08%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 3.195,12

10.0 – ESQUADRIAS DE MADEIRA

Portas de abrir – 14,09%

Portas de abrir pivotante – 50,00%

Total – 19,01%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 2.054,21

11.0 – VIDROS

Vidro temperado 10 mm – 100,00%

Espelho – 94,38%

Porta de abrir duas folhas 10 mm – 100,00%

Total – 83,87%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

R\$ 11.450,62

14.0 – PAVIMENTAÇÃO

Contrapiso regularizado (externo) – 50,00%

Piso tátil – 100,00%

Total – 10,73%

Conformidade (x)

NÃO SERÁ EXECUTADO

R\$ 4.944,58

17.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Interruptores e tomadas – 75,00%

Luminárias e lâmpadas – 100,00%

Infra elétrica – 100,00%

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Conformidade (x)

Total – 42,45%	R\$ 23.411,26
19.0 – CABEAMENTO ESTRUTURADO	
Equipamentos – 97,53%	Conformidade (x)
Total – 10,35%	R\$ 1.042,21
22.0 – INST. CLIMATIZAÇÃO	
Inst. Aparelhos ar condicionado – 75,00%	NÃO SERÁ EXECUTADO
Total – 0,00%	R\$ 0,00
24.0 – PINTURA E LIXAMENTO	
Pintura PVA – 52,27%	Conformidade (x)
Emassamento para madeira 50,00%	Conformidade (x)
Pintura esmalte para esquadria de ferro – 100,00%	Conformidade (x)
Pintura esmalte para madeira – 100,00%	Conformidade (x)
Textura em fragmentos de pedra – 100,00%	Conformidade (x)
Total – 50,20%	R\$ 13.641,68
26.0 – BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	
Bancadas, louças, metais e acessórios – 50,00%	Conformidade (x)
Total – 50,00%	R\$ 8.809,41
27.0 - ADMINISTRAÇÃO	
Engenheiro ou arquiteto – 12,50%	Conformidade (x)
Mestre de obras 12,50%	Conformidade (x)
Apontarife 12,50%	Conformidade (x)
Total – 12,50%	R\$ 11.262,80
28.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
Limpeza – 100,00%	Conformidade (x)
Placas – 100,00%	Conformidade (x)
Muro, gradil e motor para portão – 2,67%	Conformidade (x)
Cobertura estacionamento – 100,00%	NÃO SERÁ EXECUTADO
Mastro – 100,00%	Conformidade (x)
Gramma – 100,00%	NÃO SERÁ EXECUTADO
Total – 8,19%	R\$ 4.000,79
Total geral da 11ª etapa	R\$ 88.189,41
Total geral da 11ª etapa c/ BDI (25,45%)	R\$ 110.633,61
Total geral da 11ª etapa com BDI (25,45%) mantendo o desconto inicial e proporcional de 4,997% sobre os itens de aditivo (ver fl. 1819) sobre as parcelas vincendas	R\$ 110.365,36