

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA
VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU/MS
(PROCESSO N. 5969/2013)

1ª MEDIÇÃO: 24/03/2014 a 23/04/2014



Detalhe do preparo para a demolição da estrutura de concreto armado existente no terreno

1ª MEDIÇÃO: 24/03/2014 a 23/04/2014



Demolição da estrutura



Estrutura demolida

1ª MEDIÇÃO: 24/03/2014 a 23/04/2014



Detalhe da retirada do bloco de fundação existente



Terreno raspado mecanicamente (detalhe ao fundo da ausência do muro que foi demolido)

1ª MEDIÇÃO: 24/03/2014 a 23/04/2014



Detalhe das instalações provisórias de energia elétrica e de água

1ª MEDIÇÃO: 24/03/2014 a 23/04/2014



Aterro arenito adquirido para regularização do níveis do terreno (posteriormente ao espalhamento, foi feita a compactação conforme projeto)

1ª MEDIÇÃO: 24/03/2014 a 23/04/2014



Detalhe da fossa séptica
(instalação provisória esgoto)



Detalhe da construção do
barraco para depósito da obra

1ª MEDIÇÃO: 24/03/2014 a 23/04/2014



Construção do muro de alvenaria para fechamento lateral da face sul e leste do terreno



Detalhe das placas de identificação da obra

1ª MEDIÇÃO: 24/03/2014 a 23/04/2014



Detalhe da locação da obra com gabarito e pontaletes sinalizando as estacas a serem escavadas



Detalhe da perfuratriz hidráulica fazendo a escavação das estacas de 30cm de diâmetro

1ª MEDIÇÃO: 24/03/2014 a 23/04/2014



Enchimento das estacas escavadas com concreto de fck 25 MPa dosado em central



Detalhe das armações dos blocos de fundação juntamente com os arranque dos pilares
