

CRONOGRAMA DESCRITIVO

OBRA: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Bataguassu/MS
Processo n. 5969/2013

1ª ETAPA (24 de março a 23 de abril de 2014)

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	% PREV.	% VERIF.	VALOR PREV.	CONFORMIDADE
	Alvara de construção	100,00%	100,00%	267,00	OK
	Limpeza mecanizada com raspagem superficial	100,00%	100,00%	582,12	OK
	Corte, destoca e retirada de arvore de medio porte	100,00%	100,00%	939,56	OK
	Demolição de concreto armado	100,00%	100,00%	5.465,07	OK
	Demolição de alvenaria tijolos furados s/reaprov.	100,00%	100,00%	9.189,83	OK
	Carga mecanizada entulhos em caminhão basculante	100,00%	100,00%	154,33	OK
	Transporte entulho em caminhão basculante	100,00%	100,00%	1.622,40	OK
	Aquisição de aterro arenito	100,00%	100,00%	11.334,29	OK
	Espalhamento e compactação de aterro	100,00%	100,00%	2.308,50	OK
	Instalações provisórias de agua e sanitario	100,00%	100,00%	1.516,00	OK
	Instalações provisórias de luz e força	100,00%	100,00%	1.033,68	OK
	Tapume em compensado resinado 6mm reaprov 2 vezes	100,00%	100,00%	-	OK
	Barraco para deposito de obra	100,00%	100,00%	4.902,48	OK
	Galpão aberto em canteiro de obras	100,00%	100,00%	3.284,40	OK
	Placa de obra em chapa aço galvanizado	100,00%	100,00%	977,52	OK
	Locação da obra com gabarito de tabua e pontaltes	100,00%	100,00%	1.925,96	OK
	TOTAL	100,00	100,00	45.503,14	

2.0	FUNDAÇÕES	% PREV.	% VERIF.	VALOR PREV.	VALOR VERIF.
	Estaca escavada diâmetro 30cm	30,00%	30,00%	1.555,20	OK
	Mobilização/desmobilização equipamento fundação	50,00%	50,00%	525,00	OK
	Preparo de concreto fck=25 MPa com betoneira	30,00%	30,00%	2.626,79	OK
	Lançamento/aplicação manual concreto em fundação	30,00%	30,00%	164,15	OK

CRONOGRAMA DESCRITIVO

OBRA: Construção da sede própria da Vara do Trabalho de Bataguassu/MS
Processo n. 5969/2013

1ª ETAPA (24 de março a 23 de abril de 2014)

Arranque para estacas aço CA-50 8,0mm (5/16')	30,00%	30,00%	243,47	OK
TOTAL	30,63	30,63	5.114,60	

27.0	ADMINISTRAÇÃO	% PREV.	% VERIF.	VALOR PREV.	VALOR VERIF.
	Engenheiro civil ou arquiteto junior	8,42%	8,42%	920,99	OK
	Encarregado geral	8,42%	8,42%	1.521,75	OK
	Apontador/almoхарife	8,42%	8,42%	1.510,39	OK
	Alimentação (refeição, suco e sobremesa)	8,42%	8,42%	1.318,57	OK
	EPIs	50,00%	50,00%	2.423,50	OK
	Consumo de água	10,00%	10,00%	127,20	OK
	Consumo de energia	10,00%	10,00%	67,20	OK
	PPRA, PCMSO, PCMAT, Consulta ocupacional e NR35	100,00%	100,00%	3.290,00	OK
	Bancada serra circular com motor e coifa protetora	100,00%	100,00%	1.278,34	OK
	Ferramentas (pa, enxada, cavadeira, chibanca)	100,00%	100,00%	276,00	OK
	Betoneira	20,00%	20,00%	281,60	OK
	TOTAL	16,45	16,45	13.015,54	

TOTAL GERAL DA 1ª ETAPA			63.633,28	
TOTAL DA 1ª ETAPA C/ BDI (25,60%)	9,40		79.923,41	