

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE TRÊS LAGOAS – MS

1ª medição

12 de janeiro de 2022



DADOS DA OBRA:

- CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: COBASO Construções e Comércio LTDA.
- RESPONSÁVEL PELA OBRA: Engenheiro Civil Jayme Battaglin de Souza
- REGISTRO CREA: Visto MS-511 ART N° 1320210102036
- VALOR DO CONTRATO: R\$ 435.123,44
- CONTRATO N° 20/2021
- TOMADA DE PREÇO N° 03/2021
- PROAD 18988/2021
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
- ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS: 29/11/2021
- FISCAL TITULAR: Eng. MARCELO NAKAO
- FISCAL SUBSTITUTO: Eng. ROBINSON ALT
- GESTOR DO CONTRATO: Eng. AMON MICAEL FERNANDES FLORES
- VALOR DA PARCELA MEDIDA: R\$ 169.769,95 (39,02%)
- SENDO R\$ 55.757,29 DE MÃO DE OBRA E R\$ 114.012,66 DE MATERIAIS
- VALOR ACUMULADO: R\$ 169.769,95 (39,02%)

Administração da Obra / Serviços Técnicos Complementares




Eng. Jayme (Responsável Técnico) e o Encarregado de obra



Placa da obra

Serviços Preliminares



Detalhe da caçamba estacionária e a carga manual de entulho

Alvenaria e Elementos Divisórios




Detalhe de parede de gesso acartonado simples e alvenaria de bloco de oito furos

Alvenaria e Elementos Divisórios



Detalhe da demolição de alvenaria e do balcão de gesso acartonado de dupla face

Revestimento de paredes



Detalhe da execução de rasgo de alvenaria e reboco

Esquadrias de madeira




Detalhe da inversão de abertura da porta da secretaria do Foro e da montagem de batente

Cobertura e fechamentos




Detalhe da execução de treliça metálica e parte da estrutura montada com suporte metálico fixado com “parabolt”

Cobertura e fechamentos



Detalhe da passarela técnica para acomodar ao sistema de climatização

Lógica



Detalhe da entrada de cabos UTP Cat6 na sala técnica e de prumadas em tubulações rígidas

Lógica



Detalhe das tomadas fêmeas de lógica de piso e de parede

Lógica



Detalhe de prumada e caixa de passagem de lógica e identificação dos cabos

Instalações Hidráulicas – Água fria e pluvial




Retirada de calçamento de concreto para passagem da nova galeria de águas pluviais



Abertura de valas de água pluviais

Instalações Elétricas



Detalhe da substituição das lâmpadas convencionais por leds e da tomadas com o padrão brasileiro

Instalações Elétricas




Detalhe da enfição de novas tomadas da sala da secretaria do Foro



Detalhe de nova tomada instalada

Instalações Elétricas



Detalhe da infraestrutura elétrica



Detalhe da passagem de fio terra


Forros



Detalhe da instalação de molduras de gesso




Pintura Externa e Interna



Detalhe do lixamento de teto e parede da secretaria do Foro

Pintura Externa e Interna



Detalhe da pintura da sala técnica e o arquivo pintado com as estantes

Pintura Externa e Interna



Detalhe da pintura interna




Paisagismo e Serviços Complementares



Detalhe da retirada de árvores e jardim

Ar condicionado



Demolição de caixa de ar condicionado e mudança de condensadora