

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DO ITEM 26 - INSTALAÇÕES DE CONDICIONADOR DE AR E VENTILAÇÃO MECÂNICA

Avanços - Instalações de ar condicionado

Ítem de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS					PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS					27ª PARCELA		28ª PARCELA		
															Valor Financeiro p/ cada ambiente		janeiro-10		fevereiro-10	
																	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]
A	B	C	D	E	A%	B%	C%	D%	E%	A\$	B\$	C\$	D\$	E\$						
1					100%					R\$ 4.333.016,61										
	1.1					7,86978%	100,00%				R\$ 340.998,88									
		1.1.0					5,00%					17.049,94								
			1.1.0.1					100,00%	100,00%				17.049,94			0,00		0,00		
				1.1.0.1.1				100,00%	100,00%					17.049,94		0,00		0,00		
		1.1.1					95,00%	100,00%	100,00%			323.948,94				0,00		0,00		
			1.1.1.1					76,70%					248.468,83			0,00		0,00		
				1.1.1.1.0					8,50%					27.535,66		0,00		0,00		
				1.1.1.1.1					9,91%					32.103,34	60,00%	19.262,00	100,00%	32.103,33		
				1.1.1.1.2					9,91%					32.103,34	50,00%	16.051,66	100,00%	32.103,33		
				1.1.1.1.3					9,91%					32.103,34		0,00	70,00%	22.471,76		
				1.1.1.1.4					9,91%					32.103,34		0,00	39,05%	12.536,35		
				1.1.1.1.5					14,28%					46.259,91		0,00		0,00		
				1.1.1.1.6					12,27%					39.748,53		0,00		0,00		
				1.1.1.1.7					2,01%					6.511,37		0,00		0,00		
			1.1.1.2					23,30%					75.480,10			0,00		0,00		
				1.1.1.2.0					4,74%					15.355,18		0,00		0,00		
				1.1.1.2.1					10,28%					33.301,95		0,00		0,00		
				1.1.1.2.2					8,28%					26.822,97		0,00		0,00		
				1.1.1.2.3					0,00%					0,00		0,00		0,00		
																0,00		0,00		
	1.2					8,60832%	100,00%				R\$ 372.999,93					0,00		0,00		
		1.2.0					5,00%					18.650,00				0,00		0,00		
			1.2.0.1					100,00%	100,00%				18.650,00			0,00		0,00		
				1.2.0.1.1				100,00%	100,00%					18.650,00		0,00		0,00		
		1.2.1					95,00%	100,00%	100,00%			354.349,93				0,00		0,00		
			1.2.1.1					82,02%					290.637,82			0,00		0,00		
				1.2.1.1.0					3,34%					11.835,29		0,00		0,00		
				1.2.1.1.1					12,88%					45.640,27	71,32%	32.549,84	100,00%	45.640,27		
				1.2.1.1.2					12,88%					45.640,27	70,00%	31.948,19	100,00%	45.640,27		
				1.2.1.1.3					12,88%					45.640,27	70,00%	31.948,19	100,00%	45.640,27		
				1.2.1.1.4					12,88%					45.640,27	35,00%	15.974,09	100,00%	45.640,27		
				1.2.1.1.5					12,88%					45.640,27	35,00%	15.974,09	100,00%	45.640,27		
				1.2.1.1.6					12,27%					43.478,74		0,00		0,00		
				1.2.1.1.7					2,01%					7.122,43		0,00		0,00		
			1.2.1.2					17,98%					63.712,12			0,00		0,00		
				1.2.1.2.0					2,00%					7.087,00		0,00		0,00		
				1.2.1.2.1					6,47%					22.926,44		0,00		0,00		
				1.2.1.2.2					9,51%					33.698,68		0,00		0,00		
				1.2.1.2.3					0,00%					0,00		0,00		0,00		
																0,00		0,00		
	1.3					7,48809%	100,00%				R\$ 324.460,00					0,00		0,00		
		1.3.0					5,00%					16.223,00				0,00		0,00		
			1.3.0.1					100,00%	100,00%				16.223,00			0,00		0,00		
				1.3.0.1.1				100,00%	100,00%					16.223,00		0,00		0,00		
		1.3.1					95,00%	100,00%	100,00%			308.237,00				0,00		0,00		
			1.3.1.1					81,48%					251.151,51			0,00		0,00		
				1.3.1.1.0					4,81%					14.826,20		0,00		0,00		
				1.3.1.1.1					12,48%					38.467,98		0,00		0,00		
				1.3.1.1.2					12,48%					38.467,98		0,00		0,00		
				1.3.1.1.3					12,48%					38.467,98		0,00		0,00		
				1.3.1.1.4					12,48%					38.467,98		0,00		0,00		
				1.3.1.1.5					12,48%					38.467,98		0,00		0,00		
				1.3.1.1.6					12,27%					37.820,68		0,00		0,00		
				1.3.1.1.7					2,00%					6.164,74		0,00		0,00		
			1.3.1.2					18,52%					57.085,49			0,00		0,00		
				1.3.1.2.0					2,00%					6.164,74		0,00		0,00		
				1.3.1.2.1					6,15%					18.956,58		0,00		0,00		
				1.3.1.2.2					10,37%					31.964,18		0,00		0,00		
				1.3.1.2.3					0,00%					0,00		0,00		0,00		
																0,00		0,00		
	1.4					6,31559%	100,00%				R\$ 273.655,50					0,00		0,00		
		1.3.0					5,00%					13.682,78				0,00		0,00		
			1.3.0.1					100,00%	100,00%				13.682,78			0,00		0,00		
				1.3.0.1.1				100,00%	100,00%					13.682,78		0,00		0,00		
		1.3.1					95,00%	100,00%	100,00%			259.972,73				0,00		0,00		
			1.3.1.1					81,48%					211.825,78			0,00		0,00		
				1.3.1.1.0					4,81%					12.504,69		0,00		0,00		
				1.3.1.1.1					12,48%					32.444,60		0,00		0,00		
				1.3.1.1.2					12,48%					32.444,60		0,00		0,00		
				1.3.1.1.3					12,48%					32.444,60		0,00		0,00		
				1.3.1.1.4					12,48%					32.444,60		0,00		0,00		
				1.3.1.1.5					12,48%					32.444,60		0,00		0,00		
				1.3.1.1.6					12,27%					31.898,65		0,00		0,00		
				1.3.1.1.7					2,00%					5.199,45		0,00		0,00		
			1.3.1.2					18,52%					48.146,95			0,00		0,00		
				1.3.1.2.0					2,00%					5.199,45		0,00		0,00		
				1.3.1.2.1					6,15%											

														27ª PARCELA		28ª PARCELA					
Ítem de EAP					DESCRIÇÃO	PESOS RELATIVOS - PERCENTUAIS				PESO FINANCEIRO - PERCENTUAIS				janeiro-10		fevereiro-10					
													Valor Financeiro p/ cada ambiente	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]	EXECUTADO [%]	VALOR [\$]				
				1.5.1.1.1	Fabricação				100,00%				2.133.426,53	2.133.426,53		0,00		0,00			
		1.5.2			Instalação no local			20,00%	20,00%				568.913,74			0,00		0,00			
			1.5.2.1		Parte A				81,48%				463.550,92			0,00		0,00			
				1.5.2.1.0	Cobertura				4,81%					27.364,75		0,00		0,00			
				1.5.2.1.1	5º Pavimento				12,48%					71.000,44		0,00		0,00			
				1.5.2.1.2	4º Pavimento				12,48%					71.000,44		0,00		0,00			
				1.5.2.1.3	3º Pavimento				12,48%					71.000,44		0,00		0,00			
				1.5.2.1.4	2º Pavimento				12,48%					71.000,44		0,00		0,00			
				1.5.2.1.5	1º Pavimento				12,48%					71.000,44		0,00		0,00			
				1.5.2.1.6	Térreo				12,27%					69.805,72		0,00		0,00			
				1.5.2.1.7	Subsolo				2,00%					11.378,27		0,00		0,00			
			1.5.2.2		Parte B				18,52%				105.362,83			0,00		0,00			
				1.5.2.2.0	Cobertura				2,00%					11.378,27		0,00		0,00			
				1.5.2.2.1	1º Pavimento				6,15%					34.988,20		0,00		0,00			
				1.5.2.2.2	Térreo				10,37%					58.996,36		0,00		0,00			
				1.5.2.2.3	Subsolo				0,00%					0,00		0,00		0,00			
1.6					OUTROS		4,06953%	100,00%			R\$ 176.333,59					0,00		0,00			
		1.6.0			Frete			12,70%	100,00%				22.400,00			0,00		0,00			
				1.6.0.1.1	Conferência e Recebimento				100,00%				22.400,00	22.400,00		0,00		0,00			
		1.6.1			Start Up			87,30%	100,00%				153.933,59			0,00		0,00			
				1.6.1.1.1	Start Up				100,00%				153.933,59	153.933,59		0,00		0,00			
														TOTAL CAUMULADO ACUMULADO ANTERIOR	163.708,06		TOTAL CAUMULADO ACUMULADO ANTERIOR	327.416,12			
														4.333.016,61	4.333.016,61	4.333.016,61	4.333.016,61	ESTA MEDIÇÃO	163.708,06	ESTA MEDIÇÃO	163.708,06