

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

5ª medição

05 de abril de 2024

DADOS DA OBRA

- CONSTRUTORA RESPONSÁVEL: GOMES & AZEVEDO LTDA EPP
- RESPONSÁVEL PELA OBRA: FELIPE AFONSO DE AZEVEDO / EDILENE AFONSO DE AZEVEDO
- CREA/MS: 64878 CAU/MS: 00A2277158
- VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.683.237,34
- CONTRATO N° 26/2023
- CONCORRÊNCIA N° 01/2023
- PROAD 19603/2023
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
- ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 03.10.2023
- FISCAL TITULAR: Eng. MARCELO NAKAO
- FISCAL SUBSTITUTO: Eng. ROBINSON ALT
- GESTOR DO CONTRATO: Eng. AMON MICAEL FERNANDES FLORES
- VALOR DA PARCELA MEDIDA: R\$ 1.184.033,55
- SENDO R\$ 25.623,45 DE MÃO DE OBRA E R\$ 1.158.410,10 DE MATERIAIS
- VALOR ACUMULADO: R\$ 4.474.283,29 (95,54%)

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



Locação de andaime



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL – EPC/EPI



Tela em andaime fachadeiro e EPI para funcionários

SERVIÇOS TÉCNICOS



Técnica de Segurança do Trabalho

SUBSTITUIÇÃO DE ACM



Substituição e instalação do ACM (fachada sul)

SUBSTITUIÇÃO DE ACM



Substituição e instalação do ACM – posterior da platibanda

Acabamento do ACM – topo do pilar